Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 1

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	01-01-01	1		Демонтажные работы	9 596 936	
2	02-01-01	2		Блок 1-6. Земляные работы	33 914 058	
3	02-01-02	3		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	116 197 668	
4	02-01-03	4		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	116 252 261	
5	02-01-04	5		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	76 886 507	
6	02-01-05	6		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	43 356 894	
7	02-01-06	7		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	59 096 487	
8	02-01-07	8		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	50 022 934	
9	02-01-08	9		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	60 170 920	
10	02-01-09	10		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	61 604 945	
11	02-01-10	11		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	49 307 176	
12	02-01-11	12		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	14 744 035	
13	02-01-12	13		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	21 271 505	
14	02-01-13	14		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	6 291 509	
15	02-01-14	15		Блок 6. Общестроительные работы - КМ	36 484 009	
16	04-01-01	16		Наружные сети электроснабжения 10кВ	108 328 968	554 817
17	04-03-02	17		Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Пятно 5. Силовое электрооборудование	125 769 827	125 769 827
18	06-06-01	18		Скважины. Пятно 7.2, 7.3. Бурение	5 973 626	
19	07-01-01	19		Благоустройство	20 827 732	
				Всего:	**1 016 097 999**	**126 324 644**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 1

за декабрь 2021 (месяц, год) на 01-01 демонтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330210-0302 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом		41	10899,58	8283,33	446883	339616	0	208621	707944	
				шт.		2616,25	3744,15	107266	153510		52440		
2	2	Е11-270201-0501 к=0,8	Демонтаж. Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		117,4133333	8630,29	5043,7	1013311	592198	0	732842	1885845	
				м3 лотка		3586,59	2192,63	421114	257444		139692		
3	3	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		1920,9	680,82	0	1307787	0	0	1412410	2937813	
				м		680,82	0	1307787	0		217616		
4	4	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		50,615	3358,38	1354,23	169984	68544	0	144635	339789	
				м3 конструкции		2004,15	641,73	101440	32481		25170		
5	5	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8 к=0,8	Демонтаж. Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,68	26072	9484,68	69873	25418	0	55029	134894	
				м3 конструкций колодца		16587,32	4153,16	44454	11130		9992		
6	6	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 к=0,4	Демонтаж. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		254	380,03	1,47	96528	374	0	94358	206157	
				м трубопровода		378,56	0,51	96154	130		15271		
7	7	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		292,545	402,09	268,71	117629	78610	0	63465	195582	
				м3 конструкции		133,38	67,49	39020	19744		14488		
8	8	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18 к=0,8	Демонтаж. Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		8	4179,92	693,2	33439	5545	0	32362	71065	
				шт.		3486,72	258,93	27894	2071		5264		
9	9	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		1050,515107	891		936009				1010890	
				т							74881		
10	10	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		50424,72512	24		1210193				1307008	
				т·км							96815		
11	11	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		1285,126333	24,94	20,8	32051	26731	0	12427	48036	
				м3		4,14	9,29	5320	11939		3558		
			ИТОГО:					**5433687**	**1137036**		**2756149**	**8845023**	
								2150449	**488449**		**655187**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**132 675**					
			Итого с временными									**8 977 699**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**121 199**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 098 898**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**181 978**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 280 876**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1 113 705**					
			Итого с НДС									**10 394 581**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**9 596 936**	
			в том числе НДС 12%									*1 028 243*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жолдасов Д.Д.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0355 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3	м3 грунта	1839,425	221,42	221,42	407285	407285	0	44009	487398	
						0	33,23	0	61124		36104		
2	2	Е11-010102-0356 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3	м3 грунта	25659,97875	257,03	257,03	6595384	6595384	0	712773	7892810	
						0	38,58	0	989962		584653		
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м3 грунта	1931,39625	53,6	53,6	103523	103523	0	31094	145386	
						0	22,36	0	43186		10769		
4	4	Е11-010102-0356 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3(погрузка)	м3 грунта	1931,39625	257,03	257,03	496427	496427	0	53650	594083	
						0	38,58	0	74513		44006		
5	5	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т·км	47089,28	152		7157571			572606	7730177	
6	6	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1839,425	18,76	15,66	34508	28806	0	13363	51701	
						3,1	6,99	5702	12858		3830		
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27591,375	22,86	19,08	630739	526444	0	244349	945095	
						3,78	8,52	104295	235079		70007		
8	8	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	13342	528,59	526,63	7052448	7026298	1468	1713945	9467704	
						1,85	176,57	24683	2355797		701311		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	53,368	28				1494,3			
9	9	Е11-010102-0355 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	3548	221,42	221,42	785598	785598	0	84888	940125	
						0	33,23	0	117900		69639		
10	10	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5747,76	152		873660				943553	
											69893		
11	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3015,8	37,57	37,57	113304	113304	0	34025	159115	
						0	15,67	0	47258		11786		
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3015,8	186,35	83,32	561994	251277	0	316456	948726	
						103,03	42,71	310718	128805		70276		
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	532,2	962	0	511976	0	0	368623	951047	
						962	0	511976	0		70448		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**31256920**	
			ИТОГО:					**25324417**	**16334346**	**1468**	**3617175**	**31256920**	
			В том числе :					**957374**	**4066482**		**2315328**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**468 854**					
			Итого с временными									**31 725 773**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**428 298**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32 154 071**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**643 081**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 797 152**	
			НДС			**12 %**		**3 935 658**					
			Итого с НДС									**36 732 810**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**33 914 058**	
			в том числе НДС, 12%									*3 633 649*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства, Алматинской области"

_____ ***Жолжанов Д.Б.***
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ ***Бекасылов А.***
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ ***Тайшиева Г.М.***

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/ (л.8)	м3	140,4	20762,9	1168,03	2915111	163991	2535044	234317	3401382	
						1539	294,98	216076	41415		251954		
2	2	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, F75, W4/	м3	832,5	22485,17	1802,55	18718904	1500623	15188663	2206861	22599826	
						2437,98	475,08	2029618	395504		1674061		
3	3	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,7796	24083,42	1460,12	259610	15739	3105	223656	521927	
						22335,3	464,8	240766	5010		38661		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	349485		47530		47530		51332	
											3802		
5	5	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1548	349459		1102473		1102473		1190671	
											88198		
6	6	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	48,6131	334486		16260401		16260401		17561233	Казахстан
											1300832		
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	443,445	937,3	20,49	415641	9086	255952	141401	601605	
						339,62	3,25	150603	1441		44563		
8	8	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02408	933804,75	1500,75	22486	37	20362	1915	26353	
						86710	690,27	2088	17		1952		
9	9	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01768	515919,83	7846,05	9121	139	7659	1597	11575	
						74853,1	1675,81	1323	30		857		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**45965904**	
			Раздел: 2. Каркас										
10	10	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	357	2189,72	974,1	781730	347753	216610	272702	1138787	
						608,87	230,55	217367	82306		84355		
11	11	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	357	520,08	370,26	185669	132182	0	77741	284483	
						149,82	89,48	53486	31944		21073		
12	12	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5,3009	50229,48	2950,66	266261	15642	12050	220159	525334	
						45005,54	634,53	238570	3364		38914		
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6897	349485		590525		590525		637767	
											47242		
14	14	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,6112	334486		1207896		1207896		1304528	Казахстан
											96632		
15	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		39,65	25801,61	3806,56	1023034	150930	751944	142155	1258404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3030,51	909,33	120160	36055		93215		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		1,2337	50229,48	2950,66	61968	3640	2805	51239	122264	
				т		45005,54	634,53	55523	783		9057		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4641	349485		162196		162196		175172	
				т							12976		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,7696	334486		257420		257420		278014	Казахстан
				т							20594		
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		8,45	25801,61	3806,56	218024	32166	160250	30295	268185	
				м3		3030,51	909,33	25608	7684		19866		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,1055	50229,48	2950,66	5299	311	240	4382	10455	
				т		45005,54	634,53	4748	67		774		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0463	349485		16181		16181		17475	
				т							1294		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,0592	334486		19802		19802		21386	Казахстан
				т							1584		
23	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,65	25801,61	3806,56	16771	2474	12327	2330	20629	
				м3		3030,51	909,33	1970	591		1528		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,483	50229,48	2950,66	24261	1425	1098	20060	47867	
				т		45005,54	634,53	21738	306		3546		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,187	349485		65354		65354		70582	
				т							5228		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,296	334486		99008		99008		106929	Казахстан
				т							7921		
27	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		3,25	25801,61	3806,56	83855	12371	61635	11652	103148	
				м3		3030,51	909,33	9849	2955		7641		
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,3477	50229,48	2950,66	17465	1026	790	14441	34458	
				т		45005,54	634,53	15648	221		2552		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0831	349485		29042		29042		31365	
				т							2323		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2646	334486		88505		88505		95585	Казахстан
				т							7080		
31	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		1,95	25801,61	3806,56	50313	7423	36981	6991	61888	
				м3		3030,51	909,33	5909	1773		4584		
32	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,2974	50229,48	2950,66	14938	878	676	12352	29473	
				т		45005,54	634,53	13385	189		2183		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0802	349485		28029		28029		30271	
				т							2242		
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2172	334486		72650		72650		78462	Казахстан
				т							5812		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	25801,61	3806,56	33542	4948	24654	4661	41259	
						3030,51	909,33	3940	1182		3056		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	45982,3	6056,45	77250	10175	36721	30027	115859	
						18068,26	1572,65	30355	2642		8582		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12288	349485		42945		42945		46381	
											3436		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2976	334486		99543		99543		107506	Казахстан
											7963		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	45982,3	6056,45	57938	7632	27541	22520	86895	
						18068,26	1572,65	22766	1982		6437		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11904	349485		41603		41603		44931	
											3328		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2232	334486		74657		74657		80630	Казахстан
											5973		
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	45982,3	6056,45	38625	5087	18360	15014	57930	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4291		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11832	349485		41351		41351		44659	
											3308		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1488	334486		49772		49772		53754	Казахстан
											3982		
45	45	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,4	45982,3	6056,45	110358	14535	52458	42896	165514	
						18068,26	1572,65	43364	3774		12260		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	349485		60391		60391		65222	
											4831		
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,404	334486		135132		135132		145943	Казахстан
											10811		
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,44	45982,3	6056,45	66215	8722	31475	25737	99308	
						18068,26	1572,65	26018	2265		7356		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13824	349485		48313		48313		52178	
											3865		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2424	334486		81079		81079		87565	Казахстан
											6486		
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	45982,3	6056,45	275894	36339	131146	107239	413784	
						18068,26	1572,65	108410	9436		30651		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53648	349485		187492		187492		202491	
											14999		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,74976	334486		250784		250784		270847	Казахстан
											20063		
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,4	45982,3	6056,45	110358	14535	52458	42896	165514	
						18068,26	1572,65	43364	3774		12260		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24192	349485		84547		84547		91311	
											6764		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42544	334486		142304		142304	11384	153688	Казахстан
57	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	45982,3 18068,26	6056,45 1572,65	229912 90341	30282 7863	109288	89366 25542	344820	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,464	349485		162161		162161	12973	175134	
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,578	334486		193333		193333	15467	208800	Казахстан
60	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	45982,3 18068,26	6056,45 1572,65	114956 45171	15141 3932	54644	44683 12771	172410	
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	349485		71714		71714	5737	77451	
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3392	334486		113458		113458	9077	122535	Казахстан
63	63	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45982,3 18068,26	6056,45 1572,65	41384 16261	5450 1415	19672	16086 4598	62068	
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08428	349485		29455		29455	2356	31811	
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12692	334486		42453		42453	3396	45849	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Каркас									**10586958**	
			Раздел: 3. Стены										
66	66	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4886,33 1652,12	1903,5 459,14	5374963 1817332	2093850 505054	1463781	2113371 599067	8087401	
67	67	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	2880812 1381215	1499597 362417	0	1586705 357401	4824918	
68	68	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,70177	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	154405 142322	6603 1506	5480	130883 22823	308111	
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04725	349485		16513		16513	1321	17834	
70	70	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,89874	349459		314073		314073	25126	339199	
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,65452	334486		1222386		1222386	97791	1320177	Казахстан
72	72	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	25985,67 2975,78	4069,75 1597,06	1010843 115758	158314 62126	736771	161874 93817	1266534	
73	73	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,28969	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	53794 49585	2301 525	1909	45599 7951	107344	
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	349485		5592		5592	447	6039	
75	75	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,79906	349459		279239		279239		301578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							22339		
76	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47463	334486		158757		158757		171458	Казахстан
											12701		
77	77	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,34	25985,67	4069,75	268692	42082	195841	43028	336658	
						2975,78	1597,06	30770	16514		24938		
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,64712	41711,02	1783,66	152125	6505	5399	128951	303562	
						38446,92	406,75	140221	1483		22486		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07414	349485		25911		25911		27984	
											2073		
80	80	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,07336	349459		375095		375095		405103	
											30008		
81	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,49982	334486		836155		836155		903047	Казахстан
											66892		
82	82	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,4	25985,67	4069,75	997850	156278	727301	159793	1250254	
						2975,78	1597,06	114270	61327		92611		
83	83	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,49195	41711,02	1783,66	20520	877	728	17394	40947	
						38446,92	406,75	18914	200		3033		
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00729	349485		2548		2548		2752	
											204		
85	85	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39916	349459		139490		139490		150649	
											11159		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0855	334486		28599		28599		30887	Казахстан
											2288		
87	87	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	25985,67	4069,75	141882	22221	103413	22721	177771	
						2975,78	1597,06	16248	8720		13168		
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	
						38446,92	406,75	9967	105		1598		
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342		1449	
											107		
90	90	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252		96392	
											7140		
91	91	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	25985,67	4069,75	64444	10093	46972	10320	80745	
						2975,78	1597,06	7380	3961		5981		
92	92	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,36637	41711,02	1783,66	98704	4221	3503	83667	196961	
						38446,92	406,75	90980	963		14590		
93	93	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03159	349485		11040		11040		11923	
											883		
94	94	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,00098	349459		349801		349801		377785	
											27984		
95	95	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3338	334486		446137		446137		481828	Казахстан
											35691		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	25985,67	4069,75	519194	81313	378424	83142	650523	
						2975,78	1597,06	59456	31909		48187		
97	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33571	41711,02	1783,66	14003	599	497	11870	27943	
						38446,92	406,75	12907	137		2070		
98	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
99	99	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10529	349459		36795		36795		39739	
											2944		
100	100	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22691	334486		75898		75898		81970	Казахстан
											6072		
101	101	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
102	102	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7	41711,02	1783,66	29198	1249	1036	24750	58264	
						38446,92	406,75	26913	285		4316		
103	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
104	104	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,045	349459		15726		15726		16984	
											1258		
105	105	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,648	334486		216747		216747		234087	Казахстан
											17340		
106	106	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	25985,67	4069,75	115376	18070	84094	18476	144560	
						2975,78	1597,06	13212	7091		10708		
107	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,60366	41711,02	1783,66	25179	1077	894	21344	50245	
						38446,92	406,75	23209	246		3722		
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
109	109	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21058	349459		73589		73589		79476	
											5887		
110	110	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38606	334486		129132		129132		139463	Казахстан
											10331		
111	111	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	25985,67	4069,75	115376	18070	84094	18476	144560	
						2975,78	1597,06	13212	7091		10708		
112	112	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33917	41711,02	1783,66	14147	605	502	11992	28230	
						38446,92	406,75	13040	138		2091		
113	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00405	349485		1415		1415		1528	
											113		
114	114	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11616	349459		40593		40593		43840	
											3247		
115	115	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21896	334486		73239		73239		79098	Казахстан
											5859		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
			Итого по разделу: 3. Стены									**23620560**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
117	117	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	3062,93	64,08	3491740	73052	1418912	1835659	5753591	
						1754,19	15,29	1999777	17431		426192		
118	118	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	1062,47	32,31	1211216	36833	0	1076790	2471046	
						1030,16	7,81	1174382	8903		183040		
119	119	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	25,1875	33325,82	1220,94	839394	30752	195262	564888	1516625	
						24352,56	292,86	613380	7376		112343		
120	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8822	349485		308316		308316		332981	
											24665		
121	121	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1417	349459		398977		398977		430895	
											31918		
122	122	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	23,1636	334486		7747900		7747900		8367732	Казахстан
											619832		
123	123	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,2	24974,45	3341,16	5923940	792523	4510268	849149	7314936	
						2618,67	1315,27	621149	311982		541847		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**26187806**	
			Раздел: 5. Лестницы										
124	124	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79	171,27	38687	531	20172	16476	59576	
						5801,5	39,05	17985	121		4413		
125	125	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24	158,88	9840	492	0	8615	19931	
						3015,36	38,4	9348	119		1476		
126	126	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	38088,1	8503,03	118073	26360	60050	34556	164839	
						10214,11	2035,38	31664	6310		12210		
127	127	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990		21589	
											1599		
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734		793	
											59		
129	129	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148		25000	
											1852		
130	130	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921		46355	Казахстан
											3434		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									**338083**	
			Раздел: 6. Разные работы										
131	131	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/	м3	0,3	20762,9	1168,03	6229	350	5417	501	7268	
						1539	294,98	462	88		538		
132	132	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	1,8	33775,9	3396,45	60797	6113	36227	19003	86184	
						10253,25	1347,96	18456	2426		6384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	349485		1048		1048	84	1132	
134	134	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2662	334486		89040		89040	7123	96163	Казахстан
135	135	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фунламентов	м2	12,48	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	11698 / 4238	256 / 41	7203	3979 / 1254	16931	
136	136	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/	м3	0,3	20762,9 / 1539	1168,03 / 294,98	6229 / 462	350 / 88	5417	501 / 538	7268	
137	137	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	1,6	33775,9 / 10253,25	3396,45 / 1347,96	54041 / 16405	5435 / 2157	32202	16891 / 5675	76607	
138	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	349485		1048		1048	84	1132	
139	139	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2385	334486		79775		79775	6382	86157	Казахстан
140	140	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фунламентов	м2	11,44	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	10723 / 3885	234 / 37	6603	3648 / 1150	15521	
			Итого по разделу: 6. Разные работы									**394363**	
			ИТОГО:					**85890789**	**7666419**	**65733051**	**13270025**	**107093674**	
								12491318	**2087208**		**7932860**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1 606 405**					
			Итого с временными									**108 700 077**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1 467 451**					
			Итого с зимними удорожаниями									**110 167 528**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 203 351**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**112 370 879**	
			НДС			**12 %**		**13 484 505**					
			Итого с НДС									**125 855 384**	
			Итого со скидкой 7,67366155 %									**116 197 668**	
			в том числе НДС, 12%									*12 449 750*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жаскеев Т.Б.*
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Бекасылов А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного разви ия
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 78

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/ (л.8)	м3	140,4	20762,9	1168,03	2915111	163991	2535044	234317	3401382	
						1539	294,98	216076	41415		251954		
2	2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, F75, W4/	м3	832,5	22485,17	1802,55	18718904	1500623	15188663	2206861	22599826	
						2437,98	475,08	2029618	395504		1674061		
3	3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,7796	24083,42	1460,12	259610	15739	3105	223656	521927	
						22335,3	464,8	240766	5010		38661		
4	4	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	349485		47530		47530		51332	
											3802		
5	5	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1548	349459		1102473		1102473		1190671	
											88198		
6	6	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	48,6131	334486		16260401		16260401		17561233	Казахстан
											1300832		
7	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	443,445	937,3	20,49	415641	9086	255952	141401	601605	
						339,62	3,25	150603	1441		44563		
8	8	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02408	933804,75	1500,75	22486	37	20362	1915	26353	
						86710	690,27	2088	17		1952		
9	9	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01768	515919,83	7846,05	9121	139	7659	1597	11575	
						74853,1	1675,81	1323	30		857		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**45965904**	
			Раздел: 2. Каркас										
10	10	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	357	2189,72	974,1	781730	347753	216610	272702	1138787	
						608,87	230,55	217367	82306		84355		
11	11	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	357	520,08	370,26	185669	132182	0	77741	284483	
						149,82	89,48	53486	31944		21073		
12	12	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5,3009	50229,48	2950,66	266261	15642	12050	220159	525334	
						45005,54	634,53	238570	3364		38914		
13	13	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6897	349485		590525		590525		637767	
											47242		
14	14	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,6112	334486		1207896		1207896		1304528	Казахстан
											96632		

15	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	39,65	25801,61	3806,56	1023034	150930	751944	142155	1258404	
						3030,51	909,33	120160	36055		93215		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2337	50229,48	2950,66	61968	3640	2805	51239	122264	
						45005,54	634,53	55523	783		9057		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4641	349485		162196		162196		175172	
											12976		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7696	334486		257420		257420		278014	Казахстан
											20594		
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,45	25801,61	3806,56	218024	32166	160250	30295	268185	
						3030,51	909,33	25608	7684		19866		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1055	50229,48	2950,66	5299	311	240	4382	10455	
						45005,54	634,53	4748	67		774		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0463	349485		16181		16181		17475	
											1294		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0592	334486		19802		19802		21386	Казахстан
											1584		
23	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	25801,61	3806,56	16771	2474	12327	2330	20629	
						3030,51	909,33	1970	591		1528		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,483	50229,48	2950,66	24261	1425	1098	20060	47867	
						45005,54	634,53	21738	306		3546		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,187	349485		65354		65354		70582	
											5228		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,296	334486		99008		99008		106929	Казахстан
											7921		
27	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,25	25801,61	3806,56	83855	12371	61635	11652	103148	
						3030,51	909,33	9849	2955		7641		
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3477	50229,48	2950,66	17465	1026	790	14441	34458	
						45005,54	634,53	15648	221		2552		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0831	349485		29042		29042		31365	
											2323		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2646	334486		88505		88505		95585	Казахстан
											7080		
31	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	25801,61	3806,56	50313	7423	36981	6991	61888	
						3030,51	909,33	5909	1773		4584		
32	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2974	50229,48	2950,66	14938	878	676	12352	29473	
						45005,54	634,53	13385	189		2183		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0802	349485		28029		28029		30271	
											2242		
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2172	334486		72650		72650		78462	Казахстан
											5812		

35	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	25801,61	3806,56	33542	4948	24654	4661	41259	
						3030,51	909,33	3940	1182		3056		
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	45982,3	6056,45	77250	10175	36721	30027	115859	
						18068,26	1572,65	30355	2642		8582		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12288	349485		42945		42945		46381	
											3436		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2976	334486		99543		99543		107506	Казахстан
											7963		
39	39	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	45982,3	6056,45	57938	7632	27541	22520	86895	
						18068,26	1572,65	22766	1982		6437		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11904	349485		41603		41603		44931	
											3328		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2232	334486		74657		74657		80630	Казахстан
											5973		
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	45982,3	6056,45	38625	5087	18360	15014	57930	
						18068,26	1572,65	15177	1321		4291		
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11832	349485		41351		41351		44659	
											3308		
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1488	334486		49772		49772		53754	Казахстан
											3982		
45	45	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,4	45982,3	6056,45	110358	14535	52458	42896	165514	
						18068,26	1572,65	43364	3774		12260		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	349485		60391		60391		65222	
											4831		
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,404	334486		135132		135132		145943	Казахстан
											10811		
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,44	45982,3	6056,45	66215	8722	31475	25737	99308	
						18068,26	1572,65	26018	2265		7356		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13824	349485		48313		48313		52178	
											3865		
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2424	334486		81079		81079		87565	Казахстан
											6486		
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	45982,3	6056,45	275894	36339	131146	107239	413784	
						18068,26	1572,65	108410	9436		30651		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53648	349485		187492		187492		202491	
											14999		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,74976	334486		250784		250784		270847	Казахстан
											20063		
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,4	45982,3	6056,45	110358	14535	52458	42896	165514	
						18068,26	1572,65	43364	3774		12260		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24192	349485		84547		84547		91311	
											6764		
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42544	334486		142304		142304		153688	Казахстан
											11384		

57	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	45982,3	6056,45	229912	30282	109288	89366	344820	
						18068,26	1572,65	90341	7863		25542		
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,464	349485		162161		162161		175134	
											12973		
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,578	334486		193333		193333		208800	Казахстан
											15467		
60	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	45982,3	6056,45	114956	15141	54644	44683	172410	
						18068,26	1572,65	45171	3932		12771		
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	349485		71714		71714		77451	
											5737		
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3392	334486		113458		113458		122535	Казахстан
											9077		
63	63	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	45982,3	6056,45	41384	5450	19672	16086	62068	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4598		
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08428	349485		29455		29455		31811	
											2356		
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12692	334486		42453		42453		45849	Казахстан
											3396		
			Итого по разделу: 2. Каркас									**10586958**	
			Раздел: 3. Стены										
66	66	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4886,33	1903,5	5374963	2093850	1463781	2113371	8087401	
						1652,12	459,14	1817332	505054		599067		
67	67	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2618,92	1363,27	2880812	1499597	0	1586705	4824918	
						1255,65	329,47	1381215	362417		357401		
68	68	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,70177	41711,02	1783,66	154405	6603	5480	130883	308111	
						38446,92	406,75	142322	1506		22823		
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04725	349485		16513		16513		17834	
											1321		
70	70	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,89874	349459		314073		314073		339199	
											25126		
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,65452	334486		1222386		1222386		1320177	Казахстан
											97791		
72	72	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	25985,67	4069,75	1010843	158314	736771	161874	1266534	
						2975,78	1597,06	115758	62126		93817		
73	73	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,28225	41711,02	1783,66	53484	2288	1898	45336	106726	
						38446,92	406,75	49299	522		7906		
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	349485		5592		5592		6039	
											447		
75	75	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79162	349459		276639		276639		298770	
											22131		
76	76	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47463	334486		158757		158757		171458	Казахстан
											12701		

77	77	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,34	25985,67	4069,75	268692	42082	195841	43028	336658	
						2975,78	1597,06	30770	16514		24938		
78	78	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,64712	41711,02	1783,66	152125	6505	5399	128951	303562	
						38446,92	406,75	140221	1483		22486		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07414	349485		25911		25911		27984	
											2073		
80	80	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,07336	349459		375095		375095		405103	
											30008		
81	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,49982	334486		836155		836155		903047	Казахстан
											66892		
82	82	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,4	25985,67	4069,75	997850	156278	727301	159793	1250254	
						2975,78	1597,06	114270	61327		92611		
83	83	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,49195	41711,02	1783,66	20520	877	728	17394	40947	
						38446,92	406,75	18914	200		3033		
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00729	349485		2548		2548		2752	
											204		
85	85	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39916	349459		139490		139490		150649	
											11159		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0855	334486		28599		28599		30887	Казахстан
											2288		
87	87	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	25985,67	4069,75	141882	22221	103413	22721	177771	
						2975,78	1597,06	16248	8720		13168		
88	88	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	41711,02	1783,66	10813	462	384	9166	21577	
						38446,92	406,75	9967	105		1598		
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	349485		1342		1342		1449	
											107		
90	90	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2554	349459		89252		89252		96392	
											7140		
91	91	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	25985,67	4069,75	64444	10093	46972	10320	80745	
						2975,78	1597,06	7380	3961		5981		
92	92	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,36637	41711,02	1783,66	98704	4221	3503	83667	196961	
						38446,92	406,75	90980	963		14590		
93	93	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03159	349485		11040		11040		11923	
											883		
94	94	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,00098	349459		349801		349801		377785	
											27984		
95	95	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3338	334486		446137		446137		481828	Казахстан
											35691		
96	96	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	25985,67	4069,75	519194	81313	378424	83142	650523	
						2975,78	1597,06	59456	31909		48187		
97	97	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33571	41711,02	1783,66	14003	599	497	11870	27943	
						38446,92	406,75	12907	137		2070		

98	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00351	349485		1227		1227		1325	
											98		
99	99	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10529	349459		36795		36795		39739	
											2944		
100	100	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22691	334486		75898		75898		81970	Казахстан
											6072		
101	101	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
102	102	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7	41711,02	1783,66	29198	1249	1036	24750	58264	
						38446,92	406,75	26913	285		4316		
103	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
104	104	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,045	349459		15726		15726		16984	
											1258		
105	105	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,648	334486		216747		216747		234087	Казахстан
											17340		
106	106	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	25985,67	4069,75	115376	18070	84094	18476	144560	
						2975,78	1597,06	13212	7091		10708		
107	107	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,60366	41711,02	1783,66	25179	1077	894	21344	50245	
						38446,92	406,75	23209	246		3722		
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00702	349485		2453		2453		2649	
											196		
109	109	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21058	349459		73589		73589		79476	
											5887		
110	110	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38606	334486		129132		129132		139463	Казахстан
											10331		
111	111	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	25985,67	4069,75	115376	18070	84094	18476	144560	
						2975,78	1597,06	13212	7091		10708		
112	112	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33917	41711,02	1783,66	14147	605	502	11992	28230	
						38446,92	406,75	13040	138		2091		
113	113	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00405	349485		1415		1415		1528	
											113		
114	114	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11616	349459		40593		40593		43840	
											3247		
115	115	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21896	334486		73239		73239		79098	Казахстан
											5859		
116	116	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	25985,67	4069,75	57688	9034	42047	9238	72280	
						2975,78	1597,06	6606	3545		5354		
			Итого по разделу: 3. Стены									**23617134**	
			Раздел: 4. Перекрытия										

117	117	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	3062,93	64,08	3491740	73052	1418912	1835659	5753591	
						1754,19	15,29	1999777	17431		426192		
118	118	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	1062,47	32,31	1211216	36833	0	1076790	2471046	
						1030,16	7,81	1174382	8903		183040		
119	119	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	24,98967	33325,82	1220,94	832801	30510	193728	560452	1504713	
						24352,56	292,86	608562	7318		111460		
120	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8822	349485		308316		308316		332981	
											24665		
121	121	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,14164	349459		398956		398956		430873	
											31917		
122	122	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,96582	334486		7681745		7681745		8296285	Казахстан
											614540		
123	123	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,2	24974,45	3341,16	5923940	792523	4510268	849149	7314936	
						2618,67	1315,27	621149	311982		541847		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**26104425**	
			Раздел: 5. Лестницы										
124	124	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79	171,27	38687	531	20172	16476	59576	
						5801,5	39,05	17985	121		4413		
125	125	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24	158,88	9840	492	0	8615	19931	
						3015,36	38,4	9348	119		1476		
126	126	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	38088,1	8503,03	118073	26360	60050	34556	164839	
						10214,11	2035,38	31664	6310		12210		
127	127	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990		21589	
											1599		
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734		793	
											59		
129	129	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148		25000	
											1852		
130	130	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921		46355	Казахстан
											3434		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									**338083**	
			Раздел: 6. Разные работы										
131	131	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/	м3	0,3	20762,9	1168,03	6229	350	5417	501	7268	
						1539	294,98	462	88		538		
132	132	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/	м3	2,5	33775,9	3396,45	84440	8491	50316	26393	119700	
						10253,25	1347,96	25633	3370		8867		
133	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	349485		1887		1887		2038	
											151		
134	134	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3795	334486		126937		126937		137092	Казахстан
											10155		
135	135	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		11,44	937,3	20,49	10723	234	6603	3648	15521	

				м2		339,62	3,25	3885	37		1150		
136	136	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/		0,3	20762,9	1168,03	6229	350	5417	501	7268	
				м3		1539	294,98	462	88		538		
137	137	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20, F75, W4/		2,2	33775,9	3396,45	74307	7473	44278	23226	105336	
				м3		10253,25	1347,96	22557	2966		7803		
138	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0046	349485		1608		1608		1737	
				т							129		
139	139	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,3322	334486		111116		111116		120005	Казахстан
				т							8889		
140	140	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		11,44	937,3	20,49	10723	234	6603	3648	15521	
				м2		339,62	3,25	3885	37		1150		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									**531486**	
			ИТОГО:					**85928681**	**7670558**	**65758932**	**13278720**	**107143990**	
								12499190	**2088896**		**7936589**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1 607 160**					
			Итого с временными									**108 751 148**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1 468 140**					
			Итого с зимними удорожаниями									**110 219 288**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 204 386**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**112 423 674**	
			НДС			**12 %**		**13 490 841**					
			Итого с НДС									**125 914 515**	

			Итого со скидкой 7,67366155 %									**116 252 261**	
			в том числе НДС 12 %									*12 455 599*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолшанов Д.Б.*
(отказ от подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Бекасылов А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 5

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10, F75, W4/ (л.7)	м3	113,4	20762,9	1168,03	2354513	132455	2047536	189256	2747270	
						1539	294,98	174523	33451		203501		
2	2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, F75, W4/	м3	671,7	22485,17	1802,55	15103289	1210773	12254925	1780599	18234599	
						2437,98	475,08	1637591	319111		1350711		
3	3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,7734	24083,42	1460,12	211293	12810	2527	182031	424790	
						22335,3	464,8	195957	4078		31466		
4	4	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1117	349485		39037		39037		42160	
											3123		
5	5	C1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,4418	349459		853309		853309		921574	
											68265		
6	6	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	40,1708	334486		13436570		13436570		14511496	Казахстан
											1074926		
7	7	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	367,905	937,3	20,49	344837	7539	212351	117314	499123	
						339,62	3,25	124948	1196		36972		
8	8	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02408	933804,75	1500,75	22486	37	20362	1915	26353	
						86710	690,27	2088	17		1952		
9	9	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01768	515919,83	7846,05	9121	139	7659	1597	11575	
						74853,1	1675,81	1323	30		857		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									**37418940**	
			Раздел: 2. Каркас										
10	10	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	289	2189,72	974,1	632829	281515	175351	220759	921875	
						608,87	230,55	175963	66629		68287		
11	11	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	289	520,08	370,26	150303	107005	0	62934	230296	
						149,82	89,48	43298	25860		17059		
12	12	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4739	50229,48	2950,66	74033	4349	3351	61215	146068	
						45005,54	634,53	66334	935		10820		
13	13	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4709	349485		164572		164572		177738	
											13166		
14	14	C1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,003	334486		335489		335489		362328	Казахстан
											26839		

15	15	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	11,05	25801,61	3806,56	285108	42062	209558	39617	350703	
						3030,51	909,33	33487	10048		25978		
16	16	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,841	50229,48	2950,66	142702	8383	6458	117994	281552	
						45005,54	634,53	127861	1803		20856		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,071	349485		374298		374298		404242	
											29944		
18	18	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,77	334486		592040		592040		639403	Казахстан
											47363		
19	19	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	19,5	25801,61	3806,56	503131	74228	369809	69912	618887	
						3030,51	909,33	59095	17732		45844		
20	20	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1982	50229,48	2950,66	9955	585	451	8232	19642	
						45005,54	634,53	8920	126		1455		
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0802	349485		28029		28029		30271	
											2242		
22	22	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,118	334486		39469		39469		42627	Казахстан
											3158		
23	23	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	25801,61	3806,56	33542	4948	24654	4661	41259	
						3030,51	909,33	3940	1182		3056		
24	24	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3087	50229,48	2950,66	15506	911	702	12821	30593	
						45005,54	634,53	13893	196		2266		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1317	349485		46027		46027		49709	
											3682		
26	26	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,177	334486		59204		59204		63940	Казахстан
											4736		
27	27	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	25801,61	3806,56	50313	7423	36981	6991	61888	
						3030,51	909,33	5909	1773		4584		
28	28	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2896	50229,48	2950,66	64776	3805	2932	53560	127803	
						45005,54	634,53	58039	818		9467		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4064	349485		142031		142031		153393	
											11362		
30	30	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8832	334486		295418		295418		319051	Казахстан
											23633		
31	31	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,2	25801,61	3806,56	134168	19795	98616	18643	165036	
						3030,51	909,33	15759	4729		12225		
32	32	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1331	50229,48	2950,66	56915	3343	2576	47060	112293	
						45005,54	634,53	50996	719		8318		
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4671	349485		163244		163244		176304	
											13060		
34	34	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,666	334486		222768		222768		240589	Казахстан
											17821		
35	35	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		5,85	25801,61	3806,56	150939	22269	110943	20974	185666	

				м3		3030,51	909,33	17728	5320		13753		
36	36	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями		0,06	50229,48	2950,66	3014	177	136	2492	5946	
				т		45005,54	634,53	2700	38		440		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0233	349485		8143		8143		8794	
				т							651		
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,0367	334486		12276		12276		13258	Казахстан
				т							982		
39	39	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		0,56	25801,61	3806,56	14449	2131	10620	2008	17774	
				м3		3030,51	909,33	1697	509		1317		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12288	349485		42945		42945		46381	
				т							3436		
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2976	334486		99543		99543		107506	Казахстан
				т							7963		
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08448	349485		29524		29524		31886	
				т							2362		
43	43	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,1488	334486		49772		49772		53754	Казахстан
				т							3982		
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05776	349485		20186		20186		21801	
				т							1615		
45	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,0744	334486		24886		24886		26877	Казахстан
				т							1991		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2358	349485		82409		82409		89002	
				т							6593		
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,404	334486		135132		135132		145943	Казахстан
				т							10811		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06172	349485		21570		21570		23296	
				т							1726		
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,0808	334486		27026		27026		29188	Казахстан
				т							2162		
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22688	349485		79291		79291		85634	
				т							6343		
51	51	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,37488	334486		125392		125392		135423	Казахстан
				т							10031		
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,17124	349485		59846		59846		64634	
				т							4788		
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,49032	334486		164005		164005		177125	Казахстан
				т							13120		
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6264	349485		218917		218917		236430	
				т							17513		
55	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,7416	334486		248055		248055		267899	Казахстан
				т							19844		
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09072	349485		31705		31705		34241	
				т							2536		
57	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,16528	334486		55284		55284		59707	Казахстан