Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района»** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240022111**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040803, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон Арна, дом № 68** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240017648**

Договор (контракт) Договор №33 от 14.11.2022г (Строительство краеведческого музея г. Уштобе)

Номер документа	Дата составления
159	**07.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			Услуга	1	239 281 116,00	239 281 116,00	25 637 262,43
				Итого	1	x	239 281 116,00	25 637 262,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Гл. директор / Шуранбаев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) вр.и.о. руководителя / Манчалов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Объект: Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области

Реестр актов выполненных работ № 3 за август 2023 год

№	Наименование работ	Сумма с НДС, тенге
7	Общестроительные работы КЖ работы	156 152 316
8	Общестроительные работы АР	63 134 024
9	Отопление	3 857 911
10	Силовое электрооборудование	9 683 224
11	Пожарная сигнализация	2 962 134
12	Охранная система безопасности	1 532 272
13	Автоматическое пожаротушение	1 729 237
14	Наружные сети водоснабжения	229 998
	ВСЕГО	**239 281 116**

Утверждена приказом Министра индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование строительства и его адресса: Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№33	14.11.2022 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	278 278 977	213 643 854							25 637 262	239 281 116
Погашение аванса 30%										71 784 335
Всего к оплате:										167 496 781

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

И.о. руководителя _____ **Мангалов Р.К.**

м.п.

Технический надзор ТОО "КгавИнжиниринг"

Директор _____ **Кравченко О.А.**

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Сауранбаев Е.Б.**

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 7 за август 2023 год

на 2-1-2 Общестроительные работы КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок А										
1	7	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл.В15,W4 F50/**	м³	6,16	41813,57	2533,77	257572	15608	223148	20458	300 272	
						3054,46	595,09	18815	3666		22242		
	1.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	6,2524	35132				219659,32			Казахстан 100%
2	8	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	м³	2,59	39911,53	1651,33	103371	4277	94102	5414	117 488	
						1927,48	369,48	4992	957		8703		
	2.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,6418	33383				88191,21			Казахстан 100%
3	9	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	0,4247	331233		140675		140675		151 929	
											11254		
4	10	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/**	т	0,03724	399352		14872		14872		16 062	Казахстан
											1190		
5	19	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,774896	345200		1648294		1648294		1 780 158	
											131864		
6	20	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,36589	399352		146119		146119		157 809	Казахстан
											11690		
7	21	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15,W4/**	м³	14,86	48488,22	2985,73	720535	44368	579508	96551	882 453	
						6504,62	635,35	96659	9441		65367		
	7.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	15,0829	35132				529892,44			Казахстан 100%
8	22	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-3/**	т	0,2356	331233		78038		78038		84 281	
											6243		
9	23	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	631,98	1208,66	28,22	763849	17834	477164	252432	1 097 585	
						425,41	4,08	268851	2578		81304		
	9.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1516,752	295				447441,84			
10	24	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /50 мм/**	м² поверхности	1,12	18025,01	17,44	20188	19	19438	687	22 545	
						651,84	8,15	730	9		1670		
	10.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,6944	27993				19438,34			Казахстан 100%
11	25	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10,W4/**	м³	0,9	40215,49	1651,33	36194	1487	32973	1881	41 121	
						1927,48	369,48	1735	333		3046		
	11.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,918	33681	*			30919,16			Казахстан 100%
12	26	**Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15,W4/**	м³	4,55	55994,8	4305,37	254776	19590	176741	60181	340 154	
						12845,27	1689,38	58446	7687		25197		
	12.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	4,6183	35132				162248,36			Казахстан 100%
13	27	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/**	т	0,07143	481766		34413		34413		37 166	
											2753		

14	28	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,00756	345200		2610		2610		2 819	
											209		
15	29	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00204	399352		815		815		880	Казахстан
											65		
16	40	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10,W4/**	м³	0,18	40215,49	1651,33	7239	298	6595	376	8 224	
						1927,48	369,48	347	67		609		
	16.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,1836	33681				6183,83			Казахстан 100%
17	41	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В15,W4/**	м³	0,5	55994,8	4305,37	27997	2153	19422	6613	37 379	
						12845,27	1689,38	6423	845		2769		
	17.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,5075	35132				17829,49			Казахстан 100%
18	42	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/**	т	0,01224	481766		5897		5897		6 369	
											472		
19	43	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/**	т	0,00984	1123442,03	1961,63	11055	20	9966	981	12 999	
						108680,4	864,72	1069	9		963		
	19.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0098	1012800				9965,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок А									5 097 693	
			Раздел: 2. КОЛОННЫ. Блок А										
20	47	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	9,984	72276,47	9600,06	721608	95847	434545	192804	987 565	
						19152,29	2068,94	191216	20656		73153		
	20.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,1338	37023				375182,2			Казахстан 100%
21	48	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,54272	345200		532547		532547		575 151	
											42604		
22	49	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,51666	399352		206329		206329		222 835	Казахстан
											16506		
23	50	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	44,928	72276,47	9600,06	3247237	431311	1955452	867619	4 444 044	
						19152,29	2068,94	860474	92953		329188		
	23.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	45,6019	37023				1688319,88			Казахстан 100%
24	51	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,65264	345200		1606091		1606091		1 734 578	
											128487		
25	52	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,32246	399352		528127		528127		570 377	Казахстан
											42250		
			Итого по разделу: 2. КОЛОННЫ. Блок А									8 534 550	
			Раздел: 3. РИГЕЛИ. Блок А										
26	53	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	29,22	96545,41	9307,21	2821057	271957	1817014	718518	3 822 741	
						25054,27	1967,63	732086	57494		283166		
	26.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	29,6583	37023				1098039,24			Казахстан 100%
	26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,7934	138824				387795,4			
	26.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,5932	125068				74186,09			
27	54	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,18214	345200		1788875		1788875		1 931 985	
											143110		
28	55	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,1034	399352		440645		440645		475 897	Казахстан
											35252		
29	56	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,0396	1012800		40107		40107		43 316	Казахстан
											3209		
30	57	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	48,096	96545,41	9307,21	4643448	447639	2990798	1182677	6 292 215	
						25054,27	1967,63	1205010	94635		466090		
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	48,8174	37023				1807368,08			Казахстан 100%

	30.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	4,598	138824				638309,64			
	30.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,9763	125068				122109,99			
31	58	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,96086	345200		2748089		2748089	219847	2 967 936	
32	59	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,79928	399352		718546		718546	57484	776 030	Казахстан
33	60	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,0594	1012800		60160		60160	4813	64 973	Казахстан
34	61	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	5,4	96545,41 25054,27	9307,21 1967,63	521345 135293	50259 10625	335793	132786 52330	706 461	
	34.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,481	37023				202923,06			Казахстан 100%
	34.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,5162	138824				71666,5			
	34.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1096	125068				13709,95			
35	62	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,0311	345200		355936		355936	28475	384 411	
36	63	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	т	0,045	373303		16799		16799	1344	18 143	
37	64	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,24723	399352		98732		98732	7899	106 631	Казахстан
38	65	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,0198	1012800		20053		20053	1604	21 657	Казахстан
39	66	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	64,512	96545,41 25054,27	9307,21 1967,63	6228337 1616301	600427 126936	4011610	1586346 625175	8 439 858	
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	65,4797	37023				2424254,19			Казахстан 100%
	39.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	6,1673	138824				856175,81			
	39.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,3096	125068				163788,25			
40	67	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	11,68794	345200		4034677		4034677	322774	4 357 451	
41	68	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	т	0,45	373303		167986		167986	13439	181 425	
42	69	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	2,91366	399352		1163576		1163576	93086	1 256 662	Казахстан
43	70	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,1188	1012800		120321		120321	9626	129 947	Казахстан
			Итого по разделу: 3. РИГЕЛИ. Блок А									31 977 739	
			Раздел: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. Блок А										
44	71	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	18,85	62501,21 13087,4	5471,03 1150,72	1178148 246697	103129 21691	828321	244234 113790	1 536 172	
	44.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,1328	37023				708351,8			Казахстан 100%
45	72	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,821	345200		628609		628609	50289	678 898	

46	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,26846	399352		107210		107210		115 787	Казахстан
											8577		
47	74	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	11,425	62501,21	5471,03	714076	62507	502046	148030	931 074	
						13087,4	1150,72	149524	13147		68968		
	47.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,5964	37023				429332,59			Казахстан 100%
48	75	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,38846	345200		479296		479296		517 640	
											38344		
49	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,26169	399352		104506		104506		112 867	Казахстан
											8361		
50	77	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	10,8	62501,21	5471,03	675013	59087	474582	139932	880 141	
						13087,4	1150,72	141344	12428		65196		
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,962	37023				405846,13			Казахстан 100%
51	78	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,19364	345200		412045		412045		445 009	
											32964		
52	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,23967	399352		95713		95713		103 370	Казахстан
											7657		
53	80	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	9,5	62501,21	5471,03	593761	51975	417456	123089	774 198	
						13087,4	1150,72	124330	10932		57348		
	53.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,6425	37023				356994,28			Казахстан 100%
54	81	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,19848	345200		413715		413715		446 812	
											33097		
55	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,17482	399352		69815		69815		75 400	Казахстан
											5585		
56	83	Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	11,2	62501,21	5471,03	700014	61275	492159	145115	912 739	
						13087,4	1150,72	146579	12888		67610		
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,368	37023				420877,46			Казахстан 100%
57	84	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,19362	345200		412038		412038		445 001	
											32963		
58	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,22613	399352		90305		90305		97 529	Казахстан
											7224		
59	86	Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	8,13	61946,46	5470,32	503625	44473	355922	102451	654 562	
						12697,26	1150,72	103229	9355		48486		
	59.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,252	37023				305511,94			Казахстан 100%
60	87	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,834	345200		287897		287897		310 929	
											23032		
61	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,18571	399352		74164		74164		80 097	Казахстан
											5933		
62	89	Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	9,34	61946,46	5470,32	578580	51093	408895	117700	751 982	
						12697,26	1150,72	118592	10748		55702		
	62.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,4801	37023				350981,74			Казахстан 100%
63	90	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,94214	345200		325227		325227		351 245	
											26018		
64	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,20748	399352		82858		82858		89 487	Казахстан
											6629		
65	92	Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	6,12	61946,46	5470,32	379112	33478	267927	77122	492 733	
						12697,26	1150,72	77707	7042		36499		
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,2118	37023				229979,47			Казахстан 100%
66	93	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6	345200		207120		207120		223 690	
											16570		
67	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/		0,12344	399352		49296		49296		53 240	Казахстан

				т							3944		
68	95	**Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**		**4,48**	**61946,46**	**5470,32**	**277520**	**24507**	**196129**	**56455**	**360 693**	
				м³		**12697,26**	**1150,72**	**56884**	**5155**		**26718**		
	68.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,5472	37023				168350,99			Казахстан 100%
69	96	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,43737**	**345200**		**150980**		**150980**		**163 058**	
				т							**12078**		
70	97	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**		**0,09664**	**399352**		**38593**		**38593**		**41 680**	**Казахстан**
				т							**3087**		
71	98	**Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**		**2,08**	**61946,46**	**5470,32**	**128849**	**11378**	**91060**	**26211**	**167 465**	
				м³		**12697,26**	**1150,72**	**26410**	**2393**		**12405**		
	71.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1112	37023				78162,96			Казахстан 100%
72	99	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,251**	**345200**		**86645**		**86645**		**93 577**	
				т							**6932**		
73	100	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**		**0,04536**	**399352**		**18115**		**18115**		**19 564**	**Казахстан**
				т							**1449**		
74	101	**Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**		**2,08**	**61946,46**	**5470,32**	**128849**	**11378**	**91060**	**26211**	**167 465**	
				м³		**12697,26**	**1150,72**	**26410**	**2393**		**12405**		
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1112	37023				78162,96			Казахстан 100%
75	102	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,22524**	**345200**		**77753**		**77753**		**83 973**	
				т							**6220**		
76	103	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**		**0,04556**	**399352**		**18194**		**18194**		**19 650**	**Казахстан**
				т							**1456**		
77	104	**Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**		**2,24**	**61946,46**	**5470,32**	**138760**	**12254**	**98065**	**28228**	**180 347**	
				м³		**12697,26**	**1150,72**	**28442**	**2578**		**13359**		
	77.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,2736	37023				84175,49			Казахстан 100%
78	105	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,22216**	**345200**		**76690**		**76690**		**82 825**	
				т							**6135**		
79	106	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**		**0,03358**	**399352**		**13410**		**13410**		**14 483**	**Казахстан**
				т							**1073**		
80	107	**Е11-060601-0210 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**		**1,65**	**62501,21**	**5471,03**	**103127**	**9028**	**72506**	**21379**	**134 466**	
				м³		**13087,4**	**1150,72**	**21594**	**1899**		**9960**		
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6748	37023				62004,27			Казахстан 100%
81	108	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,224**	**345200**		**77325**		**77325**		**83 511**	
				т							**6186**		
82	109	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**		**0,03598**	**399352**		**14369**		**14369**		**15 518**	**Казахстан**
				т							**1149**		
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. Блок А									**12 708 877**	
			Раздел: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А										
83	110	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**		**0,94**	**91643,88**	**2750,1**	**86145**	**2585**	**58047**	**23768**	**118 706**	
				м³		**27142,13**	**643,45**	**25514**	**605**		**8793**		
	83.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9541	37023				35323,64			Казахстан 100%
	83.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0056	973588				5491,04			Казахстан 100%
	83.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0585	138824				8116,76			
	83.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0259	125068				3233,01			
84	111	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,0892**	**345200**		**30792**		**30792**		**33 255**	
				т							**2463**		
85	112	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/**		**0,00238**	**399352**		**950**		**950**		**1 026**	**Казахстан**
				т							**76**		

86	**113**	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	**132**	**91643,88**	**2750,1**	**12096992**	**363013**	**8151218**	**3337604**	**16 669 364**	
						27142,13	**643,45**	**3582761**	**84935**		**1234768**		
	86.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	133,98	37023				4960341,54			Казахстан 100%
	86.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,792	973588				771081,7			Казахстан 100%
	86.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	8,2104	138824				1139800,57			
	86.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,63	125068				453996,84			
87	**114**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	**14,4358**	**331233**		**4781613**		**4781613**	**382529**	**5 164 142**	
88	**115**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,68216**	**345200**		**235482**		**235482**	**18839**	**254 321**	
89	**116**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,38556**	**399352**		**153974**		**153974**	**12318**	**166 292**	**Казахстан**
90	**117**	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	**131,5**	**91643,88**	**2750,1**	**12051170**	**361638**	**8120342**	**3324962**	**16 606 222**	
						27142,13	**643,45**	**3569190**	**84614**		**1230090**		
	90.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	133,4725	37023				4941552,37			Казахстан 100%
	90.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,789	973588				768160,93			Казахстан 100%
	90.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	8,1793	138824				1135483,14			
	90.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,6163	125068				452277,15			
91	**118**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	**14,4002**	**331233**		**4769821**		**4769821**	**381586**	**5 151 407**	
92	**119**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**1,1413**	**345200**		**393977**		**393977**	**31518**	**425 495**	
93	**120**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,39916**	**399352**		**159405**		**159405**	**12752**	**172 157**	**Казахстан**
94	**121**	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	**136,8**	**91643,88**	**2750,1**	**12536883**	**376214**	**8447626**	**3458972**	**17 275 523**	
						27142,13	**643,45**	**3713043**	**88024**		**1279668**		
	94.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	138,852	37023				5140717,6			Казахстан 100%
	94.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8208	973588				799121,03			Казахстан 100%
	94.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	8,509	138824				1181247,86			
	94.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,762	125068				470505,82			
95	**122**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	**14,7206**	**331233**		**4875948**		**4875948**	**390076**	**5 266 024**	
96	**123**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,45488**	**345200**		**157025**		**157025**	**12562**	**169 587**	
97	**124**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,3808**	**399352**		**152073**		**152073**	**12166**	**164 239**	**Казахстан**
98	**125**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,13776**	**345200**		**47555**		**47555**	**3804**	**51 359**	
99	**126**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,02092**	**399352**		**8354**		**8354**	**668**	**9 022**	**Казахстан**
100	**127**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,03876**	**481766**		**18673**		**18673**	**1494**	**20 167**	
101	**128**	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	**1,3**	**91643,88**	**2750,1**	**119137**	**3575**	**80277**	**32870**	**164 168**	
						27142,13	**643,45**	**35285**	**836**		**12161**		
	101.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,3195	37023				48851,85			Казахстан 100%

	101.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0078	973588				7593,99			Казахстан 100%
	101.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0809	138824				11225,31			
	101.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0358	125068				4471,18			
102	**129**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	**0,12638**	**331233**		**41861**		**41861**	**3349**	**45 210**	
103	**130**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/**	т	**0,0034**	**399352**		**1358**		**1358**	**109**	**1 467**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А									**67 929 153**	
			Раздел: 6. ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2. Блок А										
104	**131**	**Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м³	**9,76**	**100123,61** **31317,84**	**4271,95** **869,05**	**977206** **305662**	**41694** **8482**	**629850**	**285871** **101046**	**1 364 123**	
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,9064	37023				366764,65			Казахстан 100%
	104.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0722	973588				70316,42			Казахстан 100%
	104.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4002	138824				55551,81			
	104.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3445	125068				43089,43			
105	**132**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,86036**	**345200**		**296996**		**296996**	**23760**	**320 756**	
106	**133**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,16128**	**399352**		**64407**		**64407**	**5153**	**69 560**	**Казахстан**
107	**137**	**Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м³	**3,3**	**100123,61** **31317,84**	**4271,95** **869,05**	**330408** **103349**	**14098** **2868**	**212962**	**96657** **34165**	**461 230**	
	107.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3495	37023				124008,54			Казахстан 100%
	107.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0244	973588				23775,02			Казахстан 100%
	107.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1353	138824				18782,89			
	107.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1165	125068				14569,17			
108	**138**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,1282**	**345200**		**44255**		**44255**	**3540**	**47 795**	
109	**139**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,06359**	**399352**		**25395**		**25395**	**2032**	**27 427**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 6. ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2. Блок А									**2 290 891**	
			Раздел: 10. ФУНДАМЕНТЫ. Блок Б										
110	**255**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10,W4/**	м³	**45,04**	**40215,49** **1927,48**	**1651,33** **369,48**	**1811306** **86814**	**74376** **16641**	**1650116**	**94144** **152436**	**2 057 886**	
	110.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	45,9408	33681				1547332,08			Казахстан 100%
111	**256**	**Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство /бетон кл.В15,W4/**	м³	**11,98**	**50523,07** **7525,22**	**2611,57** **595,26**	**605266** **90152**	**31286** **7131**	**483828**	**88528** **55504**	**749 298**	
	111.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	12,2196	35132				429298,99			Казахстан 100%
112	**257**	**Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08**	**Ригели. Замоноличивание /бетон кл.В15,W4/**	м³ бетона в деле	**0,512**	**40021,41** **2525,64**	**1104,52** **444,58**	**20491** **1293**	**566** **228**	**18632**	**1794** **1783**	**24 068**	
	112.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,5222	35132				18347,34			Казахстан 100%
113	**258**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/**	т	**0,59**	**331233**		**195427**		**195427**	**15634**	**211 061**	
114	**259**	**Е11-060301-0404 Кзтр и Кзм=1,08**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	**0,48488**	**65581,74** **62022,78**	**3000,96** **1082,62**	**31799** **30074**	**1455** **525**	**271**	**27845** **4772**	**64 416**	
115	**260**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**0,41592**	**345200**		**143576**		**143576**	**11486**	**155 062**	

116	261	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06896	399352		27539		27539		29 742	Казахстан
											2203		
117	262	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10,W4/**	м³	2,16	40215,49	1651,33	86865	3567	79135	4515	98 690	
						1927,48	369,48	4163	798		7310		
	117.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	2,2032	33681				74205,98			Казахстан 100%
118	263	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15,W4/**	м³	16,15	45713,44	2654,65	738272	42873	619530	77284	880 801	
						4697,78	560,91	75869	9059		65245		
	118.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	16,3923	35132				575892,53			Казахстан 100%
119	264	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	0,2266	331233		75057		75057		81 062	
											6005		
120	265	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15,W4/**	м³	4,7	48488,22	2985,73	227895	14033	183290	30538	279 108	
						6504,62	635,35	30572	2986		20675		
	120.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	4,7705	35132				167597,21			Казахстан 100%
121	266	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/**	т	0,0714	331233		23650		23650		25 542	
											1892		
122	267	Е11-060301-0404 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,10254	65581,74	3000,96	6725	308	57	5888	13 622	
						62022,78	1082,62	6360	111		1009		
123	268	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0778	345200		26857		26857		29 006	
											2149		
124	269	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02474	399352		9880		9880		10 670	Казахстан
											790		
125	270	Е11-060701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки фундаментные. Устройство/сульфатостойкий бетон кл.В15,W6,F150/**	м³	3,168	78950,39	5840,93	250115	18504	170979	58782	333 609	
						19138,68	1251,48	60631	3965		24712		
	125.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1752	138824				24320,63			
	125.2	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	3,2155	37206				119636,64			Казахстан 100%
126	271	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2438	30087,77	1709,2	7335	417	94	6340	14 769	
						27994,57	582,34	6825	142		1094		
	126.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7314	128				93,62			
127	272	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /КП-1,2/**	т	0,1858	345200		64138		64138		69 269	
											5131		
128	273	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /КП-1,2/**	т	0,058	399352		23162		23162		25 015	Казахстан
											1853		
129	274	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	125,52	1208,66	28,22	151711	3542	94771	50136	217 995	
						425,41	4,08	53397	512		16148		
	129.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	301,248	295				88868,16			
130	275	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /50 мм/**	м² поверхности	1,12	18025,01	17,44	20188	19	19438	687	22 545	
						651,84	8,15	730	9		1670		
	130.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,6944	27993				19438,34			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ФУНДАМЕНТЫ. Блок Б									5 393 236	
			Раздел: 11. КОЛОННЫ. Блок Б										
131	276	Е11-060501-0112 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	10,04	72276,47	9600,06	725656	96384	436982	193886	993 105	
						19152,29	2068,94	192289	20772		73563		
	131.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,1906	37023				377286,58			Казахстан 100%
132	277	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,8716	345200		300876		300876		324 946	
											24070		
133	278	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2852	399352		113895		113895		123 007	Казахстан
											9112		
134	279	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/**	т	0,01764	1123442,03	1961,63	19818	34	17866	1758	23 302	
						108680,4	864,72	1917	15		1726		

	134.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0176	1012800				17865,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. КОЛОННЫ. Блок Б									**1 464 360**	
			Раздел: 13. ТРИБУНА. Блок Б										
135	**331**	**Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м³	**10,83**	**40662,56**	**2533,77**	**440376**	**27441**	**379855**	**35967**	**514 450**	
						3054,46	**595,09**	**33080**	**6445**		**38107**		
	135.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,9924	33998				373721,32			Казахстан 100%
136	**332**	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/**	т	**0,64614**	**331233**		**214023**		**214023**		**231 145**	
											17122		
137	**333**	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	**58,8**	**2280,38**	**114,16**	**134086**	**6713**	**68864**	**55994**	**205 286**	
						995,07	**17,99**	**58510**	**1058**		**15206**		
	137.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	65,856	289				19032,38			
	137.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2034	195651				39804,8			
			Итого по разделу: 13. ТРИБУНА. Блок Б									**950 881**	
			ИТОГО:					**108570298**	**4022991**	**86013638**	**17677271**	**136 347 380**	
								18533669	**882301**		**10099811**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**2 045 211**					
			Итого с временными									**138 392 591**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**968 748**					
			Итого с зимними удорожаниями									**139 361 339**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 787 227**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**142 148 566**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**142 148 566**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			**28%**						**39 801 598**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			**72%**						**102 346 967**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									**39 801 598**	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			**12%**						**4 776 192**	
			Итого с НДС на 2022 год									**44 577 790**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									**106 958 097**	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			**12%**						**12 834 972**	
			Итого с НДС на 2023 год									**119 793 069**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**164 370 859**	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			**5%**						**156 152 316**	
			в том числе НДС - 12%									**16 730 605**	

Заказчик:

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"
наименование организации

Исполнительный директор **Мангалов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КгауИнжиниринг"
наименование организации

Эксперт **Калибаев Ж.К.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"
наименование организации

Авторский надзор **Нурлыбай С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 8 за август 2023 год

на 2-1-3 Общестроительные работы АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок А										
1	1	Е11-080301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	2,24	14053,84 / 6472,35	3993,58 / 896,7	31481 / 14498	8946 / 2009	8037	15351 / 3747	50 579	
	1 1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,2464	31979				7879,63			Казахстан 100%
2	2	Е11-080201-0602 Ктр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов м² стен (без вычета проемов)		11,2	285,31 / 285,31	0 / 0	-3195 / -3195	0 / 0	0	-2972 / -493	- 6 660	
3	3	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	2,0608	33685		69418		69418	5553	74 971	Казахстан
4	4	Е11-080401-0105 Ктр и Кэм=1,08	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м м² перегородок (за вычетом проемов)		263,25	2092,84 / 1525,82	220,3 / 61,75	550940 / 401672	57994 / 16256	91274	388673 / 75168	1 014 781	
	4 1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,3163	31979				42092,36			Казахстан 100%
	4 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2633	138824				36545,42			
5	5	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	25,00875	33685		842420		842420	67394	909 814	Казахстан
6	6	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1957		9785		9785	783	10 568	Казахстан
7	7	Е11-080201-0702 Ктр и Кэм=1,08	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки/ т металлических изделий		1,65136	82138,17 / 69219,36	6453,81 / 2201	135640 / 114306	10658 / 3635	10676	109685 / 19626	264 951	
8	8	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,6432	579776		952688		952688	76215	1 028 903	
9	9	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00816	463375		3781		3781	302	4 083	Казахстан
10	10	С1217-101-0301	Болт самонапрессующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	465	29		13485		13485	1079	14 564	
11	11	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/ т металлических изделий		0,19751	587110,92 / 101905,78	3439,14 / 1100,5	115960 / 20127	679 / 217	95154	18921 / 10790	145 671	
	11 1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1975	481766				95153,6			

12	12	Е11-080301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	79,132	14053,84	3993,58	1112108	316020	283918	542309	1 786 770	
						6472,35	896,7	512170	70958		132353		
	12.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	8,7045	31979				278361,85			Казахстан 100%
13	13	Е11-080201-0602 Ктр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	207,86	285,31	0	-59305	0	0	-55154	- 123 615	
						285,31	0	-59305	0		-9156		
14	14	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	72,80144	33685		2452317		2452317		2 648 502	Казахстан
											196185		
15	15	Е11-080401-0105 Ктр и Кэм=1,08	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	692,66	2092,84	220,3	1449627	152593	240159	1022671	2 670 080	
						1525,82	61,75	1056874	42772		197782		
	15.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,4633	31979				110752,87			Казахстан 100%
	15.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,6927	138824				96157,83			
16	16	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	65,8027	33685		2216564		2216564		2 393 889	Казахстан
											177325		
17	17	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	34,25	1957		67027		67027		72 389	Казахстан
											5362		
18	18	Е11-080201-0702 Ктр и Кэм=1,08	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки/	т металлических изделий	5,83014	82138,17	6453,81	478877	37626	37692	387243	938 410	
						69219,36	2201	403559	12832		69290		
19	19	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	5,80038	579776		3362921		3362921		3 631 955	
											269034		
20	20	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02976	463375		13790		13790		14 893	Казахстан
											1103		
21	21	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	750	29		21750		21750		23 490	
											1740		
22	22	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4,5,6/	т металлических изделий	0,382912	587110,92	3439,14	224812	1316	184474	36681	282 412	
						101905,78	1100,5	39021	421		20919		
	22.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3829	481766				184473,98			
23	23	Е11-060501-0106 Ктр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	1,828	54488,88	6973,59	99606	12748	70487	17462	126 433	
						8955,47	1541,93	16371	2819		9365		
	23.1	212-401-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,8554	34805				64577,89			Казахстан 100%
24	24	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04772	345200		16473		16473		17 791	
											1318		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0344	399352		13738		13738		14 837	Казахстан
											1099		
26	26	Е11-080301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	102,632	14053,84	3993,58	1442374	409869	368234	703360	2 317 392	
						6472,35	896,7	664270	92030		171658		
	26.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	11,2895	31979				361027,56			Казахстан 100%
27	27	Е11-080201-0602 Ктр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	268,08	285,31	0	-76486	0	0	-71132	- 159 427	
						285,31	0	-76486	0		-11809		
28	28	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	94,42144	33685		3180586		3180586		3 435 033	Казахстан
											254447		
29	29	Е11-080401-0105 Ктр и Кэм=1,08	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	643,62	2092,84	220,3	1346994	141790	223156	950266	2 481 039	
						1525,82	61,75	982048	39744		183779		
	29.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,2181	31979				102911,62			Казахстан 100%
	29.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,6436	138824				89349,9			
30	30	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	61,1439	33685		2059632		2059632		2 224 403	Казахстан
											164771		

31	31	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков и баллонная емкостью 750 мл	шт.	41,25	1957		80726		80726		87 184	Казахстан
											6458		
32	32	Е11-080201-0702 Ктр и Кэм=1,08	Своды. Крепление стальными зажжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки/	т металлических изделий	6,78872	82138,17	6453,81	557613	43813	43889	450913	1 089 208	
						69219,36	2201	469911	14942		80682		
33	33	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	6,75522	579776		3916514		3916514		4 229 835	
											313321		
34	34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03358	463375		15560		15560		16 805	Казахстан
											1245		
35	35	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	834	29		24186		24186		26 121	
											1935		
36	36	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4,5,6/	т металлических изделий	0,417108	587110,92	3439,14	244889	1434	200948	39957	307 634	
						101905,78	1100,5	42506	459		22788		
	36.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4171	481766				200948,45			
37	37	Е11-060501-0106 Ктр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	1,828	54488,88	6973,59	99606	12748	70487	17462	126 433	
						8955,47	1541,93	16371	2819		9365		
	37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,8554	34805				64577,89			Казахстан 100%
38	38	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04772	345200		16473		16473		17 791	
											1318		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0344	399352		13738		13738		14 837	Казахстан
											1099		
40	40	Е11-080301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	103,15	14653,84	3993,58	1449654	411938	370893	706910	2 329 089	
						6472,35	896,7	667623	92495		172525		
	40.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	11,3465	31979				362849,72			Казахстан 100%
41	41	Е11-080201-0602 Ктр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	343,82	285,31	0	-98095	0	0	-91229	- 204 469	
						285,31	0	-98095	0		-15145		
42	42	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	94,898	33685		3196639		3196639		3 452 370	Казахстан
											255731		
43	43	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	0,155692	587110,92	3439,14	91408	535	75007	14915	114 829	
						101905,78	1100,5	15866	171		8506		
	43.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1557	481766				75007,11			
44	44	Е11-060501-0106 Ктр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	10,4	54488,88	6973,59	566684	72525	401022	99347	719 314	
						8955,47	1541,93	93137	16036		53283		
	44.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,556	34805				367401,58			Казахстан 100%
45	45	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50288	345200		173594		173594		187 482	
											13888		
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18635	399352		74419		74419		80 373	Казахстан
											5954		
47	47	Е11-060701-0201 Ктр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м³	8,93	62301,2	7035,1	556350	62823	357945	135414	747 105	
						15182,64	1480,99	135581	13225		55341		
	47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,064	34805				315470,78			Казахстан 100%
48	48	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0815222	345200		373341		373341		403 208	
											29867		
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,476704	399352		190373		190373		205 603	Казахстан
											15230		
50	50	Е11-060701-0109 Ктр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	2,756	88997,38	6494,1	245277	17897	164563	60613	330 361	
						22792,43	1375,71	62816	3791		24471		

	50.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,7973	34805				97361,42			Казахстан 100%
	50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,237	138824				32903,51			
	50.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0692	125068				8651,65			
51	51	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,21528	345200		74315		74315	5945	80 260	
52	52	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1287	399352		51397		51397	4112	55 509	Казахстан
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок А									42 722 783	
			Раздел: 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок Б										
53	53	Е11-080301-0101 Ктр и Кэм=1,08	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	м³ кладки	110,57	14053,84 6472,35	3993,58 896,7	1553933 715648	441570 99148	396715	757761 184935	2 496 629	
	53.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	12,1627	31979				388950,98			Казахстан 100%
54	54	Е11-080201-0602 Ктр и Кэм=1,08	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м³ стен (без вычета проемов)	312,32	285,31 285,31	0 0	-89108 -89108	0 0	0	-82871 -13758	- 185 737	
55	55	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	101,7244	33685		3426586		3426586	274127	3 700 713	Казахстан
56	56	Е11-080401-0105 Ктр и Кэм=1,08	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	125,505	2092,84 1525,82	220,3 61,75	262662 191498	27649 7750	43515	185301 35837	483 800	
	56.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,6275	31979				20067,62			Казахстан 100%
	56.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1255	138824				17423,11			
57	57	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	11,922975	33685		401625		401625	32130	433 755	Казахстан
58	58	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	17	1957		33269		33269	2662	35 931	Казахстан
59	59	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4,5,6/**	т металлических изделий	0,24641	587110,92 101905,78	3439,14 1100,5	144670 25111	847 271	118712	23605 13462	181 737	
	59.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2464	481766				118711,96			
60	60	Е11-070107-0103 Ктр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы/**	т стальных элементов	0,12867	1127405,17 93753,83	9861,06 2099,1	145063 12063	1269 270	131731	14553 12769	172 385	
	60.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1287	1012800				130316,98			Казахстан 100%
61	61	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,0748	1385774,03 371012,4	1961,63 864,72	103656 27752	147 65	75757	25313 10318	139 287	
	61.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0748	1012800				75757,44			Казахстан 100%
62	62	Е11-060501-0106 Ктр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м³	19,6	54488,88 8955,47	6973,59 1541,93	1067982 175527	136683 30222	755772	187232 100417	1 355 631	
	62.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,894	34805				692410,67			Казахстан 100%
63	63	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,7437	345200		256725		256725	20538	277 263	
64	64	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29304	399352		117026		117026	9362	126 388	Казахстан
65	65	Е11-060701-0201 Ктр и Кэм=1,08	**Поиск в опалубке. Устройство**	м³	8,862	62301,2 15182,64	7035,1 1480,99	552113 134549	62346 13125	355220	134382 54920	741 415	
	65.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,9949	34805				313068,54			Казахстан 100%

66	66	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,964612	345200		332984		332984		359 623	
											26639		
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41116	399352		164198		164198		177 334	Казахстан
											13136		
68	68	Е11-060701-0109 Ктр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,478	88997,38	6494,1	42541	3105	28542	10513	57 298	
						22792,43	1375,71	18895	658		4244		
	68.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4852	34805				16886,34			Казахстан 100%
	68.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0411	138824				5706,78			
	68.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,012	125068				1500,54			
69	69	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,046	345200		15879		15879		17 149	
											1270		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02412	399352		9632		9632		10 403	Казахстан
											771		
71	71	Е11-080301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	19	14053,84	3993,58	267023	75878	68170	130211	429 013	
						6472,35	896,7	122975	17037		31779		
	71.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,09	31979				66836,11			Казахстан 100%
72	72	Е11-080201-0602 Ктр и Кэм=1,08	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	63,3	285,31	0	-18060	0	0	-16796	- 37 644	
						285,31	0	-18060	0		-2788		
73	73	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	17,48	33685		588814		588814		635 919	Казахстан
											47105		
74	74	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2/	т металлических изделий	0,04652	587110,92	3439,14	27312	169	22412	4456	34 310	
						101905,78	1100,5	4741	51		2542		
	74.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0465	481766				22411,75			
75	75	Е11-060501-0106 Ктр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	4,28	54488,88	6973,59	233212	29847	169036	40885	296 025	
						8955,47	1541,93	38329	6599		21928		
	75.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,3442	34805				151199,88			Казахстан 100%
76	76	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,171	345200		59029		59029		63 751	
											4722		
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06206	399352		24784		24784		26 767	Казахстан
											1983		
78	78	Е11-060701-0201 Ктр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,41	62301,2	7035,1	87845	9919	56518	21381	117 964	
						15182,64	1480,99	21408	2088		8738		
	78.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,4312	34805				49811,18			Казахстан 100%
79	79	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,171336	345200		59145		59145		63 877	
											4732		
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07552	399352		30159		30159		32 572	Казахстан
											2413		
81	81	Е11-060701-0109 Ктр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,98	88997,38	6494,1	87217	6364	58517	21553	117 472	
						22792,43	1375,71	22337	1348		8702		
	81.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9947	34805				34630,53			Казахстан 100%
	81.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0843	138824				11700,09			
	81.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0246	125068				3076,42			
82	82	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05112	345200		17647		17647		19 059	
											1412		

83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0552	399352		22044		22044		23 808	Казахстан
											1764		
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок Б									12 403 897	
			ИТОГО:					44088076	2569736	34631028	6955145	55 126 680	
								6887311	606263		4083459		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		826 900					
			Итого с временными									55 953 580	
			Зимние удорожания			0,7%		391 675					
			Итого с зимними удорожаниями									56 345 255	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 126 905					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									57 472 160	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									57 472 160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			28%						16 092 205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			72%						41 379 955	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									16 092 205	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			12%						1 931 065	
			Итого с НДС на 2022 год									18 023 269	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									43 244 284	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			12%						5 189 314	
			Итого с НДС на 2023 год									48 433 598	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									66 456 867	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						63 134 024	
			в том числе НДС - 12%									6 764 360	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"
наименование организации

И.о. руководителя **Мангалов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KrayИнжиниринг"
наименование организации

Эксперт **Калибаев Ж.К.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сарыбаев Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"
наименование организации

Авторский надзор **Нурлыбек С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 9 за август 2023 год

на 2-1-7 Отопление работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: I. ОТОПЛЕНИЕ										
1	**6**	**Е11-160501-0502 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		**427**	**840,06**	**2,3**	**358706**	**982**	**1606**	**349038**	**764 364**	
				м трубопровода		**834**	**0,1**	**356118**	**43**		**56620**		
	1.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,562	626				1603,81			Казахстан 100%
2	**7**	**С1241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**		**422,73**	**301**		**127242**		**127242**		**137 421**	**Казахстан**
				м							**10179**		
3	**8**	**Е11-160501-0503 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		**252**	**839,23**	**1,72**	**211486**	**433**	**630**	**206249**	**451 153**	
				м трубопровода		**835,01**	**0,14**	**210423**	**35**		**33418**		
	3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,008	626				631,01			Казахстан 100%
4	**9**	**С1241-205-2302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**		**249,48**	**296**		**73846**		**73846**		**79 754**	
				м							**5908**		
5	**10**	**Е11-160501-0504 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		**134**	**842,18**	**1,48**	**112852**	**198**	**335**	**110097**	**240 784**	
				м трубопровода		**838,2**	**0,19**	**112319**	**25**		**17835**		
	5.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,536	626				335,54			Казахстан 100%
6	**11**	**С1241-205-2303**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**		**132,66**	**435**		**57707**		**57707**		**62 324**	
				м							**4617**		
7	**12**	**Е11-160501-0804 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб**		**151**	**2140,47**	**25,59**	**323211**	**3864**	**284**	**312766**	**686 855**	
				м трубопровода		**2113**	**0,57**	**319063**	**86**		**50878**		
8	**13**	**С1241-205-2304**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**		**149,49**	**721**		**107782**		**107782**		**116 405**	
				м							**8623**		
9	**14**	**Е11-160501-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**		**26**	**3125,99**	**743,65**	**81276**	**19335**	**648**	**65893**	**158 943**	
				м трубопровода		**2357,43**	**228,65**	**61293**	**5945**		**11774**		
	9.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1872	1620				303,26			
	9.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1,2142	190				230,7			Казахстан 100%
10	**15**	**С1241-205-2306**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**		**24,596**	**3299**		**81142**		**81142**		**87 633**	**Казахстан**
				м							**6491**		
11	**16**	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**964**	**128,31**	**1,54**	**123691**	**1485**	**2256**	**117550**	**260 540**	
				м трубопровода		**124,43**	**0**	**119951**	**0**		**19299**		
	11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1928	579				111,63			Казахстан 100%

	11.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,482	474				228,47			
12	17	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	306	23		7038		7038	563	7 601	
13	18	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	134	42		5628		5628	450	6 078	
14	19	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	28	65		1820		1820	146	1 966	
15	20	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	36	152		5472		5472	438	5 910	
16	21	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	14	443		6202		6202	496	6 698	
17	22	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	22	18		396		396	32	428	
18	23	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	12	28		336		336	27	363	
19	24	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	4	55		220		220	18	238	
20	25	С1241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	16	83		1328		1328	106	1 434	
21	26	С1241-211-1106	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 63 мм, приварная	шт.	2	263		526		526	42	568	
22	27	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	36	37		1332		1332	107	1 439	
23	28	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	50	65		3250		3250	260	3 510	
24	29	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	36	98		3528		3528	282	3 810	Казахстан
25	30	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	10	125		1250		1250	100	1 350	
26	31	С1241-209-2011	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	2	162		324		324	26	350	
27	32	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм /25х15х25/	шт.	2	65		130		130	10	140	
28	33	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм /32х15х32/	шт.	6	98		588		588	47	635	Казахстан
29	34	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм /40х15х40/	шт.	4	125		500		500	40	540	
30	35	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	
31	36	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	10	46		460		460	37	497	
32	37	С1241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	8	69		552		552	44	596	
33	38	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5507		99126		99126	7930	107 056	
34	39	С1242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5796		23184		23184	1855	25 039	
35	40	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5996		35976		35976	2878	38 854	

36	41	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6242		24968		24968	1997	26 965	
37	42	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	134	374		50116		50116	4009	54 125	
38	43	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	498	8		3984		3984	319	4 303	Казахстан
39	44	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	316	12		3792		3792	303	4 095	Казахстан
40	45	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	168	17		2856		2856	228	3 084	Казахстан
41	46	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	188	35		6580		6580	526	7 106	Казахстан
42	47	С1241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	32	211		6752		6752	540	7 292	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									3 368 609	
			ИТОГО:					1957491	26297	752028	1161593	3 368 609	
								1179167	6134		249525		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		50 529					
			Итого с временными									3 419 138	
			Зимние удорожания			0,7%		23 934					
			Итого с зимними удорожаниями									3 443 072	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68 861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 511 934	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									3 511 934	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			28%						983 341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			72%						2 528 592	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									983 341	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			12%						118 001	
			Итого с НДС на 2022 год									1 101 342	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									2 642 515	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			12%						317 102	
			Итого с НДС на 2023 год									2 959 617	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									4 060 959	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						3 857 911	
			в том числе НДС - 12%									413 348	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"
наименование организации

И.о. руководителя Мангалов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор Сауранбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КгауИнжиниринг"
наименование организации

Эксперт Калибаев Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "City Engineering"
наименование организации

Авторский надзор Нурпеисов С.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 10 за август 2023 год

на 2-1-10 Силовое электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	70	Ц3-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2965	444,25	186,93	1317201	554247	169895	574706	2 043 270	
						200,02	69,19	593059	205148		151363		
2	71	Ц3-080201-0702 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	61	917,78	493,31	55985	30092	8811	21554	83 742	
						280,03	210,72	17082	12854		6203		
3	72	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,083	427277		35464		35464		38 301	Казахстан
											2837		
4	73	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,267	625686		792744		792744		856 164	Казахстан
											63420		
5	74	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,135	1073118		144871		144871		156 461	Казахстан
											11590		
6	75	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,398	1646069		655135		655135		707 546	Казахстан
											52411		
7	76	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,034	2377734		80843		80843		87 310	Казахстан
											6467		
8	77	С1243-112-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,047	1719687		80825		80825		87 291	Казахстан
											6466		
9	78	С1243-112-1008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	км	0,034	3067007		104278		104278		112 620	Казахстан
											8342		
10	79	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	565948		62254		62254		67 234	Казахстан
											4980		
11	80	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,179	826543		147951		147951		159 787	Казахстан
											11836		
12	81	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66		0,08	1306625		104530		104530		112 892	Казахстан

				км							8362		
13	82	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,049	1941742		95145		95145		102 757	Казахстан
											7612		
14	83	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,009	2763848		24875		24875		26 865	Казахстан
											1990		
15	84	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,369	552600		203909		203909		220 222	Казахстан
											16313		
16	85	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,232	764575		177381		177381		191 572	Казахстан
											14191		
17	86	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2760	511,09	18,93	1410608	52246	182436	857284	2 449 334	
						426,06	5,34	1175926	14738		181442		
18	87	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	193	26		5018		5018		5 419	
											401		
19	88	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1973	31		61163		61163		66 056	
											4893		
20	89	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	594	44		26136		26136		28 227	
											2091		
21	90	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	61	671,75	43,41	40977	2648	4070	25371	71 656	
						561,62	16,03	34259	978		5308		
22	91	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	43	65		2795		2795		3 019	
											224		
23	92	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	18	143		2574		2574		2 780	
											206		
24	93	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	144	646,38	55,6	93079	8006	12565	54120	158 975	
						503,52	18,46	72507	2658		11776		
25	94	С1241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	26	463		12038		12038		13 001	
											963		
26	95	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	118	585		69030		69030		74 552	
											5522		
27	96	С1243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,3	10792		3238		3238		3 497	
											259		
28	97	С1243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,2	16281		3256		3256		3 516	
											260		
29	98	С1243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,2	19279		3856		3856		4 164	
											308		
30	99	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подлипке пола	м	70	787,13	79,01	55099	5530	31945	14036	74 666	
						251,76	26,72	17623	1870		5531		
31	139	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	128	444,25	186,93	56864	23927	7334	24810	88 208	
						200,02	69,19	25603	8856		6534		
32	140	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,016	1646069		26337		26337		28 444	Казахстан
											2107		
33	141	С1243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,056	2365417		132463		132463		143 060	Казахстан
											10597		

34	142	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,056	764575		42816		42816	46 241	Казахстан
										3425		
35	143	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	72	511,09	18,93	36798	1362	4759	22364	63 895
						426,06	5,34	30676	384		4733	
36	144	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	56	31		1736		1736	1 875	
										139		
37	145	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	16	44		704		704	760	
										56		
38	146	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	671,75	43,41	37618	2431	3736	23291	65 782
						561,62	16,03	31451	898		4873	
39	147	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	56	65		3640		3640	3 931	
										291		
			ИТОГО:					6211234	680489	3532556	1617536	8 455 092
								1998186	248384		626322	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,50%		126 826				
			Итого с временными								8 581 918	
			Зимние удорожания			0,7%		60 073				
			Итого с зимними удорожаниями								8 641 992	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		172 840				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								8 814 832	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								8 814 832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			28%					2 468 153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			72%					6 346 679	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=I								2 468 153	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			12%					296 178	
			Итого с НДС на 2022 год								2 764 331	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539								6 632 621	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			12%					795 915	
			Итого с НДС на 2023 год								7 428 536	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								10 192 867	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%					9 683 224	
			в том числе НДС - 12%								1 037 488	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"
наименование организации

И.о. руководителя Мангалов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор Сауранбаев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KravИнжиниринг"
наименование организации

Эксперт Калибаев Ж.К.

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"
наименование организации

Авторский надзор Нурсеиов С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 11 за август 2023 год

за на **2-1-11 Пожарная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	Ц13-100105-0503 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		1534	957,07	122,67	1468145	188176	207918	686511	2 327 032	
				м кабеля		698,86	34,8	1072051	53383		172376		
2	13	С1243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		1,348	145814		196557		196557		212 282	
				км							15725		
3	14	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		0,126	105729		13322		13322		14 388	
				км							1066		
4	15	С1243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66		0,06	505285		30317		30317		32 742	Казахстан
				км							2425		
			ИТОГО:					1708341	188176	448114	686511	2 586 444	
								1072051	53383		191592		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		38 797					
			Итого с временными									2 625 241	
			Зимние удорожания			0,7%		18 377					
			Итого с зимними удорожаниями									2 643 617	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52 872					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 696 490	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									2 696 490	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			28%						755 017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			72%						1 941 473	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									755 017	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			12%						90 602	
			Итого с НДС на 2022 год									845 619	

			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539								2 028 943	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			12%					243 473	
			Итого с НДС на 2023 год								2 272 417	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								3 118 036	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%					2 962 134	
			в том числе НДС - 12%								317 372	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

наименование организации

Ис. руководителя **Мангалов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КгауИнжиниринг"

наименование организации

Эксперт **Калибаев Ж.К.**

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"

наименование организации

Авторский надзор **Нурлыбан Е.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 12 за август 2023 год

на 2-1-12 Охранная система безопасности работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	Ц13-100105-0503 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной		330	957,07	122,67	315833	40481	44728	147685	500 600	
				м кабеля		698,86	34,8	230624	11484		37082		
2	11	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		0,33	105729		34891		34891		37 682	
				км							2791		
3	22	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		418	444,25	186,93	185697	78136	23951	81021	288 057	
				м кабеля		200,02	69,19	83608	28921		21339		
4	23	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		1,048	452002		473698		473698		511 594	
				км							37896		
			ИТОГО:					1010118	118617	577268	228706	1 337 933	
								314232	40405		99108		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		20 069					
			Итого с временными									1 358 002	
			Зимние удорожания			0,7%		9 506					
			Итого с зимними удорожаниями									1 367 508	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 350					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 394 858	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1 394 858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			28%						390 560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			72%						1 004 298	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									390 560	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			12%						46 867	
			Итого с НДС на 2022 год									437 428	

			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539								**1 049 545**	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%		**12%**						**125 945**	
			Итого с НДС на 2023 год								**1 175 491**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								**1 612 918**	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:		**5%**						**1 532 272**	
			в том числе НДС - 12%								**164 172**	

Заказчик:

"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

(наименование организации)

И.о. руководителя **Мангалов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КгауИнжиниринг"

наименование организации

Эксперт **Калибаев Ж.К.**

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"

наименование организации

Авторский надзор **Нурлыбай С.Б.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 13 за август 2023 год

на 2-1-14 Автоматическое пожаротушение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2.1										
1	1	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1212,02	66,87	33937	1872	1081	30950	70 078	
						1106,53	21,39	30983	599		5191		
2	2	С1241-102-0136	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	м	28	1844		51632		51632		55 763	
											4131		
3	3	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /20,25 мм/	м трубопровода	52,4	1210,14	66,87	63411	3504	1925	57921	131 039	
						1106,53	21,39	57982	1121		9707		
4	4	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	28,4	380		10792		10792		11 655	
											863		
5	5	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	24	519		12456		12456		13 452	Казахстан
											996		
6	8	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,6	708		23789		23789		25 692	
											1903		
7	9	С1241-115-0101	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	шт.	21	118		2478		2478		2 676	Казахстан
											198		
8	10	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	2	280,93	0	562	0	39	512	1 160	
						261,33	0	523	0		86		
9	11	С1242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1998		3996		3996		4 316	
											320		
10	12	С1242-201-0206	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11066		22132		22132		23 903	
											1771		
11	13	Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	8,47	787,13	1,52	6667	13	1216	4355	11 904	
						642,03	0,75	5438	6		882		
	11.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0836	474				987,64			
12	14	Е11-160901-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на месте монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка	узел	1	21487,77	1639,37	21488	1639	0	19897	44 696	
						19848,4	454,19	19848	454		3311		
13	15	С1248-309-0210	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С 100-1,6-В-В-Ф-О4 "Прямоточный-100" с установкой времени задержки сигнала до 16 с	комплект	1	163995		163995		163995		177 145	
											13120		
14	16	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	3125,29	169,15	3125	169	304	2638	6 224	

				шт.		2652,47	39,25	2652	39		461		
	14.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	41747				83,49			
	14.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165506				182,06			
15	17	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163		17163		17163	1373	18 536	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2.1									598 209	
			Раздел: 2. НАСОСНАЯ										
16	26	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2504		50080		50080	4006	54 086	
17	27	С1242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	3436		17180		17180	1374	18 554	
18	28	Е11-180501-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	20784,67	194,42	83139	777	71126	11159	101 842	
						2808,86	37,83	11235	151		7544		
	18.1	245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	4	13374				53496			Казахстан 100%
19	29	Е11-160401-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42	3913,02	66,87	164347	2808	115064	46425	227 634	
						1106,53	21,39	46474	898		16862		
	19.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	42	2701				113442			
20	30	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /32 мм/	м трубопровода	2	1210,14	66,87	2420	134	73	2211	5 001	
						1106,53	21,39	2213	43		370		
21	31	С1261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	2	765		1530		1530	122	1 652	
22	32	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	128,31	1,54	5646	68	103	5365	11 892	
						124,43	0	5475	0		881		
	22.1	236-105-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0098	579				5,1			Казахстан 100%
	22.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,022	474				10,43			
23	33	Е11-150403-1003 Кзтр и Кзм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	8,05	787,13	1,52	6336	12	1156	4139	11 313	
						642,03	0,75	5168	6		838		
	23.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9803	474				938,66			
24	34	Е11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	0,55	44927,63	1679,92	24710	924	6076	13783	41 572	
						32199,77	774,42	17710	426		3079		
	24.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0053	175101				924,53			
	24.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0074	565637				4199,85			Казахстан 100%
25	35	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м³	0,792	7612		6029		6029	482	6 511	Казахстан
26	36	Е11-260301-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	21,4	3589,18	191,79	76616	4104	6469	50551	137 340	
						3086,12	22,01	66043	471		10173		
	26.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0092	565637				5177,15			Казахстан 100%
27	37	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1639582	565637		92741		92741	7419	100 160	Казахстан
			Итого по разделу: 2. НАСОСНАЯ									717 557	
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3,КН										
28	39	Е11-170101-0111 Кзтр и Кзм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	13143,46	49,86	39430	150	36573	2726	45 529	
						902,74	24,55	2708	74		3373		
	28.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	3	12029				36087			
29	40	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1195,13	1,97	21512	35	49	21011	45 925	
						1190,43	0,67	21428	12		3402		

	29.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0002	165506				35,75			
30	41	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	17,964	498		8802		8802	704	9 506	Казахстан
31	42	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	846		5076		5076	406	5 482	Казахстан
32	43	С Прайслист	Лючек сантехнический ЛМЗ 30х30 (с замком)	шт.	3	6038,04		18114		18114	1449	19 563	
33	45	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18,072	1804		32548		32548	2604	35 152	Казахстан
34	46	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	1380465,67 480551,48	51757,66 283,8	23488 7210	932 4	15267	7141 2444	32 993	
	34.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	31,14	347				10805,58			
	34.2	234-203-0204	Холст стеклоплощенный ВВ-Г	10 м²	0,774	4846				3749,26			
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3,КН									194 150	
			ИТОГО:					1117287 303890	17141 4304	797054	280784 111845	1 509 916	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		22 649					
			Итого с временными									1 532 565	
			Зимние удорожания			0,7%		10 728					
			Итого с зимними удорожаниями									1 543 293	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30 866					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 574 159	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1 574 159	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			28%						440 764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			72%						1 133 394	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									440 764	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			12%						52 892	
			Итого с НДС на 2022 год									493 656	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									1 184 458	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			12%						142 135	
			Итого с НДС на 2023 год									1 326 593	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									1 820 249	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						1 729 237	
			в том числе НДС - 12%									185 275	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"
наименование организации

И.о. руководителя **Мангалов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "КгауИнжиниринг"
наименование организации

Эксперт **Калибаев Ж.К.**

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"
наименование организации

Авторский надзор **Нурмыбай С.Б.**

Форма по приложению Ж-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство краеведческого музея с актовым залом в г.Уштобе, Каратальского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Краеведческий музей с актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 14.11.2022

Акт выполненных работ № 14 за август 2023 год

на 6-1 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1										
1	1	Е11-010101-0362 Kтр и Kэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		59,2621	209,56	209,56	12419	12419	0	2224	15 815	
				м³ грунта		0	52,12	0	3089		1172		
2	2	Е11-010205-0302 Kтр и Kэм=1,08 ИГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,83285	3043,66	0	5579	0	0	4017	10 364	
				м³ грунта		3043,66	0	5579	0		768		
3	3	Е11-010201-0501 Kтр и Kэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/		7,011	246,46	117,45	1728	823	0	921	2 861	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	904	375		212		
4	4	Е11-230101-0101 Kтр и Kэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,337	9091,13	251,41	21246	588	16928	3858	27 112	
				м³ основания		1596,22	71,33	3730	167		2008		
	4 1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,5707	6585				16928,06			Казахстан 100%
5	5	Е11-010205-0502 Kтр и Kэм=1,08	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		12,4605	1323,75	0	16495	0	0	11876	30 641	
				м³ грунта		1323,75	0	16495	0		2270		
6	6	Е11-010104-0402 Kтр и Kэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		41,13	54,62	54,62	2247	2247	0	487	2 953	
				м³ грунта		0	16,43	0	676		219		
7	7	Е11-010201-0501 Kтр и Kэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		41,13	246,46	117,45	10137	4830	0	5405	16 785	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	5306	2200		1243		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1									106 531	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
8	8	Е11-220501-0401 Kтр и Kэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0234	585258,12	266537,45	13695	6237	0	9332	24 869	
				км трубопровода		318720,67	84100,87	7458	1968		1842		
9	9	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		16,3923	2542		41669		41669		45 003	Казахстан
				м							3334		
10	10	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		7,2114	1710		12331		12331		13 318	Казахстан
				м							987		

11	11	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		23,37	133,63	1,54	3123	36	179	2859	6 451	
				м трубопровода		124,43	0	2908	0		478		
	11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0047	579				2,71			Казахстан 100%
	11.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0117	474				5,54			
12	12	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,02337	97445,17	0	2277	0	224	2033	4 655	
				км трубопровода		87879,6	0	2054	0		345		
	12.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	1,0984	190				208,69			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									94 296	
			ИТОГО:					142946	27180	71331	43003	200 827	
								44434	8475		14878		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**3 012**					
			Итого с временными									**203 839**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**1 427**					
			Итого с зимними удорожаниями									**205 266**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 105**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**209 372**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**209 372**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022 ГОД - 28%			**28%**						**58 624**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023 ГОД - 72%			**72%**						**150 748**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - С К=1									**58 624**	
			НДС НА 2022 ГОД - 28%			**12%**						**7 035**	
			Итого с НДС на 2022 год									**65 659**	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									**157 539**	
			НДС НА 2023 ГОД - 72%			**12%**						**18 905**	
			Итого с НДС на 2023 год									**176 444**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**242 103**	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			**5%**						**229 998**	
			в том числе НДС - 12%									**24 643**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"
наименование организации

И.о. руководителя **Мангалов Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"
наименование организации

Генеральный директор **Сауранбаев Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "KravИнжиниринг"
наименование организации

Эксперт **Калибаев Ж.К.**

Авторский надзор

ТОО "City Engineering"
наименование организации

Авторский надзор **Нурлыбай С.Б.**