Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ТЕХНАДЗОР : ТОО "Qazaqstan Expert"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "МК-ПроектСтрой"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Жанатиршилик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ. Смета 02-01-01										
		СЕТИ 10кВ										
		Опора концевая с разъеденителем Кр10-1(н)(1,1,1,2,3,6,7,14,15,24,25) - 11шт										
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	11		17821,53	8981,60	196037	98797	7450	108908	329341
		НР - 80%; СП - 8%				8162,70	4213,20	89790	46345		24396	
2	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	22		45927,00	--	1010394	--	1010394	--	1091226
		СП - 8%				--	--	--	--		80832	
		Стальные конструкции										
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	**Траверса ТМ2002**	шт	11		14662,50	--	161288	--	161288	--	174191
		СП - 8%				--	--	--	--		12903	
4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	**Траверса ТМ2003**	шт	11		5236,61	--	57603	--	57603	--	62211
		СП - 8%				--	--	--	--		4608	
5	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	11		8842,00	--	97262	--	97262	--	105043
		СП - 8%				--	--	--	--		7781	
6	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	22		7128,00	--	156816	--	156816	--	169361
		СП - 8%				--	--	--	--		12545	
7	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	33		1081,00	--	35673	--	35673	--	38527
		СП - 8%				--	--	--	--		2854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,033572	647579,00	--	21741	--	21741	--	23480
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
9	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	2814,00	--	30954	--	30954	--	33430
		СП - 8%			--	--	--	--		2476	
10	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008833	647579,00	--	5720	--	5720	--	6178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
11	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	13257,00	--	145827	--	145827	--	157493
		СП - 8%			--	--	--	--		11666	
12	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	2278,00	--	25058	--	25058	--	27063
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
13	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	11478,00	--	378774	--	378774	--	409076
		СП - 8%			--	--	--	--		30302	
14	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	1942,00	--	21362	--	21362	--	23071
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
15	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	33	976,00	--	32208	--	32208	--	34785
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	
16	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	11	1081,00	--	11891	--	11891	--	12842
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
		Линейная арматура									
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	44	4885,98	--	214983	--	214983	--	232182
		СП - 8%			--	--	--	--		17199	
18	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	44	50,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	88	1684,82	--	148264	--	148264	--	160125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11861	
20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Изолятор подвесной SML 70/10**	шт	33	7331,25	--	241931	--	241931	--	261286
		СП - 8%			--	--	--	--		19355	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Соединитель UU 7-16**	шт	33	1097,41	--	36215	--	36215	--	39112
		СП - 8%			--	--	--	--		2897	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	шт	33	6262,07	--	206648	--	206648	--	223180
		СП - 8%			--	--	--	--		16532	
23	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	33	1399,00	--	46167	--	46167	--	49860
		СП - 8%			--	--	--	--		3693	
24	С1252-206-0520 252-206-0520 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2**	шт.	66	574,00	--	37884	--	37884	--	40915
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
25	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	51,15	297,49	62,94	15217	3220	129	10136	27382
		НР - 80%; СП - 8%			232,02	15,69	11868	803		2028	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,031713	402525,00	--	12765	--	12765	--	13786
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
		Опора угловая промежуточная УП10-1(н) (1,2) - 2шт									
27	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	17821,53	8981,60	35643	17963	1355	19801	59880
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	16325	8426		4436	
28	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А**	шт.	4	45927,00	--	183708	--	183708	--	198405
		СП - 8%			--	--	--	--		14697	
29	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2	13219,57	7653,45	2644	1531	--	1245	4200
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	1113	443		311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5166,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Стальные конструкции									
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	2	19944,64	--	39889	--	39889	--	43080
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
32	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842,00	--	17684	--	17684	--	19099
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
33	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
34	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7128,00	--	28512	--	28512	--	30793
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
35	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1081,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
		Линейная арматура									
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	6	4885,98	--	29316	--	29316	--	31661
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
37	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
38	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	12	1684,82	--	20218	--	20218	--	21835
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
39	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1399,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		Опора промежуточная П10-1(н)- 15шт									
40	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	8735,59	3881,46	131034	58222	10159	71987	219262
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	62653	27330		16242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	15	45927,00	--	688905	--	688905	--	744017
		СП - 8%			--	--	--	--		55112	
		Стальные конструкции									
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	15	19944,64	--	299170	--	299170	--	323104
		СП - 8%			--	--	--	--		23934	
43	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1512,00	--	22680	--	22680	--	24494
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
44	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1081,00	--	16215	--	16215	--	17512
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
		Линейная арматура									
45	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	45	4885,98	--	219869	--	219869	--	237459
		СП - 8%			--	--	--	--		17590	
46	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	45	50,00	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	90	1684,82	--	151634	--	151634	--	163765
		СП - 8%			--	--	--	--		12131	
48	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	15	1399,00	--	20985	--	20985	--	22664
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
		Опора угловая анкерная УА10-1(н) (1,3,3,4,13,16,20,22) - 8шт									
49	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	27428,77	14466,54	219430	115733	5417	122040	368787
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	98280	54270		27318	
50	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	24	45927,00	--	1102248	--	1102248	--	1190428
		СП - 8%			--	--	--	--		88180	
		Стальные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2004	шт	8	3050,89	--	24407	--	24407	--	26360
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2005	шт	8	25727,68	--	205821	--	205821	--	222287
		СП - 8%			--	--	--	--		16466	
53	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	8842,00	--	141472	--	141472	--	152790
		СП - 8%			--	--	--	--		11318	
54	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	24	7128,00	--	171072	--	171072	--	184758
		СП - 8%			--	--	--	--		13686	
55	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1081,00	--	17296	--	17296	--	18680
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
56	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,013216	647579,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
				Линейная арматура							
57	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	24	4885,98	--	117264	--	117264	--	126645
		СП - 8%			--	--	--	--		9381	
58	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	50,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	48	1684,82	--	80871	--	80871	--	87341
		СП - 8%			--	--	--	--		6470	
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор подвесной SML 70/10	шт	48	7331,25	--	351900	--	351900	--	380052
		СП - 8%			--	--	--	--		28152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Соединитель UU 7-16	шт	48	1097,41	--	52676	--	52676	--	56890
		СП - 8%			--	--	--	--		4214	
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	48	6262,07	--	300579	--	300579	--	324625
		СП - 8%			--	--	--	--		24046	
63	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	40	1399,00	--	55960	--	55960	--	60437
		СП - 8%			--	--	--	--		4477	
		Опора угловая анкерная УА10/0,4-1(н) (2,5,6,9,11,12,13,18,24) - 9шт									
64	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	9	27428,77	14466,54	246859	130199	6095	137295	414886
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	110565	61053		30732	
65	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	27	45927,00	--	1240029	--	1240029	--	1339231
		СП - 8%			--	--	--	--		99202	
		Стальные конструкции									
66	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	8842,00	--	159156	--	159156	--	171888
		СП - 8%			--	--	--	--		12732	
67	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2004	шт	9	3050,89	--	27458	--	27458	--	29655
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
68	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2005	шт	9	25727,68	--	231549	--	231549	--	250073
		СП - 8%			--	--	--	--		18524	
69	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	27	7128,00	--	192456	--	192456	--	207852
		СП - 8%			--	--	--	--		15396	
70	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1081,00	--	19458	--	19458	--	21015
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,017136	647579,00	--	11097	--	11097	--	11985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
72	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0**	км	0,009	412537,00	--	3713	--	3713	--	4010
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
		Линейная арматура									
73	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Изолятор штыревой IF 27**	шт	27	4885,98	--	131921	--	131921	--	142475
		СП - 8%			--	--	--	--		10554	
74	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	27	50,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Спиральная вязка СВ 70**	шт	54	1684,82	--	90980	--	90980	--	98258
		СП - 8%			--	--	--	--		7278	
76	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Изолятор подвесной SML 70/10**	шт	54	7331,25	--	395888	--	395888	--	427559
		СП - 8%			--	--	--	--		31671	
77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Анкерный зажим DN-70 Rpi**	шт	54	6262,07	--	338152	--	338152	--	365204
		СП - 8%			--	--	--	--		27052	
78	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	54	1399,00	--	75546	--	75546	--	81590
		СП - 8%			--	--	--	--		6044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	18	1696,66	--	30540	--	30540	--	32983
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
80	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	18	4531,00	--	81558	--	81558	--	88083
		СП - 8%			--	--	--	--		6525	
81	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	36	619,29	--	22294	--	22294	--	24078
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
82	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	36	113,84	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
83	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	48,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
84	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	9	2705,00	--	24345	--	24345	--	26293
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
85	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	9	2726,00	--	24534	--	24534	--	26497
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
		Опора промежуточная П10/0,4-1(н)- 20 шт									
86	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	8735,59	3881,46	174712	77629	13545	95982	292350
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	83538	36440		21656	
87	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	20	45927,00	--	918540	--	918540	--	992023
		СП - 8%			--	--	--	--		73483	
		Стальные конструкции									
88	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	20	19944,64	--	398893	--	398893	--	430804
		СП - 8%			--	--	--	--		31911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	20	1512,00 --	-- --	30240 --	-- --	30240	-- 2419	32659
90	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	20	1081,00 --	-- --	21620 --	-- --	21620	-- 1730	23350
		Линейная арматура									
91	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" *СП - 8%*	Изолятор штыревой IF 27	шт	60	4885,98 --	-- --	293159 --	-- --	293159	-- 23453	316612
92	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	60	50,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
93	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" *СП - 8%*	Спиральная вязка СВ 70	шт	120	1684,82 --	-- --	202178 --	-- --	202178	-- 16174	218352
94	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	60	1399,00 --	-- --	83940 --	-- --	83940	-- 6715	90655
95	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" *СП - 8%*	Лента металлическая F207	м	40	619,29 --	-- --	24772 --	-- --	24772	-- 1982	26754
96	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	40	130,00 --	-- --	5200 --	-- --	5200	-- 416	5616
97	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	20	1545,00 --	-- --	30900 --	-- --	30900	-- 2472	33372
98	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	80	48,00 --	-- --	3840 --	-- --	3840	-- 307	4147
99	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015 *СП - 8%*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	20	2705,00 --	-- --	54100 --	-- --	54100	-- 4328	58428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	20	2726,00	--	54520	--	54520	--	58882
		СП - 8%			--	--	--	--		4362	
		Опора промежуточная перекрестная Пк10/0,4-1(н)- 1 шт									
101	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	4177	1822		1083	
102	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	1	45927,00	--	45927	--	45927	--	49601
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
		Стальные конструкции									
103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	1	19944,64	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
104	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
105	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
				Линейная арматура							
106	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	3	4885,98	--	14658	--	14658	--	15831
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
107	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
108	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	6	1684,82	--	10109	--	10109	--	10918
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
109	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1399,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
111	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
112	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
113	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
114	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	10	2705,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
115	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2726,00	--	5452	--	5452	--	5888
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
		Опора промежуточная П10/0,4-1(н)(5,6)- 2шт									
116	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8735,59	3881,46	17471	7763	1354	9598	29235
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	8354	3644		2166	
117	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	45927,00	--	91854	--	91854	--	99202
		СП - 8%			--	--	--	--		7348	
		Стальные конструкции									
118	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	2	19944,64	--	39889	--	39889	--	43080
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
119	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
120	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	6	4885,98	--	29316	--	29316	--	31661
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
122	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
123	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	12	1684,82	--	20218	--	20218	--	21835
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
124	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1399,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
125	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
126	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
127	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
128	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
129	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	2	2705,00	--	5410	--	5410	--	5843
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
130	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2726,00	--	5452	--	5452	--	5888
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
		Опора ответвительная 010-1(н) (2,5) - 2шт									
131	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17821,53	8981,60	35643	17963	1355	19801	59880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	16325	8426		4436	
132	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	4	45927,00	--	183708	--	183708	--	198405
		СП - 8%			--	--	--	--		14697	
		Стальные конструкции									
133	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	2	19944,64	--	39889	--	39889	--	43080
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
134	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842,00	--	17684	--	17684	--	19099
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
135	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7128,00	--	28512	--	28512	--	30793
		СП - 8%			--	--	--	--		2281	
136	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1512,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
137	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1081,00	--	4324	--	4324	--	4670
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
				Линейная арматура							
138	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	6	4885,98	--	29316	--	29316	--	31661
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
139	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
140	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	12	1684,82	--	20218	--	20218	--	21835
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
141	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1399,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		Опора угловая ответвительная анкерная УА10-0,4-1(н)(14) - 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	27428,77	14466,54	27429	14467	677	15255	46099
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	12285	6784		3415	
143	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	3	45927,00	--	137781	--	137781	--	148803
		СП - 8%			--	--	--	--		11022	
		Стальные конструкции									
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ57	шт	1	8651,79	--	8652	--	8652	--	9344
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ58	шт	1	4826,79	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
146	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ59	шт	1	18396,43	--	18396	--	18396	--	19868
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ60	шт	1	14207,14	--	14207	--	14207	--	15344
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ61	шт	1	7467,86	--	7468	--	7468	--	8065
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
149	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8842,00	--	17684	--	17684	--	19099
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
150	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7128,00	--	21384	--	21384	--	23095
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
151	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
152	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
153	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003178	647579,00	--	2058	--	2058	--	2223
		СП - 8%			--	--	--	--		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Линейная арматура									
154	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	5	4885,98	--	24430	--	24430	--	26384
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
155	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	5	50,00	--	250	--	250	--	270
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	10	1684,82	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
157	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор подвесной SML 70/10	шт	9	7331,25	--	65981	--	65981	--	71260
		СП - 8%			--	--	--	--		5279	
158	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Соединитель UU 7-16	шт	9	1097,41	--	9877	--	9877	--	10667
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
159	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный зажим DN-70 Rpi	шт	9	6262,07	--	56359	--	56359	--	60868
		СП - 8%			--	--	--	--		4509	
160	С1252-207-1030 252-207-1030 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный герметичный RP 150	шт.	3	15697,00	--	47091	--	47091	--	50858
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
161	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	1399,00	--	4197	--	4197	--	4533
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		Опора промежуточная перекрестная Пк10/0,4-1(н)- 1 шт									
162	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	4177	1822		1083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	1	45927,00	--	45927	--	45927	--	49601
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
		Стальные конструкции									
164	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Траверса ТМ2001	шт	1	19944,64	--	19945	--	19945	--	21541
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
165	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		Линейная арматура									
166	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Изолятор штыревой IF 27	шт	3	4885,98	--	14658	--	14658	--	15831
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
167	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
168	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Спиральная вязка СВ 70	шт	6	1684,82	--	10109	--	10109	--	10918
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
169	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1399,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
170	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
171	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
172	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
174	С1252-207-1050 252-207-1050 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	10	2705,00	--	27050	--	27050	--	29214
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
175	С1252-207-1052 252-207-1052 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	2	2726,00	--	5452	--	5452	--	5888
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15178036	551249	14107337	621646	17063665
							519450	257608	--	1263984	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15163				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15163				
		Сметная прибыль	Тенге				1213				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16376				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15162873				
		Материалы	Тенге				48888				
		Всего заработная плата	Тенге					777058			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8394261				
		Местные материалы	Тенге				5649021				
		Накладные расходы	Тенге				621646				
		Сметная прибыль	Тенге				1262769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17047288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					777058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17063664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					777058			
		РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения ВЛи-0,4кВ. Смета 02-02-01									
		СЕТИ 0,4кВ									
		Опора промежуточная П1(н) - 172шт									
176	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	172	8735,59	3881,46	1502521	667611	116483	825447	2514206
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	718427	313382		186237	
177	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	172	34860,00	--	5995920	--	5995920	--	6475594
		СП - 8%			--	--	--	--		479674	
178	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	**Лента металлическая F207**	м	344	619,29	--	213036	--	213036	--	230079
		СП - 8%			--	--	--	--		17043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	344	130,00	--	44720	--	44720	--	48298
		СП - 8%			--	--	--	--		3578	
180	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	172	1545,00	--	265740	--	265740	--	286999
		СП - 8%			--	--	--	--		21259	
181	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	516	48,00	--	24768	--	24768	--	26749
		СП - 8%			--	--	--	--		1981	
		Опора ответвительная анкерная АОЗ(н)(2,3,10,12,14,20,21,27,29,36,47,50) - 12шт									
182	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	17821,53	8981,60	213858	107779	8127	118809	359280
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	97952	50558		26613	
183	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	24	34860,00	--	836640	--	836640	--	903571
		СП - 8%			--	--	--	--		66931	
		Стальные конструкции									
184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	24	5191,07	--	124586	--	124586	--	134553
		СП - 8%			--	--	--	--		9967	
185	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	8306,00	--	99672	--	99672	--	107646
		СП - 8%			--	--	--	--		7974	
		Линейная арматура									
186	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	24	619,29	--	14863	--	14863	--	16052
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
187	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	24	113,84	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
188	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	12	1545,00	--	18540	--	18540	--	20023
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
189	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	36	48,00	--	1728	--	1728	--	1866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Опора угловая анкерная УАЗ(н)(3,4,5,11,13,14,14,15,15,16,18,19,35,65) - 14шт									
190	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	14	27428,77	14466,54	384003	202532	9481	213569	645378
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	171990	94972		47806	
191	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	42	34860,00	--	1464120	--	1464120	--	1581250
		СП - 8%			--	--	--	--		117130	
		Стальные конструкции									
192	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	42	5191,07	--	218025	--	218025	--	235467
		СП - 8%			--	--	--	--		17442	
193	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	8306,00	--	232568	--	232568	--	251173
		СП - 8%			--	--	--	--		18605	
		Линейная арматура									
194	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	56	619,29	--	34680	--	34680	--	37454
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
195	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	56	113,84	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
196	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	28	1696,66	--	47506	--	47506	--	51307
		СП - 8%			--	--	--	--		3801	
197	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	28	4531,00	--	126868	--	126868	--	137017
		СП - 8%			--	--	--	--		10149	
198	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	42	48,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Опора угловая анкерная УАЗ(н)(3,9,26,27,44,49) - 6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	27428,77	14466,54	164573	86799	4064	91530	276591
		НР - 80%; СП - 8%			12285,00	6783,69	73710	40702		20488	
200	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	18	34860,00	--	627480	--	627480	--	677678
		СП - 8%			--	--	--	--		50198	
		Стальные конструкции									
201	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	18	5191,07	--	93439	--	93439	--	100914
		СП - 8%			--	--	--	--		7475	
202	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	8306,00	--	99672	--	99672	--	107646
		СП - 8%			--	--	--	--		7974	
		Линейная арматура									
203	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	24	619,29	--	14863	--	14863	--	16052
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
204	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	24	113,84	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
205	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	12	1696,66	--	20360	--	20360	--	21989
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
206	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	12	4531,00	--	54372	--	54372	--	58722
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	
207	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	48,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Опора промежуточная П1(н) - 60шт									
208	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	60	8735,59	3881,46	524135	232887	40634	287947	877048
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	250614	109319		64967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	60	34860,00	--	2091600	--	2091600	--	2258928
		СП - 8%			--	--	--	--		167328	
210	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	120	619,29	--	74315	--	74315	--	80260
		СП - 8%			--	--	--	--		5945	
211	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	120	130,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
212	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	60	1545,00	--	92700	--	92700	--	100116
		СП - 8%			--	--	--	--		7416	
213	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	180	48,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		Опора угловая промежуточная УП3(н) - 7шт									
214	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	17821,53	8981,60	124751	62871	4741	69305	209581
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	57139	29492		15524	
215	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	14	34860,00	--	488040	--	488040	--	527083
		СП - 8%			--	--	--	--		39043	
		Стальные конструкции									
216	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	8306,00	--	58142	--	58142	--	62793
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
				Линейная арматура							
217	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	14	619,29	--	8670	--	8670	--	9364
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
218	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	14	130,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
219	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	7	1545,00	--	10815	--	10815	--	11680
		СП - 8%			--	--	--	--		865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	21	48,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		Опора анкерная К3(н)(20,26,28,30,32,38,39,43,44,51,56) - 11шт									
221	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	17821,53	8981,60	196037	98797	7450	108908	329341
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	89790	46345		24396	
222	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	22	34860,00	--	766920	--	766920	--	828274
		СП - 8%			--	--	--	--		61354	
		Стальные конструкции									
223	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	22	5191,07	--	114204	--	114204	--	123340
		СП - 8%			--	--	--	--		9136	
224	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	8306,00	--	91366	--	91366	--	98675
		СП - 8%			--	--	--	--		7309	
		Линейная арматура									
225	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	44	619,29	--	27249	--	27249	--	29429
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
226	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	44	113,84	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
227	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	22	1696,66	--	37327	--	37327	--	40313
		СП - 8%			--	--	--	--		2986	
228	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	22	4531,00	--	99682	--	99682	--	107657
		СП - 8%			--	--	--	--		7975	
229	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	33	48,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора анкерная К2(н)(24) - 1шт									
230	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
231	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	--	87852	--	87852	--	94880
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
		Стальные конструкции									
232	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
233	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		Линейная арматура									
234	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	8	619,29	--	4954	--	4954	--	5350
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
235	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	8	113,84	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
236	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	4	1696,66	--	6787	--	6787	--	7330
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
237	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	4531,00	--	18124	--	18124	--	19574
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
238	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
239	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора промежуточная П2(н)(25,26,27,28,29) - 5шт									
240	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	8735,59	3881,46	43678	19407	3387	23996	73087
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	20884	9110		5414	
241	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	43926,00	--	219630	--	219630	--	237200
		СП - 8%			--	--	--	--		17570	
242	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	20	619,29	--	12386	--	12386	--	13377
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
243	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	130,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
244	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	10	1545,00	--	15450	--	15450	--	16686
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
245	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	15	48,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
246	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	15	48,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Опора анкерная К2(н)(29) - 1шт									
247	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
248	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	--	87852	--	87852	--	94880
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
		Стальные конструкции									
249	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
250	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	8	619,29	--	4954	--	4954	--	5350
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
252	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	8	113,84	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
253	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	4	1696,66	--	6787	--	6787	--	7330
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
254	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	4531,00	--	18124	--	18124	--	19574
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
255	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Опора промежуточная П2(н)(30,32,33) - 3шт									
256	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8735,59	3881,46	26207	11644	2032	14397	43853
		НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	12531	5466		3248	
257	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	43926,00	--	131778	--	131778	--	142320
		СП - 8%			--	--	--	--		10542	
258	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	12	619,29	--	7431	--	7431	--	8026
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
259	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	12	130,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
260	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	6	1545,00	--	9270	--	9270	--	10012
		СП - 8%			--	--	--	--		742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	48,00	--	864	--	864	--	933
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Опора угловая промежуточная УП2(н)(31) - 1шт									
262	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
263	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	--	87852	--	87852	--	94880
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
		Стальные конструкции									
264	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		Линейная арматура									
265	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
266	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
267	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
268	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Опора ответвительная анкерная ОА2(н)(34) - 1шт									
269	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
270	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	43926,00	--	87852	--	87852	--	94880
		СП - 8%			--	--	--	--		7028	
		Стальные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
272	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		Линейная арматура									
273	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
274	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	4	113,84	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
275	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
276	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Ответвление абонентское к жилым домам- 209шт									
277	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	209	2348,66	517,32	490870	108120	--	345551	903334
		НР - 80%; СП - 8%			1831,34	235,35	382750	49188		66914	
278	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	209	619,29	--	129432	--	129432	--	139787
		СП - 8%			--	--	--	--		10355	
279	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	209	130,00	--	27170	--	27170	--	29344
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
280	С1252-207-0709 252-207-0709 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа СА 16	шт.	209	334,00	--	69806	--	69806	--	75390
		СП - 8%			--	--	--	--		5584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	С1252-207-1169 252-207-1169 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа DN 1 клиновой**	**шт.**	**209**	**909,00**	**--**	**189981**	**--**	**189981**	**--**	**205179**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15198**	
282	С1252-207-1001 252-207-1001 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	**шт.**	**418**	**1017,00**	**--**	**425106**	**--**	**425106**	**--**	**459114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34008**	
283	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**418**	**48,00**	**--**	**20064**	**--**	**20064**	**--**	**21669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1605**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20182200**	**1634371**	**16639390**	**2139063**	**24106965**
							1908439	**765386**	**--**	**1785702**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20182200**				
		Материалы	Тенге				**199106**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2673825**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3466743**				
		Местные материалы	Тенге				**12973536**				
		Накладные расходы	Тенге				**2139063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1785702**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24106965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2673825**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**24106965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1755**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2673825**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41170629**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2427889**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2185620**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1022994**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30746718**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2760709**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3049684**	

Итого	41 170 629
В том числе	
СМР	41 170 629
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	988 095
Всего:	**42 158 724**
В том числе СМР:	42 158 724
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	295 111
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	**42 453 835**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**849 077**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г									
		с К- 1,0500514				45 470 283					
		с понижающим К-0,9800				44 560 878					
		НДС 12%				5 347 305					
		Всего				49 908 183					

Технадзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Инженер-эксперт _____ Андас Қ.А.

Инженер-эксперт _____ Пазилов Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "МК-ПроектСтрой"

Эксперт _____ Исмет К.С.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.