Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.8 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 18

за февраль 2020 года

на 02-08-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17												
Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.22,32												
1	30	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,296	37525,88	6277,44	48634	8136	22828	17891	71846
						13634,40	1535,59	17670	1990		5322	
2	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0517608	216789,00	–	11221	–	11221	–	12119
						–	–	–	–		898	
3	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,026172	215009,00	–	5627	–	5627	–	6077
						–	–	–	–		450	
4	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1910952	207694,00	–	39689	–	39689	–	42864
						–	–	–	–		3175	
Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.23												
5	34	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,296	37525,88	6277,44	48634	8136	22828	17891	71846
						13634,40	1535,59	17670	1990		5322	
6	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0517608	216789,00	–	11221	–	11221	–	12119
						–	–	–	–		898	
7	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,026172	215009,00	–	5627	–	5627	–	6077
						–	–	–	–		450	
8	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1910952	207694,00	–	39689	–	39689	–	42864
						–	–	–	–		3175	
Колонны КМ3-8шт.КЖ,л.25												
9	38	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,184	37525,88	6277,44	194534	32542	91311	71564	287386
						13634,40	1535,59	70681	7961		21288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2070432	216789,00	--	44885	--	44885	--	48475
						--	--	--	--		3591	
11	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,104688	215009,00	--	22509	--	22509	--	24310
						--	--	--	--		1801	
12	41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7435296	207694,00	--	154427	--	154427	--	166781
						--	--	--	--		12354	
			Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.27									
13	42	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,7388	37525,88	6277,44	65250	10915	30628	24004	96394
						13634,40	1535,59	23707	2670		7140	
14	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0678592	216789,00	--	14711	--	14711	--	15888
						--	--	--	--		1177	
15	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,037582	215009,00	--	8080	--	8080	--	8727
						--	--	--	--		646	
16	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2452904	207694,00	--	50945	--	50945	--	55021
						--	--	--	--		4076	
			Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.29,32									
17	46	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,296	37525,88	6277,44	48634	8136	22828	17891	71846
						13634,40	1535,59	17670	1990		5322	
18	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0517608	216789,00	--	11221	--	11221	--	12119
						--	--	--	--		898	
19	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,026172	215009,00	--	5627	--	5627	--	6077
						--	--	--	--		450	
20	49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206064	207694,00	--	42798	--	42798	--	46222
						--	--	--	--		3424	
			Колонны КМ6-3шт,КЖ,л.30,32									
21	50	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,944	37525,88	6277,44	72950	12203	34242	26836	107770
						13634,40	1535,59	26505	2985		7983	
22	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776412	216789,00	--	16832	--	16832	--	18178
						--	--	--	--		1347	
23	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,039258	215009,00	--	8441	--	8441	--	9116
						--	--	--	--		675	
24	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3104136	207694,00	--	64471	--	64471	--	69629
						--	--	--	--		5158	
			Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.31,32									
25	54	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,3316	37525,88	6277,44	87495	14636	41069	32187	129257
						13634,40	1535,59	31790	3580		9575	
26	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094685	216789,00	--	20527	--	20527	--	22169
						--	--	--	--		1642	
27	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,047386	215009,00	--	10188	--	10188	--	11003

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		815	
28	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36917	207694,00	--	76674	--	76674	--	82808
						--	--	--	--		6134	
			Ригели Рм9-7шт,КЖ,л.43,45									
29	95	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	9,415	43475,29	6322,49	409320	59526	175443	171125	626880
						18518,40	1454,99	174351	13699		46436	
30	96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3794	216789,00	--	82250	--	82250	--	88830
						--	--	--	--		6580	
31	97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5531203	207694,00	--	322574	--	322574	--	348380
						--	--	--	--		25806	
			Ригели Рм10-3шт,КЖ,л.43,45									
32	99	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	5,892	43475,29	6322,49	256156	37252	109794	107092	392308
						18518,40	1454,99	109110	8573		29060	
33	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2457	216789,00	--	53265	--	53265	--	57526
						--	--	--	--		4261	
34	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,979723	207694,00	--	203483	--	203483	--	219761
						--	--	--	--		16279	
			Ригели Рм11-2шт,КЖ,л.43,45									
35	103	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,392	43475,29	6322,49	60518	8801	25939	25301	92684
						18518,40	1454,99	25778	2025		6865	
36	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592	216789,00	--	12834	--	12834	--	13861
						--	--	--	--		1027	
37	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2481487	207694,00	--	51539	--	51539	--	55662
						--	--	--	--		4123	
			Ригели Рм12-2шт,КЖ,л.43,45									
38	107	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,618	43475,29	6322,49	26868	3907	11517	11233	41148
						18518,40	1454,99	11444	899		3048	
39	108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	216789,00	--	5723	--	5723	--	6181
						--	--	--	--		458	
40	109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1481487	207694,00	--	30770	--	30770	--	33231
						--	--	--	--		2462	
			Балка Бм2 1шт,КЖ,л.44,45									
41	119	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,364	43475,29	6322,49	15825	2301	6783	6616	24236
						18518,40	1454,99	6741	530		1795	
42	120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	216789,00	--	2601	--	2601	--	2810
						--	--	--	--		208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786743	207694,00	--	16340	--	16340	--	17647
						--	--	--	--		1307	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1												3 576 133
РАЗДЕЛ 2.Перекрытия												
Плита перекрытия на отм. +14,150,КЖ л.71												
44	149	1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
45	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	--	61221	--	61221	--	66119
						--	--	--	--		4898	
46	151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6598	215009,00	--	786890	--	786890	--	849841
						--	--	--	--		62951	
47	152	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,26695	632890,16	1388,16	168950	371	95373	66773	254580
						274230,00	639,42	73206	171		18858	
48	153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,74155	83,40	1,69	646	13	405	159	869
						29,50	0,30	228	2		64	
Покрытия лестничной клетки,КЖ л.72												
49	154	1106-0801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м лестничной клетки	м3	6,035	27430,01	1540,95	165540	9300	111614	42752	224955
						7394,50	390,10	44626	2354		16663	
50	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0978	216789,00	--	21202	--	21202	--	22898
						--	--	--	--		1696	
51	156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5855	215009,00	--	125888	--	125888	--	135959
						--	--	--	--		10071	
Парапет на отм.+14,1500,КЖ л.74												
52	157	1106-0601-0203 Изм. и доп. вып. 15	Парапет железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,12	45658,63	6992,65	827334	126707	368053	328841	1248670
						18354,00	1588,83	332574	28790		92494	
53	158	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0805	216789,00	--	17452	--	17452	--	18848
						--	--	--	--		1396	
54	159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3684	215009,00	--	294218	--	294218	--	317756
						--	--	--	--		23537	
55	160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9091	207694,00	--	396509	--	396509	--	428229
						--	--	--	--		31721	
56	161	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02222	632890,16	1388,16	14063	31	7939	5558	21190
						274230,00	639,42	6093	14		1570	
57	162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,64438	83,40	1,69	54	1	34	13	72
						29,50	0,30	19	--		5	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2												5 451 201
РАЗДЕЛ 3.Лестница, Лм-1,КЖ л.80												
58	171	1106-0801-0105 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных лестниц . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,188	43659,54	2896,56	226506	15027	124746	81961	333144
						16718,00	642,63	86733	3334		24677	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1928	216789,00	–	41797	–	41797	–	45141
						–	–	–	–		3344	
60	173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31456	215009,00	–	67633	–	67633	–	73044
						–	–	–	–		5411	
61	174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,833	207694,00	–	173009	–	173009	–	186850
						–	–	–	–		13841	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									638 179
			ИТОГО:					7 499 551	432 821	5 575 835	1 450 003	9 665 513
								1 490 891	102 575		715 966	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		86 990				
			Итого с временными									9 752 506
			Зимние удорожания			1,08 %		105 327				
			Итого с зимними удорожаниями									9 857 833
			НДС			12 %		1 182 940				
			Итого с НДС									11 040 773
			Тендерная скидка	10 %								1 104 077
			Итого за вычетом тендерной скидки									9 936 696
			в том числе НДС, 12%									*1 064 646,00*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.8 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 19

за февраль 2020 года

на 02-08-02 общестроительные работы АР

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР31												
КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250												
1	1	1108-0301-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	86,5584	7528,87	3,00	651687	260	92555	519751	1265153
						6456,58	--	558872	--		93715	
2	2	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	84,827232	17831,00	--	1512554	--	1512554	--	1633559
						--	--	--	--		121004	
3	4	1109-0302-0112	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	т	2,0112	14995,80	6065,82	30160	12200	1865	13480	47131
						8002,68	1710,95	16095	3441		3491	
4	5	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,82154	283820,00	--	516989	--	516989	--	558349
						--	--	--	--		41359	
5	6	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18966	249648,00	--	47348	--	47348	--	51136
						--	--	--	--		3788	
6	7	1113-0301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверх. эмалью ПФ-115	м2	58,3248	166,22	2,80	9695	163	6091	2387	13048
						59,00	0,30	3441	18		967	
7	8	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	427	164,82	--	70310	--	--	48514	128330
						164,82	--	70310	--		9506	
8	9	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	427	29,00	--	12371	--	12371	--	13361

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		990	
			Перемычки ПР-10(19шт.),АР л.32									
9	27	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,658464	6201,44	--	4083	--	933	2930	7574
						4783,92	--	3150	--		561	
10	28	ТПР.Л.LEMMA KZ	Перемычка стандартная 190х190х190	шт	96	107,14	--	10286	--	10286	--	11109
						--	--	--	--		823	
11	29	1106-0701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство,бетон В12,5	м3	0,264	34178,93	359,54	9023	95	4480	4048	14117
						16846,60	4,07	4448	1		1046	
12	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09372	216789,00	--	20317	--	20317	--	21943
						--	--	--	--		1625	
13	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01644	215009,00	--	3535	--	3535	--	3818
						--	--	--	--		283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 768 626
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.34									
14	50	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	46,90644	6072,74	--	284850	--	60453	208689	533023
						4783,92	--	224397	--		39483	
15	51	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустоте-лые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	3085,8	156,00	--	481385	--	481385	--	519896
						--	--	--	--		38511	
16	52	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес-ких изделий	1,149792	75350,40	--	86637	--	--	80573	180587
						75350,40	--	86637	--		13377	
17	53	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 4мм ,5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,212802	249258,00	--	53043	--	53043	--	57286
						--	--	--	--		4243	
18	54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93699	207694,00	--	194607	--	194607	--	210176
						--	--	--	--		15569	
19	55	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	46,90644	2748,35	562,68	128915	26393	26068	78991	224539
						1629,92	180,84	76454	8483		16632	
20	56	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	6,198	11748,00	--	72814	--	72814	--	78639
						--	--	--	--		5825	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									1 804 144
			ИТОГО:					4 200 609	39 113	3 117 696	959 363	5 572 774
								1 043 804	11 943		412 798	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		50 155				
			Итого с временными									5 622 925
			Зимние удорожания			1,08 %		60 728				
			Итого с зимними удорожаниями									5 683 653
			НДС			12 %		682 038				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**6 365 691**
			Тендерная скидка	**10 %**								**636 569**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**5 729 122**
			в том числе НДС, 12%									***613 834,50***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.