Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326,**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Технонадзор-1983", Карагандинская область, г.Караганда, улица Пичугина 4/4 БИН/ИИН 231040041393,**

Стройка **Капитальный ремонт кровли корпусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая", расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар ул. Н.Абдирова, 11**

Объект **Здание КГУ ОШ (РЦ) имени Абая**

Договор № **№1 от 30.05.2024г**

**Акт приемки выполненных работ №1**

**за июль 2024г**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **$м^2$ обработанной поверхности** | **3 082** | **542** | **8** | **1670444** | **24656** | **1189652** | **--** | **1670444** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **148** | **3** | **456136** | **9246** | | **--** | |
| 2 | **Е11-120101-513 Кзтр и Кэм=1,12** | **Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство** | **м ендовы** | **175** | **2 303** | **14** | **403025** | **2450** | **70525** | **--** | **403025** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1 886** | **2** | **330050** | **350** | | **--** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | С1224-105-0101 | **Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 78 | 2 919 | -- | 227682 | -- | 227682 | -- | 227682 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 4 | С1224-105-0102 | **Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 97 | 1 516 | -- | 147052 | -- | 147052 | -- | 147052 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 5 | Е11-120101-514 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. | **Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство** | м конька | 154 | 7 896 | 14 | 1215984 | 2156 | 801724 | -- | 1215984 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2 676 | 2 | 412104 | 308 | | -- | |
| 6 | С1224-105-0111 | **Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 154 | 2 042 | -- | 314468 | -- | 314468 | -- | 314468 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | 3978655 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | |

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(Наименование организации)

Директор _____ Кайыркенов С.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Технонадзор-1983"

(Наименование организации)

Директор _____ Алпысбайұлы Ж.