Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №247/3 от 18.04.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №1"	350 353 583	105 353 583				105 353 583			
2	В том числе НДС 12%	37 537 884	11 287 884				11 287 884			
3	Удержания 5%, гарантии качества	17 517 679	5 267 679				5 267 679			
4	Всего к оплате	332 835 904	100 085 904				100 085 904			
5	В том числе НДС 12%	35 660 990	10 723 490				10 723 490			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 1"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №247/3 от 18.04.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.

А К Т №5

выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общестроительные работы - КЖ.										
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ Км1(20шт.)										
1	63	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$		22	94444,93	42392,92	2077788	932644	561559	747907	3051750
			НР - 91%; СП - 8%				26526,61	10831,37	583585	238290		226056	
			КОЛОННЫ Км2(32шт.)										
2	69	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$		21,4	94444,93	42392,92	2021122	907208	546245	727509	2968522
			НР - 91%; СП - 8%				26526,61	10831,37	567669	231791		219891	
			КОЛОННЫ Км3(8шт.)										
3	75	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$		4,728	94444,93	42392,92	446536	200434	120684	160732	655849
			НР - 91%; СП - 8%				26526,61	10831,37	125418	51211		48581	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					4545446	2040286	1228488	1636148	6676121
									1276672	521292	--	494528	
			РАЗДЕЛ 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм										
4	80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		0,4959987	547498,97	3551,75	271559	1762	212221	54124	351737
			НР - 93%; СП - 8%				116080,22	1254,05	57576	622		26055	
5	81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		2,0828247	1229832,66	10756,73	2561526	22404	2316581	268477	3056403
			НР - 118%; СП - 8%				106845,65	2391,99	222541	4982		226400	
6	82	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**		2096	255,36	1,40	535235	2934	--	368309	975835

			НР - 69%; СП - 8%				253,96	0,70	532300	1467		72291	
7	83	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,18864	1528659,00	--	288366	--	288366	--	311435
							--	--	--	--		23069	
			СП - 8%										
			УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.200мм										
8	84	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1075248	547498,97	3551,75	58870	382	46006	11733	76251
			НР - 93%; СП - 8%				116080,22	1254,05	12482	135		5648	
9	85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,2795312	1229832,66	10756,73	343777	3007	310903	36032	410193
			НР - 118%; СП - 8%				106845,65	2391,99	29867	669		30385	
10	86	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		329,6	255,36	1,40	84167	462	--	57917	153452
			НР - 69%; СП - 8%				253,96	0,70	83705	231		11368	
11	87	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,029664	1528659,00	--	45346	--	45346	--	48974
			СП - 8%				--	--	--	--		3628	
			УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120мм										
12	88	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0112159	547498,97	3551,75	6141	40	4799	1224	7954
			НР - 93%; СП - 8%				116080,22	1254,05	1302	14		589	
13	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0137421	1229832,66	10756,73	16900	148	15284	1771	20165
			НР - 118%; СП - 8%				106845,65	2391,99	1468	33		1494	
14	90	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		27,2	255,36	1,40	6946	38	--	4780	12664
			НР - 69%; СП - 8%				253,96	0,70	6908	19		938	
15	91	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,002448	1528659,00	--	3742	--	3742	--	4041
			СП - 8%				--	--	--	--		299	
			УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.100мм										
16	92	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,2942822	547498,97	3551,75	161119	1045	125914	32112	208690
			НР - 93%; СП - 8%				116080,22	1254,05	34160	369		15459	
17	93	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,454864	1229832,66	10756,73	559407	4893	505914	58632	667482
			НР - 118%; СП - 8%				106845,65	2391,99	48600	1088		49443	
18	94	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		940,8	255,36	1,40	240243	1318	--	165317	438009
			НР - 69%; СП - 8%				253,96	0,70	238926	659		32448	
19	95	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,084672	1528659,00	--	129435	--	129435	--	139790

			СП - 8%				--	--	--	--		10355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5312779	38433	4004511	1060428	6883075
									1269835	10288	--	509869	
			РАЗДЕЛ 6.СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
			СЕРДЕЧНИКИ НА ОТМ.+2,920, +5,920, +8,920, +11,920										
20	107	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		16,00248	38012,75	7074,04	608298	113202	331881	174113	845004
			НР - 91%; СП - 8%				10199,38	1757,07	163215	28117		62593	
21	108	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		3,1340602	319688,00	--	1001921	--	1001921	--	1082075
			СП - 8%				--	--	--	--		80154	
22	109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0,6352526	353968,00	--	224859	--	224859	--	242848
			СП - 8%				--	--	--	--		17989	
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ НА ОТМ.+2,920, +5,920, +8,920, +11,920										
23	110	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$		3,65232	87702,74	6604,13	320318	24121	201356	91516	444780
			НР - 91%; СП - 8%				25967,34	1567,67	94841	5726		32947	
24	111	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		0,7549498	319688,00	--	241348	--	241348	--	260656
			СП - 8%				--	--	--	--		19308	
25	112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т		0,2714798	353968,00	--	96095	--	96095	--	103783
			СП - 8%				--	--	--	--		7688	
26	113	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0331574	1080957,00	--	35842	--	35842	--	38709
			СП - 8%				--	--	--	--		2867	
27	114	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0778579	1505605,04	2100,20	117223	164	84160	30008	159009
			НР - 91%; СП - 8%				422547,84	985,33	32899	77		11778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2645904	137487	2217462	295637	3176864
									290955	33920	--	235324	
			РАЗДЕЛ 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
28	115	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		1,482	49089,25	5561,66	72750	8242	43077	21271	101542
			НР - 91%; СП - 8%				14460,91	1311,28	21431	1943		7522	
29	116	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,124639	319688,00	--	39846	--	39846	--	43034
			СП - 8%				--	--	--	--		3188	

30	117	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)	т		0,0549686	319688,00	--	17573	--	17573	--	18979
			СП - 8%				--	--	--	--		1406	
31	118	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)	т		0,0407222	319688,00	--	13018	--	13018	--	14059
			СП - 8%				--	--	--	--		1041	
32	119	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,0192307	319688,00	--	6148	--	6148	--	6640
			СП - 8%				--	--	--	--		492	
33	120	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)	т		0,0387629	339851,00	--	13174	--	13174	--	14228
			СП - 8%				--	--	--	--		1054	
34	121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,0289864	353968,00	--	10260	--	10260	--	11081
			СП - 8%				--	--	--	--		821	
			ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1" (1шт)										
35	122	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		1,125	49089,25	5561,66	55225	6257	32699	16147	77082
			НР - 91%; СП - 8%				14460,91	1311,28	16269	1475		5710	
36	123	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,1000552	319688,00	--	31986	--	31986	--	34545
			СП - 8%				--	--	--	--		2559	
37	124	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)	т		0,0494296	319688,00	--	15802	--	15802	--	17066
			СП - 8%				--	--	--	--		1264	
38	125	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)	т		0,0322382	319688,00	--	10306	--	10306	--	11130
			СП - 8%				--	--	--	--		824	
39	126	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,0105201	319688,00	--	3363	--	3363	--	3632
			СП - 8%				--	--	--	--		269	
40	127	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)	т		0,0266191	339851,00	--	9047	--	9047	--	9771
			СП - 8%				--	--	--	--		724	
41	128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,0246232	353968,00	--	8716	--	8716	--	9413
			СП - 8%				--	--	--	--		697	
			ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2 (1шт)										
42	129	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		1,3968	49089,25	5561,66	68568	7769	40600	20048	95705

			НР - 91%; СП - 8%				14460,91	1311,28	20199	1832		7089	
43	130	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,127552	319688,00	--	40777	--	40777	--	44039
			СП - 8%				--	--	--	--		3262	
44	131	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)	т		0,05914	319688,00	--	18906	--	18906	--	20419
			СП - 8%				--	--	--	--		1513	
45	132	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)	т		0,0404357	319688,00	--	12927	--	12927	--	13961
			СП - 8%				--	--	--	--		1034	
46	133	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,0179793	319688,00	--	5748	--	5748	--	6208
			СП - 8%				--	--	--	--		460	
47	134	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)	т		0,0334456	339851,00	--	11367	--	11367	--	12276
			СП - 8%				--	--	--	--		909	
48	135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,0246757	353968,00	--	8734	--	8734	--	9433
			СП - 8%				--	--	--	--		699	
			ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ3 (2шт)										
49	136	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		3,4848	49089,25	5561,66	171066	19382	101291	50016	238769
			НР - 91%; СП - 8%				14460,91	1311,28	50393	4570		17687	
50	137	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,2926888	319688,00	--	93569	--	93569	--	101055
			СП - 8%				--	--	--	--		7486	
51	138	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)	т		0,1323706	319688,00	--	42317	--	42317	--	45702
			СП - 8%				--	--	--	--		3385	
52	139	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)	т		0,0933043	319688,00	--	29828	--	29828	--	32214
			СП - 8%				--	--	--	--		2386	
53	140	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,0371309	319688,00	--	11870	--	11870	--	12820
			СП - 8%				--	--	--	--		950	
54	141	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)	т		0,0986344	339851,00	--	33521	--	33521	--	36203
			СП - 8%				--	--	--	--		2682	
55	142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,052487	353968,00	--	18579	--	18579	--	20065

			СП - 8%				--	--	--	--		1486	
			ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ4 (6шт)										
56	143	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		14,0664	49089,25	5561,66	690509	78233	408863	201891	963792
			НР - 91%; СП - 8%				14460,91	1311,28	203413	18445		71392	
57	144	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)	т		0,5882186	319688,00	--	188046	--	188046	--	203090
			СП - 8%				--	--	--	--		15044	
58	145	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)	т		0,7334774	319688,00	--	234484	--	234484	--	253243
			СП - 8%				--	--	--	--		18759	
59	146	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,2608982	319688,00	--	83406	--	83406	--	90078
			СП - 8%				--	--	--	--		6672	
60	147	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)	т		0,4127228	339851,00	--	140264	--	140264	--	151485
			СП - 8%				--	--	--	--		11221	
61	148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,3043354	353968,00	--	107725	--	107725	--	116343
			СП - 8%				--	--	--	--		8618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2319425	119883	1887837	309373	2839102
									311705	28265	--	210305	
			РАЗДЕЛ 8. БАЛКИ										
			БАЛКИ БМ1 (10шт)										
62	149	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		11,268	59698,25	8614,39	672680	97067	285025	287452	1036943
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	290588	25294		76811	
63	150	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,884826	319688,00	--	282868	--	282868	--	305497
			СП - 8%				--	--	--	--		22629	
64	151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,4485456	353968,00	--	158771	--	158771	--	171473
			СП - 8%				--	--	--	--		12702	
			БАЛКИ БМ2 (10шт)										
65	153	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		7,2	59698,25	8614,39	429827	62023	182125	183675	662583
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	185679	16162		49080	
66	154	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,5659524	319688,00	--	180928	--	180928	--	195402
			СП - 8%				--	--	--	--		14474	

67	155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,2816904	353968,00	--	99709	--	99709	--	107686
			СП - 8%				--	--	--	--		7977	
68	156	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0030648	1080957,00	--	3313	--	3313	--	3578
			СП - 8%				--	--	--	--		265	
			БАЛКИ БМ3 (5шт)										
69	157	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		5,634	59698,25	8614,39	336340	48534	142512	143726	518471
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	145294	12647		38405	
70	158	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,557442	319688,00	--	178208	--	178208	--	192465
			СП - 8%				--	--	--	--		14257	
71	159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,2203632	353968,00	--	78002	--	78002	--	84242
			СП - 8%				--	--	--	--		6240	
			БАЛКИ БМ4 (5шт)										
72	161	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		3,6	59698,25	8614,39	214914	31012	91063	91838	331292
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	92839	8081		24540	
73	162	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,3487602	319688,00	--	111494	--	111494	--	120414
			СП - 8%				--	--	--	--		8920	
74	163	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,143382	353968,00	--	50753	--	50753	--	54813
			СП - 8%				--	--	--	--		4060	
75	164	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0015624	1080957,00	--	1689	--	1689	--	1824
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
			БАЛКИ БМ8 (30шт)										
76	185	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		15,984	59698,25	8614,39	954217	137692	404318	407760	1470935
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	412207	35880		108958	
77	186	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (20мм)	т		1,4801904	319688,00	--	473199	--	473199	--	511055
			СП - 8%				--	--	--	--		37856	
78	187	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,085728	319688,00	--	27406	--	27406	--	29598
			СП - 8%				--	--	--	--		2192	

79	189	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0137766	1080957,00	--	14892	--	14892	--	16083
			СП - 8%				--	--	--	--		1191	
			БАЛКИ БМ9 (66шт)										
80	190	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		35,1048	59698,25	8614,39	2095695	302406	887980	895540	3230534
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	905309	78801		239299	
81	191	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		2,6275964	319688,00	--	840011	--	840011	--	907212
			СП - 8%				--	--	--	--		67201	
82	192	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,1838016	319688,00	--	58759	--	58759	--	63460
			СП - 8%				--	--	--	--		4701	
83	193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		1,3969066	353968,00	--	494460	--	494460	--	534017
			СП - 8%				--	--	--	--		39557	
84	194	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0350275	1080957,00	--	37863	--	37863	--	40892
			СП - 8%				--	--	--	--		3029	
			БАЛКИ БМ10 (10шт)										
85	195	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		3,72	59698,25	8614,39	222077	32045	94098	94899	342334
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	95934	8350		25358	
86	196	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)	т		0,3434605	319688,00	--	109800	--	109800	--	118584
			СП - 8%				--	--	--	--		8784	
87	197	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)	т		0,02316	319688,00	--	7404	--	7404	--	7996
			СП - 8%				--	--	--	--		592	
88	198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т		0,160837	353968,00	--	56931	--	56931	--	61485
			СП - 8%				--	--	--	--		4554	
89	199	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,003856	1080957,00	--	4168	--	4168	--	4501
			СП - 8%				--	--	--	--		333	
			БАЛКИ БМ11 (2шт)										
90	200	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		0,312	59698,25	8614,39	18626	2687	7893	7959	28712
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	8046	700		2127	

			БАЛКИ БМ12 (2шт)										
91	204	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		1,2	59698,25	8614,39	71638	10338	30354	30613	110431
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	30946	2694		8180	
			БАЛКИ БМ13 (12шт)										
92	208	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		5,328	59698,25	8614,39	318072	45897	134773	135920	490311
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	137402	11960		36319	
			БАЛКИ БМ14 (2шт)										
93	213	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$		0,745	59698,25	8614,39	44475	6417	18845	19005	68559
			НР - 91%; СП - 8%				25788,74	2244,75	19213	1672		5078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					8649189	776118	5549614	2298387	11823382
									2323457	202241	--	875804	
			РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
			ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,920, +5,920, +8,920, +11,920										
94	232	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		182,4	11631,44	1942,13	2121575	354245	700768	1371557	3772583
			НР - 118%; СП - 8%				5847,38	525,08	1066562	95775		279451	
95	233	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$		422,79438	10374,00	--	4386069	--	4386069	--	4736955
			СП - 8%				--	--	--	--		350886	
			Монолитный участок (200мм) 8шт										
96	234	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		0,4026	78608,95	2778,91	31648	1119	18079	11598	46705
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	12450	295		3460	
97	235	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2111376	336163,00	--	70977	--	70977	--	76655
			СП - 8%				--	--	--	--		5678	
98	236	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0274512	427867,00	--	11745	--	11745	--	12685
			СП - 8%				--	--	--	--		940	
			Монолитный участок (400мм) 28шт										
99	237	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		10,136	78608,95	2778,91	796780	28167	455178	291989	1175870
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	313435	7432		87101	
100	238	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,7353092	336163,00	--	247184	--	247184	--	266959
			СП - 8%				--	--	--	--		19775	

101	239	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,113842	427867,00	--	48709	--	48709	--	52606
			СП - 8%				--	--	--	--		3897	
			Монолитный участок (600мм) 4шт										
102	240	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		0,279	78608,95	2778,91	21932	776	12528	8037	32367
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	8628	205		2398	
103	241	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,031292	336163,00	--	10519	--	10519	--	11361
			СП - 8%				--	--	--	--		842	
104	242	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,003433	427867,00	--	1469	--	1469	--	1587
			СП - 8%				--	--	--	--		118	
			Монолитный участок (700мм) 36шт										
105	243	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		26,20015	78608,95	2778,91	2059566	72807	1176573	754751	3039462
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	810186	19210		225145	
106	244	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,6214656	336163,00	--	881240	--	881240	--	951739
			СП - 8%				--	--	--	--		70499	
107	245	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,267716	427867,00	--	114547	--	114547	--	123711
			СП - 8%				--	--	--	--		9164	
			ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+14,920										
108	246	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		27,45	11631,44	1942,13	319283	53311	105461	206410	567749
			НР - 118%; СП - 8%				5847,38	525,08	160511	14413		42056	
109	247	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$		104,9129	10374,00	--	1088366	--	1088366	--	1175435
			СП - 8%				--	--	--	--		87069	
			Монолитный участок (200мм) 2шт										
110	248	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		0,0522	78608,95	2778,91	4103	145	2344	1504	6055
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	1614	38		449	
111	249	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0081422	336163,00	--	2737	--	2737	--	2956
			СП - 8%				--	--	--	--		219	
112	250	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0011814	427867,00	--	505	--	505	--	545
			СП - 8%				--	--	--	--		40	
			Монолитный участок (400мм) 7шт										

113	251	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		2,129	78608,95	2778,91	167358	5916	95607	61330	246983
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	65835	1561		18295	
114	252	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1850773	336163,00	--	62216	--	62216	--	67193
			СП - 8%				--	--	--	--		4977	
115	253	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0284605	427867,00	--	12177	--	12177	--	13151
			СП - 8%				--	--	--	--		974	
			Монолитный участок (600мм) 1шт										
116	254	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		0,071	78608,95	2778,91	5581	197	3188	2045	8236
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	2196	52		610	
117	255	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,010823	336163,00	--	3638	--	3638	--	3929
			СП - 8%				--	--	--	--		291	
118	256	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0009833	427867,00	--	421	--	421	--	455
			СП - 8%				--	--	--	--		34	
			Монолитный участок (700мм) 9шт										
119	257	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		21,6695	78608,95	2778,91	1703417	60218	973114	624236	2513865
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	670085	15889		186212	
120	258	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,6556164	336163,00	--	220394	--	220394	--	238026
			СП - 8%				--	--	--	--		17632	
121	259	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,065929	427867,00	--	28209	--	28209	--	30466
			СП - 8%				--	--	--	--		2257	
			Монолитный участок (1000мм) 3шт										
122	260	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		0,895	78608,95	2778,91	70355	2487	40192	25782	103828
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	27676	656		7691	
123	261	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0722774	336163,00	--	24297	--	24297	--	26241
			СП - 8%				--	--	--	--		1944	
124	262	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная свариаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0111225	427867,00	--	4759	--	4759	--	5140
			СП - 8%				--	--	--	--		381	
			Расход на 1 плиту - 45шт										

125	263	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.	$м^3$		6,075	78608,95	2778,91	477549	16882	272810	175003	704756
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	187857	4454		52204	
126	264	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,7265	336163,00	--	244222	--	244222	--	263760
			СП - 8%				--	--	--	--		19538	
127	265	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011	353968,00	--	3894	--	3894	--	4205
			СП - 8%				--	--	--	--		311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					15247441	596270	11324136	3534242	20284219
									3327035	159980	--	1502538	
			РАЗДЕЛ 10. АНТИСЕЙСМОПОЯС										
128	266	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	$м^3$		30,08	50946,25	7149,97	1532463	215071	797090	519670	2216304
			НР - 91%; СП - 8%				17297,28	1687,63	520302	50764		164171	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1532463	215071	797090	519670	2216304
									520302	50764	--	164171	
			РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2										
129	269	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/КОСОУРОВ К1,К2	т конструкций		1,885192	128213,13	37516,06	241706	70725	48479	103542	372868
			НР - 69%; СП - 8%				64981,07	14618,89	122502	27559		27620	
130	270	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т		1,9605996	1083405,00	--	2124123	--	2124123	--	2294053
			СП - 8%				--	--	--	--		169930	
131	271	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б-1	т конструкций		2,059416	77818,60	26796,99	160261	55186	41094	56903	234537
			НР - 69%; СП - 8%				31067,61	8976,75	63981	18487		17373	
132	272	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		2,1417926	1032818,00	--	2212082	--	2212082	--	2389049
			СП - 8%				--	--	--	--		176967	
133	273	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,059416	5081,41	693,69	10465	1429	776	5703	17461
			НР - 69%; СП - 8%				4010,78	2,32	8260	5		1293	
134	274	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,421188	1229832,66	10756,73	517991	4530	468459	54291	618065
			НР - 118%; СП - 8%				106845,65	2391,99	45002	1007		45783	
135	275	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		172	255,36	1,40	43922	240	--	30224	80078

			НР - 69%; СП - 8%				253,96	0,70	43681	120		5932	
136	276	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,057792	1528659,00	--	88344	--	88344	--	95412
			СП - 8%				--	--	--	--		7068	
137	277	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		24	33,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%				--	--	--	--		63	
138	278	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монолитная плита МП1, МП2, МП3 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(В15)	$м^3$		6,44	78578,52	2778,91	506046	17896	289006	185518	746889
			НР - 91%; СП - 8%				30922,94	733,22	199144	4722		55325	
139	279	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,7104	331233,00	--	235308	--	235308	--	254133
			СП - 8%				--	--	--	--		18825	
140	280	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовомуоснованию	м ступеней		242,4	2434,18	85,13	590045	20635	10724	670694	1361599
			НР - 118%; СП - 8%				2304,81	40,01	558686	9698		100860	
141	281	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м		242,4	3100,00	--	751440	--	751440	--	811555
			СП - 8%				--	--	--	--		60115	
142	282	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,0173658	125876,84	2100,20	2186	36	--	1972	4490
			НР - 91%; СП - 8%				123776,64	985,33	2149	17		333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					9665253	182497	8355643	1213835	11749417
									1127111	66882	--	870330	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	Тенге									65648489

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Общестроительные работы - АР.

РАЗДЕЛ 2. Надземная часть

Стены из газобетонных блоков, перегородки из газобетонных блоков, перегородки из пазогребневых гипсовых плит.

			Стены из газобетонных блоков										
1	14	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		408,12	38075,21	4024,13	15539255	1642328	10887479	3186621	20223946
			НР - 93%; СП - 8%				7373,93	1021,82	3009448	417025		1498070	
			Перегородки из газобетонных блоков										
2	15	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		202,029	38075,21	4024,13	7692297	812991	5389558	1577453	10011329
			НР - 93%; СП - 8%				7373,93	1021,82	1489748	206437		741580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23231552	2455319	16277037	4764074	30235275
									4499196	623462	--	2239650	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-2:	Тенге									30235276
			ИТОГО по акту										95883765
			Временные здания и сооружения:										958838
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										96842603
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время										232422
			Итого с зимними удорожаниями:										97075025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные затраты:									1941500
			Итого с непредвиденными затратами:									99016525
			Коэффициент договора									94065699
			НДС:									11287884
			Итого с НДС:									105353583

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Эксперт_____Имankулов Г.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____Оспанов Н.