Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №246/4 от 07.06.2024г. к Договору №246 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок № 3, пятно №2"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок №3, пятно №2"	728 061 541	483 061 541				98 883 934			
2	В том числе НДС 12%	78 006 594	51 756 594				10 594 707			
3	Удержания 5%, гарантии качества	36 403 077	24 153 077				4 944 197			
4	Всего к оплате	691 658 464	458 908 464				93 939 737			
5	В том числе НДС 12%	74 106 264	49 168 764				10 064 972			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»
Директор: _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок № 3, пятно №2"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №246/4 от 07.06.2024г. к Договору №246 от 22 августа 2023г.

А К Т №9
выполненных работ и затрат за август месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общесройтельные работы - КЖ									
			Раздел 8: БАЛКИ									
1	190	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		-24,43276	59698,25	8614,39	-1458592,82	-210473,27	-618029,56	-623291,31	-2248434,97
				$м^3$		25788,74	2244,75	-630089,99	-54845,39		-166550,84	
			Итого по разделу 8: БАЛКИ					-1458592,82	-210473,27	-618029,56	-623291,31	-2248434,97
								-630089,99	-54845,39	0	-166550,84	
			Раздел 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС									
2	266	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5		-30,08	50946,25	7149,97	-1532463,23	-215070,9	-797089,96	-519670,23	-2216304,02
				$м^3$		17297,28	1687,63	-520302,08	-50763,82		-164170,56	
			Итого по разделу 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС					-1532463,23	-215070,9	-797089,96	-519670,23	-2216304,02
								-520302,08	-50763,82	0	-164170,56	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1:					-2991056,05	-425544,17	-1415119,52	-1142961,54	-4464738,99
								-1150392,07	-105609,21	0	-330721,4	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Общестроительные работы - АР									
			Раздел 1: Подземная часть									
1	2	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		3,78	5787,98	73,9	21879	279	6240	10689	35173
				$м^2$		4063,2	34,92	15359	132		2605	
2	3	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный		3,78	34539		130557		130557		141002
				$м^2$							10445	
3	4	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Решетки Р-1(8шт)		0,07046	102755,41	3784,1	7240	266	591	4445	12620
				конструкций		90579,22	839,35	6382	59		935	

4	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,06188	495467		30659		30659		33112
				т							2453	
5	6	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		2,86	2643		7559		7559		8164
				$м^2$							605	
6	7	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,04334	141,81	3,23	290	7	127	108	430
				$м^2$		76,28	0,46	156	1		32	
7	8	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,04334	249,49	4,76	510	10	318	127	688
				$м^2$		89,17	0,91	182	2		51	
			Итого по разделу 1: Подземная часть					198694	562	176051	15369	231189
								22079	194	0	17126	
			Раздел 5: Проемы									
8	156	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		209,2	3522,98	7,83	737007	1638	656321	71902	873621
				м		377,86	4,03	79048	843		64712	
9	157	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		209,2	1331		278445		278445		300721
				м							22276	
10	158	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		56,05	4920,24	21,56	275779	1208	168674	97749	403410
				$м^2$ покрытия		1889,34	6,27	105898	351		29882	
11	161	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-		62,12	56297		7314106		7314106		3860524
				$м^2$							585128	
12	162	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		80	3522,98	7,83	281838	626	250983	27496	334080
				м		377,86	4,03	30229	322		24746	
13	163	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		80	1597		127760		127760		137981
				м							10221	
14	164	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		20	4920,24	21,56	98405	431	60187	34879	143947
				$м^2$ покрытия		1889,34	6,27	37787	125		10663	
15	165	1120-0301-0209 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 330х380 мм. Установка		19	6049,46	87,31	114940	1658	69386	43463	171075
				решетка		2310,27	23,92	43895	454		12672	
16	166	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		11,49	5235,75	78,13	60159	897	15828	30264	97657
				$м^2$		3780,04	37,2	43433	427		7234	
17	167	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		5,67	5787,98	73,9	32818	419	9360	16033	52759
				$м^2$		4063,2	34,92	23038	198		3908	

18	168	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		10,85	70933		769623		769623		831193
				$м^2$							61570	
19	169	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		5,67	55871		316789		316789		342132
				$м^2$							25343	
20	170	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		7	3949		27643		27643		29854
				шт.							2211	
21	171	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		7	3506		24542		24542		26505
				пара							1963	
22	172	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах		94,5	5787,98	73,9	546964	6984	156008	267218	879316
				$м^2$		4063,2	34,92	383972	3300		65134	
23	173	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		94,5	55871		5279810		5279810		5702195
				$м^2$							422385	
24	174	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		45	3949		177705		177705		191921
				шт.							14216	
25	175	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		45	3506		157770		157770		170392
				пара							12622	
26	176	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		490,56	3201,22	128,22	1570390	62900	541191	896155	2663868
				$м^2$		1969,79	59,99	966300	29429		197323	
27	177	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		7,56	12455		94160		94160		101693
				$м^2$							7533	
28	178	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым		113,4	17176		1947758		1947758		2103579
				$м^2$							155821	
29	179	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК		226,8	11755		2666034		2666034		2879317
				$м^2$							213283	
30	180	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК		142,8	14911		2129291		2129291		2299634
				$м^2$							170343	
31	181	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011		120	3949		473880		473880		511790
				шт.							37910	
32	182	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		301	3506		1055306		1055306		1139730
				пара							84424	
			Итого по разделу 5: Проемы					34418063	147013	31916260	2095119	26248894

								2354789	71994	0	2921052	
			Раздел 7: Внутренняя отделка									
33	222	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными		2584,92	1277,85	7,97	3303140	20602	677973	2091976	5826720
			водоэмульсионными составами улучшенная по	поверхности		1007,6	4,03	2604565	10417		431604	
34	223	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной		253,7	1354,53	5,08	343644	1289	292952	40031	414370
		РСНБ РК 2022	поверхности, кремнийорганическая (ПОТОЛОК									
			БАЛКОНА)	поверхности		194,73	2,51	49403	637		30695	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка					3646784	21891	970925	2132007	6241090
								2653968	11054	0	462299	
			Раздел 10: Разные работы									
35	292	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и		0,353384	40544,38	15774,63	14328	5575	1575	6319	22299
		РСНБ РК 2022	крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения									
			массой до 1 т. Монтаж	конструкций		20313,44	5602,59	7178	1980		1652	
36	293	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали		0,351731	435742		153264		153264		165525
		РСНБ РК 2022	ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100									
			мм до 160 х 160 мм	т							12261	
37	294	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из		0,001654	377881		625		625		675
		РСНБ РК 2022	углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4									
			до 12 мм	т							50	
38	295	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под		0,466934	99758,1	42656,03	46580	19917	7630	16459	68082
		РСНБ РК 2022	установку оборудования многоэтажных зданий									
			высотой до 25 м. Монтаж	конструкций		40761,49	10323,24	19033	4820		5043	
39	296	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями		0,37674	652439		245800		245800		265464
		РСНБ РК 2022	полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-									
			40П	т							19664	
40	297	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из		0,01386	584143		8096		8096		8744
		РСНБ РК 2022	низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина									
			полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т							648	
41	298	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из		0,076334	377881		28845		28845		31153
		РСНБ РК 2022	углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4									
			до 12 мм	т							2308	
42	299	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до		0,177558	90997,42	34241,43	16157	6079	1515	7441	25486
		РСНБ РК 2022	24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м									
				конструкций		48222,72	12510,84	8562	2221		1888	
43	300	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали		0,177558	430125		76372		76372		82482
		РСНБ РК 2022	ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм									
			до 90 х 90 мм	т							6110	
44	301	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания		0,279648	51152,57	14528,94	14305	4063	2278	6492	22461
		РСНБ РК 2022	до 25 м. Монтаж									
				конструкций		28477,49	5169,26	7964	1446		1664	
45	302	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали		0,279648	430125		120284		120284		129907
		РСНБ РК 2022	ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм									
			до 90 х 90 мм	т							9623	
46	303	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,068429	1206833,84	2100,2	82582	143	73969	7769	97579
		РСНБ РК 2022										
				т		123776,64	985,33	8470	67		7228	

47	304	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,048219	141,81	3,23	5254	120	2308	1962	7793
				$м^2$		76,28	0,46	2826	17		577	
48	305	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		37,048219	249,49	4,76	9243	177	5763	2303	12470
				$м^2$		89,17	0,91	3304	34		924	
49	306	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		42,2	5140,71	32,05	216938	1353	165480	46634	284658
				$м^2$ кровли		1187,33	13,83	50105	584		21086	
50	307	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		36,6	4151,27	10,95	151936	400	69645	65594	234933
				и облицовки		2237,46	2,77	81891	101		17403	
51	309	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		108,65	967,11	324,44	105077	35251	62113	20429	135546
				1^2 основания		70,99	103,11	7713	11203		10040	
52	310	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины		108,65	-134,06	-38,15	-14566	-4145	-10182	-1746	-17617
				1^2 основания		-2,2	-12,68	-239	-1378		-1305	
53	312	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,5	24091,91	2563,6	132506	14100	99269	20808	165579
				$м^3$		3479,33	678,12	19136	3730		12265	
54	314	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0432	353832		15286		15286		16509
				т							1223	
55	315	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,35	4058,66	27,41	13597	92	11880	1525	16332
				поверхности		484,84	4,64	1624	16		1210	
56	316	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,5	24091,91	2563,6	84322	8972	63171	13241	105368
				$м^3$		3479,33	678,12	12178	2373		7805	
57	318	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,0288	353832		10190		10190		11005
				т							815	
58	319	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,65	4058,66	27,41	14814	100	12944	1662	17794
				поверхности		484,84	4,64	1770	17		1318	
59	320	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		2,5	24091,91	2563,6	60230	6409	45122	9458	75263
				$м^3$		3479,33	678,12	8698	1695		5575	
60	324	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические без поручня. Установка		12,7	24096,2	131,76	306022	1674	292498	14864	346557
				ограждения		933,12	58,71	11851	746		25671	
			Итого по разделу 10: Разные работы					1918087	100280	1565740	241214	2332047
								252064	29672	0	172746	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2:					40181628	269746	34628976	4483709	48238560

								5282900	112914	0	3573223	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: Отопления									
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		205,6	1187,1	22,83	244068	4693		236508	519021
				кВт		1164,27	9,54	239374	1961		38445	
2	7	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны. Установка		165	328,31	0	54171	0	4123	49046	111474
				комплект		303,32	0	50048	0		8257	
3	8	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		165	320		52800		52800		57024
				шт.							4224	
4	9	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм		6,6	7391		48781		48781		52683
				100 шт.							3902	
5	10	1117-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		45	19631,96	46,47	883438	2091	627160	250108	1224230
				шт.		5648,6	22,78	254187	1025		90684	
6	11	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		45	1081		48645		48645		52537
				шт.							3892	
7	19	1117-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка		45	18121,67	701,9	815475	31585	2904	781092	1724292
				комплект		17355,24	356,61	780986	16047		127725	
8	20	513-104-0601 *СпрСЦ 01.2023*	Котел газовый настенный модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода		15	334301		5014515				5014515
				комплект						5014515		
9	21	513-104-0602 *СпрСЦ 01.2023*	Котел газовый настенный модели ECO 18 TURBO с тепловой мощностью 19,8 кВт		30	343337		10300110				10300110
				комплект						10300110		
10	22	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж		2,286	133486,94	6464,91	305151	14779	107662	129592	469522
				т		79925,73	2232,74	182710	5104		34779	
11	23	Прайс *лист*	Коаксиальный газоход ф80/ф100		45	37950		1707750				1707750
				шт						1707750		
			Итого по разделу 1: Отопления					19474904	53148	892075	1446346	21233158
								1507305	24137	17022375	311908	
			Раздел 2: Вентиляция									
12	24	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка		85	589,81	3,66	50134	311	1105	47784	105752
				решетка		573,15	0,48	48718	41		7834	
13	26	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка		45	589,81	3,66	26541	165	585	25297	55985
				решетка		573,15	0,48	25792	22		4147	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					76675	476	1690	73081	161737

								74510	63	0	11981	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-3:					19551579	53624	893765	1519427	21394895
								1581815	24200	17022375	323889	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							17022375		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5. Газоснабжение									
1	1	1116-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводыгазоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр		750	1247,34	35,57	935505	26678	428813	480795	1529603
			до 15 мм. Прокладка	рубопровода		640,02	14,12	480015	10590		113303	
2	2	1116-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр		25	1426,98	35,57	35675	889	18785	16026	55837
			до 25 мм. Прокладка	рубопровода		640,02	14,12	16001	353		4136	
3	3	1116-0301-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр		45	2309,56	35,57	103930	1600	73529	28848	143400
			до 40 мм. Прокладка	рубопровода		640,02	14,12	28801	635		10622	
4	4	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое		820	941,42	0	771964	0	14112	742699	1635834
				газопровода		924,21	0	757852	0		121171	
5	5	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Сигнализатор загазованности, диаметр 20 мм. Установка		45	10494,68	394,62	472261	17758	232089	223992	751953
				клапан		4942,52	136,66	222413	6150		55700	
6	6	245-711-0202 *СпрСЦ 01.2023*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением САУ-М7.Е, тип		45	63648		2864160		2864160		3093293
			корпуса Щ1, Н	шт.							229133	
7	7	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка		93	328,31	0	30533	0	2324	27644	62831
				шт.		303,32	0	28209	0		4654	
8	8	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б 41п3, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		90	2379		214110		214110		231239
				шт.							17129	
9	19	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		90	524		47160		47160		50933
				м							3773	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-5:					5475298	46925	3895082	1520004	7554923
								1533291	17728	0	559621	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6. Электроосвещение									
1	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	33346,61	1026,32	33347	1026	18712	10133	46958
				шкаф		13608,47	465,29	13608	465		3478	
2	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-		1	1595544		1595544				1595544
			распределительная панель), количество и	шт.						1595544		
3	3	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		3	2238,3	120,16	6715	361	120	4609	12230

				шт.		2078,06	55,86	6234	168		906	
4	4	247-301-0351 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2		3	67565		202695		202695		218911
				шт.							16216	
5	5	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	22460,8	1414,94	22461	1415	16269	3842	28407
				шт.		4777,14	558,57	4777	559		2104	
6	6	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54		1	11489		11489		11489		12408
				шт.							919	
7	7	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	5089,92	36,68	15270	110	8365	4892	21775
				шт.		2264,97	0	6795	0		1613	
8	8	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		1	1913		1913		1913		2066
				шт.							153	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	542		1084		1084		1171
				шт.							87	
10	10	261-404-0538 *РСНБ РК 2022*	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017		1	142		142		142		153
				шт.							11	
11	11	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		1	1402		1402		1402		1514
				шт.							112	
12	12	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	2656,93	244,6	7971	734	71	5401	14442
				шт.		2388,57	111,71	7166	335		1070	
13	13	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		3	15190		45570		45570		49216
				шт.							3646	
14	14	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или		30	3105,91	1027,35	93177	30820	5748	58356	163656
				шт.		1886,97	814,71	56609	24441		12123	
15	15	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		15	3228		48420		48420		52294
				шт.							3874	
16	16	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		14	3254		45556		45556		49200
				шт.							3644	
17	17	247-102-0199 *РСНБ РК 2022*	Светильник переносной 42/36 В, РВО-42/36		1	5719		5719		5719		6177
				шт.							458	
18	18	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		20	403,91	0,45	8078	9	303	5594	14766
				шт.		388,29	0,21	7766	4		1094	
19	19	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		20	983		19660		19660		21233

				шт.							1573	
20	20	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		20	145		2900		2900		3132
				шт.							232	
21	21	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44		35	166		5810		5810		6275
				шт.							465	
22	22	1308-0206-2104 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка		7	1826,03	0	12782	0		9203	23744
				ввод		1826,03	0	12782	0		1759	
23	23	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Вводы кабельные К1080,L=650мм		4,55	892		4059		4059		4384
				м.							325	
24	24	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017		1052	65		68380		68380		73850
				шт.							5470	
25	25	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		627	874,39	472,14	548243	296032	79159	218472	828054
				м кабеля		276	207,95	173052	130385		61339	
26	26	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		101	487,85	209,67	49273	21177	4866	22510	77526
				м кабеля		230	79,54	23230	8034		5743	
27	27	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,495	309939		153420		153420		165694
				км							12274	
28	28	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,094	480684		45184		45184		48799
				км							3615	
29	29	243-106-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66		0,024	525713		12617		12617		13626
				км							1009	
30	30	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,014	1242344		17393		17393		18784
				км							1391	
31	31	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		101	864,13	60,35	87277	6096	6961	55227	153904
				м		734,86	24,58	74221	2483		11400	
32	32	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм		101	431		43531		43531		47013
				м							3482	
33	33	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		15	837,14	86,01	12557	1290	6925	3458	17296
				м		289,49	30,72	4342	461		1281	
34	34	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5033,44	238,6	15100	716	9708	3536	20127
				шт.		1558,8	78,2	4676	235		1491	
35	35	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным		83	820,86	32,14	68131	2668	35891	21927	97262

			основаниям	м		356,3	10,61	29573	881		7204	
36	36	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		50	487,85	209,67	24393	10484	2409	11144	38380
				м кабеля		230	79,54	11500	3977		2843	
37	37	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,05	225813		11291		11291		12194
				км							903	
38	38	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		3	9330,48	127,2	27991	382	6113	15599	47077
				шт.		7165,71	55,86	21497	168		3487	
39	39	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31		3	54170		162510		162510		175511
				шт.							13001	
40	40	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		9	972,35	120,16	8751	1082	361	5624	15525
				шт.		812,11	55,86	7309	503		1150	
41	41	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		9	14098		126882		126882		137033
				шт.							10151	
42	42	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	9161,73	183,82	82456	1655	40032	29716	121146
				шт.		4529,94	55,86	40769	503		8974	
43	43	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"		9	660		5940		5940		6415
				шт.							475	
44	44	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		9	9330,48	127,2	83974	1145	18338	46796	141232
				шт.		7165,71	55,86	64491	503		10462	
45	45	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		8	8376		67008		67008		72369
				шт.							5361	
46	46	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31		1	6762		6762		6762		7303
				шт.							541	
47	47	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		35	5089,92	36,68	178147	1284	97589	57077	254042
				шт.		2264,97	0	79274	0		18818	
48	48	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		9	542		4878		4878		5268
				шт.							390	
49	49	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		17	3880		65960		65960		71237
				шт.							5277	
50	50	247-204-2814 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА		9	4088		36792		36792		39735
				шт.							2943	
51	51	1308-0305-1401 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		9	1486,84	2,8	13382	25	200	9482	24693

				комплект		1461,81	1,38	13156	12		1829	
52	52	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89		9	983		8847		8847		9555
				шт.							708	
53	53	1308-0205-1101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования		1	3310,23	120,16	3310	120	161	2221	5973
				шт.		3028,78	55,86	3029	56		442	
54	54	247-211-0115 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-2		1	3325		3325		3325		3591
				шт.							266	
55	55	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или		12	3105,91	1027,35	37271	12329	2299	23343	65463
				шт.		1886,97	814,71	22644	9777		4849	
56	56	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		3	3254		9762		9762		10543
				шт.							781	
57	57	247-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-		9	3505		31545		31545		34069
				шт.							2524	
58	58	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования		25	2461,43	16,77	61536	420	31857	21198	89353
				шт.		1170,4	7,26	29260	182		6619	
59	59	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		8	1200,68	15,99	9605	128	114	6780	17696
				шт.		1170,4	6,7	9363	54		1311	
60	60	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		25	174		4350		4350		4698
				шт.							348	
61	61	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		8	248		1984		1984		2143
				шт.							159	
62	62	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20		64	1159		74176		74176		80110
				шт.							5934	
63	63	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		198	489,8	0,51	96980	101	9223	63150	172941
				шт.		442,71	0,26	87657	51		12811	
64	64	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		21	466		9786		9786		10569
				шт.							783	
65	65	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		41	490		20090		20090		21697
				шт.							1607	
66	66	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	383		1149		1149		1241
				шт.							92	
67	67	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с		133	677		90041		90041		97244

			защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.							7203	
68	68	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,		6	3105,91	1027,35	18635	6164	1150	11671	32731
			уплотненный. Монтаж с креплением винтами или	шт.		1886,97	814,71	11322	4888		2425	
69	69	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN		6	5349		32094		32094		34662
			LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с									
			микроволновым датчиком движения и	шт.							2568	
70	70	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками		9	1159		10431		10431		11265
			типа КМ-212, IP 20									
				шт.							834	
71	71	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа		24	109		2616		2616		2825
			КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм									
				шт.							209	
72	72	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в		1751	487,85	209,67	854225	367133	84363	390245	1344032
			проложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля		230	79,54	402730	139275		99562	
73	73	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с		554	874,39	472,14	484412	261565	69943	193036	731646
			креплением накладными скобами									
				м кабеля		276	207,95	152904	115204		54198	
74	74	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,		0,036	212287		7642		7642		8253
			число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,									
			марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км							611	
75	75	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,		0,577	309939		178835		178835		193142
			число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,									
			марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км							14307	
76	76	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,		0,258	410666		105952		105952		114428
			число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,									
			марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км							8476	
77	77	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,		0,756	480684		363397		363397		392469
			число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,									
			марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км							29072	
78	78	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,		0,053	1106610		58650		58650		63342
			число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,									
			марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км							4692	
79	79	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в		95	487,85	209,67	46346	19918	4577	21173	72921
			проложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля		230	79,54	21850	7556		5402	
80	80	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для		0,095	225813		21452		21452		23168
			электрических установок на напряжение до 450/750									
			В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км							1716	
81	81	243-141-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для		0,625	272344		170215		170215		183832
			электрических установок на напряжение до 450/750									
			В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2	км							13617	
82	82	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.		1751	580,52	20,7	1016491	36246	122412	625387	1773221
			Прокладка по установленным конструкциям, по									
			стенам и колоннам с креплением скобами	м		489,91	6,14	857832	10751		131343	
83	83	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая		577	65		37505		37505		40505
			диаметром 16 мм									

				м							3000	
84	84	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		1000	88		88000		88000		95040
				м							7040	
85	85	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		49	111		5439		5439		5874
				м							435	
86	86	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм		125	331		41375		41375		44685
				м							3310	
87	87	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		12	9330,48	127,2	111966	1526	24451	62394	188309
				шт.		7165,71	55,86	85989	670		13949	
88	88	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31		12	54170		650040		650040		702043
				шт.							52003	
89	89	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		36	972,35	120,16	35005	4326	1443	22498	62103
				шт.		812,11	55,86	29236	2011		4600	
90	90	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		36	14098		507528		507528		548130
				шт.							40602	
91	91	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		36	9161,73	183,82	329822	6618	160127	118864	484581
				шт.		4529,94	55,86	163078	2011		35895	
92	92	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"		36	660		23760		23760		25661
				шт.							1901	
93	93	1308-0305-0902 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями		36	9330,48	127,2	335897	4579	73353	187183	564926
				шт.		7165,71	55,86	257966	2011		41846	
94	94	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31		32	8376		268032		268032		289475
				шт.							21443	
95	95	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31		4	6762		27048		27048		29212
				шт.							2164	
96	96	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		140	5089,92	36,68	712589	5135	390358	228309	1016170
				шт.		2264,97	0	317096	0		75272	
97	97	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		36	542		19512		19512		21073
				шт.							1561	
98	98	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		68	3880		263840		263840		284947
				шт.							21107	
99	99	247-204-2814 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА		36	4088		147168		147168		158941

100	100	1308-0305-1401 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	шт.	36	1486,84	2,8	53526	101	800	11773	37926	98768
101	101	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	комплект	36	1461,81	1,38	52625	50	35388	7316	35388	38219
102	102	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или	шт.	36	3105,91	1027,35	111813	36985	6897	2831	70028	196388
103	103	247-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-	шт.	36	1886,97	814,71	67931	29330	126180	14547	126180	136274
104	104	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	100	2461,43	16,77	246143	1677	127426	10094	84792	357410
105	105	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	32	1170,4	7,26	117040	726	457	26475	27120	70786
106	106	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	100	1170,4	6,7	37453	214	17400	5244	17400	18792
107	107	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	32	248		7936		7936	1392		8571
108	108	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	256	1159		296704		296704	635		320440
109	109	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	768	489,8	0,51	376166	392	35773	23736	244946	670802
110	110	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	72	442,71	0,26	340001	200	33552	49690	33552	36236
111	111	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	164	490		80360		80360	2684		86789
112	112	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	532	677		360164		360164	6429		388977
113	113	1308-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или	шт.	12	3105,91	1027,35	37271	12329	2299	28813	23343	65463
114	114	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и	шт.	12	1886,97	814,71	22644	9777	64188	4849	64188	69323
115	115	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	36	1159		41724		41724	5135		45062

				шт.							3338	
116	116	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		96	109		10464		10464		11301
				шт.							837	
117	117	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5308	487,85	209,67	2589508	1112928	255739	1182994	4074315
				м кабеля		230	79,54	1220840	422198		301813	
118	118	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		136	874,39	472,14	118917	64211	17170	47388	179610
				м кабеля		276	207,95	37536	28281		13305	
119	119	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66		0,144	212287		30569		30569		33015
				км							2446	
120	120	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		1,032	309939		319857		319857		345446
				км							25589	
121	121	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66		1,032	410666		423807		423807		457712
				км							33905	
122	122	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		3,024	480684		1453588		1453588		1569875
				км							116287	
123	123	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66		0,212	1106610		234601		234601		253369
				км							18768	
124	124	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		380	487,85	209,67	185383	79674	18308	84691	291681
				м кабеля		230	79,54	87400	30225		21607	
125	125	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция изПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2		0,38	225813		85809		85809		92674
				км							6865	
126	126	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		5308	580,52	20,7	3081400	109875	371082	1895805	5375358
				м		489,91	6,14	2600442	32591		398153	
127	127	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм		2308	65		150020		150020		162022
				м							12002	
128	128	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		2804	88		246752		246752		266492
				м							19740	
129	129	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		196	111		21756		21756		23496
				м							1740	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-6:					22539031	2523502	10721294	6279083	30995915
								7698695	1022206	1595544	2177801	
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								90534214
			Временные здания и сооружения:	Тенге	0,01							735118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								91269332
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	0,0024							178193
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								91447525
			Непредвиденные затраты:	Тенге	0,02							1488503
			Итого с непредвиденными затратами:	Тенге								92936028
			Коэффициент договора	Тенге								88289227
			НДС:	Тенге	0,12							10594707
			Итого с НДС:	Тенге								98883934

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____ **Исабеков Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____ **Кунибеков Э.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт_____ **Жусипов Б.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____ **Оспанов Н.**