ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 7

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2 - 1 - 1		ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР					
1	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		1,5	597,17	896
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	1604
2	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С)	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		6	0,966602	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,252637	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,097539	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,32	8
3	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,12	101263,64	12152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		34496,57	4140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10860,82	1303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146621,03	17595
4	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-КАМЕННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,18	8945,91	1610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	1925
2 - 1 - 2		НА КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
5	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА	М2		8,22	479,36	3940
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		223,22	1835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,21	462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				758,79	6237
6	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН	М2		30	394,93	11848
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		181,56	5447
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,12	1384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				622,61	18678
7	11-150401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		38,22	61,33	2344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28,01	1071
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,15	273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96,49	3688
8	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН. УСТРОЙСТВО	М3		0,52	25157,48	13082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1524,47	793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2134,56	1110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28816,5	14985
9	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	ОТМОСТКА М3		1,4	25157,48	35220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1524,47	2134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2134,56	2988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28816,5	40343
10	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	-ДЕФЛЕКТОРЫ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 280 ММ. УСТАНОВКА	ДЕФЛЕКТОР		1	6868,91	6869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1619,52	1620
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		679,07	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9167,51	9168
11	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. УСТАНОВКА	ЗАСЛОНКА		1	1234,97	1235
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		614,26	614
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		147,94	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1997,17	1997

12	23-050302-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД 133 КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДИАМЕТР 200 ММ 4,85 КГ	ШТ.		1	3008,58	3009
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127,56	128
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,89	251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3387,04	3387
13	11-200101-0104 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,6 ММ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДО		0,72	4611,5	3320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		992,68	715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		448,33	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6052,51	4358
14	21-050308-0387 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 20 ММ Х 20 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3826-82 1,53 КГ	М2		0,05	858,77	43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,41	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,61	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				966,8	48
15	23-080305-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 7,5 КГ	ШТ.		1	6106,87	6107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		258,93	259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		509,26	509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6875,07	6875
16	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4	ШТ		2	4717,43	9435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		200,02	400
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		393,4	787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5310,84	10622
			ЭЛЕКТРИКА				
17	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	-ВВОДНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ-1	ШТ.		1	18410,97	18411
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7177,75	7178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2047,1	2047
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27635,81	27636
18	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-11-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	ШТ.		1	184990	184990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7843,58	7844
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15426,69	15427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208260,26	208260
19	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		1	1653,54	1654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,11	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,89	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1861,54	1862
20	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		2	1373,04	2746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,22	116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,5	229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1545,76	3092
21	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		7	434,64	3042
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,43	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,25	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				489,31	3425
22	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	ШТ.		1	2990,28	2990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,79	127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		249,37	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3366,43	3366
23	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	1011,66	1012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452,63	453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		117,14	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1581,44	1581
24	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 5,35 КГ	ШТ.		1	6823,85	6824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		289,33	289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		569,05	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7682,24	7682

25	13-080201-0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ	65	244,09	15866
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		75,65	4917
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		25,58	1663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			345,32	22446
26	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	КМ	0,03	139768,36	4193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		5926,18	178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		11655,56	350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			157350,1	4721
27	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	КМ	0,025	224710,8	5618
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		9527,74	238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		18739,08	468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			252977,62	6324
28	23-060902-0315 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ГОСТ 6323-79 0,287 Т	КМ	0,01	588446,6	5884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		24950,14	250
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		49071,74	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			662468,47	6625
			- 6 -			
29	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.	2	1294,66	2589
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		503,76	1008
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		143,87	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1942,3	3885
30	23-070106-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 6Х1 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 0,4 КГ	ШТ.	1	2914,56	2915
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		123,58	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		243,05	243
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3281,19	3281
31	23-070106-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДСО-15 С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ПИТАНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, МОЩНОСТЬ 8 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1020 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, КОЛИЧЕСТВО LED 20 ШТУК ГОСТ 55705-2013 2,5 КГ	ШТ.	1	12438,72	12439
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		527,4	527
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		1037,29	1037
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14003,41	14003
32	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	2	321,35	643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		147,24	294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		37,49	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			506,07	1012
33	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	ШТ.	2	276,47	553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		11,72	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		23,06	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			311,25	622
34	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	2	269,09	538
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		125,42	251
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		31,56	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			426,08	852
35	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	ШТ.	2	201,05	402
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		8,52	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		16,77	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			226,34	453
36	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	7	209,09	1464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		89,34	625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		23,87	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			322,3	2256
37	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3 1,2 КГ	ШТ.	3	36,96	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1,57	5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		3,08	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			41,61	125

38	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40021, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ИЭК 0,02 КГ	ШТ.		4	63,26	253
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,68	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,28	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71,22	285
39	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		12	450,47	5406
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	877
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	6785
40	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3	2234,28	6703
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,23	1102
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,12	624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2809,63	8429

- 8 -

41	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.		1	4595,59	4596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1067,74	1068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		453,07	453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6116,4	6116
42	23-070201-0211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩИТЫ ГЗШ-21 10,7 КГ	ШТ.		1	12216,37	12216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		517,97	518
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1018,75	1019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13753,09	13753

2 -1 - 3

БЛАГОУСТРОЙСТВО

43	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		1970	27,18	53535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,1	13992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,74	5402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,02	72930
44	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		1970	25,16	49564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,58	12954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,54	5001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,27	67519
45	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		1970	27,18	53535
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,1	13992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,74	5402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,02	72930
46	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		1970	25,16	49564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,58	12954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,54	5001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,27	67519
47	11-010107-1301 РСНБ РК 2015	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 10 М	М3		1970	30,55	60181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,52	14822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,05	6000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,12	81003
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
48	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	М2		6570	4,57	30015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,890997	5854
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,436764	2870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,9	38739
49	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69 1 КГ	КГ		172,9	274	47375
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,62	2009
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,85	3951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308,47	53334
50	21-050307-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 1 КГ	КГ		6,82	196,45	1340
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,33	57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,38	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,16	1508

51	84-020605 -0106	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	127461	127461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10140	10140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11008,08	11008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148609,08	148609
52	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	23443	23443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10140	10140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2686,64	2687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36269,64	36270
53	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 6,26 КГ	М		26,4	1461,67	38588
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,97	1636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,89	3218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1645,54	43442
54	24-010201-0234 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАК "ЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА", РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЁНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 1,6 КГ	ШТ.		12	5738,7	68864
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		243,32	2920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		478,56	5743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6460,58	77527
		ПОКРЫТИЕ					
55	11-470113-0101 РСНБ РК 2015	-ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГЛУБИНОЙ 40 СМ	М2		232	271,13	62901
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		156,92	36406
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		34,24	7945
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				462,29	107252
56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		61,9	3475,87	215156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		304,02	18819
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		302,39	18718
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4082,28	252693
57	11-270602-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.2	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ. УКЛАДКА И ПОЛУПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ПОКРЫТИЯ		774	1297,69	1004414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		93,38	72273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		111,29	86135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1502,35	1162823
58	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПОЛУПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 11-270602-0701, 11-270602-0702	М2 ПОКРЫТИЯ ИЛИ ОСНОВАНИЯ		774	367,28	284278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,2	13311
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,76	23807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				415,24	321397
				- 10 -			
		РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
59	11-470109-0102 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		548	1018,91	558361
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		594,86	325984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		129,1	70748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1742,87	955093
60	11-470108-0106 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		548	237,82	130323
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		138,96	76150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,14	16518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,92	222991
61	25-010301-0102 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 4 ГОДА ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.		685	150	102750
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,36	4357
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,51	8569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				168,87	115675
62	11-470118-0302 РСНБ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. УХОД	М		548	402,96	220821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247,43	135591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52,03	28513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				702,42	384925
		МУСОРНЫЙ ЯЩИК					
63	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		0,9	1933,9	1741
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1273,4	1146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,58	231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3463,88	3117
64	11-110101-0205 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОБИТНЫХ БЕЗ ДОБАВОК	М3		0,9	9317,96	8386
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4275,6	3848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1087,48	979
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14681,04	13213

65	11-100102-0401 РСНБ	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,01	63963,62	640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13313,76	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6182,19	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			83459,57	835
66	11-100102-0201 РСНБ	-ОБШИВКА ДОСКАМИ(ПРИМЕНИТ.)	М2	4,75	1735,24	8242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	265,75	1262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	160,08	760
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2161,07	10265
67	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН	М2	9,5	69,45	660
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	31,25	297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8,06	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			108,76	1033
68	11-150403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЯЩИКА	М2	4,75	330,57	1570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	127,15	604
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	36,62	174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			494,34	2348
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ				
69	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,2	1933,9	387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1273,4	255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	256,58	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3463,88	693
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ				
70	11-100113-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ЩИТА	М2	2,16	3187,17	6884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1004,71	2170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	335,35	724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4527,23	9779
71	23-080307-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ВОБ/ВОК 15,6 КГ	ШТ.	1	24922,44	24922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1056,71	1057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2078,33	2078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28057,48	28057
72	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	М2	5	525,75	2629
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	267,05	1335
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	63,42	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			856,23	4281
73	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЩИТА	КГ	6,08	287,21	1746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	39,4	240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	26,13	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			352,74	2145
		ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА				
74	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЯЩИКА	М3	0,04	63963,62	2559
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13313,76	533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6182,19	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			83459,57	3338
75	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	-ОБШИВКА КАРКАСА ЯЩИКА	М2	5	2188,89	10944
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	268,78	1344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	196,61	983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2654,29	13271
76	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	М2	5,5	525,75	2892
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	267,05	1469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	63,42	349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			856,23	4709
				- 13 -		
77	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ 1,5 Т	М3	0,2	1452,32	290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	61,58	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	121,11	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1635,01	327
78	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ ЛОПАТЫ	ШТ	1	4017,86	4018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	170,36	170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	335,06	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4523,27	4523

2 - 1 - 4

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖ.

РАЗДЕЛ 1. СКВАЖИНА

79	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ШУРВА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	3	1143,07	3429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	752,66	2258
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	151,66	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2047,38	6142

80	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-ОБЪЕМ БЕТОНА НА ШУРФ	М3		3	27919,64	83759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2788,04	8364
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2456,62	7370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33164,3	99493
81	11-040101-1801 РСНБ РК 2015	-УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК	М		20	1605,34	32107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		588,3	11766
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,49	3510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2369,13	47383
82	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-ПОЛИВ ВОДОЙ	М3		1,2	58,32	70
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,66	16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,76	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,74	93
83	11-040101-1801 РСНБ РК 2015	-УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК	М		60	1605,34	96320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		588,3	35298
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,49	10529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2369,13	142148
84	11-040201-0302 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	М		60	1471,21	88272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		558,51	33510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		162,38	9743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2192,09	131525
85	23-010201-0247 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ 10705-80 70,14 КГ	М		24	19847,47	476339
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		841,53	20197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1655,12	39723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22344,12	536259
86	11-040401-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	М		18,6	1061,54	19745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		394,45	7337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		116,48	2166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1572,46	29248
87	23-010201-0239 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФИЛЬТР ТЛ-8Ф-4В Д 245/203 52,28 КГ	М		18,6	14436,56	268520
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		612,11	11385
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1203,89	22392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16252,56	302298
88	23-010201-0234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТСТОЙНИК.ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80 41,63 КГ	М		6	10642,88	63857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		451,26	2708
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		887,53	5325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11981,67	71890
89	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКА	М3		3,08	918,69	2830
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,59	602
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,14	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1203,43	3707
90	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3		3,08	2090,71	6439
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,65	273
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,35	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2353,7	7249
91	11-040301-0106 РСНБ РК 2015	-ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКИ ДО 50 М СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ ДО 400 КГ ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ	ШТ		2	219464,99	438930
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		93239,75	186479
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25016,38	50033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337721,12	675442
92	21-130101-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 1 Т	Т		1,36	196476,17	267208
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8330,59	11330
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16384,54	22283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221191,3	300820
93	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОБКИ 1 Т	Т		0,004	345848,74	1383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14663,99	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28841,02	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				389353,74	1557

94	11-040201-0409 РСНБ РК 2015	-СВОБОДНЫЙ СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ /НАДФИЛЬТРОВЫХ ТРУБ/ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ	М		60	436,51	26191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,45	8847
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,72	2803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				630,68	37841
95	11-040101-1801 РСНБ РК 2015	-УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ СТАНКАМИ ТИПА УГБ-3УК И УГБ-4УК	М		6	1605,34	9632
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		588,3	3530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,49	1053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2369,13	14215
96	11-040201-0302 РСНБ РК 2015	-КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	М		6	1471,21	8827
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		558,51	3351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		162,38	974
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2192,09	13153
97	11-040501-0109 РСНБ РК 2015	-ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М ЭРЛИФТОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	ССУТКИ		6	197117,61	1182706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		74467,61	446806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21726,82	130361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				293312,04	1759872
98	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЕ ВЕРХА ОБСЫПКИ БЕТОНОМ В7,5	М3		2	82929,25	165859
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26753,9	53508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8774,65	17549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118457,8	236916
99	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ ПОД ОТМОСТКУ	М3		1,44	918,69	1323
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		195,59	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,14	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1203,43	1733
100	11-010204-0201 РСНБ РК 2015	-УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	М2		42	329,32	13831
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		157,83	6629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		38,97	1637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,12	22097

РАЗДЕЛ 5. КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ

101	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ	М2		1,22	2575,38	3142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		735,99	898
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		264,91	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3576,28	4363
102	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА 0,61 Т	М3		0,01922	26031,2	500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1103,72	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2170,79	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29305,72	563
103	21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА 0,61 Т	М3		0,00048	17721,26	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,38	-
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1477,81	1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	10
104	21-070204-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА 0,61 Т	М3		0,002604	18561,74	48
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		787,02	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1547,9	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20896,66	54
105	21-070204-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА 0,61 Т	М3		0,00264	17721,26	47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		751,38	2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1477,81	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19950,45	53
106	21-130209-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1 КГ	КГ		1	196,54	197
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,33	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,39	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,26	221

2 – 2 – 2 ВОДОВОД НА ЧИНГИРЛАУ

107	23-010501-1019 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М - 315Х12,1 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 11,6 КГ			853,45	7040,42	6008646
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		298,51	254767
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		587,11	501073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7926,05	6764486
108	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,845	177905,95	150331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		42780,03	36149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17654,88	14918
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				238340,86	201398
109	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	8981,08	17962
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4001,78	8004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1038,63	2077
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14021,49	28043
110	51-010102-2201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 300, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 0,11 Т	ШТ.		2	255635	511270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10838,92	21678
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		21317,91	42636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				287791,84	575584
111	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,026	943050,94	24519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		298417,9	7759
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99317,51	2582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1340786,35	34860
112	11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,005	98061,63	490
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40421,56	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11078,66	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149561,84	748
113	11-220801-0201 РСНБ	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		5	858,64	4293
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		362,53	1813
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,69	488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	6594
114	23-020302-2419 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 16,05 КГ	ШТ.		1	25518,51	25519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1081,98	1082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2128,04	2128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28728,53	28729
115	23-020303-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 16,7 КГ	ШТ.		1	15526,3	15526
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		658,32	658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1294,77	1295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17479,38	17479
116	23-020302-8019 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 5,32 КГ	ШТ.		3	9568,64	28706
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		405,71	1217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		797,95	2394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10772,3	32317
117	23-020103-0216 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 12,9 КГ	ШТ.		3	7104,02	21312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		301,21	904
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		592,42	1777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7997,65	23993

118	23-020103-0416 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80 23,95 КГ	ШТ.		3	13186,65	39560
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		559,11	1677
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1099,66	3299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14845,43	44536
119	21-050307-0110 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 1 КГ	КГ		46,475	196,45	9130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,33	387
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,38	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,16	10278
120	21-050307-9902 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 1 Т	Т		0,00714	518779,78	3704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21996,26	157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43262,08	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				584038,13	4170
121	11-220701-0103 РСНВ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,615	52503,96	32290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27395,33	16848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6391,94	3931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86291,22	53069
122	11-220901-0103 РСНВ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	1463,61	2927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		789,36	1579
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		180,24	360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2433,2	4866
123	23-040102-1904 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 17,5 КГ	ШТ.		2	40084,38	80169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1699,58	3399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3342,72	6685
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				45126,67	90253
124	11-220801-0105 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0092	943050,94	8676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		298417,9	2745
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99317,51	914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1340786,35	12335
125	11-220601-0501 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,005	98061,63	490
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40421,56	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11078,66	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149561,84	748
126	11-220801-0201 РСНВ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ		5	858,64	4293
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		362,53	1813
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,69	488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	6594
127	23-020302-2410 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	ШТ.		1	1462,42	1462
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		62,01	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,95	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1646,38	1646
128	23-020303-0306 РСНВ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,76 КГ	ШТ.		1	684,32	684

	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,02	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		57,07	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				770,4	770
129	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОД	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,45 КГ	ШТ.		1	1224,74	1225
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		51,93	52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		102,13	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1378,8	1379
130	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	ШТ.		2	911,47	1823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38,65	77
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76,01	152
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1026,13	2052
131	23-020103-2110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80 6,51 КГ	ШТ.		3	92198,54	276596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3909,22	11728
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7688,62	23066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103796,38	311389
132	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) 0,7 КГ	ШТ.		1	729,07	729
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,91	31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		60,8	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				820,78	821
133	21-050307-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 1 Т	Т		0,00519	518779,78	2692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21996,26	114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43262,08	225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				584038,13	3031
134	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	21974,51	21975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		931,72	932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1832,5	1832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24738,73	24739
135	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.		2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803,61	1607
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1580,53	3161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21337,21	42674
136	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		1	12853,53	12854
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		544,99	545
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1071,88	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14470,4	14470
137	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		743,73	744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1462,75	1463
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19747,18	19747
138	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	4107

139	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		1	4461,01	4461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,15	189
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		372,01	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5022,17	5022
140	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		22	731,66	16097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	2784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	1510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	20391
141	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		1	10020,09	10020
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		424,85	425
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		835,6	836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11280,54	11281
142	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3		0,042	28459,62	1195
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3919,62	165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2590,34	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34969,58	1469
143	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,1	27325,33	2733
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2346,58	235
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2373,75	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32045,67	3205
144	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,4	2855,6	1142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		556,14	222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		272,94	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3684,68	1474
145	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3		0,03	29121,16	874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3191	96
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2584,97	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34897,14	1047
146	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В12,5. УСТРОЙСТВО	М3		0,1	28473,24	2847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2395,25	240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2469,48	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33337,98	3334
147	11-460303-0106 РСНБ	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3		0,01	82929,25	829
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26753,9	268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8774,65	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118457,8	1185
148	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		2	547,44	1095
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	46
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,65	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,3	1233
149	11-080101-0202 РСНБ	-КАМЕННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,5	8945,91	4473
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	477
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	5346
150	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		1	4638,28	4638
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1963,26	1963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		528,12	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7129,66	7130
151	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА		1	17038,72	17039
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6281,21	6281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1865,59	1866
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25185,53	25186
152	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	726879,21	436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		321728,62	193
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83888,63	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1132496,45	679
153	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0002	1303677,73	261

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		571409,42	114
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		150006,97	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2025094,12	405
154	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ			0,6	5219,72	3132
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		221,32	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		435,28	261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5876,32	3526
155	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ ГОСТ 10705-80 62,15 КГ			0,2	17586,69	3517
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		745,68	149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1466,59	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19798,95	3960
156	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	1879368,82	1128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		201113,61	121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		166438,59	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2246921,03	1348
157	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0002	3736780,64	747
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		364759,46	73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		328123,21	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4429663,31	886
2 - 3 - 1		РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ КЗ(СВРОСНОЙ)					
158	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,05	369177,14	18459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		191023,41	9551
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44816,04	2241
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				605016,6	30251
159	23-010501-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 200Х7,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 4,68 КГ	М		50,5	2842,5	143546
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		120,52	6086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		237,04	11971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3200,06	161603
160	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,05	101263,64	5063
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		34496,57	1725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10860,82	543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				146621,03	7331
161	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,018	302545,49	5446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		161885,94	2914
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37154,51	669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501585,94	9029
162	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ	М		18,18	1835,76	33374
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		77,84	1415
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		153,09	2783
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2066,68	37572
163	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,018	77960,5	1403
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33508,51	603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8917,52	161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120386,53	2167
164	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	2124,39	4249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1133,16	2266
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		260,6	521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3518,15	7036
165	23-040102-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 150, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 35 КГ	ШТ.		2	67418,77	134838
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2858,56	5717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5622,19	11244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75899,51	151799
166	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 6,62 КГ	ШТ.		2	2928,29	5857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,16	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		244,2	488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3296,65	6593

167	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,257 КГ	ШТ.		2	1913,95	3828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,15	162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		159,61	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2154,71	4309
168	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,2 КГ	ШТ.		2	13567,26	27135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		575,25	1151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1131,4	2263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15273,91	30548
		РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ К1					
169	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		6,57	29625,79	194641
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	47217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	19349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	261208
170	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		2	21974,51	43949
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		931,72	1863
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1832,5	3665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24738,73	49477
171	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3		2,17	65616,16	142387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2782,13	6037
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5471,86	11874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73870,15	160298
172	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		2	12853,53	25707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		544,99	1090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1071,88	2144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14470,4	28941
173	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.		4	18953,07	75812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803,61	3214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1580,53	6322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21337,21	85349
174	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		2	17540,7	35081
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		743,73	1487
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1462,75	2926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19747,18	39494
175	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		4	3648,24	14593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	1217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	16429
176	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6 0,4 Т	ШТ.		1	9047,3	9047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		383,61	384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		754,47	754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10185,38	10185
177	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9 0,6 Т	ШТ.		2	12760,4	25521
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		541,04	1082
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1064,12	2128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14365,56	28731
178	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	ШТ.		1	9680,49	9680
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410,45	410
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		807,28	807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10898,22	10898

179	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		1	4461,01	4461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,15	189
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		372,01	372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5022,17	5022
180	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Т СТ РК 2384-2013 68 КГ	КОМПЛЕКТ		3	6878,2	20635
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,64	875
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		573,59	1721 -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7743,42	23230
181	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3		0,126	28459,62	3586
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3919,62	494
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2590,34	326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34969,58	4406
182	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,00324	189171,94	613
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8020,89	26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15775,43	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				212968,26	690
183	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В15	М3		2,6	32099,93	83460
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3317,3	8625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2833,38	7367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38250,61	99452
184	11-060101-0101 РСНБ	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В3,5. УСТРОЙСТВО	М3		0,94	25034,13	23532
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1610,97	1514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2131,61	2004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28776,71	27050
185	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ИЗ БЕТОНА В12,5	М3		8,7	30274,73	263390
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3239,91	28187
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2681,17	23326
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36195,82	314904
186	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ		85	731,66	62191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	10756
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	5836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	78783
187	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,8	2855,6	2284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		556,14	445
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		272,94	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3684,68	2948
188	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		4	547,44	2190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,65	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,3	2465
189	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В7,5	М3		0,05	80300,33	4015
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26642,43	1332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8555,42	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115498,18	5775
190	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3		0,01	82929,25	829
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26753,9	268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8774,65	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118457,8	1185
191	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-КАМЕННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1,68	8945,91	15029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	1603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	1331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	17962
192	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,6	268,44	430
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		136,05	218
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32,36	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				436,85	699
193	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,02	192359,44	3847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16041,24	321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216556,72	4331

194	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0008	819466,95	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369299,86	295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		95101,34	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1283868,15	1027
195	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0009	974394,78	877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431777,67	389
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112493,8	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1518666,25	1367
196	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 26,54 КГ	DM		0,8	6785,06	5428
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,69	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,82	453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7638,57	6111
197	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 31,67 КГ	DM		0,9	8745,34	7871
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		370,8	334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		729,29	656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9845,43	8861
198	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0008	2314198,08	1851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		238050	190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		204179,85	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2756427,93	2205
199	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0009	2751887,84	2477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		274142,43	247
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		242082,42	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3268112,69	2941
		РАЗДЕЛ 7. КОЛОДЦЫ В1					
200	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		4,615	29625,79	136723
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	33167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	13591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	183481
201	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	21974,51	21975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		931,72	932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1832,5	1832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24738,73	24739
202	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т	ШТ.		1	35618,97	35619
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1510,24	1510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2970,34	2970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40099,55	40100
203	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		1	12853,53	12854
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		544,99	545
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1071,88	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14470,4	14470
204	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.		2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803,61	1607
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1580,53	3161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21337,21	42674
205	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т	ШТ.		1	19763,88	19764
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		837,99	838
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1648,15	1648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22250,02	22250
206	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	ШТ.		2	27977,85	55956
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1186,26	2373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2333,13	4666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31497,24	62994

207	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		743,73 1462,75 19747,18	744 1463 19747
208	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 1,38 Т	ШТ.		1	27096,6	27097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		1148,9 2259,64 30505,14	1149 2260 30505
209	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		2	3648,24	7296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		154,69 304,23 4107,16	309 608 8214
210	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		3	4461,01	13383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		189,15 372,01 5022,17	567 1116 15067
211	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Т СТ РК 2384-2013 68 КГ	КОМПЛЕКТ		2	6878,2	13756
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		291,64 573,59 7743,42	583 1147 15487
212	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1,76 КГ	ШТ.		24	565,08	13562
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		23,96 47,12 636,16	575 1131 15268
213	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3		0,021	28459,62	598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		3919,62 2590,34 34969,58	82 54 734
214	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО УПОРОВ БЕТОНОМ В7,5	М3		0,15	80300,33	12045
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		26642,43 8555,42 115498,18	3996 1283 17325
215	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			50	731,66	36583
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		126,54 68,66 926,86	6327 3433 46343
216	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-КАМЕННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,88	8945,91	7872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		954,01 791,99 10691,92	840 697 9409
217	11-080101-0201 РСНБ	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1	2855,6	2856
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		556,14 272,94 3684,68	556 273 3685
218	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3		0,1	29121,16	2912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		3191 2584,97 34897,14	319 258 3490
219	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В12,5	М3		0,1	81068,26	8107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		26674,99 8619,46 116362,72	2667 862 11636
220	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3		0,02	82929,25	1659
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		26753,9 8774,65 118457,8	535 175 - 2369
221	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		5	547,44	2737

	2017 ГОДА						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,65	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,3	3082
222	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 250 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0008	819466,95	656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		369299,86	295
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		95101,34	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1283868,15	1027
223	23-010201-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 26,54 КГ	DM		0,8	6785,06	5428
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		287,69	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		565,82	453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7638,57	6111
224	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0008	2314198,08	1851
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		238050	190
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		204179,85	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2756427,93	2205
225	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	726879,21	727
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		321728,62	322
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83888,63	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1132496,45	1132
226	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ	М		1	5219,72	5220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		221,32	221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		435,28	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5876,32	5876
227	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,001	1879368,82	1879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		201113,61	201
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		166438,59	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2246921,03	2247
2 - 3 -4		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
228	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3		2,6	2855,6	7425
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		556,14	1446
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		272,94	710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3684,68	9580
229	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,3	28076,74	36500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2870,65	3732
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2475,79	3219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33423,19	43450
230	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		26	578,5	15041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,59	4929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61,45	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				829,53	21568
231	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		26	145,54	3784
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,57	2173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,33	477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				247,43	6433
232	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		26	98,41	2559
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		54,9	1427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,27	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165,58	4305
233	21-130810-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82 1 Т	Т		0,01144	376204,06	4304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15951,05	182
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31372,41	359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423527,52	4845
234	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3,9	28076,74	109499
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2870,65	11196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2475,79	9656
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33423,19	130350
235	11-110101-1101 РСНБ	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		26	578,5	15041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,59	4929
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		61,45	1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				829,53	21568
236	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		26	1125,87	29273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		583,53	15172
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		136,75	3556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1846,15	48000
237	ПРАЙС	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4	ШТ		6	5000	30000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		212	1272
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		416,96	2502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5628,96	33774
238	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА		1	2467,69	2468
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		671,78	672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		251,16	251

239	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДО		1,1	3858,21	4244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		960,63	1057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		385,51	424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5204,35	5725
240	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ		1	3276,9	3277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		408,11	408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,8	295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3979,81	3980
241	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ВАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,1	300,63	331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,25	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		38,31	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517,19	569
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
242	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 80 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	4553,2	4553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1084,51	1085
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		451,02	451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6088,73	6089
243	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	5889,49	5889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1303,81	1304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		575,46	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7768,76	7769
244	23-030301-0415 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ (ДОМОВЫЕ) МОДЕЛИ WP-DYNAMIC, DN 100, QNOM 60 М3/Ч, TMAX 130°С, ТИПА SENSUS 18 КГ	ШТ.		1	154882,17	154882
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6567	6567
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12915,93	12916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				174365,11	174365
245	23-030301-0413 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ (ДОМОВЫЕ) МОДЕЛИ WP-DYNAMIC, DN 65, QNOM 25 М3/Ч, TMAX 130°С, ТИПА SENSUS 10 КГ	ШТ.		1	98182,52	98183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4162,94	4163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8187,64	8188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110533,1	110533
246	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	2793,47	2793
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1457,86	1458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		340,11	340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4591,43	4591
247	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		3	1558,69	4676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		820,94	2463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		190,37	571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2570	7710
248	23-020101-1114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 159 ММ Х 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4,4 КГ	ШТ.		1	2844,82	2845
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		120,62	121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		237,24	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3202,68	3203

249	23-020101-1109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 108 ММ Х 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4,58 КГ	ШТ.		1	3609,81	3610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,06	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		301,03	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4063,9	4064
250	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		5	10013,58	50068
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1318,02	6590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		906,53	4533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12238,12	61191
251	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	6366,59	19100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		833,95	2502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		576,04	1728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7776,59	23330
252	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		8	3717,17	29737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		562,18	4497
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		342,35	2739
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4621,71	36974
253	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	2095,74	4191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452,97	906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		203,9	408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2752,61	5505
254	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	1608,03	3216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,21	750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		158,66	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2141,89	4284
255	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	16583,68	49751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1961,93	5886
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1483,65	4451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20029,26	60088
256	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	526,63	1053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		329,35	659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,48	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,46	1849
257	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 0,888 КГ	М		2	207,35	415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,79	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,29	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,43	467
258	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		3	858,64	2576
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		362,53	1088
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,69	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	3957
259	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 315X250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 11,6 КГ	ШТ.		1	37752,15	37752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1600,69	1601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3148,23	3148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42501,07	42501
260	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		2	7140,69	14281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,77	606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		595,48	1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8038,93	16078
261	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	10013,58	20027

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1318,02	2636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		906,53	1813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12238,12	24476
262	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП6	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		4	16583,68	66335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1961,93	7848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1483,65	5935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20029,26	80117
263	11-160401-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 400 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		2	21757,33	43515
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2513,33	5027
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1941,65	3883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26212,32	52425
264	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 0,3 КГ	ШТ.		1	774,36	774
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,83	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		64,58	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				871,77	872
265	23-020101-0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 КГ	ШТ.		1	319,19	319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,53	14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,62	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359,34	359
266	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	1608,03	4824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		375,21	1126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		158,66	476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2141,89	6426
267	23-030103-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), D 25 ММ ГОСТ 18698-79 1,5 КГ	М		5	1138,32	5692
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48,26	241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,93	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1281,51	6408
			ЭЛЕКТРИКА				
268	13-080101-	-ВВОДНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВРУ-1	ШТ.		1	11828,18	11828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4409,08	4409
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1298,98	1299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17536,23	1753
269	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-11-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А ГОСТ 30011.1-2012 0,12 Т	ШТ.		1	184990	184990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7843,58	7844
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15426,69	15427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				208260,26	208260
270	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		1	1653,54	1654
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70,11	70
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		137,89	138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1861,54	1862
271	23-070204-0646 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		1	1373,04	1373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,22	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		114,5	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1545,76	1546
272	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 В ЦЕНЕХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		3	1342,44	4027
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		56,92	171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		111,95	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1511,31	4534
273	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		4	419,34	1677

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		17,78	71
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		34,97	140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,09	1888
274	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	ШТ.		4	434,64	1739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,43	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,25	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				489,31	1957
275	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 0,8 КГ	ШТ.		2	2990,28	5981
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,79	254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		249,37	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3366,43	6733
276	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	1011,66	1012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452,63	453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		117,14	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1581,44	1581
277	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 5,35 КГ	ШТ.		1	6823,85	6824
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		289,33	289
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		569,05	569
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7682,24	7682
278	13-080201-0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		264	244,09	64440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,65	19972
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,58	6753
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				345,32	91165
279	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ	КМ		0,04	139768,36	5591
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5926,18	237
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11655,56	466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				157350,1	6294
280	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т	КМ		0,154	224710,8	34605
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9527,74	1467
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18739,08	2886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				252977,62	38959
281	23-060144-1003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,339 Т	КМ		0,027	630596,27	17026
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26737,28	722
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52586,68	1420
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				709920,24	19168
282	23-060144-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,441 Т	КМ		0,025	883300,46	22083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37451,94	936
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73660,19	1842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				994412,59	24860
283	23-060144-1016 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х10 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 0,738 Т	КМ		0,018	1661669,48	29910
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		70454,79	1268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		138569,94	2494
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1870694,21	33672
284	23-060902-0315 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ГОСТ 6323-79 0,287 Т	КМ		0,01	588446,6	5884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24950,14	250
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		49071,74	491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				662468,47	6625
285	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ	ШТ.		3	1294,66	3884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		503,76	1511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,87	432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1942,3	5827
286	23-070106-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ, ТИП ДПО 1301 LED, МОЩНОСТЬ 6Х1 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР 54 0,4 КГ	ШТ.		1	2914,56	2915
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		123,58	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		243,05	243

287	23-070106-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДСО-15 С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ПИТАНИЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, МОЩНОСТЬ 8 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1020 ЛМ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, КОЛИЧЕСТВО LED 20 ШТУК ГОСТ 55705-2013 2,5 КГ	ШТ.		2	12438,72	24877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		527,4	1055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1037,29	2075
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14003,41	28007
288	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		2	321,35	643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,24	294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,49	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				506,07	1012
289	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ	ШТ.		2	276,47	553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,72	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,06	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				311,25	622
290	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.		4	269,09	1076
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125,42	502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31,56	126-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				426,08	1704
291	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОД	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 0,13 КГ	ШТ.		4	201,05	804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,52	34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16,77	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				226,34	905
292	13-100902-1212 РСНБ	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		10	209,09	2091
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,34	893
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,87	239
		- - -

301	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 25 ММ 0,31 КГ	М		194	166,54	32309
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,06	1370
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,89	2694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,49	36373
302	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.		1	4595,59	4596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1067,74	1068
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		453,07	453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6116,4	6116
303	23-070201-0211 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЩИТЫ ГЗШ-21 10,7 КГ	ШТ.		1	12216,37	12216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		517,97	518
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1018,75	1019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13753,09	13753
2-3-5							
304	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С)	ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА		7560	0,966602	7308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,252637	1910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		0,097539	737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,32	9955
305	11-010101-0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3	М3 ГРУНТА		2338	51,11	119485
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,82	34651
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,27	12331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71,2	166467
306	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ . УСТРОЙСТВО БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2338	51,55	120528
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,26	28659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,1	11935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				68,91	161122
307	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		701,4	45,87	32171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,09	7782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,56	3196-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61,52	43149
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
308	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		910	27,18	24730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,1	6463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,74	2495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,02	33688
309	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		910	25,16	22895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,58	5984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,54	2310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,27	31189
310	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		910	27,18	24730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,1	6463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,74	2495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37,02	33688
311	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		910	25,16	22895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,58	5984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,54	2310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34,27	31189
312	11-010107-1301 РСНБ РК 2015	-РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ /ОТВАЛОВ/ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 10 М	М3		910	30,55	27799
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,52	6847
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,05	2772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,12	37418
313	84-020605-0206	-КАЛИТКА, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	64754	64754
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4341	4341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5527,6	5528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74622,6	74623
314	84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	-КАЛИТКА, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	8504	8504
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4341	4341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1027,6	1028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13872,6	13873
315	8С84-020605-0206 УСН РК 8.02-3.01-	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: КАЛИТКА, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	56250	56250

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	4500	4500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60750	60750
316	11-470113-0101 РСНВ РК 2015	ПОКРЫТИЕ -УСТРОЙСТВО КОРЫТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГЛУБИНОЙ 40 СМ	М2	228		271,13	61817
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	156,92	35779
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	34,24	7808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				462,29	105403
317	11-270401-0102 РСНВ РК 2015 ТЧ 27 П.1.39, ТАБЛИЦА 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	18,2		3475,87	63261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	304,02	5533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	302,39	5504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4082,28	74297
318	11-270602-0701 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ. УКЛАДКА И ПОЛУПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	М2 ПОКРЫТИЯ	228		614,04	140002
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	64,39	14681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	54,27	12375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				732,71	167057
319	11-270602-0703 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОКРЫТИЯ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УКЛАДКА И ПОЛУПРОПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА. НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 11-270602-0701, 11-270602-0702	М2 ПОКРЫТИЯ ИЛИ ОСНОВАНИЯ	228		164,65	37540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	8,61	1962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	13,86	3160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,12	42662

РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

320	11-470109-0102 РСНВ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ	120		1018,91	122269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	594,86	71383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	129,1	15492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1742,87	209145
321	11-470108-0106 РСНВ РК 2015	-КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ	120		237,82	28538
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	138,96	16675
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	30,14	3617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406,92	48830
322	25-010301-0102 РСНВ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД УМЕРЕННОГО РОСТА (ИРГА, АРОНИЯ, ОБЛЕПИХА, СИРЕНЬ, СНЕЖНОЯГОДНИК, БОЯРЫШНИК, БАРБАРИС, КАЛИНА, ЯБЛОНЯ СИБИРСКАЯ) С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ВОЗРАСТ 4 ГОДА ГОСТ 24835-81 6 КГ	ШТ.	240		546,43	131143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	23,17	5560
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	45,57	10936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				615,17	147640
323	11-470118-0302 РСНВ РК 2015	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. УХОД	М	120		504,39	60527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	266,76	32012
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	61,69	7403
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				832,85	99942
324	11-470102-0316 РСНВ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ -ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	ЯМА	50		2172,19	108609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	1369,16	68458
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	283,31	14165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,66	191233
325	11-470103-0103 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.	50		1736,16	86808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	805,2	40260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	203,31	10165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2744,67	137233
326	25-010202-0301 РСНВ РК 2015	-САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЫСТРОГО РОСТА (КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ, ЯСЕНЬ ЗЕЛЁНЫЙ, ИВА КРАСНАЯ, ВЯЗ ШИРОКОЛИСТНЫЙ, ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ, ТОПОЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, БЕРЁЗА, ЛОХ СЕРЕБРИСТЫЙ) С КОМОМ ЗЕМЛИ 0,5 М Х 0,4 М, 1 ШКОЛКА, ВОЗРАСТ 3 ГОДА ГОСТ 24909-81 0,122 Т	ШТ.	50		6615	330750
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	280,48	14024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	551,64	27582
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7447,11	372356
327	11-090304-0101 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5	ЛЕСТНИЦА -ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,183		49742,92	9103
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		-	20664,94	3782
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	5632,63	1031
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76040,49	13915

328	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ 1 Т	Т		0,183	339131,73	62061
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14379,19	2631
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28280,87	5175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				381791,79	69868
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ					
329	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,2	1933,9	387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1273,4	255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,58	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3463,88	693
330	11-100113-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОГО ЩИТА	М2		2,16	3187,17	6884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1004,71	2170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		335,35	724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4527,23	9779
331	23-080307-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 ВОЕ/ВОК 15,6 КГ	ШТ.		1	24922,44	24922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1056,71	1057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2078,33	2078
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28057,48	28057
332	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	М2		5	525,75	2629
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		267,05	1335
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,42	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				856,23	4281
333	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЩИТА	КГ		6,08	287,21	1746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,4	240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,13	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352,74	2145
4-1-3				ЭН			
334	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	2765,41	2765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,09	1047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305	305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4117,5	4118
335	51-080401-0116 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-3474УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 25 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 18 А ДО 25 А ГОСТ 30011.1-2012 23 КГ	ШТ.		1	62683	62683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2657,76	2658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5227,26	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70568,02	70568
336	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		913	214,76	196080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		65,26	59578
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,4	20453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				302,42	276111
337	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		290	187,82	54469
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		57,12	16566
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19,6	5683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				264,54	76718
338	23-060137-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,486 Т	КМ		0,248	366423,84	90873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15536,37	3853
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30556,82	7578
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412517,03	102304
339	23-060137-0205 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,548 Т	КМ		0,665	459425,21	305518
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19479,63	12954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		38312,39	25478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				517217,23	343949
340	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	КМ		0,29	192465,93	55815
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8160,56	2367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16050,12	4655
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216676,6	62836

341	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,014	187137,25	2620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109307,31	1530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23715,56	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320160,12	4482
342	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 0,397 КГ	М		14	224,69	3146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,53	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,74	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				252,95	3541
343	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		0,897	14146,42	12689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2553,94	2291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1336,03	1198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18036,38	16179
344	21-130809-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 0,01 КГ	М		897	37,75	33862
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,6	1436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,15	2824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,5	38121
345	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		913	333,77	304731
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,4	74316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,21	30324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,38	409371
346	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ		913	291,29	265948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,92	66575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,14	26602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				393,35	359125
347	21-030102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 3,7 Т	1000 ШТ.		10,896	31872,62	347284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1351,4	14725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2657,92	28961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35881,94	390970
348	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		107,64	1452,32	156328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,58	6628
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,11	13036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1635,01	175993
349	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ЭС ШТ.		1	2765,41	2765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,09	1047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305	305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4117,5	4118
350	51-080401-0136 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5115-3574УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 32 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 27,2 А ДО 36,8 А ГОСТ 30011.1-2012 25 КГ	ШТ.		1	87696	87696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3718,31	3718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7313,14	7313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98727,46	98727
351	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		356	214,76	76456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		65,26	23231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,4	7975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				302,42	107662
352	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		130	187,82	24417
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		57,12	7426
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		19,6	2547
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				264,54	34391
353	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 4Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,562 Т	КМ		0,226	472774,19	106847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20045,63	4530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		39425,59	8910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				532245,4	120287
354	23-060137-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 4Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,961 Т	КМ		0,12	852187,29	102262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36132,74	4336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71065,6	8528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				959385,63	115126

355	23-060128-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х10 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 0,822 Т	КМ		0,01	1263226,04	12632
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53560,78	536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		105342,95	1053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1422129,77	14221
356	23-060201-3206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ КВВГНГ 4Х6 ГОСТ 1508-78 0,333 Т	КМ		0,13	627947,86	81633
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26624,99	3461
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		52365,83	6808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				706938,68	91902
357	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	209,09	418
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,34	179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,87	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				322,3	645
358	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2 2 КГ	ШТ.		2	3388,51	6777
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		143,67	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		282,57	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3814,76	7630
359	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,006	187137,25	1123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109307,31	656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23715,56	142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320160,12	1921
360	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 0,397 КГ	М		6	224,69	1348
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9,53	57
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18,74	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				252,95	1518
361	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		356	333,77	118822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,4	28978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,21	11824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,38	159623
362	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ		356	291,29	103699
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,92	25959
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,14	10373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				393,35	140031
363	21-030102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 3,7 Т	1000 ШТ.		3,579	31872,62	114072
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1351,4	4837
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2657,92	9513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35881,94	128421
364	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		34,8	1452,32	50541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,58	2143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,11	4215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1635,01	56898
365	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		0,29	14146,42	4102
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2553,94	741
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1336,03	387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18036,38	5231
366	21-130809-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 0,01 КГ	М		290	37,75	10948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,6	464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,15	913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,5	12325
367	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8. УСТАНОВКА НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОЛЯ	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОПОРА		26	18771,75	488065
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8496,59	220911
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2181,47	56718

368	ПРАЙС 88293ТГ	-СТОЙКИ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГРАНЕНАЯ НФГ-7-02	ШТ	26	74375,14	1933754
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		3153,51	81991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		6202,29	161260
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			83730,94	2177004
369	24-040207-2303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ КС1(ПРИМЕН) 2,53 КГ	ШТ.	26	970,02	25221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		41,13	1069
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		80,89	2103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1092,04	28393
370	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	26	209,09	5436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		89,34	2323
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		23,87	621
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			322,3	8380
371	23-070202-1105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭТАЖНАЯ КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8 2,8 КГ	ШТ.	26	10976,62	285392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		465,41	12101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		915,36	23799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12357,39	321292
372	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА	СВЕТИЛЬНИК	28	3636,05	101809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1612,07	45138
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		419,85	11756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5667,98	158703
373	23-070103-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82 1,3 КГ	ШТ.	28	5943,93	166430
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% - 252,02 7057			
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		495,68	13879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6691,63	187366
4 - 2 - 1			МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1Н			
374	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА	2	5971,25	11943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		2382,04	4764
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		668,26	1337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9021,56	18043
375	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 1,175 Т	ШТ.	2	41705,16	83410
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1768,3	3537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		3477,88	6956
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			46951,34	93903
376	21-050201-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАДСТАВКА ТС-1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 19281-89 1 Т	Т	0,153	393399,99	60190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		16680,16	2552
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		32806,41	5019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			442886,56	67762
377	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-11 28 КГ	ШТ.	2	8799,54	17599
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		373,1	746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		733,81	1468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9906,45	19813
378	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-13 1,13 КГ	ШТ.	2	11267,9	22536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		477,76	956
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		939,65	1879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12685,31	25371
379	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	1	368,74	369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		68,82	69
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		35	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			472,56	473
380	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.	12	2571,32	30856
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		109,02	1308
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		214,43	2573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2894,77	34737

381	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ IF27 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.	6	3326,48	19959
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		141,04	846
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		277,4	1664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3744,92	22470
382	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.	6	861,46	5169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		36,53	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		71,84	431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			969,82	5819
383	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.	2	397,96	796
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		16,87	34
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		33,19	66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			448,02	896
384	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20 ОПОРА	2	12240,45	24481
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		4894,4	9789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		1370,79	2742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18505,64	37011
385	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 1,125 Т	ШТ.	4	33844,86	135379
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1435,02	5740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		2822,39	11290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38102,27	152409
386	24-040207-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ ТМ-73 16 КГ	ШТ.	2	2989,62	5979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		126,76	254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		249,31	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3365,69	6731
387	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-60 28 КГ	ШТ.	2	8799,54	17599
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		373,1	746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		733,81	1468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9906,45	19813
388	24-010106-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАКЛАДКИ ОГ-52 0,69 КГ	ШТ.	2	339,66	679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		14,4	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		28,32	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			382,39	765
389	24-040207-4015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМ Х51 1,5 КГ	ШТ.	4	621,74	2487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		26,36	105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		51,85	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			699,95	2800
390	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.	24	2571,32	61712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		109,02	2617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		214,43	5146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2894,77	69475
392	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ IF27 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.	12	3326,48	39918
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		141,04	1693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		277,4	3329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3744,92	44939
391	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.	12	861,46	10338

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	438
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	11638
392	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		6	397,96	2388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,87	101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,19	199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,02	2688
393	24-040205-2122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА У52 ГОСТ Р 51177-98 2,36 КГ	ШТ.		2	4100,31	8201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,85	348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		341,93	684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4616,1	9232
394	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.		18	144,9	2608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,14	111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,08	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,13	2936
395	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SEW20 ГОСТ Р 51177-98 0,26 КГ	ШТ.		6	2811,35	16868
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,2	715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		234,44	1407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3165	18990
396	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.		10	3190,35	31904
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,27	1353
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,05	2660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3591,67	35917
397	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,65 КГ	ШТ.		10	43,41	434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,84	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,62	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,87	489
398	24-040207-2301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ РА(ПРИМ) 1 КГ	КГ		91,6	759,9	69607
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,22	2951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,37	5805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855,49	78363
399	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ Х8,Х7 4,5 КГ	ШТ.		8	1157,7	9262
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	772
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	10427
400	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		9	368,74	3319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	619
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	315
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	4253
401	24-040206-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 0,074 КГ	ШТ.		12	729,35	8752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,92	371
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		60,82	730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				821,1	9853
402	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-20 ОПОРА		2	18902,69	37805
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	15064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	4230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	57099
403	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 1,125 Т	ШТ.		6	33844,86	203069
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1435,02	8610
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2822,39	16934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38102,27	228614
404	24-040207-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ ТМ-73 16 КГ	ШТ.		2	2989,62	5979

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,76	254
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		249,31	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3365,69	6731
405	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-60 28 КГ	ШТ.		2	8799,54	17599
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		373,1	746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		733,81	1468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9906,45	19813
406	24-010106-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАКЛАДКИ ОГ-52 0,69 КГ	ШТ.		2	339,66	679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14,4	29
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28,32	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				382,39	765
407	24-040207-4015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМ Х51 1,5 КГ	ШТ.		4	621,74	2487
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,36	105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,85	207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				699,95	2800
408	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		24	2571,32	61712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,02	2617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,43	5146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2894,77	69475
409	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ IF27 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.		12	3326,48	39918
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141,04	1693
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,4	3329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3744,92	44939
410	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		12	861,46	10338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	438
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	11638
411	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		8	397,96	3184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,87	135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,19	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,02	3584
412	24-040205-2122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА У52 ГОСТ Р 51177-98 2,36 КГ	ШТ.		4	4100,31	16401
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,85	695
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		341,93	1368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4616,1	18464
413	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.		6	144,9	869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,14	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,08	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,13	979
414	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SEW20 ГОСТ Р 51177-98 0,26 КГ	ШТ.		12	2811,35	33736
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,2	1430
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		234,44	2813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3165	37980
415	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.		6	3190,35	19142
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,27	812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,05	1596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3591,67	21550
416	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,65 КГ	ШТ.		6	43,41	260

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,84	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,62	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,87	293
417	24-040201-0761 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 0,462 КГ	ШТ.		4	444,1	1776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,83	75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,03	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				499,96	2000
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ УОП				
418	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-2 28 КГ	ШТ.		1	8799,54	8800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		373,1	373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		733,81	734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9906,45	9906
419	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 4,5 КГ	ШТ.		1	1157,7	1158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	1303
420	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		0,6	368,74	221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	284
421	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ IF27 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.		3	3326,48	9979
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141,04	423
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,4	832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3744,92	11235
422	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		3	861,46	2584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	2909
423	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.		6	144,9	869
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,14	37
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,08	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,13	979
424	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3	3423,42	10270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		496,4	1489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		313,59	941
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4233,41	12700
425	13-080208-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		3	378,87	1137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,68	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,44	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492	1476
426	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		3	450,47	1351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	1696
4 - 2 - 2							
427	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	10059,14	10059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3220,42	3220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1062,36	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14341,92	14342
428	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	25762,32	25762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9096,57	9097
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2788,71	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37647,6	37648

429	51-080102-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-63 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ,	ШТ.		1	798843	798843
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33870,94	33871
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66617,12	66617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				899331,06	899331
430	51-080101-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-63/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-63/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 63 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 0,41 Т	ШТ.		1	434485	434485
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18422,16	18422
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36232,57	36233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				489139,74	489140
431	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,6	8945,91	5368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	572
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	6415
432	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2	2465,82	4932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		869,33	1739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,81	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,96	7204
433	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 Д62 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА 2,4 Т	М		1,644	29580,37	48630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1254,21	2062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2466,77	4055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33301,34	54747
434	11-330208-0104 РСНБ	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		1	7372,19	7372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4768,45	4768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		971,25	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13111,89	13112
435	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) 42 КГ	ШТ.		1	48210	48210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,1	2044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4020,33	4020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54274,43	54274
436	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ			0,76	24039,19	18270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11877,43	9027
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2873,33	2184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38789,95	29480
437	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 0,282 Т	КМ		0,76	248381,52	188770
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10531,38	8004
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20713,03	15742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279625,93	212516
438	13-080208-	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ	ШТ.		8	2234,28	17874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,23	2938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,12	1665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2809,63	22477
439	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		55,5	450,47	25001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	4055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	2324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	31381
4 - 2 - 3			НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
440	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т С КОЛИЧЕСТВОМ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДО 8. УСТАНОВКА НА НАРУЖНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ПОЛЯ	ОПОРА		15	18771,75	281576
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8496,59	127449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2181,47	32722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29449,81	441747
441	ПРАЙС 88293ТГ	-СТОЙКИ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ГРАНЕНАЯ НФГ-7-02	ШТ		15	74377,81	1115667
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3153,62	47304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6202,51	93038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83733,94	1256009
442	24-040207-2303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ КС1(ПРИМЕН) 2,53 КГ	ШТ.		15	970,02	14550
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41,13	617
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		80,89	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1092,04	16381
443	13-100902-1212 РСНБ	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		15	209,09	3136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,34	1340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23,87	358

444	23-070202-1105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭТАЖНАЯ КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8 2,8 КГ	ШТ.	15	10976,62	164649
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		465,41	6981
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		915,36	13730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12357,39	185361
445	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА	СВЕТИЛЬНИК	17	3636,05	61813
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1612,07	27405
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		419,85	7137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5667,98	96356
446	23-070103-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82 1,3 КГ	ШТ.	17	5943,93	101047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		252,02	4284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		495,68	8426
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6691,63	113758
447	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ЭН ШТ.	1	2765,41	2765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1047,09	1047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		305	305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4117,5	4118
448	51-080401-0116 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-3474УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 25 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 18 А ДО 25 А ГОСТ 30011.1-2012 23 КГ	ШТ.	1	62683	62683
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		2657,76	2658
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		5227,26	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			70568,02	70568
449	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	КМ КАБЕЛЯ	625	214,76	134228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		65,26	40785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		22,4	14001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			302,42	189014
450	23-060137-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 3Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,375 Т	КМ	0,625	287963,13	179977
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		12209,64	7631
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		24013,82	15009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			324186,59	202617
451	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ	160	187,82	30052
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		57,12	9140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		19,6	3135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			264,54	42327
452	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,127 Т	КМ	0,16	192465,93	30795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		8160,56	1306
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		16050,12	2568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			216676,6	34668
453	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,014	187137,25	2620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		109307,31	1530
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		23715,56	332
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			320160,12	4482
454	23-011305-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 0,397 КГ	М	14	224,69	3146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		9,53	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		18,74	262
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			252,95	3541
455	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,897	14146,42	12689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		2553,94	2291
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		1336,03	1198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18036,38	16179
456	21-130809-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 0,01 КГ	М	897	37,75	33862
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1,6	1436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		3,15	2824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42,5	38121

457	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		913	333,77	304731
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,4	74316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,21	30324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,38	409371
458	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ		913	291,29	265948
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,92	66575
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,14	26602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				393,35	359125
459	21-030102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 3,7 Т	1000 ШТ.		10,896	31872,62	347284
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1351,4	14725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2657,92	28961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35881,94	390970
460	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		107,64	1452,32	156328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,58	6628
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,11	13036
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1635,01	175993
			КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4 КВ				
461	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		20	1143,07	22861
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	15053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	3033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	40948
462	11-010205-0502 РСНБ	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		20	655,88	13118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	8637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	1740
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	23495
463	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ. ОДИН КАБЕЛЬ	М КАБЕЛЯ		93	291,29	27090
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,92	6781
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29,14	2710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				393,35	36581
464	21-030102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 3,7 Т	1000 ШТ.		0,194	31872,62	6183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1351,4	262
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2657,92	516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35881,94	6961
465	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ		93	333,77	31041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,4	7570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,21	3089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,38	41699
466	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	М3		11,16	1452,32	16208
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,58	687
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,11	1352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1635,01	18247
467	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ		0,09	14146,42	1273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2553,94	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1336,03	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18036,38	1623
468	21-130809-1304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 0,01 КГ	М		90	37,75	3398
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,6	144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,15	283
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				42,5	3825
469	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,027	198468,41	5359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114167,2	3083
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25010,85	675

470	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 63 ММ 0,49 КГ	М		27	320,64	8657
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13,6	367
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,74	722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360,97	9746
471	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ	М КАБЕЛЯ		93	214,76	19973
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		65,26	6069
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,4	2083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				302,42	28125
472	23-060137-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШв 4Х35 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 1,291 Т	КМ		0,093	1042205,05	96925
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44189,49	4110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86911,56	8083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1173306,11	109117
4 - 1 - 2							
473	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	10059,14	10059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3220,42	3220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1062,36	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14341,92	14342
474	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	25762,32	25762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9096,57	9097
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2788,71	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37647,6	37648
475	51-080102-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC 0,8 Т	ШТ.		1	715902	715902
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30354,24	30354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59700,5	59700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				805956,74	805957
476	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-40/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-40/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 40 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 0,348 Т	ШТ.		1	360743	360743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15295,5	15296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30083,08	30083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406121,58	406122
477	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,6	8945,91	5368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	572
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	6415
478	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2	2465,82	4932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		869,33	1739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,81	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,96	7204
479	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 Д62 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА 2,4 Т	М		1,644	29580,37	48630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1254,21	2062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2466,77	4055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33301,34	54747
480	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		1	7372,19	7372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4768,45	4768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		971,25	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13111,89	13112
481	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) 42 КГ	ШТ.		1	48210	48210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,1	2044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4020,33	4020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54274,43	54274
482	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ			39,9	24039,19	959164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11877,43	473910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2873,33	114646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38789,95	1547719

483	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 0,282 Т	КМ		39,9	248381,52	9910423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10531,38	420202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20713,03	826450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279625,93	11157075
484	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-10 КВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОРИДОРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	34376,66	34377
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14797,72	14798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3933,95	3934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53108,32	53108
485	51-080301-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МОДЕЛИ ЯКНО-10 (6) У1 И КС-02-10 (6) У1, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC ГОСТ 14693-90 0,4 Т	ШТ.		1	2630074	2630074
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111515,14	111515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219327,13	219327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2960916,27	2960916
486	13-080201-0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		15	244,09	3661
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,65	1135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,58	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				345,32	5180
487	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,27 Т	КМ		0,015	507448,17	7612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21515,8	323
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42317,12	635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571281,09	8569
488	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		8	2234,28	17874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,23	2938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,12	1665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2809,63	22477
489	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		55,5	450,47	25001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	4055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	2324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	31381

ИТОГО по смете 4-1-2	- 17186246
ИТОГО ПО АКТУ	40388798
ИТОГО ЗА МИНУСОМ	23202552
К - 0,9403	21817360
НДС 12 %	2618083
ВСЕГО:	24435443

ЗАКАЗЧИК : _____ УРАЛБАЕВА .А.Т

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР : _____ АКНУРОВ Н.А