Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Қарағанды Су",г. Караганда, Привокзальная, 5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040640005089**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Республика, строение 15.** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340005764**

Договор (контракт) №04-10/39 от 07.03.2024г

Номер документа	Дата составления
16	**04.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода пос.Пришахтинск(22 мкр.д17/1-10; ул. Ардак от ДК по ул. Металлистов,42)			Услуга	1	26 463 643,84	26 463 643,84	2 835 390,41
				Итого	1	x	26 463 643,84	2 835 390,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шохшин Ж.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2024

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"

Карагандинская область, г.Караганда, Привокзальная, 5

БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Договор: 04-10/39 от 2024-03-07

Подрядчик: ТОО "Сервис НС"

Акмолинская область, г.Косшы, ул.Республика,строение 15

БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК BRKEKZKA
АО "Bereke Bank"

АКТ №1
приемки выполненных работ июнь месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)
Объект: Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		125 602 658,52
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		37 680 797,56
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		26 463 643,84
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		26 463 643,84
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		1 323 182,19
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		25 140 461,65
10	Итого сумма удержания резерва		1 323 182,19
11	Погашение аванса в размере 30%		7 939 093,15
12	Остаток аванса		29 741 704,41
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		17 201 368,50
14	в том числе НДС-12%		1 843 003,77

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
ТОО "Сервис НС" **Шохшин Ж.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Караганды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис НС",БИН 000340005764**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-П9-НВ Реконструкция водопровода пос. Пришахтинск (22 мкр.д. 17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул.Металлистов, 42)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водопровод пос. Пришахтинск (22 мкр. д.17/1-10; ул. Ардак от ДК до ул. Металлистов,42)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04-10/39 от 07.03.2024 г**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/	$м^3$	0,78336	4666,00 967,00	3699,00 837,00	3655,20 757,60	2897,60 655,60			3655,20	
2	2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/щебенночное покрытие/	$м^3$	1,4688	4666,00 967,00	3699,00 837,00	6853,40 1420,40	5433,20 1229,40			6853,40	
3	3	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	27,143424	90,00		2443,00				2443,00	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	12,72	73,00 0,00	73,00 17,00	928,59 0,00	928,59 216,26			928,59	
			Раздел Трубопроводы										
5	26	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	296	40589,00 5026,00	17029,00 2913,00	12014344,00 1487696,00	5040584,00 862248,00	5486064,00		12014344,00	
6	27	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	301,92	19859,00		5995829,26		5995829,26		5995829,26	
			ИТОГО по акту					**18 024 053,45** **1 489 874,00**	**5 049 843,39** **864 349,26**	**11 481 893,26** **0,00**	**0,00** **0,00**	**18 024 053,45**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50			**1 171 563,47**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**19 195 616,92**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**959 780,85**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**575 868,51**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 731 266,28**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		**2024,00**			**2024,00**				**24 110 462,68**	
			НДС	**%**	**12,00**			**2 893 255,52**					
			Итого с НДС									**27 003 718,20**	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98									**26 463 643,84**	

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды Су"

Главный инженер_____**Кудышбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СКСиИ_____**Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТС_____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОС СКСиИ_____**Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОС СКСиИ
(Технический надзор)_____**Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Пришахтинского цеха
водоснабжения _____**Махаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер-сметчик
ОС СКСиИ_____**Гнездилова М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

нормы и расценки соотв. сед. расчету.

Подрядчик:

ТОО "Сервис НС"

Директор_____**Шошин Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)