Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы (Раздел КЖ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ август за 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3081,0029250	260,00	801059
2.	2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	95,2887500	3666,28	349355
3.	3.	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,2887500	981,26	93503
4.	4.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1111,7020825	689,04	766007
5.	5.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	4218,1153250	689,04	2906450

1	2	3	4	5	6	7	8
			Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км				
6.	6.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3176,2916750	29,02	92165
7.	7.	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1354,3666675	572,66	775595
8.	8.	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	338,5916675	401,76	136033
9.	9.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1015,7750000	1353,24	1374587
10.	10.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1032,7040000	260,00	268502
11.	11.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1807,2320000	689,04	1245255
12.	12.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1001,7228800	45,41	45488
13.	13.	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1001,7228800	22,42	22462
14.	14.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,9811200	1594,33	49394
15.	15.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1001,7228800	256,94	257384
16.	16.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1001,7228800	107,78	107962
		Раздел: Фундамент					
17.	17.	1109-0102-0104 РСНБ	Колонны со связями. Монтаж	т	1,0072125	64117,60	64580

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		конструкций			
18.	18.	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	1,0072125	456978,24	460274
19.	19.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3	20,5200000	19522,50	400602
20.	20.	1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20	м3	303,4100000	22945,59	6961922
21.	21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	19,6745925	214659,72	4223343
22.	22.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1904700	222662,52	42411
23.	23.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,0001000	222662,52	445347
24.	24.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7632650	214659,72	163842
25.	25.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,0001000	40153,85	80312
26.	26.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7632650	30380,09	23188
27.	27.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,2010000	1216,54	65938
28.	28.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,9396100	214659,72	631016
29.	29.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2265000	222662,52	50433
30.	30.	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0809450	218435,40	17681

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкая класса А-I				
31.	31.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0809450	40153,85	3250
32.	32.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2822600	214659,72	60590
33.	33.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0296450	218435,40	6476
34.	34.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0296450	39522,97	1172
35.	35.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1734000	214659,72	37222
36.	36.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0134750	218435,40	2943
37.	37.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0134750	39522,97	533
38.	38.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1368600	214659,72	29378
39.	39.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0081900	218435,40	1789
40.	40.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0081900	39522,97	324
41.	41.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1027000	214659,72	22046
42.	42.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0027300	218435,40	596
43.	43.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,0027300	39522,97	108

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметром до 25 мм				
44.	44.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2127600	214659,72	45671

ИТОГО:			23134186
В том числе :			
Накладные расходы			1460249
Сметная прибыль			1713643
Итого с временными	1,35 %	312312	23446498
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	316528	23763026
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,04989605			24948707
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			25423968
Итого с НДС	12 %	3050876	28474844

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы (Раздел КЖ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9243,0087750	260,00	2403176
2.	2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	285,8662500	3666,28	1048065
3.	3.	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	285,8662500	981,26	280509
4.	4.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3335,1062475	689,04	2298022
5.	5.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	12654,3459750	689,04	8719351

1	2	3	4	5	6	7	8
			Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км				
6.	6.	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9528,8750250	29,02	276495
7.	7.	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4063,1000025	572,66	2326785
8.	8.	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1015,7750025	401,76	408098
9.	9.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3047,3250000	1353,24	4123762
10.	10.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3098,1120000	260,00	805507
11.	11.	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5421,6960000	689,04	3735765
12.	12.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	3005,1686400	45,41	136463
13.	13.	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	3005,1686400	22,42	67385
14.	14.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,9433600	1594,33	148183
15.	15.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3005,1686400	256,94	772152
16.	16.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3005,1686400	107,78	323886
		Раздел: Фундамент					
17.	17.	1109-0102-0104 РСНБ	Колонны со связями. Монтаж	т	3,0216375	64117,60	193740

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		конструкций			
18.	18.	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка	т	3,0216375	456978,24	1380823
19.	19.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5	м3	61,5600000	19522,50	1201805
20.	20.	1106-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные. Устройство, бетон класса В 20	м3	910,2300000	22945,59	20885765
21.	21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	59,0237775	214659,72	12670028
22.	22.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5714100	222662,52	127232
23.	23.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	6,0003000	222662,52	1336042
24.	24.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,2897950	214659,72	491527
25.	25.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,0003000	40153,85	240935
26.	26.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2897950	30380,09	69564
27.	27.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	162,6030000	1216,54	197813
28.	28.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	8,8188300	214659,72	1893048
29.	29.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6795000	222662,52	151299
30.	30.	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,2428350	218435,40	53044

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкая класса А-I				
31.	31.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2428350	40153,85	9751
32.	32.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8467800	214659,72	181770
33.	33.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0889350	218435,40	19427
34.	34.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0889350	39522,97	3515
35.	35.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5202000	214659,72	111666
36.	36.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0404250	218435,40	8830
37.	37.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0404250	39522,97	1598
38.	38.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4105800	214659,72	88135
39.	39.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0245700	218435,40	5367
40.	40.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0245700	39522,97	971
41.	41.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3081000	214659,72	66137
42.	42.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0081900	218435,40	1789
43.	43.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,0081900	39522,97	324

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметром до 25 мм				
44.	44.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6382800	214659,72	137013

ИТОГО:			69402557
В том числе :			
Накладные расходы			4380747
Сметная прибыль			5140930
Итого с временными	1,35 %	936935	70339492
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	949583	71289075
Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,04989605			74846118
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			76271899
Итого с НДС	12 %	9152628	85424527

Заказчик

_____
(наименование организации)

_____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

_____
(наименование организации)

_____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы (Раздел КЖ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	8,3190000	46866,06	389879
2.	2.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,1108400	214659,72	238453
3.	3.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1519800	222662,52	33840
4.	4.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1234800	218435,40	26972
5.	5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1401600	40153,85	5628
6.	6.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1328400	30380,09	4036
7.	7.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0909000	39522,97	3593

1	2	3	4	5	6	7	8
			построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
8.	8.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0019560	323814,32	633
9.	16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	44,9370000	1216,54	54668
10.	17.	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	12,4860000	37262,67	465262
11.	18.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,1580000	41591,15	422483
12.	19.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	339,3600000	50908,96	17276465
13.	20.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	28,0800000	51838,87	1455636
14.	21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	11,0298660	214659,72	2367668
15.	22.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,5973680	222662,52	355674
16.	23.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6430640	218435,40	358903
17.	24.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6935520	40153,85	27849
18.	25.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3977640	30380,09	12084
19.	26.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	1,3190640	39522,97	52133

1	2	3	4	5	6	7	8
			построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
20.	27.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0005100	674696,60	344
21.	28.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг	т	0,0183600	228574,85	4197
22.	29.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1511640	207,40	31
23.	30.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0148200	6233,76	92
24.	31.	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	10,4340000	37262,67	388799
25.	32.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,2500000	41591,15	343127
26.	33.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	26,8500000	50908,96	1366906
27.	34.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	22,4460000	51838,87	1163575
28.	35.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	12,1998240	214659,72	2618811
29.	36.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,9780080	222662,52	440428
30.	37.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2287640	218435,40	268406
31.	38.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0350240	40153,85	41560
32.	39.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,5302920	30380,09	16110

1	2	3	4	5	6	7	8
			25 мм				
33.	41.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,8620000	42203,23	120786
34.	42.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3700000	41591,15	98571
35.	43.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,7940000	50908,96	396784
36.	44.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	6,3840000	51838,87	330939
37.	45.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,2760700	214659,72	488581
38.	46.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3803700	222662,52	84694
39.	47.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2919900	218435,40	63781
40.	48.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2482800	40153,85	9969
41.	49.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2168700	39522,97	8571
42.	50.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,4660000	42203,23	230683
43.	51.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,2960000	41591,15	178676
44.	52.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,1300000	50908,96	719344

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	53.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	17,0880000	51838,87	885823
46.	54.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,6689120	214659,72	1002227
47.	55.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9315600	222662,52	207423
48.	56.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0995000	218435,40	240170
49.	57.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5449200	40153,85	21881
50.	58.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9429000	39522,97	37266
51.	59.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,2650000	42203,23	348810
52.	60.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,4210000	41591,15	225466
53.	61.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,7660000	50908,96	904449
54.	62.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	14,8680000	51838,87	770740
55.	63.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	14,1517560	214659,72	3037812
56.	64.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1321470	222662,52	29424
57.	65.	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,9954120	218435,40	217433

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				
58.	66.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7781840	40153,85	71401
59.	67.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8173400	30380,09	55211
60.	68.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8375340	39522,97	33102
61.	69.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0054000	674696,60	3643
62.	70.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,6150000	42203,23	152565
63.	71.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4210000	41591,15	100692
64.	72.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,0790000	50908,96	411294
65.	73.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	6,8100000	51838,87	353023
66.	74.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	5,4759390	214659,72	1175464
67.	75.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1062420	222662,52	23656
68.	76.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4501140	218435,40	98321
69.	77.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,2867400	40153,85	11514

1	2	3	4	5	6	7	8
			16 мм				
70.	78.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874480	30380,09	26961
71.	79.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4501140	39522,97	17790
72.	80.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0050400	674696,60	3400
73.	81.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,3120000	42203,23	139777
74.	82.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4030000	41591,15	99944
75.	83.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,1150000	50908,96	413126
76.	84.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	6,8430000	51838,87	354733
77.	85.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,9741860	214659,72	1067757
78.	86.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5410860	222662,52	120480
79.	87.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4491330	218435,40	98107
80.	88.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5742900	40153,85	23060
81.	89.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3892020	30380,09	11824

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	90.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3965730	39522,97	15674
83.	91.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0055500	674696,60	3745
84.	92.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	30,0510000	1216,54	36558
85.	93.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	34,8600000	81808,67	2851850
86.	94.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	3,5068800	214659,72	752786

ИТОГО:			49392003
В том числе :			
Накладные расходы			7533269
Сметная прибыль			3658667
Итого с временными	1,35 %	666792	50058795
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	675794	50734589
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,1338991			57527905
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			58542597
Итого с НДС	12 %	7025112	65567709

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы (Раздел КЖ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	8,3190000	46866,06	389879
2.	2.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,1108400	214659,72	238453
3.	3.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1519800	222662,52	33840
4.	4.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1234800	218435,40	26972
5.	5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1401600	40153,85	5628
6.	6.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1328400	30380,09	4036
7.	7.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0909000	39522,97	3593

1	2	3	4	5	6	7	8
			построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
8.	8.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0019560	323814,32	633
9.	9.	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	9,4350000	46866,06	442181
10.	10.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9816900	214659,72	210729
11.	11.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2150100	222662,52	47875
12.	12.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1932300	218435,40	42208
13.	13.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1930500	40153,85	7752
14.	14.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0691200	30380,09	2100
15.	15.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1932300	39522,97	7637
16.	16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	44,9370000	1216,54	54668
17.	17.	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	12,4860000	37262,67	465262
18.	18.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	10,1580000	41591,15	422483
19.	19.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,	м3	339,3600000	50908,96	17276465

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной до 300 мм. Устройство				
20.	20.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	28,0800000	51838,87	1455636
21.	21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	11,0298660	214659,72	2367668
22.	22.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,5973680	222662,52	355674
23.	23.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6430640	218435,40	358903
24.	24.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6935520	40153,85	27849
25.	25.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3977640	30380,09	12084
26.	26.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3190640	39522,97	52133
27.	27.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0005100	674696,60	344
28.	28.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг	т	0,0183600	228574,85	4197
29.	29.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1511640	207,40	31
30.	30.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0148200	6233,76	92
31.	31.	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	10,4340000	37262,67	388799
32.	32.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,	м3	8,2500000	41591,15	343127

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной до 500 мм. Устройство				
33.	33.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	26,8500000	50908,96	1366906
34.	34.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	22,4460000	51838,87	1163575
35.	35.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	12,1998240	214659,72	2618811
36.	36.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,9780080	222662,52	440428
37.	37.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2287640	218435,40	268406
38.	38.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0350240	40153,85	41560
39.	39.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5302920	30380,09	16110
40.	41.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,8620000	42203,23	120786
41.	42.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3700000	41591,15	98571
42.	43.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	7,7940000	50908,96	396784
43.	44.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	6,3840000	51838,87	330939
44.	45.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,2760700	214659,72	488581

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	46.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3803700	222662,52	84694
46.	47.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2919900	218435,40	63781
47.	48.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2482800	40153,85	9969
48.	49.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2168700	39522,97	8571
49.	50.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,4660000	42203,23	230683
50.	51.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,2960000	41591,15	178676
51.	52.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,1300000	50908,96	719344
52.	53.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	17,0880000	51838,87	885823
53.	54.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,6689120	214659,72	1002227
54.	55.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9315600	222662,52	207423
55.	56.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0995000	218435,40	240170
56.	57.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5449200	40153,85	21881

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	58.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9429000	39522,97	37266
58.	59.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,2650000	42203,23	348810
59.	60.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,4210000	41591,15	225466
60.	61.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	17,7660000	50908,96	904449
61.	62.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	14,8680000	51838,87	770740
62.	63.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	14,1517560	214659,72	3037812
63.	64.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1321470	222662,52	29424
64.	65.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9954120	218435,40	217433
65.	66.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7781840	40153,85	71401
66.	67.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,8173400	30380,09	55211
67.	68.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8375340	39522,97	33102
68.	69.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0054000	674696,60	3643
69.	70.	1106-0601-0210 РСНБ	Стены и перегородки	м3	3,6150000	42203,23	152565

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство				
70.	71.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4210000	41591,15	100692
71.	72.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,0790000	50908,96	411294
72.	73.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	6,8100000	51838,87	353023
73.	74.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	5,4759390	214659,72	1175464
74.	75.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1062420	222662,52	23656
75.	76.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4501140	218435,40	98321
76.	77.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2867400	40153,85	11514
77.	78.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8874480	30380,09	26961
78.	79.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4501140	39522,97	17790
79.	80.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0050400	674696,60	3400
80.	81.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,3120000	42203,23	139777
81.	82.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4030000	41591,15	99944

1	2	3	4	5	6	7	8
82.	83.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,1150000	50908,96	413126
83.	84.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	6,8430000	51838,87	354733
84.	85.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,9741860	214659,72	1067757
85.	86.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5410860	222662,52	120480
86.	87.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4491330	218435,40	98107
87.	88.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5742900	40153,85	23060
88.	89.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3892020	30380,09	11824
89.	90.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3965730	39522,97	15674
90.	91.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0055500	674696,60	3745
91.	92.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	30,0510000	1216,54	36558
92.	93.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	34,8600000	81808,67	2851850
93.	94.	2105-0301-3202 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	3,5068800	214659,72	752786

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
94.	95.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4472600	218435,40	316133
95.	96.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,6998400	239755,68	167791
96.	97.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3438000	30380,09	10445
97.	98.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4472600	39522,97	57200
98.	99.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4119600	228574,85	94164
99.	100.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,9216800	207,40	399
100.	101.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1884000	6233,76	1174
101.	102.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,4920000	81808,67	285676
102.	103.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4388520	214659,72	94204
103.	104.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1447260	218435,40	31613
104.	105.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0699840	239755,68	16779
105.	106.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0537360	30380,09	1633
106.	107.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,1447260	39522,97	5720

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
107.	108.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0411960	228574,85	9416
108.	109.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1921680	207,40	40
109.	110.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0188400	6233,76	117
110.	111.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	6,9720000	81808,67	570370
111.	112.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9575040	214659,72	205538
112.	113.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2894520	218435,40	63227
113.	483.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093360	218435,40	2039
114.	484.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0032970	30380,09	100
115.	485.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0093360	39522,97	369
116.	486.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037560	277616,16	1043

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	487.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	25,1100000	47972,25	1204583
118.	488.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,7581610	222662,52	614139
119.	489.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0376620	214659,72	8085
120.	490.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1660560	218435,40	36273
121.	491.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0988950	40153,85	3971
122.	492.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1660560	39522,97	6563
123.	493.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	25,5900000	47972,25	1227610
124.	494.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,9804760	222662,52	663640
125.	495.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2187990	214659,72	46967
126.	496.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2092020	218435,40	45697
127.	497.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0893070	40153,85	3586
128.	498.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0309780	30380,09	941
129.	499.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,2092020	39522,97	8268

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
130.	500.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	50,1600000	47972,25	2406288
131.	501.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	6,1346520	222662,52	1365957
132.	502.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4444200	214659,72	95399
133.	503.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4552620	218435,40	99445
134.	504.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1786140	40153,85	7172
135.	505.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0619560	30380,09	1882
136.	506.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4552620	39522,97	17993
137.	507.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	49,7400000	47972,25	2386140
138.	508.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	6,0013500	222662,52	1336276
139.	509.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7729740	214659,72	165926
140.	510.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4469400	218435,40	97628
141.	511.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных	т	0,1786140	40153,85	7172

1	2	3	4	5	6	7	8
			условиях из арматуры диаметром до 16 мм				
142.	512.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0619560	30380,09	1882
143.	513.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6413580	39522,97	25348
144.	514.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте	м3	74,6100000	48722,42	3635180
145.	515.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	9,0020250	222662,52	2004414
146.	516.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,1594610	214659,72	248890
147.	517.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6704100	218435,40	146441
148.	518.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2679210	40153,85	10758
149.	519.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0929340	30380,09	2823
150.	520.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9620370	39522,97	38023
151.	521.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте	м3	24,7800000	48722,42	1207342
152.	522.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,9547030	222662,52	657902

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	523.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1907280	214659,72	40942

ИТОГО:			71965219
В том числе :			
Накладные расходы			10124124
Сметная прибыль			5330757
Итого с временными	1,35 %	971530	72936749
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	984646	73921395
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,1338991			83819403
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			85297831
Итого с НДС	12 %	10235740	95533571

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы (Раздел АР)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	54,1800000	28264,68	1531380
2.	3.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2748750	651652,20	179123
3.	6.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	5,1750000	14177,16	73367
4.	19.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	32,2920000	5789,15	186943
5.	20.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	322,9200000	29255,04	9447038
6.	24.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,2000000	14177,16	102076
7.	28.	1112-0101-1402 РСНБ	Покрытия. Утепление керамзитом	м3	2,3436000	17458,10	40915

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015		утеплителя			
8.	30.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182280	277616,16	5060
9.	31.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	130,2000000	898,57	116993
10.	32.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, толщина 30 мм	м2 стяжки	13,0200000	58,46	761
11.	33.	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	21,7000000	317,30	6885
12.	34.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	21,7000000	2979,73	64660
13.	35.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	58,1250000	2277,28	132367
14.	36.	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,9125625	295590,60	269745
15.	37.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0931000	827027,74	76996
16.	38.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	46,5000000	3032,81	141026
17.	39.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	47,5000000	181,76	8634
18.	40.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,7805000	101964,96	79584
19.	41.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	25,8000000	2277,28	58754

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	42.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,4050600	260026,20	105326
21.	43.	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1132,8000000	9354,12	10596350
22.	51.	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	49,4820000	24280,56	1201451
23.	52.	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	73,7100000	21268,44	1567697
24.	53.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-123,1920000	8150,76	-1004108
25.	54.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	123,1920000	9662,76	1190375
26.	55.	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	58,3440000	5905,11	344528
27.	56.	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	58,3440000	20713,32	1208498
28.	57.	1110-0106-0802 РСНБ	Доски подоконные. Установка в	м2		1789,12	220405

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	каменных стенах. Высота проема до 2 м	проемов	123,1920000		
29.	58.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	85,8000000	2129,76	182733
30.	59.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	85,8000000	2277,28	195391
31.	60.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	17,1600000	1233,36	21164
32.	61.	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	158,2740000	18848,76	2983269
33.	63.	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	14,4840000	80887,68	1171577
34.	64.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-144,8400000	8150,76	-1180556
35.	65.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	144,8400000	9662,76	1399554
36.	66.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	55,4040000	1789,12	99124
37.	67.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	31,8600000	2129,76	67854
38.	68.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	31,8600000	2277,28	72554
39.	69.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	6,3720000	1233,36	7859
40.	70.	1110-0108-0102 РСНБ РК 2015	Двери металлические с утепленными полотнами. Установка	м2 полотна	56,2410000	2544,10	143083

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	71.	1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	Коробки окон и дверей. Герметизация пеной монтажной	м шва	126,3000000	782,74	98860
42.	72.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	54,5616000	1473,12	80376
43.	73.	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,8490000	47946,60	40707
44.	74.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,8490000	83036,88	70498
45.	75.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,5200000	83036,88	209253
46.	76.	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	59,2140000	40225,68	2381923
47.	77.	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,2430000	29327,40	7127
48.	78.	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	32,4000000	6029,64	195360
49.	79.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	32,4000000	3864,24	125201
50.	80.	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	шт.	24,9000000	4125,60	102727
51.	81.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	136,2060000	4046,74	551190
52.	82.	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,2600000	17355,60	21868
53.	83.	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	134,9460000	17665,56	2383897
54.	84.	2109-0404-0201 РСНБ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		529,20	76205

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ГОСТ 5088-2005		144,0000000		
55.	85.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	72,0000000	3864,24	278225
56.	86.	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка	шт.	72,0000000	1941,84	139812
57.	87.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит типа "ArMsTrOng". Устройство	м2	124,0530000	2761,30	342547

ИТОГО: 40222213

В том числе :

Накладные расходы			4999307
Сметная прибыль			2979423
Итого с временными	1,35 %	543000	40765213
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	550330	41315543
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,1338991			46847657
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			47673968
Итого с НДС	12 %	5720876	53394844

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: Акпражиев Сабит Байжумаулы

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «КазГрандСервис»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство бизнес центра с паркингом по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, западнее улицы Ходжанова севернее улицы Экспериментальная база

(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы (Раздел АР)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 15 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	19.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	32,2920000	5789,15	186943
2.	20.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	32,2920000	29255,04	944704
3.	21.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1296000	651652,20	84454
4.	22.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	960,0000000	1473,12	1414195
5.	23.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,9200000	20463,84	39291
6.	24.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	7,2000000	14177,16	102076
7.	25.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем	13,0200000	959,06	12487

1	2	3	4	5	6	7	8
				ой поверхности			
8.	26.	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,0200000	825,44	10747
9.	27.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,0728480	24929,64	[illegible]
10.	28.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,3436000	17458,10	40915
11.	29.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0182280	30084,26	548
12.	30.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182280	277616,16	5060
13.	31.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,0200000	898,57	11699
14.	32.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, толщина 30 мм	м2 стяжки	13,0200000	58,46	761
15.	33.	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	13,0200000	317,30	4131
16.	34.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	13,0200000	2979,73	38796
17.	35.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	34,8750000	2277,28	79420
18.	36.	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5475375	295590,60	161847
19.	37.	1107-0107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20	т	0,0558600	827027,74	46198

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Установка	стальных элементов			
20.	38.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	27,9000000	3032,81	84615
21.	39.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	28,5000000	181,76	
22.	40.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,4683000	101964,96	47750
23.	41.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	15,4800000	2277,28	35252
24.	42.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,2430360	260026,20	63196
25.	43.	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	679,6800000	9354,12	6357810
26.	44.	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	85,1490900	27342,36	2328177
27.	45.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,5534000	24929,64	337881
28.	46.	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	144,8400000	1300,46	188359
29.	47.	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 до 31м	м2 вертикальной проекции	144,8400000	809,95	117312

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	48.	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	144,8400000	1679,22	243218
31.	49.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	49,4820000	5879,87	290948
32.	50.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	73,7100000	3747,97	276263
33.	51.	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	49,4820000	24280,56	1201451
34.	52.	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	73,7100000	21268,44	1567697
35.	53.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-123,1920000	8150,76	-1004108
36.	54.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	123,1920000	9662,76	1190375
37.	55.	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	58,3440000	5905,11	344528
38.	56.	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	58,3440000	20713,32	1208498
39.	57.	1110-0106-0802 РСНБ	Доски подоконные. Установка в	м2		1789,12	220405

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	каменных стенах. Высота проема до 2 м	проемов	123,1920000		
40.	58.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	85,8000000	2129,76	182733
41.	59.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	85,8000000	2277,28	195391
42.	60.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	17,1600000	1233,36	21164
43.	61.	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	158,2740000	18848,76	2983269
44.	63.	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	14,4840000	80887,68	1171577
45.	64.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-144,8400000	8150,76	-1180556
46.	65.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	144,8400000	9662,76	1399554
47.	66.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	55,4040000	1789,12	99124
48.	67.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	31,8600000	2129,76	67854
49.	68.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	31,8600000	2277,28	72554
50.	73.	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,8490000	47946,60	40707
51.	74.	2109-0402-0402 РСНБ	Блоки дверные стальные наружные	м2	0,8490000	83036,88	70498

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой				
52.	75.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,5200000	83036,88	209253
53.	76.	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	59,2140000	40225,68	2381923
54.	77.	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,2430000	29327,40	7127
55.	78.	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	32,4000000	6029,64	195360
56.	79.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	32,4000000	3864,24	125201
57.	80.	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	шт.	24,9000000	4125,60	102727
58.	81.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	136,2060000	4046,74	551190
59.	82.	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,2600000	17355,60	21868
60.	83.	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	134,9460000	17665,56	2383897
61.	84.	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	144,0000000	529,20	76205
62.	85.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	72,0000000	3864,24	278225
63.	86.	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка	шт.	72,0000000	1941,84	139812
64.	87.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит типа "ArMsTrOng". Устройство	м2	124,0530000	2761,30	342547

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	88.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из плит типа "ArMsTrOng" в комплекте с креплением	м2	124,0530000	3018,60	374466
66.	89.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1071,6690000	524,50	562087
67.	90.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1071,6690000	1342,29	1438489
68.	91.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Грунтовка простая	м2 окрашиваемой поверхности	305,3280000	130,20	39753
69.	92.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,4680000	4412,34	1564034
70.	93.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	3386,8800000	1794,30	6077069
71.	94.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3386,8800000	472,65	1600814
72.	95.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	354,4680000	6403,47	2269826
73.	96.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2 изолируем	31,5420000	2239,61	70642

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство первого слоя	ой поверхности			
74.	97.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0441588	30084,26	1328
75.	98.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0441588	277616,16	12259
76.	99.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,5420000	1077,17	33976
77.	100.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	31,5420000	1064,64	33581
78.	101.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,5420000	4248,81	134016
79.	102.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,5470000	925,97	35693
80.	103.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21,3720000	2239,61	47865
81.	104.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0299208	30084,26	900
82.	105.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0299208	277616,16	8306
83.	106.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,3720000	1077,17	23021
84.	107.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	21,3720000	1444,87	30880
85.	108.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхнос	70,1850000	2239,61	157187

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
86.	109.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0982590	30084,26	2956
87.	110.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0982590	277616,16	27278
88.	111.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,1850000	1077,17	75601
89.	112.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	70,1850000	1064,64	74722
90.	113.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	70,1850000	1374,44	96465
91.	114.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	70,1850000	861,84	60488
92.	115.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	70,1850000	2937,64	206179
93.	116.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	96,3270000	498,93	48060
94.	117.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	14,2590000	692,66	9877
95.	119.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0219589	30084,26	661
96.	120.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0199626	277616,16	5542
97.	121.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,2590000	1077,17	15359
98.	122.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	14,2590000	570,34	8133

1	2	3	4	5	6	7	8
			11-110101-1101				
99.	123.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,2590000	5802,31	82735
100.	124.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18,1200000	2170,52	39330
101.	125.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	20,8020000	692,66	14409
102.	126.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6427818	25725,60	16536
103.	127.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0291228	30084,26	876
104.	128.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0291228	277616,16	8085
105.	129.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,8020000	1077,17	22407
106.	130.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,8020000	570,34	11864
107.	131.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,8020000	2239,61	46588
108.	132.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,8020000	5176,60	107684
109.	133.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	35,7600000	2170,52	77618
110.	142.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	м2 покрытия	95,7528000	2937,64	281288

1	2	3	4	5	6	7	8
			способом бесклеевого				
111.	143.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	90,6420000	498,93	45224
112.	144.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0741762	30084,26	2232
113.	145.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0741762	277616,16	20593
114.	146.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	52,9830000	1077,17	57071
115.	147.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	52,9830000	570,34	30218
116.	148.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,9830000	5802,31	307424
117.	149.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	64,7910000	2170,52	140630
118.	150.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1160460	30084,26	3491
119.	151.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1160460	277616,16	32216
120.	152.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,8900000	1077,17	89286
121.	153.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	82,8900000	570,34	47276
122.	154.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	82,8900000	2239,61	185642
123.	155.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82,8900000	5176,60	429088

1	2	3	4	5	6	7	8
124.	156.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	56,9340000	2170,52	123576
125.	157.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3674160	30084,26	11053
126.	158.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3674160	277616,16	102001
127.	159.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	262,4400000	1077,17	282691
128.	160.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	262,4400000	570,34	149681
129.	161.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	262,4400000	1374,44	360708
130.	162.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	262,4400000	861,84	226180
131.	163.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	262,4400000	2937,64	770955
132.	164.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	272,7900000	498,93	136102
133.	165.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,3050000	1077,17	95119
134.	166.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	88,3050000	5802,31	512373
135.	167.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	107,9850000	2170,52	234384
136.	168.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1934100	30084,26	5819
137.	169.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1934100	277616,16	53694

1	2	3	4	5	6	7	8
138.	170.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,1500000	1077,17	148811
139.	171.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	138,1500000	570,34	78793
140.	172.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	138,1500000	2239,61	309403
141.	173.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	138,1500000	5176,60	715147
142.	174.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	94,8900000	2170,52	205961
143.	175.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6123600	30084,26	18422
144.	176.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6123600	277616,16	170001
145.	177.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	437,4000000	1077,17	471152
146.	178.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	437,4000000	570,34	249468
147.	179.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	437,4000000	1374,44	601180
148.	180.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	437,4000000	861,84	376967
149.	181.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	437,4000000	2937,64	1284925
150.	182.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	454,6500000	498,93	226837
151.	183.	1111-0101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными	м2		2239,61	291248

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности	130,0440000		
152.	184.	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	52,0176000	20892,03	1086753
153.	280.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,0800000	6213,20	25350
154.	281.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,4560000	3975,55	33617
155.	282.	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0796555	293087,16	23346
156.	283.	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	23,4540000	230,02	5395
157.	284.	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	27,2066400	746,28	20304
158.	285.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	20,1600000	3975,55	80147
159.	286.	1109-0701-0105 РСНБ	Лестницы прямолинейные и	т	1,5276000	951073,20	1452859

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	конструкций			
160.	287.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	1,5276000	96612,13	147585
161.	288.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	79,4352000	106,26	8441
162.	289.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	5,7600000	4953,71	28533
163.	290.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	5,7600000	36008,28	207408
164.	291.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	1339,8000000	106,26	142364
165.	292.	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0158730	951073,20	15096
166.	293.	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,0158730	96612,13	1534
167.	294.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	1,9858800	106,26	211
168.	295.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-1189, за два раза / акриловая/	м2	0,7142850	294,99	211
169.	296.	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,1920000	4953,71	951
170.	297.	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,1920000	36008,28	6914
171.	298.	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей акриловой краской, за два раза	м2	27,9444000	106,26	2969
172.	299.	1107-0519-0104 РСНБ	Ограждения металлические.	м	94,3350000	1450,09	136794

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка	ограждения			
173.	300.	2301-0201-0944 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 60 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	509,4090000	5462,64	2782718
174.	301.	2301-0201-0922 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	353,7562500	3581,28	1266900
175.	302.	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	24,5271000	341,28	8371
176.	303.	ТПрайс-лист	Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Т09 ROBУ	шт	0,6000000	804758,93	482855

ИТОГО:			63682635
В том числе :			
Накладные расходы			10308263
Сметная прибыль			4681465
Итого с временными	1,35 %	853197	64535832
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	864715	65400547
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,1338991			74157621
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			75455975
Итого с НДС	12 %	9054717	84510692

Принял:

Сдал: