Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акиматарайона Т.Рыскулова"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"
Договор № 19 от 25.03.2021 г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт Дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т.Рыскулова с.Кулан

С П Р А В К А № 2

выполненных работ за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		19	25.03.2021					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Дома культуры имени Мэлса	50 102 942,00	24058077,68							2886969,32	**26 945 047,00**
Удержание 5 %	2 505 147	1 202 904							144 348	**1 347 252**
Всего выполненно:	47 597 795	22 855 174							2 742 621	**25 597 795**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель_____Кырыкбаев Р.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель_____Турсынмуратов Т.А.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акиматарайона Т.Рыскулова"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор № 19 от 25.03.2021 г.

Форма 2-В

Наименование стройки - Капитальный ремонт Дома культуры имени Мэлса Узбекова района Т.Рыскулова с.Кулан

А К Т № 2

выполненных работ за июнь 2021 г.

Составлен(а) в текущ их ценах на 1 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
2	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стен ах.Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5,17	1554,38	41,54	8036	215	2106	4178	13191
		НР - 72%; СП - 8%			1105,34	16,93	5715	88		977	
3	2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,двупольные,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	5,17	46850,00	--	242215	--	242215	--	261592
		СП - 8%			--	--	--	--		19377	
4	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стен(Фрамуга).Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,015	60817,17	38,78	61729	39	58589	2237	69084
		НР - 72%; СП - 8%			3055,30	6,16	3101	6		5117	
5	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	11,775	2590,84	165,31	30507	1947	1402	20146	54705
		НР - 72%; СП - 8%			2306,37	69,90	27158	823		4052	
6	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные,двухпольные,с замкнутой коробкой ГО СТ 31173-2003	м2	3,6	44253,00	--	159311	--	159311	--	172056
		СП - 8%			--	--	--	--		12745	

7	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние,двухпольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 3117 3-2003	м2	1,875	33947,00	--	63651	--	63651	--	68743
		СП - 8%			--	--	--	--		5092	
8	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные,однопольные,с замкнутой короб кой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	40521,00	--	255282	--	255282	--	275705
		СП - 8%			--	--	--	--		20423	
9	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	16,2	2424,75	521,77	39281	8453	12100	15096	58727
		НР - 72%; СП - 8%			1156,04	138,19	18728	2239		4350	
10	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,2	5377,00	--	87107	--	87107	--	94076
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
11	1110-0106-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах.	м2	0,975	5201,35	224,48	5071	219	2781	1550	7151
		НР - 72%; СП - 8%			2124,07	83,36	2071	81		530	
12	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянныхпрофилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной к онструкции со стеклопакетом однокамерным,не откры вающиеся: глухие(Фрамуга) ГОСТ 24700-99	м2	0,975	26964,00	--	26290	--	26290	--	28393
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
13	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в камен ных стенах.Установка блоков	м2	35,85	3009,06	675,98	107875	24234	38683	36807	156256
		НР - 72%; СП - 8%			1254,06	171,89	44958	6162		11575	
14	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 1,8-9П с декорат ивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,62	4458,00	--	7222	--	7222	--	7800
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
15	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21 -9П,ДО 21-11П с декоративной облицовкой бумажно-с лоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	34,23	6862,00	--	234886	--	234886	--	253677
		СП - 8%			--	--	--	--		18791	
16	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконныеплощадью до 3 м2.Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	5,67	3905,53	222,20	22144	1260	11414	7241	31736

		НР - 72%; СП - 8%			1670,27	103,40	9470	586		2351	
17	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9,однопольные,с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30 970-2014	м2	5,67	28641,00	--	162394	--	162394	--	175386
		СП - 8%			--	--	--	--		12992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1513002	36366	1365433	87255	1728278
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
18	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	233,828	2621,94	15,02	613083	3512	542079	49833	715949
		НР - 72%; СП - 8%			288,64	7,36	67492	1720		53033	
19	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	264,57	288,81	2,77	76412	734	50247	18511	102516
		НР - 72%; СП - 8%			96,12	1,05	25431	279		7594	
20	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прослойка из битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,38	1389,22	105,89	74157	5652	28157	29622	112080
		НР - 72%; СП - 8%			755,87	14,85	40348	793		8302	
21	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из досок паркетных.Устройство	м2 покрытия	53,38	12803,26	41,43	683438	2212	656804	18240	757812
		НР - 72%; СП - 8%			457,51	17,07	24422	911		56134	
22	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	29,9	397,07	2,69	11873	81	8938	2083	15072
		НР - 72%; СП - 8%			95,45	1,30	2854	39		1116	
23	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	65,46	3333,81	91,70	218231	6003	122218	66766	307797
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	90010	2721		22800	
24	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусовиз плиток керамических	м	76,24	375,57	2,02	28634	154	2057	19078	51528
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	26423	74		3817	
25	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,85012	1513,00	--	5825	--	5825	--	6291
		СП - 8%			--	--	--	--		466	

26	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройст во	м2 покрытия	248,418	3932,35	163,03	976868	40499	641472	225336	1298380
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	294897	18070		96176	
27	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	207,88	1560,30	2,02	324355	420	251888	52019	406484
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	72047	202		30110	
				Второй этаж							
28	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное.Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	111,2976	2621,94	15,02	291816	1672	258019	23719	340778
		НР - 72%; СП - 8%			288,64	7,36	32125	819		25243	
29	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	107,56	288,81	2,77	31065	298	20428	7526	41678
		НР - 72%; СП - 8%			96,12	1,05	10339	113		3087	
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из кер амических плиток для одноцветных с красителями пол ов	м2	65,49	3333,81	91,70	218331	6006	122274	66796	307938
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	90051	2722		22810	
31	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусовиз плиток керамических	м	79,58	375,57	2,02	29888	161	2146	19914	53786
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	27581	77		3984	
32	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщ иной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	4,01879	1513,00	--	6080	--	6080	--	6567
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиткерамогранитных на клее из сухих смесей.Устройст во	м2 покрытия	78,01	3932,35	163,03	306763	12718	201439	70762	407727
		НР - 72%; СП - 8%			1187,10	72,74	92606	5674		30202	
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	98,96	1560,30	2,02	154407	200	119910	24763	193504
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	34297	96		14334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4051225	80321	3039981	694968	5125887
		РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений									
35	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков.Облицовка Армстронгом	м2 поверхности	661,86	2949,16	37,06	1951933	24530	984626	685284	2848195
		НР - 72%; СП - 8%			1424,44	13,61	942777	9007		210977	

36	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями	м2	104,274	879,16	5,88	91674	613	28216	45388	148027
		НР - 72%; СП - 8%			602,69	1,86	62845	194		10965	
37	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенна я по штукатурке	м2	104,274	812,82	5,93	84756	618	15391	49713	145227
		НР - 72%; СП - 8%			659,30	2,86	68747	299		10758	
38	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутрен ние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями н а гипсовой основе толщиной до 10 мм(4 мм)	м2	625,302	452,80	9,60	283138	6005	48794	165765	484815
		НР - 72%; СП - 8%			365,17	3,02	228339	1890		35912	
39	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2577,492	665,25	5,59	1714680	14409	347745	978832	2908993
		НР - 72%; СП - 8%			524,75	2,70	1352526	6962		215481	
40	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	625,302	844,93	3,97	528335	2485	125034	289451	883208
		НР - 72%; СП - 8%			641,00	1,92	400816	1199		65423	
41	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или це ментным раствором по камню и бетону простое	м2	77,04	1306,76	90,50	100673	6972	25114	53385	166382
		НР - 72%; СП - 8%			890,27	72,15	68587	5559		12325	
42	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы(без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Обл ицовка гладкая без установки плиток туалетного гар нитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м 2	77,04	4802,96	24,65	370020	1899	153187	155407	567461
		НР - 72%; СП - 8%			2789,90	11,80	214934	909		42034	
43	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен.Облицовка металлосайдингом	м2	83,25	1354,61	36,39	112772	3029	8604	73616	201299
		НР - 72%; СП - 8%			1214,88	13,28	101139	1106		14911	
44	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Металлосайдинга	м2	85,7475	1240,00	--	106327	--	106327	--	114833
		СП - 8%			--	--	--	--		8506	
45	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором,местами у лучшенная по камню и бетону	м2	90	1391,56	71,38	125240	6424	35685	63686	204041
		НР - 72%; СП - 8%			923,68	59,13	83131	5322		15114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5469548	66984	1878723	2560527	8672481

		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
46	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесейкрупностью зерна до 1,5 мм/ДЕКОРАТИВНАЯ ОТД ЕЛКА "Мюнхенская штукатурка"	м2	475,37	834,37	4,89	396632	2324	19994	270266	720250
		НР - 72%; СП - 8%			787,42	2,22	374314	1055		53352	
47	2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой СТ РК 1168-2 006	кг	1426,11	61,00	--	86993	--	86993	--	93952
		СП - 8%			--	--	--	--		6959	
48	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	м2	475,37	787,03	4,13	374130	1961	283122	64779	474022
		НР - 72%; СП - 8%			187,32	1,94	89047	924		35113	
49	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка цементно-известковым раствором по камню(Цоколь)	м2	65,2	1323,22	38,15	86274	2487	24414	44277	140995
		НР - 72%; СП - 8%			910,63	32,55	59373	2122		10444	
50	1115-0101-0206 РСНБ РК 2015	Цоколь.Облицовка плитами из керамогранита толщиной до 25 мм при ч исле плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	65,2	13277,66	85,59	865704	5581	253085	438859	1408928
		НР - 72%; СП - 8%			9310,40	38,16	607038	2488		104365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1809732	12353	667608	818181	2838147
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты под стойки(6 шт)									
51	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глуби ной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,728	2923,76	--	5052	--	--	3638	9385
		НР - 72%; СП - 8%			2923,76	--	5052	--		695	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухикотлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	968,01	--	929	--	--	669	1726
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	929	--		128	
53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,78	24665,23	1433,19	19239	1118	13352	3616	24683
		НР - 72%; СП - 8%			6113,98	324,28	4769	253		1828	
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п о выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	7,68	909,02	24,55	6981	189	4401	1739	9418

		НР - 72%; СП - 8%			311,33	3,24	2391	25		698	
55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до20 кг.Установка	т	0,06678	735821,44	1631,74	49138	109	43724	3853	57230
		НР - 72%; СП - 8%			79439,70	687,45	5305	46		4239	
				Навес							
56	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечени я массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,16692	28087,30	14175,79	4688	2366	145	2037	7264
		НР - 72%; СП - 8%			13042,78	3908,30	2177	652		538	
57	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм ГОСТ 1 3663-86	т	0,16692	278624,00	--	46508	--	46508	--	50229
		СП - 8%			--	--	--	--		3721	
58	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,16299	62292,11	34273,65	10153	5586	301	3917	15195
		НР - 72%; СП - 8%			26170,70	7204,04	4266	1174		1126	
59	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60х60 мм,60х10 0 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16299	278624,00	--	45413	--	45413	--	49046
		СП - 8%			--	--	--	--		3633	
60	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стал и,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01416	266563,00	--	3775	--	3775	--	4076
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
61	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродист ой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 д о 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0162	283933,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
62	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила(БД1).Установка	м3 древесины в конструкции	0,24	100807,94	1755,61	24194	421	17490	4645	31146
		НР - 72%; СП - 8%			26177,45	703,65	6283	169		2307	
63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 дре весины в конструкции	0,24	8955,88	71,23	2149	17	1894	177	2512

		НР - 72%; СП - 8%			992,08	31,02	238	7		186	
64	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровл и	25	6635,71	123,82	165893	3096	108423	39754	222098
		НР - 72%; СП - 8%			2174,95	33,61	54374	840		16452	
65	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанн ой поверхности	8,96	312,38	3,30	2799	30	2432	252	3295
		НР - 72%; СП - 8%			37,62	1,44	337	13		244	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,85847	97,75	3,00	1061	33	486	393	1571
		НР - 72%; СП - 8%			49,94	0,32	542	4		116	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности ме таллические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,85847	158,20	4,25	1718	46	1038	461	2353
		НР - 72%; СП - 8%			58,35	0,65	634	7		174	
		Пандус									
68	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,08315	252,57	240,56	2547	2426	--	507	3298
		НР - 72%; СП - 8%			12,01	57,88	121	584		244	
69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта	0,31185	1856,01	--	579	--	--	417	1075
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	579	--		80	
70	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами м ощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	6,8985	43,33	43,33	299	299	--	78	407
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,61	--	108		30	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунт а	6,8985	187,87	93,48	1296	645	--	680	2134
		НР - 72%; СП - 8%			94,39	42,53	651	293		158	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7665	968,01	--	742	--	--	534	1378
		НР - 72%; СП - 8%			968,01	--	742	--		102	
73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	2	6129,44	2139,48	12259	4279	6035	2697	16152

		НР - 72%; СП - 8%			972,61	900,10	1945	1800		1196	
74	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	6,6	20311,52	1667,83	134056	11008	99375	18798	165082
		НР - 72%; СП - 8%			3586,76	368,99	23673	2435		12228	
75	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	м3	2	17652,07	1473,95	35304	2948	29935	2218	40524
		НР - 72%; СП - 8%			1210,32	329,84	2421	660		3002	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,042	17086,07	1727,05	718	73	1	485	1299
		НР - 72%; СП - 8%			15327,66	726,80	644	31		96	
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	283988,00	--	11927	--	11927	--	12882
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
78	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных,цементных на цементном растворе.Устр ойство	м2 покрытия	17	3013,83	117,84	51235	2003	34613	11190	67419
		НР - 72%; СП - 8%			859,95	54,30	14619	923		4994	
79	1115-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка плитами из гранита (полированного) тол щиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2	4,3	17624,97	85,81	75787	369	14274	44142	129524
		НР - 72%; СП - 8%			14219,52	38,16	61144	164		9594	
80	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	28,3	759,93	87,33	21506	2471	2085	12934	37195
		НР - 72%; СП - 8%			598,95	35,80	16950	1013		2755	
81	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,крепление сварное,высотой до 1200 мм	м	28,866	9970,00	--	287794	--	287794	--	310818
		СП - 8%			--	--	--	--		23024	
82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до4 кг(МИ1-21).Установка	т	0,0024	927572,44	1631,74	2226	4	1571	470	2912
		НР - 72%; СП - 8%			271190,70	687,45	651	2		216	
		Подпорная стена									
83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	10,18	1856,01	--	18894	--	--	13604	35098
		НР - 72%; СП - 8%			1856,01	--	18894	--		2600	
84	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	5,8	20311,52	1667,83	117807	9673	87331	16519	145072

		НР - 72%; СП - 8%			3586,76	368,99	20803	2140		10746	
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,6	9372,62	2127,24	43114	9785	16275	15230	63011
		НР - 72%; СП - 8%			3707,37	891,00	17054	4099		4668	
86	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	м3	2	14800,15	1473,95	29600	2948	24231	2218	34364
		НР - 72%; СП - 8%			1210,32	329,84	2421	660		2545	
87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,03864	17086,07	1727,05	660	67	1	447	1195
		НР - 72%; СП - 8%			15327,66	726,80	592	28		89	
88	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	283988,00	--	10973	--	10973	--	11851
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
89	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	4,6	759,93	87,33	3496	402	339	2102	6046
		НР - 72%; СП - 8%			598,95	35,80	2755	165		448	
90	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухрифельныегоризонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,крепление сварное,высотой до 1200 мм	м	4,692	9970,00	--	46779	--	46779	--	50522
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весомдо 4 кг(МИ1-21).Установка	т	0,0072	927572,44	1631,74	6679	12	4714	1409	8735
		НР - 72%; СП - 8%			271190,70	687,45	1953	5		647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1310568	62421	972235	211830	1644188
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение									
92	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт	27	2802,63	1067,50	75671	28823	5473	43019	128186
		НР - 72%; СП - 8%			1532,42	680,51	41375	18374		9495	
93	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на штырях	шт.	21	3941,40	1478,76	82769	31054	4256	48263	141515
		НР - 72%; СП - 8%			2259,93	932,04	47459	19573		10483	
94	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт.	22	1508,68	168,85	33191	3715	1552	20803	58314
		НР - 72%; СП - 8%			1269,28	44,07	27924	970		4320	

95	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные,потолочные для внутренней установки,модел и ANTARES 4223-4 LED "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	22	27476,00	--	604472	--	604472	--	652830
		СП - 8%			--	--	--	--		48358	
96	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W,напряжение электрической сети 2 20 В,мощность 18 Вт	шт.	32	1374,00	--	43968	--	43968	--	47485
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
97	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	75	553,23	4,00	41492	300	1721	28504	75596
		НР - 72%; СП - 8%			526,29	1,57	39471	118		5600	
98	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	69	465,60	4,00	32127	276	878	22379	58866
		НР - 72%; СП - 8%			448,89	1,57	30973	109		4360	
99	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	465,60	4,00	2794	24	77	1946	5119
		НР - 72%; СП - 8%			448,89	1,57	2693	9		379	
100	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	9	1168,09	20,31	10513	183	857	6846	18748
		НР - 72%; СП - 8%			1052,57	3,94	9473	35		1389	
101	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	75	393,00	--	29475	--	29475	--	31833
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
102	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение д о 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень з ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	69	330,00	--	22770	--	22770	--	24592
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
103	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	346,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

104	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение д о 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	964,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
105	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1769,93	204,03	1770	204	18	1171	3176
		НР - 72%; СП - 8%			1547,90	78,70	1548	79		235	
106	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
107	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток ивыключателей Л48УХЛ3	шт.	157	39,00	--	6123	--	6123	--	6613
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
108	2307-0202-0711 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен типа КМ-702,диаметром 75 мм,глубин ой 40 мм	шт.	216	27,00	--	5832	--	5832	--	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
109	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с к реплением скобами,диаметр 25 мм	м	826,8	392,51	18,09	324528	14953	47054	191592	557410
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	262521	3579		41290	
110	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	832	376,50	182,25	313244	151631	37612	122848	470979
		НР - 72%; СП - 8%			149,04	56,03	124001	46620		34887	
111	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1261	180021,00	--	22701	--	22701	--	24517
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
112	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7059	272081,00	--	192062	--	192062	--	207427
		СП - 8%			--	--	--	--		15365	
113	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	826,8	90,00	--	74412	--	74412	--	80365
		СП - 8%			--	--	--	--		5953	
		ЩРВ-1х9(ЩО-1)									
114	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4198,30	105,08	4198	105	997	2257	6972
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	39,35	3096	39		516	

115	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 25 А.Установк а на конструкции в щите	шт.	1	2833,96	29,58	2834	30	1335	1057	4203
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		311	
116	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А.Установка н а конструкции в щите	шт.	1	2833,96	29,58	2834	30	1335	1057	4203
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		311	
117	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальныйавтомат двухполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	1	2833,96	29,58	2834	30	1335	1057	4203
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		311	
118	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-9з-1 36 УХЛ3 IР31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952	--	4952	--	5348
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
119	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-294Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	2752,00	--	2752	--	2752	--	2972
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
120	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	473,00	--	473	--	473	--	511
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
121	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		ЩРВ-1х9(ЩАО-1,ЩАО-2,ЩАО-3)									
122	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	4198,30	105,08	12595	315	2993	6772	20916
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	39,35	9287	118		1549	
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматическийвыключатель четырехполюсный на ток до 25 А.Устано вка на конструкции в щите	шт.	3	2833,96	29,58	8502	89	4007	3172	12608
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		934	
124	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматическийвыключатель однополюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	6	2833,96	29,58	17004	177	8016	6344	25216
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	8811	--		1868	
125	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальныйавтомат двухполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	1	2833,96	29,58	2834	30	1335	1057	4203
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	1469	--		311	

126	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-9з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4952,00	--	14856	--	14856	--	16044
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
127	2307-0204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	3	2752,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
128	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	6	479,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
129	2307-0204-1603 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3761,00	--	3761	--	3761	--	4062
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ЩРВ-1х12(ЩО-2,ЩО-4)									
130	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	4198,30	105,08	8397	210	1995	4515	13944
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	39,35	6192	79		1033	
131	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматическийвыключатель четырехполюсный на ток до 25 А.Устано вка на конструкции в щите	шт.	2	2833,96	29,58	5668	59	2672	2115	8405
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		623	
132	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматическийвыключатель однополюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	5	2833,96	29,58	14170	148	6679	5287	21013
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	7343	--		1557	
133	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат двухполюсный на ток до 25 А.Установка н а конструкции в щите	шт.	2	2833,96	29,58	5668	59	2672	2115	8405
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	2937	--		623	
134	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5018,00	--	10036	--	10036	--	10839
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
135	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	2	2752,00	--	5504	--	5504	--	5944
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
136	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

137	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		ЩРВ-1х16(ЩО-3,ЩО-5,ЩО-6)									
138	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	4198,30	105,08	12595	315	2993	6772	20916
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	39,35	9287	118		1549	
139	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель четырехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	3	2833,96	29,58	8502	89	4007	3172	12608
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		934	
140	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А.Установка н а конструкции в щите	шт.	9	2833,96	29,58	25506	266	12023	9516	37824
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	13217	--		2802	
141	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальныйавтомат двухполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции в щите	шт.	6	2833,96	29,58	17004	177	8016	6344	25216
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	8811	--		1868	
142	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-16з-1 38 УХЛ3 IР31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5780,00	--	17340	--	17340	--	18727
		СП - 8%			--	--	--	--		1387	
143	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-294Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	3	2752,00	--	8256	--	8256	--	8916
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
144	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	9	473,00	--	4257	--	4257	--	4598
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
145	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3597,00	--	21582	--	21582	--	23309
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
146	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенахглубиной до 12 см.Устройство	м2 ниш	0,54675	4984,60	2160,39	2725	1181	--	1493	4555
		НР - 72%; СП - 8%			2824,20	967,14	1544	529		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2215426	234471	1305367	551473	2988255
		РАЗДЕЛ 8.Силовое электрооборудование									
		ЩРн-36(ПР)									

147	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполненияили распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	13389,32	1170,33	13389	1170	9123	2512	17174
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1272	
148	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции в щите	шт.	1	6163,47	136,95	6163	137	2755	2383	9230
		НР - 72%; СП - 8%			3270,60	39,35	3271	39		684	
149	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А.Установка н а конструкции в щите	шт.	3	2833,96	29,58	8502	89	4007	3172	12608
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	4406	--		934	
150	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А.Устано вка на конструкции в щите	шт.	6	5199,97	135,98	31200	816	12761	12858	47583
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	17623	236		3525	
151	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IР54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001	шт.	1	16724,00	--	16724	--	16724	--	18062
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
152	2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-353Р 160А характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	19126,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
153	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	3	1994,00	--	5982	--	5982	--	6461
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
154	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	3	2046,00	--	6138	--	6138	--	6629
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
155	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
156	2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	2	2264,00	--	4528	--	4528	--	4890
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
157	2307-0222-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Шины N+PE ГОСТ 434-78	шт.	2	12910,00	--	25820	--	25820	--	27886
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	

158	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Шины PIN 63А ГОСТ 434-78	шт.	3	10795,00	--	32385	--	32385	--	34976
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
159	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015 прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	108,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ПУ-3/0									
160	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установ ка	шт.	1	4828,98	1650,38	4829	1650	83	2684	8114
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	631,85	3096	632		601	
161	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	3	4326,33	494,75	12979	1484	2553	6837	21401
		НР - 72%; СП - 8%			2980,80	184,53	8942	554		1585	
162	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1473,85	99,90	1474	100	27	998	2670
		НР - 72%; СП - 8%			1346,67	39,35	1347	39		198	
163	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6334,00	--	6334	--	6334	--	6841
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
164	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3231,00	--	9693	--	9693	--	10468
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
165	2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроеннымодемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),мно готарифные,типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN,3х2 30/400 В,10(100) А,ЖКИ,Л^-1,0/2,0	шт.	1	74287,00	--	74287	--	74287	--	80230
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
166	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнениеили распределительный пункт (шкаф) высота и ширин а до 1200х1000 мм.Установка на стене	шт.	1	22935,97	3152,98	22936	3153	15139	4165	29269
		НР - 72%; СП - 8%			4643,70	1141,15	4644	1141		2168	
167	5108-0401-0266 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик АВР 3ф,номинальный ток 200 А,тип АВР-Б-200 IP54-2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	160427,00	--	160427	--		--	160427
					--	--	--	--	160427	--	
		ЩРВ-36(ЩС-3)									

168	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный.Установка внише	шт.	1	10379,18	1121,38	10379	1121	6162	2512	13923
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	3096	394		1031	
169	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции в щите	шт.	1	5199,97	135,98	5200	136	2127	2143	7930
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	2937	39		587	
170	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции в щите,на ток до 25 А	шт	10	2833,96	29,58	28340	296	13358	10574	42026
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	14686	--		3113	
171	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
172	2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-294Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	3133,00	--	3133	--	3133	--	3384
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
173	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	5	3856,00	--	19280	--	19280	--	20822
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
174	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	5	3870,00	--	19350	--	19350	--	20898
		СП - 8%			--	--	--	--		1548	
		ЩРВ-24(ЩС-1,ЩС-2,ЩС-4,ЩС-5)									
175	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный.Установка в нише	шт.	4	10379,18	1121,38	41517	4486	24648	10049	55691
		НР - 72%; СП - 8%			3095,80	393,50	12383	1574		4125	
176	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А.Уста новка на конструкции в щите	шт.	4	5199,97	135,98	20800	544	8508	8572	31722
		НР - 72%; СП - 8%			2937,10	39,35	11748	157		2350	
177	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструк ции в щите,на ток до 25 А	шт	32	2833,96	29,58	90687	946	42747	33835	134484
		НР - 72%; СП - 8%			1468,55	--	46994	--		9962	
178	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	8383,00	--	33532	--	33532	--	36215
		СП - 8%			--	--	--	--		2683	

179	2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3133,00	--	12532	--	12532	--	13535
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
180	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	18	3856,00	--	69408	--	69408	--	74961
		СП - 8%			--	--	--	--		5553	
181	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	14	3870,00	--	54180	--	54180	--	58514
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
182	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная.Монтаж оборудования	шт.	2	1043,34	11,99	2087	24	51	1456	3826
		НР - 72%; СП - 8%			1006,14	4,72	2012	9		283	
183	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые(скрытые),количество полюсов 3Р+РЕ,номинальный т ок от 16 А до 32 А,напряжение 380 В,степень защи ты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1800,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
184	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	62	553,23	4,00	34300	248	1422	23564	62493
		НР - 72%; СП - 8%			526,29	1,57	32630	98		4629	
185	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	62	393,00	--	24366	--	24366	--	26315
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
186	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	693	392,51	18,09	272010	12533	39439	160587	467205
		НР - 72%; СП - 8%			317,52	4,33	220038	3000		34608	
187	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	114,1	516,46	40,54	58928	4626	6546	35451	101930
		НР - 72%; СП - 8%			418,54	12,99	47756	1482		7550	
188	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	737,1	376,50	182,25	277515	134335	33323	108835	417258

		НР - 72%; СП - 8%			223,56	79,81	15649	5587		4181	
190	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	132,3	910,86	31,83	120507	4211	32282	61427	196490
		НР - 72%; СП - 8%			635,03	9,84	84014	1302		14555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1712293	190264	711377	509904	2387143
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25384379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7297455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					683180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					249957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10717940		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						160427		
		- Накладные расходы	Тенге							5434138	
		- Сметная прибыль	Тенге							1930618	
		Временные здания и сооружения	2,32%								588918
		Итого									25973297
		Зимнее удорожание *	0,90%								233760
		Итого									26207056
		Непредвиденные работы и затраты	2%								524141
		Итого									26731197
		НДС	12%								3207744
		Итого									29938941
		С понижающим коэффициентом	0,9								26 945 047

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ Кырыкбаев Р.К.

ТОО "КДК ИНЖИНИРИНГ"

Технадзор _____ Оналбеков А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Руководитель _____ Турсынмуратов Т.А.