Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация
2017 жылғы 23-ші наурыз

Мердігер (бас мердігер): **«Акнур Авто» жауапкершлігі шектеулі серіктестігі, Қызылорда қаласы, Қаратаев көшесі №10 үй**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
атынан директоры **Кошеков Батырхан Кеңесұлы**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Қызылорда қаласы, Белкөл кентінің Зеленая, 2-Линия, 3-Линия көшелерін электрлендіру» (Қызылорда қаласы, Белкөл кенті) объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші **«Белкөл кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, Индекс 120017, Қызылорда қаласы, Белкөл кенті, Жаңа мөлтек ауданы, басшысы – әкім Ибрагим Асхат Жорабекұлы** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: **қосымша мердігер жоқ**
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ТМ Проект Строй», жобаның нөмірі 07-16-ЭС**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Белкөл кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесімен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Барлық қажетті қуаттылығы	кВт/сач	90,0		90,0	
Электрлендіру категориясы	-	III		III	
ВЛ-0,4 кВ ұзындығы: - 2-Линия к. - 3-Линия мен Зеленая к.	м м м	1280 420 860		1280 420 860	
Баған саны: - 2-Линия к. - 3-Линия мен Зеленая к.	дана дана дана	45 14 31		45 14 31	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Жобада СВ-95-2А темірбетон бағандары қарастырылған. Әуе желілері кабель СИП-4 4х16

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы: **желтоқсан, 2016 жыл;** жұмыстардың аяқталуы: **наурыз, 2017 жыл.**
құрылыстың ұзақтығы, ай: құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _3_ ай; нақты__3__ ай.

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Мердігер «**Қызылорда қаласы, Белкөл кентінің Зеленая, 2-Линия, 3-Линия көшелерін электрлендіру» нысанын қабылдауға дайын деп санайды**

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер:

«Акнур Авто» ЖШС-нің директоры Б.К. Кошеков

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.