*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Генподрячик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Аксу Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 33 от 15.07.2024

# Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **27799** |
| | **Раздел 1.** | **Усиление существующей ВЛ-10кВ** | | | | **4375** |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,016** | **273 463** | **4375** |
| | **Раздел 2.** | **КЛ-0,4кВ** | | | | **1134** |
| | **Подраздел 2.1.** | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | **1134** |
| 2 | 1308-0201-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **1** | **1 134** | **1134** |
| | **Раздел 3.** | **Выгреб** | | | | **14234** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6101-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м$^3$,группа грунта 2 | м$^3$ | 10 | 503 | 5030 |
| 4 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1 | м$^3$ | 13 | 82 | 1066 |
| 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2 | м$^3$ | 13 | 626 | 8138 |
| | **Раздел 4.** | **Наружная канализация** | | | | **8056** |
| | | | | | | |
| 6 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м$^3$,группа грунта 2 | м$^3$ | 6 | 467 | 2802 |
| 7 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2 | м$^3$ | 6 | 95 | 570 |
| 8 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2 | м$^3$ | 6 | 626 | 3756 |
| | | Трубопровод | | | | |
| 9 | 6122-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм | м | 2 | 441 | 882 |
| 10 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной | м | 2 | 23 | 46 |
| | ИТОГО | | | | | 27 799 |
| | Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3% | | | | | 2 029 |
| | Итого | | | | | 29 828 |
| | Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% | | | | | 89 |
| | Итого | | | | | 29 918 |
| | Сметная прибыль 5% | | | | | 1 496 |
| | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | | 1 496 |
| | Итого | | | | | 32 910 |
| | Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075 | | | | | 35 378 |
| | Итого с учетом конкурсной ценовой скидки | | | | | 34 670 |
| | **НДС, 12 %** | | | | | **4 160** |
| | **Итого с НДС** | | | | | **38 831** |

**Сдал (Субподрядчик):**

**ТОО «BW-invest»**

**БИН 190140030339**

**Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.**

**Принял (Генподрячик)**

**ТОО "Райс KZ"**

**БИН 110240020454**

**Директор_____ Дзюба И.А.**