Приложение №4

к Правилам организации деятельности и

осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан"*

Подрядчик : *ТОО "ASTI"*

Наименование стройки: *Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г. Астана*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		180195	29.11.2018 г.							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**981 743,961**	**145 584,00089**							**17 470,08011**	**163 054,081**

М.П. Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан",БИН 991040001460 _____ **Киматов Ж.Х.**

М.П. Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "ASTI",БИН 001140004068 _____ **Сматаев А.М.**

М.П. Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Астанасертификация",

ИИН: 670730301223,KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360

KZ91VJE00037359 _____ **Ермухамедов А.Ж.**

Форма 2В

Заказчик - *ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан", БИН 991040001460, г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, дом №13*
Генподрядчик - *ТОО "ASTI" БИН 1140004068, г.Астана, ул.Акжол д.20/2*
Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест в районе пересечения ул. Сауран и №24 в г.Астана
Договор подряда - *№180195 от 29.11.18г.*

Акт приемки выполненных работ №33
за [illegible]тябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СМЕТА 2-1-1 КЖ							
			Раздел 7. Перекрытие							
			ПМ-2 -1,000 и -0,700							
1	473	Е11-060801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	66,5000		33320,49	2215813	48,5 / 490118	
			Итого оплата труда:				15196,29	1010553		
			Итого эксплуатация машин:				1157,28	76959		
			Итого материалов:				6208,09	412838		
2	474	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3	67,4975		20711,97	1398006		Республика Казахстан
3	475	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,3556		26690,76	196328	48,5 / 54414	
			Итого оплата труда:				15252,72	112194		
			Итого эксплуатация машин:				1067,67	7853		
			Итого материалов:				275,40	2026		
4	476	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,1379		216899,35	1548206		Республика Казахстан
5	477	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0474		212355,98	10066		Республика Казахстан
6	478	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1703		222437,86	37890		
			ПМ-8 +3,200							

	509	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	66,5000	33320,49	2215813	48,5 490118	
			Итого оплата труда:			15196,29	1010553		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	76959		
			Итого материалов:			6208,09	412838		
8	510	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	67,4975	20711,97	1398006		Республика Казахстан
9	511	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,3556	26690,76	196328	48,5 54414	
			Итого оплата труда:			15252,72	112194		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	7853		
			Итого материалов:			275,40	2026		
10	512	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,1379	216899,35	1548206		Республика Казахстан
11	513	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	212355,98	10066		Республика Казахстан
12	514	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1703	222437,86	37890		
			ПМ-13+9,800						
13	557	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	127,6000	33320,49	4251694	48,5 940437	
			Итого оплата труда:			15196,29	1939046		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	147669		
			Итого материалов:			6208,09	792152		
14	558	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	129,5140	20711,97	2682490		Республика Казахстан
15	559	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17,7565	26690,76	473934	48,5 131355	
			Итого оплата труда:			15252,72	270835		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	18958		
			Итого материалов:			275,40	4890		
16	560	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,2899	216899,35	3099459		Республика Казахстан

	561	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4330	212355,98	516662		Республика Казахстан
18	562	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0336	222437,86	229922		
			ПМ-16 +12,100, +13,100						
19	575	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	101,3000	33320,49	3375366	48,5 746601	
			Итого оплата труда:			15196,29	1539384		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	117233		
			Итого материалов:			6208,09	628879		
20	576	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	102,8195	20711,97	2129595		Республика Казахстан
21	577	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,5587	26690,76	361892	48,5 100301	
			Итого оплата труда:			15252,72	206807		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	14476		
			Итого материалов:			275,40	3734		
22	578	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,1315	216899,35	2414406		Республика Казахстан
23	579	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7012	212355,98	361254		Республика Казахстан
24	580	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7261	222437,86	161502		
			ПМ-16-1 +12,100, +13,100						
25	587	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	27,5000	33320,49	916313	48,5 202680	
			Итого оплата труда:			15196,29	417898		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	31825		
			Итого материалов:			6208,09	170722		
26	588	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	27,9125	20711,97	578123		Республика Казахстан
27	589	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,4974	26690,76	120040	48,5 33270	
			Итого оплата труда:			15252,72	68598		

			Итого эксплуатация машин:			1067,67	4802		
			Итого материалов:			275,40	1239		
28	590	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9421	216899,35	638144		Республика Казахстан
29	591	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2184	212355,98	258735		Республика Казахстан
30	592	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3369	222437,86	74941		
			ПМ-22 +14,100, +15,400						
31	615	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,3000	33320,49	176599	48,5 39062	
			Итого оплата труда:			15196,29	80540		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	6134		
			Итого материалов:			6208,09	32903		
32	616	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	5,3795	20711,97	111420		Республика Казахстан
33	617	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5333	26690,76	14234	48,5 3945	
			Итого оплата труда:			15252,72	8134		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	569		
			Итого материалов:			275,40	147		
34	618	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5197	216899,35	112714		Республика Казахстан
35	619	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	222437,86	3032		
			ПМ-23 +14,100, +15,400						
36	620	Е11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,5000	33320,49	183263	48,5 40536	
			Итого оплата труда:			15196,29	83580		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	6365		
			Итого материалов:			6208,09	34144		
37	621	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	5,5825	20711,97	115625		Республика Казахстан

	622	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5486	26690,76	14643	48,5 4058	
			Итого оплата труда:			15252,72	8368		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	586		
			Итого материалов:			275,40	151		
39	623	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5346	216899,35	115954		Республика Казахстан
40	624	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0140	222437,86	3119		
			Балка монолитная Б-1						
41	630	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	10,0000	34146,21	341462	48,5 71501	
			Итого оплата труда:			14742,57	147426		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	40449		
			Итого материалов:			5417,22	54172		
42	631	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	10,1499	20711,97	210224		Республика Казахстан
43	632	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,9959	26690,76	106654	48,5 29560	
			Итого оплата труда:			15252,72	60948		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	4266		
			Итого материалов:			275,40	1100		
44	633	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6463	212355,98	561958		Республика Казахстан
45	634	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3500	222437,86	300291		
			Балка монолитная Б-3						
46	640	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,3375	34146,21	79817	48,5 16713	
			Итого оплата труда:			14742,57	34461		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	9455		
			Итого материалов:			5417,22	12663		
47	641	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	2,3726	20711,97	49141		Республика Казахстан
48	642	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,5184	26690,76	93909	48,5 26028	

			Итого оплата труда:			15252,72	53665		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	3756		
			Итого материалов:			275,40	969		
49	643	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3248	212355,98	493685		Республика Казахстан
50	644	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1935	222437,86	265480		
			Балка монолитная Б-11						
51	665	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2000	34146,21	75122	48,5 15730	
			Итого оплата труда:			14742,57	32434		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	8899		
			Итого материалов:			5417,22	11918		
52	666	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	2,2330	20711,97	46250		Республика Казахстан
53	667	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,5165	26690,76	120549	48,5 33411	
			Итого оплата труда:			15252,72	68889		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	4822		
			Итого материалов:			275,40	1244		
54	668	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9557	212355,98	627661		Республика Казахстан
55	669	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5608	222437,86	347181		
			Балка монолитная Б-12						
56	670	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2780	34146,21	77785	48,5 16288	
			Итого оплата труда:			14742,57	33584		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	9214		
			Итого материалов:			5417,22	12340		
57	671	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	2,3122	20711,97	47890		Республика Казахстан
58	672	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9385	26690,76	25049	48,5 6943	
			Итого оплата труда:			15252,72	14315		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	1002		

			Итого материалов:			275,40	258		
	673	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,9098	212355,98	1679693		Республика Казахстан
60	674	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3125	222437,86	69512		
			Балка монолитная Б-6						
61	675	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6120	34146,21	55044	48,5 11526	
			Итого оплата труда:			14742,57	23765		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	6520		
			Итого материалов:			5417,22	8733		
62	676	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,6362	20711,97	33889		Республика Казахстан
63	677	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3356	26690,76	8957	48,5 2483	
			Итого оплата труда:			15252,72	5119		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	358		
			Итого материалов:			275,40	92		
64	678	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2108	212355,98	44765		Республика Казахстан
65	679	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1248	222437,86	27760		
			Балка монолитная Б-13						
66	690	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,1240	34146,21	38380	48,5 8037	
			Итого оплата труда:			14742,57	16571		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	4546		
			Итого материалов:			5417,22	6089		
67	691	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,1409	20711,97	23630		Республика Казахстан
68	692	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2108	26690,76	5626	48,5 1559	
			Итого оплата труда:			15252,72	3215		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	225		
			Итого материалов:			275,40	58		

	693	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1249	212355,98	26523		Республика Казахстан
70	694	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0866	222437,86	19263		
71	695	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0212	272055,58	5768	48,5 602	
			Итого оплата труда:			58544,63	1241		
			Итого эксплуатация машин:			944,29	20		
			Итого материалов:			154210,74	3269		
			Балка монолитная Б-16						
72	706	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,6120	34146,21	55044	48,5 11526	
			Итого оплата труда:			14742,57	23765		
			Итого эксплуатация машин:			4044,87	6520		
			Итого материалов:			5417,22	8733		
73	707	С121-020101-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,6362	20711,97	33889		Республика Казахстан
74	708	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3707	26690,76	9894	48,5 2742	
			Итого оплата труда:			15252,72	5654		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	396		
			Итого материалов:			275,40	102		
75	709	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2476	212355,98	52579		Республика Казахстан
76	710	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1231	222437,86	27382		
			Лестничная площадка МЛП-9						
77	754	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5000	41903,19	62855	48,5 5830	
			Итого оплата труда:			8013,08	12020		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	1736		
			Итого материалов:			24498,85	36748		
78	755	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1473	26690,76	3932	48,5 1090	
			Итого оплата труда:			15252,72	2247		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	157		
			Итого материалов:			275,40	41		

	756	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	216899,35	31147		Республика Казахстан
80	757	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037	222437,86	823		
			Лестничная площадка МЛП-10						
81	758	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,4000	41903,19	100568	48,5 9327	
			Итого оплата труда:			8013,08	19231		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	2777		
			Итого материалов:			24498,85	58797		
82	759	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2400	26690,76	6406	48,5 1775	
			Итого оплата труда:			15252,72	3661		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	256		
			Итого материалов:			275,40	66		
83	760	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2338	216899,35	50711		Республика Казахстан
84	761	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	222437,86	1379		
			Лестничная площадка МЛП-11						
85	762	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,7000	41903,19	113139	48,5 10493	
			Итого оплата труда:			8013,08	21635		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	3125		
			Итого материалов:			24498,85	66147		
86	763	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2777	26690,76	7412	48,5 2054	
			Итого оплата труда:			15252,72	4236		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	296		
			Итого материалов:			275,40	76		
87	764	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2707	216899,35	58715		Республика Казахстан
88	765	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0070	222437,86	1557		
			Лестничная площадка МЛП-12						

	766	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5000	41903,19	62855	48,5 5830	
			Итого оплата труда:			8013,08	12020		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	1736		
			Итого материалов:			24498,85	36748		
90	767	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1473	26690,76	3932	48,5 1090	
			Итого оплата труда:			15252,72	2247		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	157		
			Итого материалов:			275,40	41		
91	768	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	216899,35	31147		Республика Казахстан
92	769	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037	222437,86	823		
			Лестничная площадка МЛП-13						
93	770	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,2000	41903,19	301703	48,5 27982	
			Итого оплата труда:			8013,08	57694		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	8332		
			Итого материалов:			24498,85	176392		
94	771	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7200	26690,76	19217	48,5 5326	
			Итого оплата труда:			15252,72	10982		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	769		
			Итого материалов:			275,40	198		
95	772	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6891	216899,35	149465		Республика Казахстан
96	773	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	222437,86	6873		
			Лестничная площадка МЛП-14						
97	774	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6600	41903,19	27656	48,5 2565	
			Итого оплата труда:			8013,08	5289		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	764		
			Итого материалов:			24498,85	16169		
98	775	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0680	26690,76	1815	48,5 503	
			Итого оплата труда:			15252,72	1037		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	73		
			Итого материалов:			275,40	19		

	776	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	216899,35	14229		Республика Казахстан
100	777	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	222437,86	512		
			Лестничная площадка МЛП-15						
101	778	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6600	41903,19	27656	48,5 2565	
			Итого оплата труда:			8013,08	5289		
			Итого эксплуатация машин:			1157,28	764		
			Итого материалов:			24498,85	16169		
102	779	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0680	26690,76	1815	48,5 503	
			Итого оплата труда:			15252,72	1037		
			Итого эксплуатация машин:			1067,67	73		
			Итого материалов:			275,40	19		
103	780	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0656	216899,35	14229		Республика Казахстан
104	781	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	222437,86	512		
			Раздел 8. ЛЕСТНИЦЫ						
			ЛЕСТНИЦА Л-4						
105	809	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	3,5550	42180,77	149953	48,5 12948	
			Итого оплата труда:			7509,54	26696		
			Итого эксплуатация машин:			10117,72	35968		
			Итого материалов:			18764,62	66708		
106	810	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,4703	18507,87	8704	48,5 2370	
			Итого оплата труда:			10388,63	4886		
			Итого эксплуатация машин:			1363,25	641		
107	811	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	222437,86	1935		
108	812	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0968	216899,35	20996		Республика Казахстан

	813	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6662	212355,98	141472		Республика Казахстан
110	814	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0329	265983,67	8751		Республика Казахстан
			ЛЕСТНИЦА Л-5						
111	818	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	4,2120	42180,77	177665	48,5 15341	
			Итого оплата труда:			7509,54	31630		
			Итого эксплуатация машин:			10117,72	42616		
			Итого материалов:			18764,62	79037		
112	819	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,5547	18507,87	10266	48,5 2795	
			Итого оплата труда:			10388,63	5763		
			Итого эксплуатация машин:			1363,25	756		
113	820	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	222437,86	2269		
114	821	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1152	216899,35	24987		Республика Казахстан
115	822	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8087	212355,98	171732		Республика Казахстан
116	823	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0386	265983,67	10267		Республика Казахстан
			ЛЕСТНИЦА Л-6 Л-7						
117	827	Е11-061802-0301 Изм. и доп. вып.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	4,9400	42180,77	208373	48,5 17992	
			Итого оплата труда:			7509,54	37097		
			Итого эксплуатация машин:			10117,72	49982		
			Итого материалов:			18764,62	92697		
118	828	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып.	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,6714	18507,87	12426	48,5 3383	
			Итого оплата труда:			10388,63	6975		
			Итого эксплуатация машин:			1363,25	915		
119	829	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	222437,86	2803		

0	830	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1587	216899,35	34422			Республика Казахстан
121	831	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4507	212355,98	95709			Республика Казахстан
122	832	С121-050309-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0493	265983,67	13113			Республика Казахстан
ИТОГО ПО АКТУ:										
			Итого прямые затраты:	Тенге			34117260			
			в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге			7451965			
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			770585			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге			213440			
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге			25894709			
			- перевозка грузов	Тенге			0			
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0			
			Накладные расходы I уровня	Тенге			3717721			
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			37834981			
			Накладные расходы II уровня	Тенге			1604203			
			ИТОГО:	Тенге			39439184			
			Сметная прибыль	Тенге			3155135			
			ИТОГО по акту:	Тенге			42594319			
			Временные здания и сооружения			1,5%	638 915			
				Итого			43 233 234			
			Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			2,31%	998 688			
				Итого			44 231 921			
				В ценах 2019г.		1,112825	49 222 388			
				Скидка		7%	3 445 567			
				Итого со скидкой			45 776 821			
				НДС		12%	5 493 219			
				Всего с НДС			51 270 039			

Сдал: ТОО "ASTI" БИН 1140004068

Исполнительный директор _____ **Сматаев А.М.**
(подпись)

Принял: ГУ "Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан" БИН 991040001460

Зам.руководителя _____ **Киматов Ж.Х.**
(подпись)

Эксперт технического надзора:
Эксперт ТОО "Астанасертификация" Ермухамедов А.Ж., ИИН: 670730301223, KZ48VJE00037357, KZ64VJE00037360, KZ91VJE00037359