№ 638

ҚазақстанРеспубликасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы24ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

**«Шымкент қаласы «№1
Психоневрологиялық
медициналық –әлеуметтік мекеме»
ММ-не 110 орындық жапсарлас
ғимараттың құрылысы»**

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «30»маусым

Тапсырыс беруші ОҚО құрылыс басқармасы. 160023. ОҚО, Шымкент қаласы, Астана даңғылы 10 үй

Заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация. «КДСМ» ЖШС директоры Есимов М. С. Шымкент қаласы,Қапал Батыр 5 км

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 10.09.2016 ж. «Амаль» ЖШС-нің директоры Ташимов Ж. , Юсупов С.К ЮжКазпроект гип.К.Елмуратов инженер-эксперттер: Құлажанов Р. 15.08.2012ж. №03471; 03472; 03473, Пусурманов М. 18.03.2013ж. №04843; 04844; 04845, Кыдырбай А. 26.04.2012ж. №01197, 19.02.2016ж. қосымша №1 19.08.2015ж. №24 бұйрыққа.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 10.09.2016ж. «ЮжКазтранс» ЖШС-нің директоры М.Абуов ., авторлық қадағалаушы инженер-К.Елмуратов.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Шымкент қаласы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Шымкент қаласы,№1 психоневрологиялық медициналық –әлеуметтік мекеме ММ-не 110 орындық жапсарлас ғимараттың құрылысы» нысаны, жаңадан салынған нысан.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) Шымкент қаласы әкімінің 2016 жылғы «17» қазан №347 қаулысы.

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы

ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 2016 жылғы «17» қазан № 347 қаулысы.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ОҚО Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 25.09.2016ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в)_____

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ЮжКазпроект» ЖШС, №07-2013

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөміріжоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы казан 2016ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы шілде 2017ж;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы,9ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 9 ай;

нақты 9 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешенінемесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	млн. м3	2,106	2,106	2,106	2,106

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Ұзындығы	м	897,0	897,0
Биіктігі	м	10,50	10,50
Жоғарыдағы ені	м	6,0	6,0
Су қоймаға су беретін канал	м	200,0	200,0
Су қоймасынанағатын канал	м	2200,0	2200,0

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Эксплуатациялық үй:*** *бір қабатты, шатыр жабынымен, ось ұзындығы 9,2х9,2 м. Қабат биіктігі 3м. Ленталы монолитті іргетас. Сыртқы, ішкі*

қабырғалары күйген қыштан. Сыртқы қабырға жұмыстары цемент-құм сылақ. Бөгетшелері (перемычка)монолитті, темірбетонды. Шатыры ағаш торға (обрешетка) жатқызылған асбесшифер. Едендері- линолеум, керамикалық төсеніштерден. Ішкі қабырғалары- жақсырақ су-эмульсиялы қоспа, майлы әрлеу, әктеу, керамикалық плиталармен қапталған.

Тоған: *ұзындығы – 897 м, денесі құмды-тасты қоспадан 30 см қалыңдықпен нығыздалып тұрғызылған, алдыңғы еңістің жоғарғы жағы 1:2,5, ұзындығы 12м, қалыңдығы 15 см монолитті бетон, төменгі жағы 1:3,5, ұзындығы 24 м, қалыңдығы 30 см бұт тастары, барлық еңіс бойынша астыңғы жағында 0,5 мм геомембрана төселген, қоймаға су беретін канал ұзындығы – 200 м, Г-тәрізді темір-бетон конструкциядан құралған, қоймадан тұтынушыларға су жеткізетін канал ұзындығы – 2200 м, Г-тәрізді темір-бетон конструкциядан құралған, тоғаннан су ағызатын темір құбыр қаралған, тоғаннан артық суды ағызатын монолитті бетоннан су қашыртқы жасалған.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 370814000 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 298946000 мыңтеңге, жабдықтар, құрал-саймандар 71868000 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны 341955700 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 270087708 мың теңге; жабдықтар, құрал-саймандар 71868000 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Шымкент қаласы,№1 психоневрологиялық медициналық –әлеуметтік мекеме ММ-не 110 орындық жапсарлас ғимараттың құрылысы» нысанын

_____

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші: Ахметов Е.К. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Ташимов Ж.М _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Абуов М _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Есимов М.С. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.