Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"
Технадзор: ТОО «ANN Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в селе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: №11 от 29.04.2024, д/с №11/1 от 08.08.2024г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	190 592 845,44	68 281 703,99							9 311 141,45	77 592 845,44
Удержание аванса	57 177 853,63	50 316 511,19							6 861 342,44	57 177 853,63
Итого к оплате подрядчику	**133 414 991,81**	**17 965 192,79**							2 449 799,02	**20 414 991,81**
Всего к оплате:	**133 414 991,81**	**17 965 192,79**							**2 449 799,02**	**20 414 991,81**

ЗАКАЗЧИК:
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

_____ **Жаманкулов Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «ANN Company»

_____ **Бердибаева Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ **Кабылбеков Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Генподрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Технадзор: ТОО «ANN Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения в селе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: №11 от 29.04.2024, д/с №11/1 от 08.08.2024г.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ										
		Подраздел 1. АтБ10-1.2с -4кт.										
1	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	4		251 617 –	– –	1006468 –	– –	1006468	–	1006468
2	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	**Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный**	м	40		2 017 –	– –	80680 –	– –	80680	–	80680
3	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52,3П21)**	т	0,03992		1 138 350 –	– –	45443 –	– –	45443	–	45443
4	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,64576		998 –	– –	644 –	– –	644	–	644
5	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой**	шт.	4		2 674 –	– –	10696 –	– –	10696	–	10696
6	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12		2 691 –	– –	32292 –	– –	32292	–	32292
7	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12		624 –	– –	7488 –	– –	7488	–	7488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775 –	– –	75100 –	– –	75100	– –	75100
9	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	8	5 422,5 –	– –	43380 –	– –	43380	– –	43380
10	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	24	14 295 –	– –	343080 –	– –	343080	– –	343080
11	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	24	36 820 –	– –	883680 –	– –	883680	– –	883680
12	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 /SLW26/	шт.	12	10 304 –	– –	123648 –	– –	123648	– –	123648
13	С1252-108-0502 252-108-0502 РСНБ РК 2022 прим	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	24	18 775 –	– –	450600 –	– –	450600	– –	450600
		Кр10-1.2с -2кт.									
14	С1252-207-0532 252-207-0532 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	31 168 –	– –	124672 –	– –	124672	– –	124672
15	С1252-207-3951 252-207-3951 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 315 –	– –	28630 –	– –	28630	– –	28630
16	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243 –	– –	8972 –	– –	8972	– –	8972
17	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290 –	– –	24580 –	– –	24580	– –	24580
18	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 138 350 –	– –	4918 –	– –	4918	– –	4918
19	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	998 –	– –	143 –	– –	143	– –	143
20	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 691 –	– –	26910 –	– –	26910	– –	26910
21	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624 –	– –	6240 –	– –	6240	– –	6240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	18 775 –	– –	150200 –	– –	150200	– –	150200
23	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	32 535 –	– –	325350 –	– –	325350	– –	325350
24	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306 –	– –	7836 –	– –	7836	– –	7836
25	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295 –	– –	85770 –	– –	85770	– –	85770
26	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820 –	– –	220920 –	– –	220920	– –	220920
27	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 496 43 060	11 225 3 441	108992 86120	22450 6882	422	– –	108992
28	515-201-0511 515-201-0511 СпрСЦ 11.2023	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	2	245 726 –	– –	491452 –	– –	491452	– –	491452
29	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435 –	– –	8870 –	– –	8870	– –	8870
30	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	998 –	– –	1756 –	– –	1756	– –	1756
31	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717 –	– –	20604 –	– –	20604	– –	20604
32	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038 –	– –	42076 –	– –	42076	– –	42076
33	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927 –	– –	7854 –	– –	7854	– –	7854
34	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864 –	– –	101184 –	– –	101184	– –	101184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 040 –	– –	6080 –	– –	6080	– –	6080
36	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800 –	– –	10800 –	– –	10800	– –	10800
37	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800 –	– –	3600 –	– –	3600	– –	3600
38	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1)	т	0,0081	1 138 350 –	– –	9221 –	– –	9221	– –	9221
		УАтБ10-1.2с -3кт.									
39	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617 –	– –	754851 –	– –	754851	– –	754851
40	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	30	2 017 –	– –	60510 –	– –	60510	– –	60510
41	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290 –	– –	73740 –	– –	73740	– –	73740
42	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,01296	1 138 350 –	– –	14753 –	– –	14753	– –	14753
43	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674 –	– –	8022 –	– –	8022	– –	8022
44	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,69864	998 –	– –	697 –	– –	697	– –	697
45	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674 –	– –	8022 –	– –	8022	– –	8022
46	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360 –	– –	38160 –	– –	38160	– –	38160
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				86120				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22450			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					6882			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						5289562		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	тенге						491452		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								5889584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				5889584	22450	5289562	–	5889584
		Стоимость оборудования	тенге				86120	6882	491452	–	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				491452				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				491452				
		Материалы	тенге				5398132				
		Всего заработная плата	тенге				422				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					93002			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5289140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5398132				
		Сметная заработная плата	тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					93002			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5889584				
		Сметная заработная плата	тенге								18
								93002			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛ3-10кВ									
47	Е11-330204-206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,1773333	525 914	245 140	93262	43472	860	–	93262
					275 923	61 037	48930	10824		–	
		КТПГ 100/6(10)-0,4кВ									
48	Е11-330107-0105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т.Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,2	33 696	14 335	6739	2867	–	–	6739
					19 361	4 273	3872	855		–	
49	С1225-204-0804 225-204-0804 РСНБ РК 2022	**Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3**	шт.	2	21 786	–	43572	–	43572	–	43572
					–	–	–	–		–	
50	Е11-330109-111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка**	т	0,0148	177 625	82 018	2629	1214	–	–	2629
					95 607	24 471	1415	362		–	
51	С1241-108-0140 241-108-0140 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм**	м	0,752	10 642	–	8003	–	8003	–	8003
					–	–	–	–		–	
52	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00604	379 118	–	2290	–	2290	–	2290
					–	–	–	–		–	
53	Е11-90701-127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,00604	680 097	26 021	4108	157	41	–	4108
					647 338	5 517	3910	33		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-330208-202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	107 048	23 877	107048	23877	15519	–	107048
					67 652	6 517	67652	6517		–	
55	515-102-1104 515-102-1104 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	4 461 495	–	4461495	–		–	4461495
					–	–	–	–	4461495	–	
56	У6124-0103-1501 6124-0103-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	14 477	3 553	14477	3553	–	–	14477
					10 924	1 098	10924	1098		–	
57	Прайс лист	Комплектная конденсаторная установка КРМ-0,4-19,8-1,8 У3	шт.	1	265 289,29	–	265289	–		–	265289
					–	–	–	–	265289	–	
58	У6124-0201-0709 6124-0201-0709 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	3	1 628	547	4884	1641	294	–	4884
					983	140	2949	420		–	
59	С1243-110-0527 243-110-0527 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х50+1х25 (ок)-0,66	км	0,003	1 513 550	–	4541	–	4541	–	4541
					–	–	–	–		–	
		Внешний контур заземления									
60	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,5	6 940	–	93690	–	–	–	93690
					6 940	–	93690	–		–	
61	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	3 623	–	32607	–	–	–	32607
					3 623	–	32607	–		–	
62	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	6 872	370	54976	2960	22400	–	54976
					3 702	90	29616	720		–	
63	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	50	1 346	56	67300	2800	27500	–	67300
					740	14	37000	700		–	
		КТПГ 160/6(10)-0,4кВ									
64	Е11-330107-0105 1133-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,4	33 696	14 335	13478	5734	–	–	13478
					19 361	4 273	7744	1709		–	
65	С1225-204-0804 225-204-0804 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	4	21 786	–	87144	–	87144	–	87144
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-330109-111 1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т.Установка	т	0,0296	177 625	82 018	5258	2427	–	–	5258
					95 607	24 471	2830	724		–	
67	С1241-108-0140 241-108-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	1,504	10 642	–	16006	–	16006	–	16006
					–	–	–	–		–	
68	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01208	379 118	–	4580	–	4580	–	4580
					–	–	–	–		–	
69	Е11-90701-127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01208	680 097	26 021	8216	315	81	–	8216
					647 338	5 517	7820	67		–	
70	Е11-330208-202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	2	107 048	23 877	214096	47754	31038	–	214096
					67 652	6 517	135304	13034		–	
71	515-102-1105 515-102-1105 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ типа КТПГ 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23	комплект	2	5 005 405	–	10010810	–		–	10010810
					–	–	–	–	10010810	–	
72	У6124-0103-1501 6124-0103-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	14 477	3 553	28954	7106	–	–	28954
					10 924	1 098	21848	2196		–	
73	Прайс лист	Комплектная конденсаторная установка КРМ-0,4-32,4-3,6 У3	шт.	2	279 677,86	–	559356	–		–	559356
					–	–	–	–	559356	–	
74	У6124-0201-0709 6124-0201-0709 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	6	1 628	547	9768	3282	588	–	9768
					983	140	5898	840		–	
		Внешний контур заземления									
75	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,5	6 940	–	93690	–	–	–	93690
					6 940	–	93690	–		–	
76	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	3 623	–	32607	–	–	–	32607
					3 623	–	32607	–		–	
77	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	18	6 872	370	123696	6660	50400	–	123696
					3 702	90	66636	1620		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							10
78	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	100	1 346	56	134600	5600	55000	–	134600
					740	14	74000	1400		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				16609169	161419	369857	–	16609169
		Стоимость оборудования	тенге				780942	43119	15296950	–	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				15296950				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				15296950				
		Материалы	тенге				1299895				
		Всего заработная плата	тенге				203599				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					812231			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				166136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1299895				
		Сметная заработная плата	тенге								174
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					812231			
		Материалы	тенге				12324				
		Всего заработная плата	тенге				122				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					11830			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12324				
		Сметная заработная плата	тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					11830			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16609169				
		Сметная заработная плата	тенге								176
								824061			
		РАЗДЕЛ 3. Сети ВЛ-0,4кВ									
		АО11 -24шт.									
79	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	48	8 217	3 627	394416	174096	–	–	394416
					4 590	1 093	220320	52464		–	
80	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	48	5 582	–	267936	–	267936	–	267936
					–	–	–	–		–	
81	С1252-207-0266 252-207-0266 РСНБ РК 2022 прим.	Стяжка SH702	шт.	48	29 898	–	1435104	–	1435104	–	1435104
					–	–	–	–		–	
82	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	168	2 017	–	338856	–	338856	–	338856
					–	–	–	–		–	
83	С1252-207-2319 252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.216 сквозной	шт.	24	9 148	–	219552	–	219552	–	219552
					–	–	–	–		–	
84	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	24	6 236	–	149664	–	149664	–	149664
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	24	8 250 –	– –	198000 –	– –	198000	– –	198000
86	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	24	28 512 –	– –	684288 –	– –	684288	– –	684288
87	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	120	3 467 –	– –	416040 –	– –	416040	– –	416040
88	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	48	3 467 –	– –	166416 –	– –	166416	– –	166416
89	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	48	1 751 –	– –	84048 –	– –	84048	– –	84048
90	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	48	624 –	– –	29952 –	– –	29952	– –	29952
91	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	48	1 647 –	– –	79056 –	– –	79056	– –	79056
92	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,048	224 638 –	– –	10783 –	– –	10783	– –	10783
93	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	12 290 –	– –	294960 –	– –	294960	– –	294960
94	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	264	88 –	– –	23232 –	– –	23232	– –	23232
95	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	48	286 –	– –	13728 –	– –	13728	– –	13728
96	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	48	1 444 –	– –	69312 –	– –	69312	– –	69312
97	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	24	5 071 –	– –	121704 –	– –	121704	– –	121704
98	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	24	2 674	–	64176	–	64176	–	64176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
99	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	96	2 455	–	235680	–	235680	–	235680
					–	–	–	–		–	
100	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	96	3 467	–	332832	–	332832	–	332832
					–	–	–	–		–	
		УП11 -18шт.									
101	С1252-207-2319 252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.216 сквозной	шт.	18	9 148	–	164664	–	164664	–	164664
					–	–	–	–		–	
102	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	126	2 017	–	254142	–	254142	–	254142
					–	–	–	–		–	
103	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	18	8 250	–	148500	–	148500	–	148500
					–	–	–	–		–	
104	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	126	3 467	–	436842	–	436842	–	436842
					–	–	–	–		–	
105	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	18	3 467	–	62406	–	62406	–	62406
					–	–	–	–		–	
106	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,009	224 638	–	2022	–	2022	–	2022
					–	–	–	–		–	
107	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	36	1 751	–	63036	–	63036	–	63036
					–	–	–	–		–	
108	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	36	624	–	22464	–	22464	–	22464
					–	–	–	–		–	
109	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	36	1 647	–	59292	–	59292	–	59292
					–	–	–	–		–	
110	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	12 290	–	221220	–	221220	–	221220
					–	–	–	–		–	
111	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,36	998	–	359	–	359	–	359
					–	–	–	–		–	
		А12 -6шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	12	8 217 4 590	3 627 1 093	98604 55080	43524 13116	–	–	98604
113	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	12	5 582 –	– –	66984 –	– –	66984	– –	66984
114	С1252-207-0266 252-207-0266 РСНБ РК 2022 пом.	Стяжка SH702	шт.	12	29 898 –	– –	358776 –	– –	358776	– –	358776
115	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	42	2 017 –	– –	84714 –	– –	84714	– –	84714
116	С1252-207-0702 252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253	шт.	24	4 438 –	– –	106512 –	– –	106512	– –	106512
117	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	286 –	– –	6864 –	– –	6864	– –	6864
118	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	48	1 444 –	– –	69312 –	– –	69312	– –	69312
119	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	24	28 512 –	– –	684288 –	– –	684288	– –	684288
120	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	48	3 467 –	– –	166416 –	– –	166416	– –	166416
121	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 467 –	– –	41604 –	– –	41604	– –	41604
122	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	6	1 751 –	– –	10506 –	– –	10506	– –	10506
123	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	624 –	– –	3744 –	– –	3744	– –	3744
124	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,006	224 638 –	– –	1348 –	– –	1348	– –	1348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290	–	73740	–	73740	–	73740
					–	–	–	–		–	
		УА12 -8шт.									
126	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	24	8 217	3 627	197208	87048	–	–	197208
					4 590	1 093	110160	26232		–	
127	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	24	5 582	–	133968	–	133968	–	133968
					–	–	–	–		–	
128	С1252-207-0266 252-207-0266 РСНБ РК 2022 прим.	Стяжка SH702	шт.	24	29 898	–	717552	–	717552	–	717552
					–	–	–	–		–	
129	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	56	2 017	–	112952	–	112952	–	112952
					–	–	–	–		–	
130	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	32	286	–	9152	–	9152	–	9152
					–	–	–	–		–	
131	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	64	1 444	–	92416	–	92416	–	92416
					–	–	–	–		–	
132	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	32	5 071	–	162272	–	162272	–	162272
					–	–	–	–		–	
133	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	32	28 512	–	912384	–	912384	–	912384
					–	–	–	–		–	
134	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	80	3 467	–	277360	–	277360	–	277360
					–	–	–	–		–	
135	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	48	3 467	–	166416	–	166416	–	166416
					–	–	–	–		–	
136	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	16	1 751	–	28016	–	28016	–	28016
					–	–	–	–		–	
137	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	16	624	–	9984	–	9984	–	9984
					–	–	–	–		–	
138	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	32	1 647	–	52704	–	52704	–	52704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
139	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,024	224 638	–	5391	–	5391	–	5391
					–	–	–	–		–	
140	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	12 290	–	196640	–	196640	–	196640
					–	–	–	–		–	
		П12 -10шт.									
141	С1252-207-2309 252-207-2309 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.0 сквозной	шт.	10	2 623	–	26230	–	26230	–	26230
					–	–	–	–		–	
142	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	70	2 017	–	141190	–	141190	–	141190
					–	–	–	–		–	
143	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	6 236	–	62360	–	62360	–	62360
					–	–	–	–		–	
144	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	20	8 250	–	165000	–	165000	–	165000
					–	–	–	–		–	
145	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	3 467	–	34670	–	34670	–	34670
					–	–	–	–		–	
146	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	20	3 467	–	69340	–	69340	–	69340
					–	–	–	–		–	
147	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	20	1 647	–	32940	–	32940	–	32940
					–	–	–	–		–	
148	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	10	1 751	–	17510	–	17510	–	17510
					–	–	–	–		–	
149	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	–	6240	–	6240	–	6240
					–	–	–	–		–	
150	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,005	224 638	–	1123	–	1123	–	1123
					–	–	–	–		–	
		АО12 -5шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-330203-201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	10	8 217	3 627	82170	36270	–	–	82170
					4 590	1 093	45900	10930		–	
152	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	10	5 582	–	55820	–	55820	–	55820
					–	–	–	–		–	
153	С1252-207-0266 252-207-0266 РСНБ РК 2022 прим.	Стяжка SH702	шт.	10	29 898	–	298980	–	298980	–	298980
					–	–	–	–		–	
154	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	35	2 017	–	70595	–	70595	–	70595
					–	–	–	–		–	
155	С1252-207-2319 252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.216 сквозной	шт.	5	9 148	–	45740	–	45740	–	45740
					–	–	–	–		–	
156	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	6 236	–	31180	–	31180	–	31180
					–	–	–	–		–	
157	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	10	8 250	–	82500	–	82500	–	82500
					–	–	–	–		–	
158	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	5	28 512	–	142560	–	142560	–	142560
					–	–	–	–		–	
159	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	30	3 467	–	104010	–	104010	–	104010
					–	–	–	–		–	
160	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	3 467	–	34670	–	34670	–	34670
					–	–	–	–		–	
161	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	10	1 751	–	17510	–	17510	–	17510
					–	–	–	–		–	
162	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	–	6240	–	6240	–	6240
					–	–	–	–		–	
163	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	10	1 647	–	16470	–	16470	–	16470
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,0025	224 638 –	– –	562 –	– –	562	– –	562
165	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12 290 –	– –	61450 –	– –	61450	– –	61450
166	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	30	88 –	– –	2640 –	– –	2640	– –	2640
167	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	286 –	– –	2860 –	– –	2860	– –	2860
168	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10	1 444 –	– –	14440 –	– –	14440	– –	14440
169	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 071 –	– –	25355 –	– –	25355	– –	25355
170	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2 674 –	– –	13370 –	– –	13370	– –	13370
171	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	5	2 455 –	– –	12275 –	– –	12275	– –	12275
172	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	5	2 719 –	– –	13595 –	– –	13595	– –	13595
173	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	3 467 –	– –	34670 –	– –	34670	– –	34670
174	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	3 467 –	– –	17335 –	– –	17335	– –	17335
175	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	15	88 –	– –	1320 –	– –	1320	– –	1320
		УП12 -6шт.									
176	С1252-207-2501 252-207-2501 РСНБ РК 2022	Болт проходной типа SOT4.10	шт.	6	5 808 –	– –	34848 –	– –	34848	– –	34848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1252-207-2339 252-207-2339 РСНБ РК 2022	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	6	16 315 –	– –	97890 –	– –	97890	– –	97890
178	С1252-207-2402 252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	6	5 343 –	– –	32058 –	– –	32058	– –	32058
179	С1252-301-1475 252-301-1475 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	42	2 017 –	– –	84714 –	– –	84714	– –	84714
180	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	12	8 250 –	– –	99000 –	– –	99000	– –	99000
181	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3 467 –	– –	41604 –	– –	41604	– –	41604
182	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 467 –	– –	41604 –	– –	41604	– –	41604
183	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	12	1 647 –	– –	19764 –	– –	19764	– –	19764
184	С1252-207-1017 252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	12	1 751 –	– –	21012 –	– –	21012	– –	21012
185	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	624 –	– –	7488 –	– –	7488	– –	7488
186	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Заземляющий проводник SH705	шт.	12	1 647 –	– –	19764 –	– –	19764	– –	19764
187	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	12 290 –	– –	147480 –	– –	147480	– –	147480
188	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16- 0,6/1,0	км	0,009	224 638 –	– –	2022 –	– –	2022	– –	2022
				Подраздел 1.							
189	Е11-330204-101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	14,712	124 508 82 614	40 185 11 923	1831762 1215417	591202 175411	25143	– –	1831762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1243-701-0721 243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95- 0,6/1,0	км	1,8605312	2 255 004	–	4195505	–	4195505	–	4195505
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1215417				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					591202			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					175411			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						4220648		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								6027267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				20333944	932140	17754927	–	20333944
							1646877	278153	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				20333944				
	Материалы		тенге				25143				
	Всего заработная плата		тенге					1925030			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				17729784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20333944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	тенге					1925030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20333944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	тенге					1925030			
		РАЗДЕЛ 4. Сети ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам									
191	Е11-330206-102 1133-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	146	9 568	1 525	1396928	222650	32996	–	1396928
					7 817	457	1141282	66722		–	
192	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	146	5 071	–	740366	–	740366	–	740366
					–	–	–	–		–	
193	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	146	286	–	41756	–	41756	–	41756
					–	–	–	–		–	
194	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	460	1 444	–	664240	–	664240	–	664240
					–	–	–	–		–	
195	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	292	2 719	–	793948	–	793948	–	793948
					–	–	–	–		–	
196	С1252-207-2335 252-207-2335 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	146	3 327	–	485742	–	485742	–	485742
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	146	13 582	214	1982972	31244	295212	–	1982972
					11 346	65	1656516	9490		–	
198	С1247-201-0501 247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	146	13 689	–	1998594	–	1998594	–	1998594
					–	–	–	–		–	
199	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	146	2 178	209	317988	30514	5840	–	317988
					1 929	65	281634	9490		–	
200	С1247-301-0108 247-301-0108 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO,230 В,5(60) А,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	146	22 863	–	3337998	–	3337998	–	3337998
					–	–	–	–		–	
201	С1247-207-0403 247-207-0403 РСНБ РК 2022 прим	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт.	146	9 317	–	1360282	–	1360282	–	1360282
					–	–	–	–		–	
202	С1247-207-0627 247-207-0627 РСНБ РК 2022 прим	Предохранитель 35А SVV10.35	шт.	146	3 908	–	570568	–	570568	–	570568
					–	–	–	–		–	
203	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	146	3 467	–	506182	–	506182	–	506182
					–	–	–	–		–	
204	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	188	3 467	–	651796	–	651796	–	651796
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				14849360	284408	11485520	–	14849360
		Стоимость монтажных работ	тенге				3079432	85702	–	–	
		Материалы	тенге				1982972				
		Всего заработная плата	тенге				295212				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					1666006			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1982972				
		Сметная заработная плата	тенге								304
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1666006			
		Материалы	тенге				12866388				
		Всего заработная плата	тенге				38836				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					1499128			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11151472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12866388				
		Сметная заработная плата	тенге								315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1499128			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14849360				
		Сметная заработная плата	тенге								619
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					3165134			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									57682057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5593371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1400417			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					413856			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						34899866		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						15788402		
		СМР	Тенге								57 682 057
		Оборудование	Тенге								15 788 402,00
		Итого без оборудования									41 893 655,00
		Временные здания и сооружения 6,9%	Тенге								2 890 662,20
		Итого	Тенге								44 784 317,20
		Сметная прибыль 5%	Тенге								2 239 215,86
		Итого	Тенге								47 023 533,05
		Оборудование	Тенге								15 788 402,00
		Итого с оборудованием	Тенге								60 572 719,20
		Непредвиденные затраты 3%	Тенге								1 817 181,58
		ИТОГО	Тенге								64 629 116,63
		В текущих ценах на 2024 год - 100% %, К=1,075									69 476 300,38
		Итого	Тенге								69 476 300,38
		Понижающий коэфицент к=0,9971645678147651	Тенге								69 279 305,04
		НДС 12%	Тенге								8 313 540,40
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**77 592 845,44**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

_____ **Абілдаев Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО «ANN Company»

_____ **Бердибаева Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

_____ **Кабылдеков Н.**