SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказ 50

Заказчик: ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш, Жамбылского района, Алмагинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инженерно - коммуникационные сети и благоустройства трех 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2024г. (месяц, год) по разделу Площадка ГРПШ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Установка ГРПШ и запорной арматуры													
1.1 Установка ГРПШ и запорной арматуры													
1	1	1125-0129-0101	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка (Установка газорегуляторного пункта) НР=91%	колонка	1	39 730,37	5 417,65	39 730	5 418	816	32 787	78 317	
						33 496,80	2 532,35	33 497	2 532	-	5 801		
2	2	513-302-0207	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (ГРПШ-07-2У-1)	1 шт.	1	1 553 781,00	-	1 553 781	-	-	-	1 553 781	

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказ 50

Заказчик: ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш, Жамбылского района, Алматинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Арман А.В.К."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство инженерно - коммуникационные сети и благоустройства трех 5-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 22.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2024г. (месяц, год) по разделу Площадка ГРПШ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Установка ГРПШ и запорной арматуры													
1.1 Установка ГРПШ и запорной арматуры													
1	1	1125-0129-0101	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка (Установка газорегуляторного пункта) НР=91%	колонка	1	39 730,37	5 417,65	39 730	5 418	816	32 787	78 317	
						33 496,80	2 532,35	33 497	2 532	-	5 801		
2	2	513-302-0207	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ (ГРПШ-07-2У-1)	1 шт.	1	1 553 781,00	-	1 553 781	-	-	-	1 553 781	

						-	-	-	-	1 553 781	-		
3	3	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 166,69	121,11	4 333	242	312	3 854	8 841	
						1 889,62	56,61	3 779	113	-	655		
4	4	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	39 658,00	-	79 316	-	79 316	-	85 661	
						-	-	-	-	-	6 345		
5	5	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,01	1 028 359,61	302 271,33	10 284	3 023	306	8 195	19 956	
						695 520,00	132 245,42	6 955	1 322	-	1 478		
6	6	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =1,004	1 м	10,04	1 801,00	-	18 082	-	18 082	-	19 529	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 447		
7	7	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,01	730 921,49	26 988,77	7 309	270	4 884	2 135	10 199	
						215 528,00	113,22	2 155	1	-	756		

8	8	1122-0801-0105	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 100 мм (отводы (2х0,5)) НР=99%	т фасонных частей	0,001	1 372 645,05	642 465,72	1 373	642	25	908	2 462	
						705 451,20	211 932,69	705	212	-	182		
9	9	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	600,00	-	1 200	-	1 200	-	1 296	
						-	-	-	-	-	96		
10	10	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0025	512 229,12	228 234,47	1 281	571	-0	893	2 346	
						283 994,65	76 631,71	710	192	-	174		
11	11	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,01	1 м	2,525	1 297,00	-	3 275	-	3 275	-	3 537	Казахстан
						-	-	-	-	-	262		
1.2 Выход газопровода из грунта													
12	1	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка (футляр) (0,3+1) НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0026	741 379,68	146 331,44	1 928	380	94	1 590	3 798	
						558 900,00	58 663,18	1 453	153	-	281		

13	2	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм Коб =2	1 м	2,6	3 536,00	-	9 194	-	9 194	-	9 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	735		
14	3	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0026	2 032 598,39	50 624,44	5 285	132	4 179	965	6 749	
						374 535,00	339,66	974	1	-	500		
15	4	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (патрубки) НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0005	541 905,66	246 793,93	271	123	0	185	491	
						295 111,73	77 871,17	148	39	-	38		
16	5	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм Коб =2	1 м	0,5	3 894,00	-	1 947	-	1 947	-	2 103	Казахстан
						-	-	-	-	-	156		
17	6	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,00266	512 229,12	228 234,47	1 363	607	-0	950	2 496	
						283 994,65	76 631,71	755	204	-	185		

18	7	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,01	1 м	2,6666	1 297,00	-	3 485	-	3 485	-	3 763	Казахстан
						-	-	-	-	-	279		
19	8	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=110% Коб =2	шт.	8	1 521,08	145,75	12 169	1 168	0	12 106	26 216	
						1 375,33	0,38	11 003	3	-	1 942		
20	9	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм Коб =2	1 шт.	2	665,00	-	1 330	-	1 330	-	1 436	
						-	-	-	-	-	106		
21	10	241-210-0113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм Коб =2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290	
						-	-	-	-	-	170		
22	11	241-211-0424	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2" Коб =2	1 шт.	4	571,00	-	2 284	-	2 284	-	2 467	
						-	-	-	-	-	183		

23	12	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (патрубки, пластины, косынка, плита, крышки (1х1,123+ 1х0,345+ 4х0,157+ 2х1,480+ 1х6,664+ 1х0,395+ 1х0,39)) НР=69% Коб =2	т конструкций	0,02501	82 842,30	3 367,64	2 072	84	146	1 282	3 622	
						73 628,00	682,05	1 841	17	-	268		
24	13	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм Коб =2	1 т	0,02501	403 078,00	-	10 081	-	10 081	-	10 887	
						-	-	-	-	-	806		
25	14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% Коб =2	м3 основания	0,2	6 142,67	232,79	1 229	47	886	306	1 656	
						1 477,98	66,05	296	13	-	123		
26	15	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 Коб =2	1 м2	0,08	1 019,00	-	82	-	82	-	88	
						-	-	-	-	-	7		
27	16	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм Коб =2	1 шт.	2	755,00	-	1 510	-	1 510	-	1 631	
						-	-	-	-	-	121		
28	17	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл Коб =2	1 шт.	2	1 957,00	-	3 914	-	3 914	-	4 227	
						-	-	-	-	-	313		

29	18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	2	114,00		228	0	102	88	340	
						63,22	0,38	126	1	-	25		
30	19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За два раза НР=69% Коб =2 ;К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	м2	2	190,20		380	0	233	103	521	
						73,91	0,76	148	2	-	39		

Итого по разделу 1 **1 870 650,00**

- оборудование, тенге 1 553 781,00

Раздел 2 Площадка под ГРПШ

2.1 Земляные работы

31	-7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,9	2 348,50		6 811	0	0	4 904	12 650	
						2 348,50		6 811	0	-	937		
32	-6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,52	1 115,99		580	0	0	418	1 077	
						1 115,99		580	0	-	80		
33	-5	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2,38	72,03		171	0	171	33	220	
							19,44	0	46	-	16		

2.2 Фундамент железобетонный ФЖБ

34	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =2	м3 основания	0,44	9 165,80	2 427,90	4 033	1 068	2 423	933	5 362	
						1 231,65	1 048,50	542	461	-	397		
35	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,22	26 374,19	1 529,01	5 802	336	5 073	426	6 725	
						1 784,70	342,11	393	75	-	498		
36	3	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,4	34 243,12	2 764,56	47 940	3 870	35 638	8 423	60 871	
						6 022,80	588,29	8 432	824	-	4 509		
37	4	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2	1 т	0,00656	331 233,00	-	2 173	-	2 173	-	2 347	
						-	-	-	-	-	174		
38	5	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР=91% Коб =2	т	0,0134	1 358 146,32	1 816,32	18 199	24	13 572	4 199	24 189	
						343 530,00	800,67	4 603	11	-	1 792		
39	6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2	м2 поверхности	7,2	1 176,88		8 474	0	5 637	2 663	12 026	
						393,90	3,77	2 836	27	-	891		

2.3 Отмостка

40	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,352	9 165,80 1 231,65	2 427,90 1 048,50	3 226 434	855 369	1 938 -	746 318	4 290	
41	2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	3,2	2 052,81 31,79	225,99 33,46	6 569 102	723 107	5 744 -	226 544	7 337	
42	3	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+1 см) НР=108%;К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	3,2	450,73 5,59	0,04	1 442 18	0 0	1 424 -	19 117	1 576	
2.4 Опора Оп1													
43	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% Коб =2	м3 основания	0,2	9 165,80 1 231,65	2 427,90 1 048,50	1 833 246	486 210	1 101 -	424 181	2 437	
44	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,08	26 374,19 1 784,70	1 529,01 342,11	2 110 143	122 27	1 845 -	155 181	2 445	
45	3	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,34	35 560,42	1 603,86	12 091	545	8 913	2 512	15 770	

						7 742,00	377,72	2 632	128	-	1 168		
46	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм Коб =2	1 т	0,00712	349 794,00 -	- -	2 491 -	- -	2 491 -	- 199	2 690	
47	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм Коб =2	1 т	0,0042	376 202,00 -	- -	1 580 -	- -	1 580 -	- 126	1 706	
48	6	1106-0301-0406	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-2) НР=91% Коб =2	т	0,0145	1 115 246,32 100 630,00	1 816,32 800,67	16 171 1 459	26 12	14 686 -	1 338 1 401	18 909	
49	7	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	0,01526	37 043,02 10 019,52	15 760,76 4 966,89	565 153	241 76	172 -	158 58	780	
50	8	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм Коб =2	1 м	1,31	4 691,00 -	- -	6 145 -	- -	6 145 -	- 492	6 637	
51	9	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм Коб =2	1 т	0,00166	403 078,00 -	- -	669 -	- -	669 -	- 54	723	

52	10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР=69% Коб =2	м2	0,44	114,00	3,03	50	1	21	19	74	
						63,22	0,38	28	0	-	6		
53	11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69% Коб =2 ;К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	м2	0,44	190,20	4,43	84	2	49	23	114	
						73,91	0,76	33	0	-	9		
54	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2	м2 поверхности	2,88	1 176,88	26,13	3 389	75	2 180	1 065	4 810	
						393,90	3,77	1 134	11	-	356		
2.5 Ограждение													
55	1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	13	4 274,92	1 461,10	55 574	18 864	720	51 254	115 373	
						2 768,42	572,79	35 989	7 446	-	8 546		
56	2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,2	21 790,00	-	69 728	-	69 728	-	75 306	
						-	-	-	-	-	5 578		
57	3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,4	26 374,19	1 529,01	10 550	612	9 224	774	12 229	
						1 784,70	342,11	714	137	-	906		

58	4	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	16	1 176,88 393,90	26,13 3,77	18 830 6 302	418 60	12 110 -	5 917 1 980	26 726	
59	5	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	15,4	2 864,00 -	- -	44 106 -	- -	44 106 -	- 3 528	47 634	
60	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,00261	376 202,00 -	- -	982 -	- -	982 -	- 79	1 060	
61	7	224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (прим. к заглушке плоской диаметром 89х3)	1 шт.	12	782,00 -	- -	9 384 -	- -	9 384 -	- 751	10 135	
62	8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм (ПМ1) Коб =3	1 т	0,1131	479 350,00 -	- -	54 214 -	- -	54 214 -	- 4 337	58 552	
63	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм Коб =3	1 т	0,00627	376 202,00	-	2 359	-	2 359	-	2 547	

						-	-	-	-	-	189		
64	10	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4 мм Коб =3	1 т	0,00138	497 505,00	-	687	-	687	-	741	
						-	-	-	-	-	55		
65	11	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 32 мм, толщиной 4 мм Коб =3	1 т	0,02292	501 374,00	-	11 491	-	11 491	-	12 411	
						-	-	-	-	-	919		
66	12	214-401-0111	Сетка стальная плетенная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм) Коб =3	1 м2	15,93	888,00	-	14 146	-	14 146	-	15 278	
						-	-	-	-	-	1 132		
67	13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм (ПМ2) Коб =2	1 т	0,06032	479 350,00	-	28 914	-	28 914	-	31 228	
						-	-	-	-	-	2 313		
68	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм Коб =2	1 т	0,00346	376 202,00	-	1 302	-	1 302	-	1 406	
						-	-	-	-	-	104		

69	15	214-206-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4 мм Коб =2	1 т	0,00084	497 505,00	-	418	-	418	-	451	
						-	-	-	-	-	33		
70	16	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 32 мм, толщиной 4 мм Коб =2	1 т	0,01528	501 374,00	-	7 661	-	7 661	-	8 274	
						-	-	-	-	-	613		
71	17	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм) Коб =2	1 м2	9,52	888,00	-	8 454	-	8 454	-	9 130	
						-	-	-	-	-	676		
72	18	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт.	1	16 618,20	152,71	16 618	153	1 079	18 223	37 628	
						15 386,00	57,28	15 386	57	-	2 767		
73	19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,0211	479 350,00	-	10 114	-	10 114	-	10 923	
						-	-	-	-	-	809		
74	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00114	376 202,00	-	429	-	429	-	463	
						-	-	-	-	-	34		

75	21	214-206-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,00042	497 505,00	-	209	-	209	-	226	
						-	-	-	-	-	17		
76	22	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм)	1 м2	1,44	888,00	-	1 279	-	1 279	-	1 381	
						-	-	-	-	-	102		
77	23	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (прим. к навесу)	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138	
						-	-	-	-	-	84		
78	24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	12	114,00	3,03	1 368	36	573	527	2 045	
						63,22	0,38	759	5	-	152		
79	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69%,К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	12	190,20	4,43	2 282	53	1 342	618	3 132	
						73,91	0,76	887	9	-	232		

Итого по разделу 2	**681 209,00**
Итого	**2 551 859,00**
- оборудование, тенге	1553781,00
Всего	**2 551 859,00**
Временные здания и сооружения (1%)	9981,00

траты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,67%)		6754,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**20 296**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**2 588 890**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г. Кпр=1,079		**2 793 413**
НДС (12%)		335 210
Итого		**3 128 622**
ИТОГО со скидкой 5%	*0,95*	**2 972 191**
в т. ч. НДС		**318 449**

Сдал (Подрядчик)

Директор

ТОО "Арман А.В.К."

_____ **Отемисов Н.А.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Курылыс инжиниринг орталыгы"

_____ **Тереғали А.Қ.**

Принял (Заказчик)

Руководитель

ГУ "Отдел строительство " с.Узынагаш Жамбылского района Алмагинской области

_____ **Акегулов М.Н.**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Геодезия сервис"

_____ **Хациев И.В.**