Приложение 1
к Приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за 01 апреля 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	02 марта 2021 г.				
		№1	4 марта 2021 г.				
		№2	29 июня 2021				
		№3	26 октября 2021				
		№4	14 декабря 2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**1 778 651 253,77**	**409 438 776,79**							**49 132 653,21**	**458 571 430,00**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Байназаров С. А.**

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

Главный инженер - директор Шыныбаев А. С.

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ **Омаров У.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**

Акт №13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2022 года

на 2-1-2 Архитектурно-строительные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
1	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	247,5	5563,42	288,70	1376946	71454	642271	636662	2174696
			НР - 93%; СП - 8%			2679,68	86,31	663221	21362		161089	
2	2	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6444	441876,00	–	284745	–	284745	–	307525
			СП - 8%			–	–	–	–		22780	
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
3	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	407,7500001	5563,42	288,70	2268485	117718	1058127	1048884	3582759
			НР - 93%; СП - 8%			2679,68	86,31	1092640	35193		265389	
4	4	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,95961	441876,00	–	424029	–	424029	–	457951
			СП - 8%			–	–	–	–		33922	

5	5	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9	31474,15	2937,60	283267	26438	191395	67584	378919
			НР - 93%; СП - 8%			7270,40	804,15	65434	7237		28068	
6	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13701	533727,83	2570,63	73126	352	60542	11499	91395
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	12232	132		6770	
7	7	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	884,4	5105,27	78,17	4515101	69134	2771559	1575130	6577449
			НР - 93%; СП - 8%			1893,27	21,80	1674408	19280		487218	
			ТИПОВОЙ ЭТАЖ									
8	9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2918,0001	5563,42	288,70	16234060	842427	7572326	7506178	25639457
			НР - 93%; СП - 8%			2679,68	86,31	7819307	251853		1899219	
9	10	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,01367	441876,00	–	3099172	–	3099172	–	3347106
			СП - 8%			–	–	–	–		247934	
10	11	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	152,64	31474,15	2937,60	4804214	448395	3246065	1146224	6426473
			НР - 93%; СП - 8%			7270,40	804,15	1109754	122745		476035	
11	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,6739	533727,83	2570,63	1427135	6873	1181533	224418	1783677
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	238729	2580		132124	
12	13	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7891,2	5105,27	78,17	40286707	616855	24729680	14054346	58688338
			НР - 93%; СП - 8%			1893,27	21,80	14940172	172028		4347284	
			ЧЕРДАЧНЫЙ ЭТАЖ									
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ/МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
13	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,4999999	5563,42	288,70	114050	5918	53199	52734	180126
			НР - 93%; СП - 8%			2679,68	86,31	54933	1769		13343	
14	17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04116	441876,00	–	18188	–	18188	–	19643
			СП - 8%			–	–	–	–		1455	
			УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК И ПРОЕМОВ									
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
Металлическая стойка												
15	19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,04664	91851,83	2570,63	96136	2691	–	87843	198698
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	93445	1010		14718	
16	20	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,90104	502921,00	–	453152	–	453152	–	489404
			СП - 8%			–	–	–	–		36252	

17	21	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,06384	521118,00	–	33268	–	33268	–	35929
			СП - 8%			–	–	–	–		2661	
18	22	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08176	424901,00	–	34740	–	34740	–	37519
			СП - 8%			–	–	–	–		2779	
19	23	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00784	865599,13	1276,13	6786	10	5077	2011	9501
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	1699	5		704	
20	24	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	224	33,00	–	7392	–	7392	–	7983
			СП - 8%			–	–	–	–		591	
21	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,42528	106,47	2,73	5795	149	2390	2260	8700
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	3256	20		644	
22	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,42528	88,00	1,96	4789	107	2779	1327	6605
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	1903	20		489	
Перемычка /толщина стен - 120 мм/												
23	27	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03393	37938,77	11274,33	1287	383	161	606	2045
			НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	743	135		151	
24	28	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,02925	502921,00	–	14710	–	14710	–	15887
			СП - 8%			–	–	–	–		1177	
25	29	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00468	424901,00	–	1989	–	1989	–	2148
			СП - 8%			–	–	–	–		159	
26	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,76436	106,47	2,73	188	5	77	73	282
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	106	1		21	
27	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,76436	88,00	1,96	155	4	89	43	214
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	62	1		16	
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм/												

28	32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,07376	91851,83	2570,63	374182	10472	–	341906	773375
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	363710	3931		57287	
29	33	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	3,51216	502921,00	–	1766339	–	1766339	–	1907646
			СП - 8%			–	–	–	–		141307	
30	34	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,24624	521118,00	–	128320	–	128320	–	138586
			СП - 8%			–	–	–	–		10266	
31	35	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,31536	424901,00	–	133997	–	133997	–	144717
			СП - 8%			–	–	–	–		10720	
32	36	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,03024	865599,13	1276,13	26176	39	19583	7758	36648
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	6554	20		2715	
33	37	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	864	33,00	–	28512	–	28512	–	30793
			СП - 8%			–	–	–	–		2281	
34	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	211,83552	106,47	2,73	22554	578	9302	8798	33860
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	12674	76		2508	
35	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	211,83552	88,00	1,96	18642	415	10819	5164	25711
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	7408	76		1904	
Перемычка /толщина стен - 120 мм/												
36	40	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16743	37938,77	11274,33	6352	1888	795	2991	10090
			НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	3669	666		747	
37	41	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,14499	502921,00	–	72919	–	72919	–	78752
			СП - 8%			–	–	–	–		5833	
38	42	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02244	424901,00	–	9535	–	9535	–	10298
			СП - 8%			–	–	–	–		763	
39	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,70636	106,47	2,73	927	24	382	362	1392
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	521	3		103	

40	44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,70636	88,00	1,96	766	17	445	212	1057
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	304	3		78	
Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/												
41	45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,45875	91851,83	2570,63	685100	19174	–	626005	1415993
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	665926	7198		104888	
42	46	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	6,26535	502921,00	–	3150976	–	3150976	–	3403054
			СП - 8%			–	–	–	–		252078	
43	47	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,52326	521118,00	–	272680	–	272680	–	294494
			СП - 8%			–	–	–	–		21814	
44	48	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,67014	424901,00	–	284743	–	284743	–	307522
			СП - 8%			–	–	–	–		22779	
45	49	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,06426	865599,13	1276,13	55623	82	41613	16485	77877
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	13928	42		5769	
46	50	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	1836	33,00	–	60588	–	60588	–	65435
			СП - 8%			–	–	–	–		4847	
47	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	387,855	106,47	2,73	41295	1059	17031	16108	61995
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	23205	140		4592	
48	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	387,855	88,00	1,96	34131	761	19807	9455	47073
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	13563	140		3487	
Перемычка /толщина стен - 100 мм/												
49	53	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,43632	37938,77	11274,33	16553	4919	2074	7794	26295
			НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	9560	1735		1948	
50	54	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,36708	502921,00	–	184612	–	184612	–	199381
			СП - 8%			–	–	–	–		14769	

51	55	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06924	424901,00	–	29420	–	29420	–	31774
			СП - 8%			–	–	–	–		2354	
52	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,68864	106,47	2,73	2416	62	997	942	3627
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	1357	8		269	
53	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,68864	88,00	1,96	1997	44	1160	553	2754
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	793	8		204	
Металлическая стойка /толщина стен - 250 мм/												
54	58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,18998	91851,83	2570,63	660413	18483	–	603447	1364969
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	641930	6938		101109	
55	59	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	6,92478	502921,00	–	3482617	–	3482617	–	3761226
			СП - 8%			–	–	–	–		278609	
56	60	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,11628	521118,00	–	60596	–	60596	–	65444
			СП - 8%			–	–	–	–		4848	
57	61	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14892	424901,00	–	63276	–	63276	–	68338
			СП - 8%			–	–	–	–		5062	
58	62	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,01428	865599,13	1276,13	12361	18	9248	3663	17306
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	3095	9		1282	
59	63	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	408	33,00	–	13464	–	13464	–	14541
			СП - 8%			–	–	–	–		1077	
60	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	373,87896	106,47	2,73	39807	1021	16417	15528	59761
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	22369	135		4427	
61	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	373,87896	88,00	1,96	32901	733	19093	9114	45377
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	13075	135		3361	
Балконы. Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/												

62	79	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,72882	91851,83	2570,63	66943	1873	–	61169	138361
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	65070	703		10249	
63	80	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,65106	502921,00	–	327432	–	327432	–	353627
			СП - 8%			–	–	–	–		26195	
64	81	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07776	424901,00	–	33040	–	33040	–	35683
			СП - 8%			–	–	–	–		2643	
65	82	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00504	865599,13	1276,13	4363	6	3265	1293	6108
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	1092	3		452	
66	83	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	144	33,00	–	4752	–	4752	–	5132
			СП - 8%			–	–	–	–		380	
67	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,89864	106,47	2,73	4035	104	1664	1574	6058
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	2267	14		449	
68	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,89864	88,00	1,96	3335	75	1935	924	4600
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	1325	14		341	
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм/												
69	91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	30,10056	91851,83	2570,63	2764792	77377	–	2526308	5714388
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	2687414	29046		423288	
70	92	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	25,95096	502921,00	–	13051283	–	13051283	–	14095386
			СП - 8%			–	–	–	–		1044103	
71	93	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,81944	521118,00	–	948143	–	948143	–	1023994
			СП - 8%			–	–	–	–		75851	
72	94	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,33016	424901,00	–	990087	–	990087	–	1069294
			СП - 8%			–	–	–	–		79207	
73	95	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,22344	865599,13	1276,13	193409	285	144695	57321	270788
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	48429	148		20058	

74	96	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	6384	33,00	–	210672	–	210672	–	227526
			СП - 8%			–	–	–	–		16854	
75	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1565,22912	106,47	2,73	166650	4273	68729	65006	250188
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	93648	563		18532	
76	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1565,22912	88,00	1,96	137740	3067	79937	38157	189968
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	54736	563		14072	
Перемычка /толщина стен - 120 мм/												
77	99	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,23942	37938,77	11274,33	47022	13974	5891	22139	74694
			НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	27157	4929		5533	
78	100	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,05408	502921,00	–	530119	–	530119	–	572529
			СП - 8%			–	–	–	–		42410	
79	101	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18534	424901,00	–	78751	–	78751	–	85051
			СП - 8%			–	–	–	–		6300	
80	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,44984	106,47	2,73	6862	176	2830	2677	10302
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	3856	23		763	
81	103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,44984	88,00	1,96	5672	126	3292	1571	7823
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	2254	23		579	
Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/												
82	104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	55,77	91851,83	2570,63	5122577	143364	–	4680717	10587558
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	4979213	53817		784264	
83	105	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	46,8468	502921,00	–	23560240	–	23560240	–	25445059
			СП - 8%			–	–	–	–		1884819	
84	106	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	3,91248	521118,00	–	2038864	–	2038864	–	2201973
			СП - 8%			–	–	–	–		163109	
85	107	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	5,01072	424901,00	–	2129060	–	2129060	–	2299385

			СП - 8%			–	–	–	–		170325	
86	108	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,48048	865599,13	1276,13	415903	613	311149	123261	582298
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	104141	318		43133	
87	109	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	13728	33,00	–	453024	–	453024	–	489266
			СП - 8%			–	–	–	–		36242	
88	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2900,04	106,47	2,73	308767	7917	127341	120442	463546
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	173509	1044		34337	
89	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2900,04	88,00	1,96	255204	5684	148106	70696	351972
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	101414	1044		26072	
Перемычка /толщина стен - 100 мм/												
90	112	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,48681	37938,77	11274,33	132285	39312	16572	62284	210134
			НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	76401	13866		15566	
91	113	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,98137	502921,00	–	1499394	–	1499394	–	1619345
			СП - 8%			–	–	–	–		119951	
92	114	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,50544	424901,00	–	214762	–	214762	–	231943
			СП - 8%			–	–	–	–		17181	
93	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	181,31412	106,47	2,73	19305	495	7962	7530	28982
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	10848	65		2147	
94	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	181,31412	88,00	1,96	15956	355	9260	4420	22006
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	6341	65		1630	
Металлическая стойка /толщина стен - 250 мм/												
95	117	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	47,36928	91851,83	2570,63	4350955	121768	–	3975654	8992738
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	4229186	45710		666129	
96	118	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	45,62208	502921,00	–	22944302	–	22944302	–	24779846
			СП - 8%			–	–	–	–		1835544	

97	119	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,76608	521118,00	–	399218	–	399218	–	431155
			СП - 8%			–	–	–	–		31937	
98	120	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,98112	424901,00	–	416879	–	416879	–	450229
			СП - 8%			–	–	–	–		33350	
99	121	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,09408	865599,13	1276,13	81436	120	60925	24135	114017
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	20391	62		8446	
100	122	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	2688	33,00	–	88704	–	88704	–	95800
			СП - 8%			–	–	–	–		7096	
101	123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2463,20256	106,47	2,73	262257	6725	108159	102300	393721
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	147373	887		29165	
102	124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2463,20256	88,00	1,96	216762	4828	125796	60047	298954
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	86138	887		22145	
Балконы. Металлическая стойка /толщина стен - 100 мм/												
103	138	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,75915	91851,83	2570,63	620840	17375	–	567288	1283179
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	603465	6522		95050	
104	139	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	6,03339	502921,00	–	3034319	–	3034319	–	3277064
			СП - 8%			–	–	–	–		242745	
105	140	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,72576	424901,00	–	308376	–	308376	–	333046
			СП - 8%			–	–	–	–		24670	
106	141	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,04704	865599,13	1276,13	40718	60	30462	12068	57008
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	10196	31		4223	
107	142	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	1344	33,00	–	44352	–	44352	–	47900
			СП - 8%			–	–	–	–		3548	
108	143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	351,4758	106,47	2,73	37422	960	15433	14597	56181
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	21029	127		4162	

109	144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	351,4758	88,00	1,96	30930	689	17950	8568	42658
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	12291	127		3160	
Металлическая стойка /толщина стен - 250 мм/												
110	153	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,38352	91851,83	2570,63	310783	8698	–	283975	642339
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	302085	3265		47581	
111	154	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,55552	502921,00	–	1285225	–	1285225	–	1388043
			СП - 8%			–	–	–	–		102818	
112	155	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,05472	521118,00	–	28516	–	28516	–	30797
			СП - 8%			–	–	–	–		2281	
113	156	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07008	424901,00	–	29777	–	29777	–	32159
			СП - 8%			–	–	–	–		2382	
114	157	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00672	865599,13	1276,13	5817	8	4352	1724	8144
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	1457	4		603	
115	158	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	192	33,00	–	6336	–	6336	–	6843
			СП - 8%			–	–	–	–		507	
116	159	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	175,94304	106,47	2,73	18733	480	7726	7307	28123
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	10527	63		2083	
117	160	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	175,94304	88,00	1,96	15483	345	8985	4289	21354
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	6153	63		1582	
			ВЫХОД НА КРОВЛЮ									
Металлическая стойка /толщина стен - 120 мм/												
118	166	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0921	91851,83	2570,63	8460	237	–	7730	17485
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	8223	89		1295	
119	167	214-203-0401 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0765	502921,00	–	38473	–	38473	–	41551
			СП - 8%			–	–	–	–		3078	

120	168	214-203-0402 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,00684	521118,00	–	3564	–	3564	–	3849
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
121	169	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00876	424901,00	–	3722	–	3722	–	4020
			СП - 8%			–	–	–	–		298	
122	170	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами	т болтов	0,00084	865599,13	1276,13	727	2	543	215	1018
			НР - 118%; СП - 8%			216744,00	661,19	182	1		75	
123	171	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	24	33,00	–	792	–	792	–	855
			СП - 8%			–	–	–	–		63	
124	172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7892	106,47	2,73	510	13	210	199	766
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	287	2		57	
125	173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7892	88,00	1,96	421	10	244	117	581
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	167	2		43	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				178019654	2730096	131815606	41011809	236553980
			РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3									
126	187	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	316,8	19448,66	96,97	6161335	30720	5903168	285273	6962336
			НР - 118%; СП - 8%			717,95	45,17	227447	14310		515729	
127	188	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,97454	887579,00	–	1752560	–	1752560	–	1892765
			СП - 8%			–	–	–	–		140205	
128	189	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,89249	106,47	2,73	9145	235	3771	3567	13729
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	5139	31		1017	
129	190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	171,78498	88,00	1,96	15117	337	8773	4188	20849
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	6007	62		1544	
			ОКНА ПРОДУХОВ И ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ "АР" /АС-20/									
			ЛЮК ЛК-1 /АС-21/									
130	191	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	5,89848	130477,24	5545,15	769617	32708	12933	509942	1381924
			НР - 69%; СП - 8%			122739,50	2554,99	723976	15071		102365	

131	192	222-512-0701 РСНБ РК 2015	Конструкция под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	5,89848	824070,00	–	4860760	–	4860760	–	5249621
						–	–	–	–		388861	
			СП - 8%									
132	193	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	159,6	4525,00	–	722190	–	722190	–	779965
						–	–	–	–		57775	
			СП - 8%									
133	194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	491,83344	106,47	2,73	52366	1343	21597	20426	78616
						59,83	0,36	29426	177		5823	
			НР - 69%; СП - 8%									
134	195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	983,66688	88,00	1,96	86563	1928	50236	23980	119386
						34,97	0,36	34399	354		8843	
			НР - 69%; СП - 8%									
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 /АС-23/									
135	196	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,4612	984328,49	28890,15	2422629	71104	2216167	112493	2737931
						54996,70	11244,52	135358	27675		202810	
			НР - 69%; СП - 8%									
136	197	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	127,9824	106,47	2,73	13626	349	5620	5315	20457
						59,83	0,36	7657	46		1515	
			НР - 69%; СП - 8%									
137	198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	255,9648	88,00	1,96	22525	502	13072	6240	31066
						34,97	0,36	8951	92		2301	
			НР - 69%; СП - 8%									
			ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКОВ Огп-1, Огп-2 и Рш-1 /АС-24, 25/									
138	199	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,79944	1015032,36	10712,52	811457	8564	749362	53092	933713
						66960,90	4449,63	53531	3557		69164	
			НР - 93%; СП - 8%									
139	200	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,9636	106,47	2,73	5533	142	2282	2158	8306
						59,83	0,36	3109	19		615	
			НР - 69%; СП - 8%									
140	201	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,9272	88,00	1,96	9146	203	5309	2534	12614
						34,97	0,36	3634	37		934	
			НР - 69%; СП - 8%									
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ МО-1 /АС-26/									
141	202	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	360	19448,66	96,97	7001518	34909	6708147	324173	7911747
						717,95	45,17	258462	16261		586055	
			НР - 118%; СП - 8%									
142	203	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,647172	887579,00	–	3237153	–	3237153	–	3496125
						–	–	–	–		258972	
			СП - 8%									

143	204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	272,0790312	88,00	1,96	23943	533	13895	6633	33022
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	9515	98		2446	
			ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 /АС-28/									
144	205	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,30908	984328,49	28890,15	1288565	37820	1178750	59833	1456270
			НР - 69%; СП - 8%			54996,70	11244,52	71995	14720		107872	
145	206	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, таб.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	1,11588	7420,00	–	8280	–	8280	–	8942
			СП - 8%			–	–	–	–		662	
146	207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,19964	106,47	2,73	4599	118	1896	1794	6905
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	2585	16		511	
147	208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	86,39928	88,00	1,96	7603	169	4413	2106	10486
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	3021	31		777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29286230	221684	27480334	1423747	33166775
			РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦА									
			КРЫЛЬЦО №1 (3 шт), №2 (3 шт)									
Стойка СТ-1, СТ-2												
148	209	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,64916	34081,39	14206,69	56206	23429	15572	17221	79301
			НР - 69%; СП - 8%			10432,88	4700,86	17205	7752		5874	
149	210	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,64916	459047,00	–	757042	–	757042	–	817605
			СП - 8%			–	–	–	–		60563	
150	211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76,521024	106,47	2,73	8147	209	3360	3178	12231
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	4578	28		906	
151	212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,521024	88,00	1,96	6734	150	3908	1865	9287
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	2676	28		688	
Ограждения ОГк/ОГп												
152	213	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	170,25	19448,66	96,97	3311134	16509	3172394	153307	3741596
			НР - 118%; СП - 8%			717,95	45,17	122231	7690		277155	
153	214	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,05653	887579,00	–	1825333	–	1825333	–	1971360
			СП - 8%			–	–	–	–		146027	

154	215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	178,91811	88,00	1,96	15745	350	9138	4362	21715
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	6257	64		1609	
Отделочные работы												
155	216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	214,29	4523,32	162,88	969302	34903	629642	302632	1373689
			НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	304757	17192		101755	
156	217	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	108,9	4755,69	38,21	517895	4162	33321	386078	976290
			НР - 80%; СП - 8%			4411,50	20,06	480412	2185		72318	
157	218	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	108,9	3092,00	–	336719	–	336719	–	363657
			СП - 8%			–	–	–	–		26938	
Решетка Мр-1												
158	219	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09102	925222,36	10712,52	84214	975	77144	6045	97479
			НР - 93%; СП - 8%			66960,90	4449,63	6095	405		7221	
			КРЫЛЬЦО №3 (1 шт)									
Стойка СТ-1												
159	220	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,32544	34081,39	14206,69	11091	4624	3072	3398	15649
			НР - 69%; СП - 8%			10432,88	4700,86	3395	1530		1159	
160	221	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,32544	459047,00	–	149392	–	149392	–	161343
			СП - 8%			–	–	–	–		11951	
161	222	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,100416	106,47	2,73	1608	41	664	627	2414
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	903	5		179	
162	223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,100416	88,00	1,96	1329	29	772	368	1833
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	528	5		136	
Отделочные работы												
163	224	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,3	4523,32	162,88	37544	1352	24388	11722	53207
			НР - 94%; СП - 8%			1422,17	80,23	11804	666		3941	

164	225	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	2,3	4755,69	38,21	10938	88	704	8154	20619
			НР - 80%; СП - 8%			4411,50	20,06	10146	46		1527	
165	226	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	2,3	3092,00	–	7112	–	7112	–	7681
			СП - 8%			–	–	–	–		569	
Решетка Мр-1												
166	227	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03034	925222,36	10712,52	28071	325	25714	2015	32493
			НР - 93%; СП - 8%			66960,90	4449,63	2032	135		2407	
			КОЗЫРЕК К-1 (6 шт)									
Стойка СТ-3												
167	228	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0621	33132,95	14206,69	2058	882	587	608	2879
			НР - 69%; СП - 8%			9484,44	4700,86	589	292		213	
168	229	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0621	459047,00	–	28507	–	28507	–	30788
			СП - 8%			–	–	–	–		2281	
169	230	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0621	73867,65	11073,02	4587	687	82	2634	7799
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	3818	–		578	
170	231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,88144	106,47	2,73	307	8	127	120	461
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	172	1		34	
171	232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,88144	88,00	1,96	254	6	147	70	350
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	101	1		26	
Балки												
172	233	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,84924	66900,40	29768,30	56814	25281	4902	23030	86231
			НР - 69%; СП - 8%			31358,25	7943,24	26631	6746		6388	
173	234	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,84924	459047,00	–	389841	–	389841	–	421028
			СП - 8%			–	–	–	–		31187	
174	235	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,84924	73867,65	11073,02	62731	9404	1118	36026	106658
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	52209	3		7901	
175	236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,404736	106,47	2,73	4195	107	1730	1637	6298

						59,83	0,36	2358	14		467	
			НР - 69%; СП - 8%									
176	237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,404736	88,00	1,96	3468	77	2013	961	4783
						34,97	0,36	1378	14		354	
			НР - 69%; СП - 8%									
Прогоны												
177	238	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13428	37938,77	11274,33	5094	1514	638	2399	8092
						21911,40	3976,57	2942	534		599	
			НР - 69%; СП - 8%									
178	239	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,13428	475717,00	–	63879	–	63879	–	68989
						–	–	–	–		5110	
			СП - 8%									
179	240	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13428	73867,65	11073,02	9919	1486	178	5696	16865
						61477,40	3,57	8255	–		1249	
			НР - 69%; СП - 8%									
180	241	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,96512	106,47	2,73	1487	38	613	580	2232
						59,83	0,36	836	5		165	
			НР - 69%; СП - 8%									
181	242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,96512	88,00	1,96	1229	27	714	340	1695
						34,97	0,36	488	5		126	
			НР - 69%; СП - 8%									
Связи												
182	243	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03228	114229,38	23454,80	3687	757	96	2129	6281
						87801,00	7767,52	2834	251		465	
			НР - 69%; СП - 8%									
183	244	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02808	424901,00	–	11931	–	11931	–	12885
						–	–	–	–		954	
			СП - 8%									
184	245	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0042	464522,00	–	1951	–	1951	–	2107
						–	–	–	–		156	
			СП - 8%									
185	246	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03228	73867,65	11073,02	2384	357	43	1369	4054
						61477,40	3,57	1984	–		300	
			НР - 69%; СП - 8%									
186	247	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,34956	106,47	2,73	357	9	148	139	536
						59,83	0,36	200	1		40	
			НР - 69%; СП - 8%									
187	248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,34956	88,00	1,96	295	6	172	82	407
						34,97	0,36	117	1		30	
			НР - 69%; СП - 8%									

Фронтон ФР-1												
188	249	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,51588	77511,50	22570,67	39987	11643	3676	19156	63874
			НР - 69%; СП - 8%			47817,00	5998,26	24668	3094		4731	
189	250	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01824	424901,00	–	7750	–	7750	–	8370
			СП - 8%			–	–	–	–		620	
190	251	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,49764	478807,00	–	238274	–	238274	–	257336
			СП - 8%			–	–	–	–		19062	
191	252	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,51588	73867,65	11073,02	38107	5713	679	21885	64791
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	31715	2		4799	
192	253	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,19164	106,47	2,73	4812	123	1985	1877	7224
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	2704	16		535	
193	254	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	45,19164	88,00	1,96	3977	88	2309	1102	5485
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	1580	16		406	
Разные работы												
194	255	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0654	464522,00	–	30380	–	30380	–	32810
			СП - 8%			–	–	–	–		2430	
195	256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,36156	106,47	2,73	358	9	148	140	537
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	201	1		40	
196	257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,36156	88,00	1,96	296	6	172	82	408
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	118	1		30	
197	258	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	31,98	4354,88	110,85	139269	3545	52328	77815	234450
			НР - 92%; СП - 8%			2607,75	37,06	83396	1185		17367	
198	259	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,36	136891,00	–	49281	–	49281	–	53223
			СП - 8%			–	–	–	–		3942	

199	260	224-103-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	31,98	5501,00	–	175922	–	175922	–	189996
			СП - 8%			–	–	–	–		14074	
200	261	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,93	1495,13	15,47	50730	525	900	45511	103940
			НР - 92%; СП - 8%			1453,14	4,82	49305	164		7699	
201	262	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	33,93	4339,00	–	147222	–	147222	–	159000
			СП - 8%			–	–	–	–		11778	
202	263	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	60	3177,38	9,50	190643	570	84755	84359	297002
			НР - 80%; СП - 8%			1755,30	2,17	105318	130		22000	
203	264	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	60	1345,00	–	80700	–	80700	–	87156
			СП - 8%			–	–	–	–		6456	
Водосточная система												
204	265	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	30,6	1925,14	99,94	58909	3058	1720	50742	118423
			НР - 92%; СП - 8%			1769,00	33,44	54131	1023		8772	
205	266	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918,00	–	11508	–	11508	–	12429
			СП - 8%			–	–	–	–		921	
206	267	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	837,00	–	5022	–	5022	–	5424
			СП - 8%			–	–	–	–		402	
207	268	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	13,8	2135,00	–	29463	–	29463	–	31820
			СП - 8%			–	–	–	–		2357	
208	269	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	16,8	1638,00	–	27518	–	27518	–	29719
			СП - 8%			–	–	–	–		2201	
209	270	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	–	12036	–	12036	–	12999
			СП - 8%			–	–	–	–		963	
210	271	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	805,00	–	9660	–	9660	–	10433

			СП - 8%			–	–	–	–		773	
211	272	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1047,00	–	12564	–	12564	–	13569
			СП - 8%			–	–	–	–		1005	
212	273	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0,015072	4525,00	–	68	–	68	–	73
			СП - 8%			–	–	–	–		5	
			КОЗЫРЕК К-2 (1 шт)									
Стойка СТ-2												
213	274	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0242	33132,95	14206,69	802	344	228	237	1122
			НР - 69%; СП - 8%			9484,44	4700,86	230	114		83	
214	275	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0242	459047,00	–	11109	–	11109	–	11998
			СП - 8%			–	–	–	–		889	
215	276	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0242	73867,65	11073,02	1788	268	32	1027	3040
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	1488	–		225	
216	277	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,12288	106,47	2,73	120	3	50	47	180
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	67	–		13	
217	278	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,12288	88,00	1,96	99	2	58	27	136
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	39	–		10	
Балки												
218	279	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5571	66900,40	29768,30	37270	16584	3216	15107	56568
			НР - 69%; СП - 8%			31358,25	7943,24	17470	4425		4190	
219	280	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,5571	459047,00	–	255735	–	255735	–	276194
			СП - 8%			–	–	–	–		20459	
220	281	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5571	73867,65	11073,02	41152	6169	734	23633	69968
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	34249	2		5183	
221	282	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,84944	106,47	2,73	2752	70	1135	1074	4132
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	1547	9		306	
222	283	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,84944	88,00	1,96	2275	50	1321	630	3138

			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	904	9		232	
Прогоны												
223	284	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11352	37938,77	11274,33	4307	1279	541	2028	6842
			НР - 69%; СП - 8%			21911,40	3976,57	2487	451		507	
224	285	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,11352	475717,00	–	54003	–	54003	–	58323
			СП - 8%			–	–	–	–		4320	
225	286	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11352	73867,65	11073,02	8385	1257	149	4816	14257
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	6979	–		1056	
226	287	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,80608	106,47	2,73	1257	32	519	490	1887
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	706	4		140	
227	288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,80608	88,00	1,96	1039	23	603	288	1433
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	413	4		106	
Связи												
228	289	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0503	114229,38	23454,80	5746	1180	150	3317	9788
			НР - 69%; СП - 8%			87801,00	7767,52	4416	391		725	
229	290	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00936	424901,00	–	3977	–	3977	–	4295
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
230	291	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04094	464522,00	–	19018	–	19018	–	20539
			СП - 8%			–	–	–	–		1521	
231	292	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0503	73867,65	11073,02	3716	557	67	2134	6318
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	3092	–		468	
232	293	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,157508	106,47	2,73	549	14	226	214	824
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	309	2		61	
233	294	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,157508	88,00	1,96	454	10	264	126	626
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	180	2		46	
Фронтон ФР-1												
234	295	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,65247	77511,50	22570,67	50574	14727	4648	24228	80786

			НР - 69%; СП - 8%			47817,00	5998,26	31199	3914		5984	
235	296	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01824	424901,00	–	7750	–	7750	–	8370
			СП - 8%			–	–	–	–		620	
236	297	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,63423	478807,00	–	303674	–	303674	–	327968
			СП - 8%			–	–	–	–		24294	
237	298	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,65247	73867,65	11073,02	48196	7224	860	27679	81945
			НР - 69%; СП - 8%			61477,40	3,57	40112	2		6070	
238	299	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,07497	106,47	2,73	6077	156	2506	2370	9123
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	3415	21		676	
239	300	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,07497	88,00	1,96	5023	112	2915	1391	6927
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	1996	21		513	
Разные работы												
240	301	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08319	464522,00	–	38644	–	38644	–	41735
			СП - 8%			–	–	–	–		3091	
241	302	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,275966	106,47	2,73	455	12	187	178	683
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	256	2		51	
242	303	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,275966	88,00	1,96	376	9	217	104	519
			НР - 69%; СП - 8%			34,97	0,36	150	2		38	
243	304	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	43,5	4354,88	110,85	189437	4822	71178	105845	318905
			НР - 92%; СП - 8%			2607,75	37,06	113437	1612		23623	
244	305	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,54	136891,00	–	73921	–	73921	–	79835
			СП - 8%			–	–	–	–		5914	
245	306	224-103-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	43,5	5501,00	–	239294	–	239294	–	258437
			СП - 8%			–	–	–	–		19143	
246	307	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	37,2	1495,13	15,47	55619	575	987	49897	113958
			НР - 92%; СП - 8%			1453,14	4,82	54057	179		8441	

247	308	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	37,2	4339,00	–	161411	–	161411	–	174324
			СП - 8%			–	–	–	–		12913	
248	309	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	74,4	3177,38	9,50	236397	706	105097	104605	368282
			НР - 80%; СП - 8%			1755,30	2,17	130594	161		27280	
249	310	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	74,4	1345,00	–	100068	–	100068	–	108073
			СП - 8%			–	–	–	–		8005	
Водосточная система												
250	311	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	30,3	1925,14	99,94	58332	3028	1703	50245	117263
			НР - 92%; СП - 8%			1769,00	33,44	53601	1013		8686	
251	312	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918,00	–	11508	–	11508	–	12429
			СП - 8%			–	–	–	–		921	
252	313	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	837,00	–	5022	–	5022	–	5424
			СП - 8%			–	–	–	–		402	
253	314	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	13,8	2135,00	–	29463	–	29463	–	31820
			СП - 8%			–	–	–	–		2357	
254	315	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	16,5	1638,00	–	27027	–	27027	–	29189
			СП - 8%			–	–	–	–		2162	
255	316	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	–	12036	–	12036	–	12999
			СП - 8%			–	–	–	–		963	
256	317	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	805,00	–	9660	–	9660	–	10433
			СП - 8%			–	–	–	–		773	
257	318	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1047,00	–	12564	–	12564	–	13569
			СП - 8%			–	–	–	–		1005	
258	319	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0,022608	4525,00	–	102	–	102	–	110
			СП - 8%			–	–	–	–		8	

			КОЗЫРЕК К-3 /3 шт /									
259	320	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,31146	34081,39	14206,69	10615	4425	2941	3252	14977
						10432,88	4700,86	3249	1464		1109	
			НР - 69%; СП - 8%									
260	321	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,51231	114229,38	23454,80	58521	12016	1524	33783	99688
						87801,00	7767,52	44981	3979		7384	
			НР - 69%; СП - 8%									
261	322	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7545096	478807,00	–	361264	–	361264	–	390165
						–	–	–	–		28901	
			СП - 8%									
262	323	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1022112	464522,00	–	47479	–	47479	–	51277
						–	–	–	–		3798	
			СП - 8%									
263	324	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16704	37938,77	11274,33	6337	1883	794	2984	10066
						21911,40	3976,57	3660	664		746	
			НР - 69%; СП - 8%									
264	325	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,1737216	514481,00	–	89376	–	89376	–	96526
						–	–	–	–		7150	
			СП - 8%									
265	326	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,0304424	73867,65	11073,02	76116	11410	1357	43713	129416
						61477,40	3,57	63349	4		9586	
			НР - 69%; СП - 8%									
266	327	ТСНРК8.04-08-2020, раздел 2106, табл.6, п.2	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	1,0304424	7420,00	–	7646	–	7646	–	8258
						–	–	–	–		612	
			СП - 8%									
267	328	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,8125273	106,47	2,73	5091	130	2100	1986	7643
						59,83	0,36	2861	17		566	
			НР - 69%; СП - 8%									
268	329	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,8125273	88,00	1,96	4208	94	2442	1166	5803
						34,97	0,36	1672	17		430	
			НР - 69%; СП - 8%									
269	330	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	52,44	4354,88	110,85	228370	5813	85807	127598	384446
						2607,75	37,06	136750	1943		28477	
			НР - 92%; СП - 8%									
270	331	224-103-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	60,306	5501,00	–	331743	–	331743	–	358282
						–	–	–	–		26539	
			СП - 8%									

271	332	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,64	1495,13	15,47	21889	227	388	19637	44848
			НР - 92%; СП - 8%			1453,14	4,82	21274	71		3322	
272	333	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	14,64	4339,00	–	63523	–	63523	–	68605
			СП - 8%			–	–	–	–		5082	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13605348	248283	11144809	1937317	16786072
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								286506821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47270418				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3200063			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					985011			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170440730		
			- Накладные расходы	Тенге							44372873	
			- Сметная прибыль	Тенге							21222716	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**2578561**				
			Итого с временными									**289085382**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**3122122**				
			Итого с зимними удорожаниями									**292207505**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**5844150**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**298051655**
			НДС			**12 %**		**35766199**				
			Итого с НДС									**333817853**
			Объявленная стоимость за минусом 0,91 %			**0,91**						
			Тендерная скидка			**10%**		**30479632**				**304796318**
			Итого с учетом тендерной скидки									**274316686**
			в том числе НДС 12%									***29391073***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТ АЛМАТЫ"

Абдуллаев А. Б.

Ахатаев А. М.

Рыскамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ Типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом№21

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 02.03.2021г
Допсоглашение № 1 от 12.03.2021г
Допсоглашение №2 от 29.06.2021г
Допсоглашение №3 от 26.10.2021г
Допсоглашение №4 от 14.12.2021г.

Акт №14
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 года

на 2-1-3 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
БЛОКИ ОКОННЫЕ												
1	28	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	567	2347,00	--	1330749	--	1330749	--	1437209
						--	--	--	--		106460	
			СП - 8%									
БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ												
2	29	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	422,86	4337,42	222,17	1834121	93947	894061	804899	2850141
						2000,93	114,03	846113	48219		211122	
			НР - 90%; СП - 8%									
3	30	223-204-0105 РСНБ РК 2015	/БП-1, 1л, 2, 2л, 3, 3л/ Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	м2	422,86	35677,00	--	15086376	--	15086376	--	16293286
						--	--	--	--		1206910	
			СП - 8%					18251246	93947	17311186	804899	20580636
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

			ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА									
ТИП 1												
4	60	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	917,37	454,75	38,60	417174	35411	–	376277	856927
			НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	381764	18531		63476	
5	61	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	47,244555	33894,00	–	1601307	–	1601307	–	1729412
			СП - 8%			–	–	–	–		128105	
6	62	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	917,37	207,14	0,69	190024	633	142073	44789	253598
			НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	47318	330		18785	
7	63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	917,37	814,96	35,22	747620	32310	290751	415461	1256127
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	424559	17421		93046	
8	64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 45 мм/	м2 стяжки	917,37	453,15	29,73	415706	27274	362195	38201	490220
			НР - 94%; СП - 8%			28,60	15,70	26237	14403		36313	
9	65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4540983	461930,38	1660,22	209762	754	200669	7919	235096
			НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	8339	364		17414	
ТИП 2												
10	68	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,45	454,75	38,60	35675	3028	–	32178	73281
			НР - 94%; СП - 8%			416,15	20,20	32647	1585		5428	
11	69	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,0200875	33894,00	–	68469	–	68469	–	73947
			СП - 8%			–	–	–	–		5478	
12	70	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /см.п.п.5/	м2 изолируемой поверхности	78,45	207,14	0,69	16250	54	12150	3830	21687
			НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	4046	28		1606	
13	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,45	814,96	35,22	63934	2763	24864	35529	107420
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	36307	1490		7957	
14	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	78,45	362,52	23,79	28440	1866	24779	2613	33538
			НР - 94%; СП - 8%			22,88	12,56	1795	985		2484	
15	73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0388329	461930,38	1660,22	17938	64	17161	677	20104
			НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	713	31		1489	
16	74	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	78,45	868,78	45,01	68156	3531	24630	38123	114781
			НР - 94%; СП - 8%		2	509,81	7,16	39995	562		8502	

ТИП 4												
17	79	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,4166	14018,59	1941,39	146026	20223	72233	57716	220041
			НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	53570	7829		16299	
18	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	231,48	814,96	35,22	188647	8153	73365	104833	316959
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	107129	4396		23478	
19	81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 40 мм/	м2 стяжки	231,48	362,52	23,79	83916	5507	73113	7711	98958
			НР - 94%; СП - 8%			22,88	12,56	5296	2907		7330	
20	82	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1145826	461930,38	1660,22	52929	190	50635	1998	59321
			НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	2104	92		4394	
			ПОЛЫ 2-9-го ЭТАЖА									
ТИП 4												
21	107	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9962595	14018,59	1941,39	13966	1934	6908	5520	21045
			НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	5124	749		1559	
22	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,1391	814,96	35,22	18042	779	7017	10026	30314
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	10246	420		2246	
23	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,1391	362,52	23,79	8026	527	6992	738	9465
			НР - 94%; СП - 8%			22,88	12,56	507	278		701	
24	110	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010959	461930,38	1660,22	5062	18	4843	191	5673
			НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	201	9		420	
			Помещение чердака									
ТИП 4												
25	121	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,1358	14018,59	1941,39	142090	19678	70286	56160	214110
			НР - 94%; СП - 8%			5142,80	751,59	52126	7618		15860	
26	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	225,24	814,96	35,22	183562	7933	71388	102007	308415
			НР - 94%; СП - 8%			462,80	18,99	104241	4277		22846	
27	123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	225,24	362,52	23,79	81654	5358	71143	7504	96290
			НР - 94%; СП - 8%			22,88	12,56	5153	2829		7133	
28	124	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1114938	461930,38	1660,22	51502	185	49270	1944	57722
			НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	2047	89		4276	
ТИП 5												
29	128	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1297,77	207,14	0,69	268820	895	200986	63362	358756
			НР - 94%; СП - 8%			51,58	0,36	66939	467		26575	

30	129	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1297,77	454,75	38,60	590161	50094	–	532305	1212263
						416,15	20,20	540067	26215		89797	
			НР - 94%; СП - 8%									
31	130	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	173,771403	33894,00	–	5889808	–	5889808	–	6360993
						–	–	–	–		471185	
			СП - 8%									
32	131	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1297,77	207,14	0,69	268820	895	200986	63362	358756
						51,58	0,36	66939	467		26575	
			НР - 94%; СП - 8%									
33	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1297,77	814,96	35,22	1057631	45708	411315	587737	1776998
						462,80	18,99	600608	24645		131629	
			НР - 94%; СП - 8%									
34	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1297,77	362,52	23,79	470468	30874	409901	43233	554797
						22,88	12,56	29693	16300		41096	
			НР - 94%; СП - 8%									
35	134	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8565282	461930,38	1660,22	395656	1422	378506	14937	443441
						18362,80	801,46	15728	686		32848	
			НР - 91%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13797241	308061	10817743	2656881	17770455
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
Потолки												
Стены												
36	140	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	166	1388,82	95,11	230544	15788	37584	152299	413470
						1067,30	79,53	177172	13202		30627	
			НР - 80%; СП - 8%									
37	141	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	281,4	758,98	5,38	213577	1514	67992	115718	355639
						511,98	2,05	144071	577		26344	
			НР - 80%; СП - 8%									
			ЧЕРДАК									
СТЕНЫ												
38	146	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	12,72	20332,99	2144,49	258636	27278	8661	179787	473497
						17507,60	1090,07	222697	13866		35074	
			НР - 76%; СП - 8%									
39	147	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	12,3384	33894,00	–	418198	–	418198	–	451654
						–	–	–	–		33456	
			СП - 8%									
40	148	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,4	2627,46	42,24	668426	10746	168812	395559	1149104
						1921,65	21,94	488868	5582		85119	
			НР - 80%; СП - 8%									
			ХОЛЛ									

Стены												
41	152	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	4,185	20332,99	2144,49	85094	8975	2850	59152	155785
			НР - 76%; СП - 8%			17507,60	1090,07	73269	4562		11540	
42	153	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	4,05945	33894,00	–	137591	–	137591	–	148598
			СП - 8%			–	–	–	–		11007	
43	154	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,7	2627,46	42,24	219918	3535	55541	130143	378066
			НР - 80%; СП - 8%			1921,65	21,94	160842	1836		28005	
44	155	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	954,9	758,98	5,38	724750	5138	230722	392678	1206822
			НР - 80%; СП - 8%			511,98	2,05	488890	1958		89394	
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
Стены												
45	163	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе	м3 изоляции	6,887	20332,99	2144,49	140033	14769	4689	97342	256365
			НР - 76%; СП - 8%			17507,60	1090,07	120575	7507		18990	
46	164	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	6,68039	33894,00	–	226425	–	226425	–	244539
			СП - 8%			–	–	–	–		18114	
47	165	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,74	2627,46	42,24	361906	5818	91400	214168	622160
			НР - 80%; СП - 8%			1921,65	21,94	264688	3022		46086	
48	166	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2585,59	1388,82	95,11	3590919	245915	585404	2372186	6440153
			НР - 80%; СП - 8%			1067,30	79,53	2759600	205632		477048	
49	167	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3888,23	758,98	5,38	2951089	20919	939474	1598933	4914024
			НР - 80%; СП - 8%			511,98	2,05	1990696	7971		364002	
			ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ									
Стены												
50	172	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22142,28	1388,82	95,11	30751641	2105953	5013233	20314745	55151697
			НР - 80%; СП - 8%			1067,30	79,53	23632455	1760976		4085311	
51	173	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	31323,528	758,98	5,38	23773931	168520	7568391	12880986	39587311

							511,98	2,05	16037020	64213		2932393	
			НР - 80%; СП - 8%						64752678	2634868	15556967	38903696	111948884
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									
			РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
52	179	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	848,34	33894,00	–	28753636	–	28753636	–	31053927
						–	–	–	–		2300291	
			СП - 8%									
53	180	231-102-0104 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	2062,55494	4978,00	–	10267398	–	10267398	–	11088790
						–	–	–	–		821392	
			СП - 8%					39021034	–	39021034	–	42142717
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								192442690
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					50078394				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3036876			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2295126			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						82706931		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							42365476	
			- Накладные расходы	Тенге							14255015	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения			0,90%		1731984				194174674
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,08%		2097086				196271761
			Итого с зимними удорожаниями							3925435		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						200197196
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		24023664				224220859
			Итого с НДС									
			Объявленная стоимость за минусом 0,91 %			0,91						204727493
			Тендерная скидка			10%		20472749				
			Итого с учетом тендерной скидки									184254744,00
			в том числе НДС 12%									*19741580*

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТ ЫЛАМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.