Приложение 1
к Приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 мая 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	02 марта 2021 г.				
		№1	4 марта 2021 г.				
		№2	29 июня 2021 г.				
		№3	26 октября 2021 г.				
		№4	14 декабря 2021г.				
		№5	8 марта 2022 г.				
		№6	13 апреля 2022 г.				
		№7	3 мая 2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	2 226 362 868,77	218 595 743,75							26 231 489,25	244 827 233,00

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды "Алматы"
Заместитель руководителя _____ Байназаров С. А.
Техническая дирекция ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"
Директор Шыныбаев А. С.

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания"Достар"
Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**
Допсоглашение **№5 от 08.03.2022г.**
Допсоглашение **№6 от 13.04.2022г.**
Допсоглашение **№7 от 03.05.2022г.**

Акт №20
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2022 года

на 2-1-3 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
1	177	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	224,32	960,30	51,05	215414	11451	55497	143591	387726
			НР - 93%; СП - 8%			661,85	26,45	148466	5933		28720	
2	178	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 К=3,5	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	56,08	599,35	2,41	33611	135	13720	18438	56213
			НР - 93%; СП - 8%			352,28	1,25	19756	70		4164	

3	180	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	6117,76	1345,00	–	8228387	–	8228387	–	8886658
			СП - 8%			–	–	–	–		658271	
4	181	231-102-0104 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	2062,55	4978,00	–	10267374	–	10267374	–	11088764
			СП - 8%			–	–	–	–		821390	
5	182	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	991	234,20	0,26	232092	258	184970	37595	291262
			НР - 80%; СП - 8%			47,29	0,13	46864	129		21575	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18976878	11844	18749948	199624	20710623
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								20710622
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				215086				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11844			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6132			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18749949		
			- Накладные расходы	Тенге							199624	
			- Сметная прибыль	Тенге							1534120	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**186396**				
			Итого с временными									**20897018**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**225688**				
			Итого с зимними удорожаниями									**21122705**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**422454**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21545159**
			НДС			**12 %**		**2585419**				
			Итого с НДС									**24130579**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %				**1032750**					**23097829**
			Тендерная скидка			**10%**		**2309783**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**20788046**
			в том числе НДС 12%									***2227291***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____ Мусабеков С. Д.

ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____ Абдуллаев А. Б.

«Мегалиты» Ахатаев А. М.

_____ Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____ Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

«Многопрофильная компания «Достар»

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркенбский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**
Допсоглашение **№5 от 08.03.2022г.**
Допсоглашение **№6 от 13.04.2022г.**
Допсоглашение **№7 от 03.05.2022г.**

Акт №21
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2022 года

на 2-1-3 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ												
			ДВЕРИ									
Двери деревянные												
1	43	223-201-0103 РСНБ РК 2015	/Д-1, 1л, 5, 5л/ Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1332,18	5812,00	–	7742630	–	7742630	–	8362040
			СП - 8%			–	–	–	–		619410	

2	44	223-201-0104 РСНБ РК 2015	/Д-2, 2л/ Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	21,78	5519,00	–	120204	–	120204	–	129820
			СП - 8%			–	–	–	–		9616	
3	45	223-201-0115 РСНБ РК 2015	/Д-6/ Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	7,26	13061,00	–	94823	–	94823	–	102409
			СП - 8%			–	–	–	–		7586	
Двери металлические												
4	47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	549,28	3769,49	56,77	2070505	31182	322087	1195077	3526828
			НР - 69%; СП - 8%			3126,34	26,87	1717236	14759		261247	
5	48	223-207-0103 РСНБ РК 2015	/Д-3, 3л, 9, 11/ Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	499,84	27695,00	–	13843069	–	13843069	–	14950515
			СП - 8%			–	–	–	–		1107446	
6	49	223-207-0203 РСНБ РК 2015	/Д-8/ Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	30,96	45546,00	–	1410104	–	1410104	–	1522912
			СП - 8%			–	–	–	–		112808	
7	50	223-207-0101 РСНБ РК 2015	/Д-4, 4л/ Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	18,48	40727,00	–	752635	–	752635	–	812846
			СП - 8%			–	–	–	–		60211	
8	51	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	49,97	3443,53	59,99	172073	2998	23739	101269	295209
			НР - 69%; СП - 8%			2908,47	28,62	145336	1430		21867	
9	52	223-207-0104 РСНБ РК 2015	/Д-7л/ Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	15,78	36431,00	–	574881	–	574881	–	620871
			СП - 8%			–	–	–	–		45990	
10	53	223-207-0102 РСНБ РК 2015	/Д-10, 10л/ Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	34,19	53571,00	–	1831592	–	1831592	–	1978119
			СП - 8%			–	–	–	–		146527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28612516	34180	26715764	1296346	32301569
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
11	180	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4267,356	1345,00	–	5739594	–	5739594	–	6198762
			СП - 8%			–	–	–	–		459168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5739594	–	5739594	–	6198762
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								38500332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1862572				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34180			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16189			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32455358		
			- Накладные расходы	Тенге							1296346	
			- Сметная прибыль	Тенге							2851876	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**346503**				**38846835**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,08%**		**419546**				**39266381**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**785328**		**40051708**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**4806205**				**44857913**
			Итого с НДС									
			В том числе в текущих цена на 2022 год			**1,0500514**						**47103115**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %		0,91	1,00						**47103115**
			Тендерная скидка			**10%**		**4710311**				**42392802**
			Итого с учетом тендерной скидки									***4542086***
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

«Многопрофильная компания «Достар»

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**
Допсоглашение **№5 от 08.03.2022г.**
Допсоглашение **№6 от 13.04.2022г.**
Допсоглашение **№7 от 03.05.2022г.**

Акт №22
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2022 года

на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Отопление Блок №1												
1	2	245-506-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	14327,00	–	916928	–	916928	–	990282
			СП - 8%			–	–	–	–		73354	
2	4	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	269	278,00	–	74782	–	74782	–	80765
			СП - 8%			–	–	–	–		5983	
3	5	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	258	6207,00	–	1601406	–	1601406	–	1729518
			СП - 8%			–	–	–	–		123112	

4	6	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	53	5465,00	–	289645	–	289645	–	312817
			СП - 8%			–	–	–	–		23172	
5	7	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	57	5653,00	–	322221	–	322221	–	347999
			СП - 8%			–	–	–	–		25778	
6	8	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5884,00	–	35304	–	35304	–	38128
			СП - 8%			–	–	–	–		2824	
7	9	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	36	287,00	–	10332	–	10332	–	11159
			СП - 8%			–	–	–	–		827	
8	11	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	62	41093,00	–	2547766	–	2547766	–	2751587
			СП - 8%			–	–	–	–		203821	
9	13	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	258	7401,00	–	1909458	–	1909458	–	2062215
			СП - 8%			–	–	–	–		152757	
10	16	245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	53	3494,00	–	185182	–	185182	–	199997
			СП - 8%			–	–	–	–		14815	
11	17	245-708-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5505,00	–	49545	–	49545	–	53509
			СП - 8%			–	–	–	–		3964	
12	19	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	2533	2084,00	–	5278772	–	5278772	–	5701074
			СП - 8%			–	–	–	–		422302	
13	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108	106,47	2,73	11499	295	4742	4485	17263
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	6462	39		1279	
14	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	60,7	175,98	3,91	10682	237	6200	2959	14732
			НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	4245	43		1091	
15	38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за два раза/	м2	47,3	228,54	7,06	10810	334	7991	1750	13564
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	1,07	2485	51		1005	

16	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3681	809,15	86,22	2978481	317376	1219552	1220575	4534981
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	1441553	164467		335925	
17	40	234-305-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 18 мм	м	32,56	255,00	–	8303	–	8303	–	8967
			СП - 8%			–	–	–	–		664	
18	41	234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 22 мм	м	64,57	273,00	–	17628	–	17628	–	19038
			СП - 8%			–	–	–	–		1410	
19	42	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 28 мм	м	123,31	338,00	–	41679	–	41679	–	45013
			СП - 8%			–	–	–	–		3334	
20	43	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,29	422,00	–	6452	–	6452	–	6968
			СП - 8%			–	–	–	–		516	
21	44	234-305-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 42 мм	м	8,03	484,00	–	3887	–	3887	–	4198
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
22	45	234-305-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 60 мм	м	22,77	646,00	–	14709	–	14709	–	15886
			СП - 8%			–	–	–	–		1177	
23	46	234-305-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 76 мм	м	168,74	815,00	–	137523	–	137523	–	148525
			СП - 8%			–	–	–	–		11002	
24	47	234-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, 6ст 6 мм диаметром 22 мм	м	179,52	189,00	–	33929	–	33929	–	36643
			СП - 8%			–	–	–	–		2714	

25	48	234-305-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	2767,93	236,00	–	653231	–	653231	–	705490
			СП - 8%			–	–	–	–		52259	
26	49	234-305-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	574,42	283,00	–	162561	–	162561	–	175566
			СП - 8%			–	–	–	–		13005	
27	50	234-305-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 76 мм	м	91,96	2231,00	–	205163	–	205163	–	221576
			СП - 8%			–	–	–	–		16413	
28	51	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	537,00	–	77865	–	77865	–	84094
			СП - 8%			–	–	–	–		6229	
29	52	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	36	325,00	–	11700	–	11700	–	12636
			СП - 8%			–	–	–	–		936	
30	54	245-509-0316 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм	шт.	34	36930,00	–	1255620	–	1255620	–	1356070
			СП - 8%			–	–	–	–		100450	
31		1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0144	136599,16	6731,10	1967	97	130	1206	3427
			НР - 69%; СП - 8%			120851,20	566,64	1740	8		254	
32	56	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0144	821622,00	–	11831	–	11831	–	12778
			СП - 8%			–	–	–	–		947	
33	57	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2203,32	62,67	26440	752	5393	24191	54682
			НР - 118%; СП - 8%			1691,26	17,16	20295	206		4050	
34	58	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1176,00	–	14112	–	14112	–	15241
			СП - 8%			–	–	–	–		1129	
35	59	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1032	16,00	–	16512	–	16512	–	17833
			СП - 8%			–	–	–	–		1321	
36	60	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	868	49,00	–	42532	–	42532	–	45935
			СП - 8%			–	–	–	–		3403	

37	61	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	142	106,00	–	15052	–	15052	–	16256
			СП - 8%			–	–	–	–		1204	
38	62	241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	1031	19,00	–	19589	–	19589	–	21156
			СП - 8%			–	–	–	–		1567	
39	63	241-211-1204 РСНБ РК 2015 прим	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	53	31,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
40	64	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	53	31,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
41	65	241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	18	46,00	–	828	–	828	–	894
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
42	66	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	374	68,00	–	25432	–	25432	–	27467
			СП - 8%			–	–	–	–		2035	
43	67	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	140	98,00	–	13720	–	13720	–	14818
			СП - 8%			–	–	–	–		1098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19054364	319091	17258493	1255166	21934295
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция. Блок №1									
44	78	246-401-0111 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	2	27561,00	–	55122	–	55122	–	59532
			СП - 8%			–	–	–	–		4410	
45	79	246-401-0112 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	5	34133,00	–	170665	–	170665	–	184318
			СП - 8%			–	–	–	–		13653	
46	82	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	1042,03	55,43	2084	111	254	1722	4110
			НР - 98%; СП - 8%			859,73	18,76	1719	38		304	
47	83	261-302-0118 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,02	5962,00	–	119	–	119	–	129
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
48	94	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,06	29581,89	1765,79	238430	14233	21288	159793	430081

			НР - 76%; СП - 8%			25174,80	911,37	202909	7346		31858	
49	95	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	9,9944	12297,00	–	122901	–	122901	–	132733
			СП - 8%			–	–	–	–		9832	
50	97	246-409-0301 РСНБ РК 2015	/ERA4C ET/Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	2	6357,00	–	12714	–	12714	–	13731
			СП - 8%			–	–	–	–		1017	
51	99	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20	1578,00	–	31560	–	31560	–	34085
			СП - 8%			–	–	–	–		2525	
52	100	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1842,00	–	7368	–	7368	–	7957
			СП - 8%			–	–	–	–		589	
53	101	246-304-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	53	2148,00	–	113844	–	113844	–	122952
			СП - 8%			–	–	–	–		9108	
54	102	246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	62	3220,00	–	199640	–	199640	–	215611
			СП - 8%			–	–	–	–		15971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				954447	14344	735475	161515	1205239
			РАЗДЕЛ 3.Отопление Блок №2									
55	123	245-506-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	14327,00	–	916928	–	916928	–	990282
			СП - 8%			–	–	–	–		73354	
56	125	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	269	278,00	–	74782	–	74782	–	80765
			СП - 8%			–	–	–	–		5983	
57	126	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	258	6207,00	–	1601406	–	1601406	–	1729518
			СП - 8%			–	–	–	–		128112	
58	127	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	53	5465,00	–	289645	–	289645	–	312817
			СП - 8%			–	–	–	–		23172	
59	128	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	57	5653,00	–	322221	–	322221	–	347999
			СП - 8%			–	–	–	–		25778	

60	129	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5884,00	–	35304	–	35304	–	38128
			СП - 8%			–	–	–	–		2824	
61	130	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	36	287,00	–	10332	–	10332	–	11159
			СП - 8%			–	–	–	–		827	
62	132	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	62	41093,00	–	2547766	–	2547766	–	2751587
			СП - 8%			–	–	–	–		203821	
63	134	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	258	7401,00	–	1909458	–	1909458	–	2062215
			СП - 8%			–	–	–	–		152757	
64	137	245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	53	3494,00	–	185182	–	185182	–	199997
			СП - 8%			–	–	–	–		14815	
65	138	245-708-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5505,00	–	49545	–	49545	–	53509
			СП - 8%			–	–	–	–		3964	
66	140	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	2533	2084,00	–	5278772	–	5278772	–	5701074
			СП - 8%			–	–	–	–		422302	
67	157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108	106,47	2,73	11499	295	4742	4485	17263
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	6462	39		1279	
68	158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	60,7	175,98	3,91	10682	237	6200	2959	14732
			НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	4245	43		1091	
69	159	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за два раза/	м2	47,3	228,54	7,06	10810	334	7991	1750	13564
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	1,07	2485	51		1005	
70	160	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3681	809,15	86,22	2978481	317376	1219552	1220575	4534981
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	1441553	164467		335925	
71	161	234-305-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 18 мм	м	32,56	255,00	–	8303	–	8303	–	8967

			СП - 8%			–	–	–	–		664	
72	162	234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	64,57	273,00	–	17628	–	17628	–	19038
			СП - 8%			–	–	–	–		1410	
73	163	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	123,31	338,00	–	41679	–	41679	–	45013
			СП - 8%			–	–	–	–		3334	
74	164	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,29	422,00	–	6452	–	6452	–	6968
			СП - 8%			–	–	–	–		516	
75	165	234-305-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8,03	484,00	–	3887	–	3887	–	4198
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
76	166	234-305-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	22,77	646,00	–	14709	–	14709	–	15886
			СП - 8%			–	–	–	–		1177	
77	167	234-305-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	168,74	815,00	–	137523	–	137523	–	148525
			СП - 8%			–	–	–	–		11002	
78	168	234-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	179,52	189,00	–	33929	–	33929	–	36643
			СП - 8%			–	–	–	–		2714	
79	169	234-305-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	2767,93	236,00	–	653231	–	653231	–	705490
			СП - 8%			–	–	–	–		52259	
80	170	234-305-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от - 80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	574,42	283,00	–	162561	–	162561	–	175566
			СП - 8%			–	–	–	–		13005	

81	171	234-305-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 76 мм	м	91,96	2231,00	–	205163	–	205163	–	221576
			СП - 8%			–	–	–	–		16413	
82	172	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	537,00	–	77865	–	77865	–	84094
			СП - 8%			–	–	–	–		6229	
83	173	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	36	325,00	–	11700	–	11700	–	12636
			СП - 8%			–	–	–	–		936	
84	175	245-509-0316 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм	шт.	34	36930,00	–	1255620	–	1255620	–	1356070
			СП - 8%			–	–	–	–		100450	
85	176	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0144	136599,16	6731,10	1967	97	130	1206	3427
			НР - 69%; СП - 8%			120851,20	566,64	1740	8		254	
86	177	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0144	821622,00	–	11831	–	11831	–	12778
			СП - 8%			–	–	–	–		947	
87	178	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2203,32	62,67	26440	752	5393	24191	54682
			НР - 118%; СП - 8%			1691,26	17,16	20295	206		4050	
88	179	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1176,00	–	14112	–	14112	–	15241
			СП - 8%			–	–	–	–		1129	
89	180	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1032	16,00	–	16512	–	16512	–	17833
			СП - 8%			–	–	–	–		1321	
90	181	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	868	49,00	–	42532	–	42532	–	45935
			СП - 8%			–	–	–	–		3403	
91	182	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	142	106,00	–	15052	–	15052	–	16256
			СП - 8%			–	–	–	–		1204	
92	183	241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	1031	19,00	–	19589	–	19589	–	21156
			СП - 8%			–	–	–	–		1567	
93	184	241-211-1204 РСНБ РК 2015 прим	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	53	31,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	

94	185	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	53	31,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
95	186	241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	18	46,00	–	828	–	828	–	894
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
96	187	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	374	68,00	–	25432	–	25432	–	27467
			СП - 8%			–	–	–	–		2035	
97	188	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	140	98,00	–	13720	–	13720	–	14818
			СП - 8%			–	–	–	–		1098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19054364	319091	17258493	1255166	21934295
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция. Блок №2									
98	199	246-401-0111 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	2	27561,00	–	55122	–	55122	–	59532
			СП - 8%			–	–	–	–		4410	
99	200	246-401-0112 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	5	34133,00	–	170665	–	170665	–	184318
			СП - 8%			–	–	–	–		13653	
100	203	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	1042,03	55,43	2084	111	254	1722	4110
			НР - 98%; СП - 8%			859,73	18,76	1719	38		304	
101	204	261-302-0118 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,02	5962,00	–	119	–	119	–	129
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
102	215	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,06	29581,89	1765,79	238430	14233	21288	159793	430081
			НР - 76%; СП - 8%			25174,80	911,37	202909	7346		31858	
103	216	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	9,9944	12297,00	–	122901	–	122901	–	132733
			СП - 8%			–	–	–	–		9832	
104	218	246-409-0301 РСНБ РК 2015	/ERA4C ET/Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	2	6357,00	–	12714	–	12714	–	13731
			СП - 8%			–	–	–	–		1017	

105	220	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20	1578,00	–	31560	–	31560	–	34085
			СП - 8%			–	–	–	–		2525	
106	221	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1842,00	–	7368	–	7368	–	7957
			СП - 8%			–	–	–	–		589	
107	222	246-304-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	53	2148,00	–	113844	–	113844	–	122952
			СП - 8%			–	–	–	–		9108	
108	223	246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	62	3220,00	–	199640	–	199640	–	215611
			СП - 8%			–	–	–	–		15971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				954447	14344	735475	161515	1205239
			РАЗДЕЛ 5.Отопление Блок №3									
109	244	245-506-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	14327,00	–	916928	–	916928	–	990282
			СП - 8%			–	–	–	–		73354	
110	246	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	269	278,00	–	74782	–	74782	–	80765
			СП - 8%			–	–	–	–		5983	
111	247	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	258	6207,00	–	1601406	–	1601406	–	1729518
			СП - 8%			–	–	–	–		128112	
112	248	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	53	5465,00	–	289645	–	289645	–	312817
			СП - 8%			–	–	–	–		23172	
113	249	242-202-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	57	5653,00	–	322221	–	322221	–	347999
			СП - 8%			–	–	–	–		25778	
114	250	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5884,00	–	35304	–	35304	–	38128
			СП - 8%			–	–	–	–		2824	
115	251	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	36	287,00	–	10332	–	10332	–	11159
			СП - 8%			–	–	–	–		827	

116	253	245-707-0101 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,	шт.	62	41093,00	–	2547766	–	2547766	–	2751587
			СП - 8%			–	–	–	–		203821	
117	255	245-510-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	258	7401,00	–	1909458	–	1909458	–	2062215
			СП - 8%			–	–	–	–		152757	
118	258	245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	53	3494,00	–	185182	–	185182	–	199997
			СП - 8%			–	–	–	–		14815	
119	259	245-708-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5505,00	–	49545	–	49545	–	53509
			СП - 8%			–	–	–	–		3964	
120	261	245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	2533	2084,00	–	5278772	–	5278772	–	5701074
			СП - 8%			–	–	–	–		422302	
121	278	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108	106,47	2,73	11499	295	4742	4485	17263
			НР - 69%; СП - 8%			59,83	0,36	6462	39		1279	
122	279	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	60,7	175,98	3,91	10682	237	6200	2959	14732
			НР - 69%; СП - 8%			69,94	0,71	4245	43		1091	
123	280	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за два раза/	м2	47,3	228,54	7,06	10810	334	7991	1750	13564
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	1,07	2485	51		1005	
124	281	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3681	809,15	86,22	2978481	317376	1219552	1220575	4534981
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	1441553	164467		335925	
125	282	234-305-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	32,56	255,00	–	8303	–	8303	–	8967
			СП - 8%			–	–	–	–		664	
126	283	234-305-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,57	273,00	–	17628	–	17628	–	19038
			СП - 8%			–	–	–	–		1410	

127	284	234-305-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	123,31	338,00	–	41679	–	41679	–	45013
			СП - 8%			–	–	–	–		3334	
128	285	234-305-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,29	422,00	–	6452	–	6452	–	6968
			СП - 8%			–	–	–	–		516	
129	286	234-305-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8,03	484,00	–	3887	–	3887	–	4198
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
130	287	234-305-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	22,77	646,00	–	14709	–	14709	–	15886
			СП - 8%			–	–	–	–		1177	
131	288	234-305-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	168,74	815,00	–	137523	–	137523	–	148525
			СП - 8%			–	–	–	–		11002	
132	289	234-305-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	179,52	189,00	–	33929	–	33929	–	36643
			СП - 8%			–	–	–	–		2714	
133	290	234-305-0105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	2767,93	236,00	–	653231	–	653231	–	705490
			СП - 8%			–	–	–	–		52259	
134	291	234-305-0106 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	574,42	283,00	–	162561	–	162561	–	175566
			СП - 8%			–	–	–	–		13005	
135	292	234-305-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 20 мм диаметром 76 мм	м	91,96	2231,00	–	205163	–	205163	–	221576
			СП - 8%			–	–	–	–		16413	

136	293	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	537,00	–	77865	–	77865	–	84094
			СП - 8%			–	–	–	–		6229	
137	294	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	36	325,00	–	11700	–	11700	–	12636
			СП - 8%			–	–	–	–		936	
138	296	245-509-0316 РСНБ РК 2015	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм	шт.	34	36930,00	–	1255620	–	1255620	–	1356070
			СП - 8%			–	–	–	–		100450	
139	297	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0144	136599,16	6731,10	1967	97	130	1206	3427
			НР - 69%; СП - 8%			120851,20	566,64	1740	8		254	
140	298	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0144	821622,00	–	11831	–	11831	–	12778
			СП - 8%			–	–	–	–		947	
141	299	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2203,32	62,67	26440	752	5393	24191	54682
			НР - 118%; СП - 8%			1691,26	17,16	20295	206		4050	
142	300	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1176,00	–	14112	–	14112	–	15241
			СП - 8%			–	–	–	–		1129	
143	301	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1032	16,00	–	16512	–	16512	–	17833
			СП - 8%			–	–	–	–		1321	
144	302	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	868	49,00	–	42532	–	42532	–	45935
			СП - 8%			–	–	–	–		3403	
145	303	241-208-2504 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	142	106,00	–	15052	–	15052	–	16256
			СП - 8%			–	–	–	–		1204	
146	304	241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	1031	19,00	–	19589	–	19589	–	21156
			СП - 8%			–	–	–	–		1567	
147	305	241-211-1204 РСНБ РК 2015 прим	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	53	31,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
148	306	241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм	шт.	53	31,00	–	1643	–	1643	–	1774
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
149	307	241-211-1207 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х25 мм	шт.	18	46,00	–	828	–	828	–	894
			СП - 8%			–	–	–	–		66	

150	308	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	374	68,00	–	25432	–	25432	–	27467
			СП - 8%			–	–	–	–		2035	
151	309	241-209-2009 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	140	98,00	–	13720	–	13720	–	14818
			СП - 8%			–	–	–	–		1098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19054364	319091	17258493	1255166	21934295
			РАЗДЕЛ 6.Вентиляция. Блок №3									
152	320	246-401-0111 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	2	27561,00	–	55122	–	55122	–	59532
			СП - 8%			–	–	–	–		4410	
153	322	246-401-0112 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	5	34133,00	–	170665	–	170665	–	184318
			СП - 8%			–	–	–	–		13653	
154	325	261-302-0118 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	0,02	5962,00	–	119	–	119	–	129
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
155	336	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,06	29581,89	1765,79	238430	14233	21288	159793	430081
			НР - 76%; СП - 8%			25174,80	911,37	202909	7346		31858	
156	337	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	9,9944	12297,00	–	122901	–	122901	–	132733
			СП - 8%			–	–	–	–		9832	
157	339	246-409-0301 РСНБ РК 2015	/ERA4C ET/Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	2	6357,00	–	12714	–	12714	–	13731
			СП - 8%			–	–	–	–		1017	
158	341	246-304-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20	1578,00	–	31560	–	31560	–	34085
			СП - 8%			–	–	–	–		2525	
159	342	246-304-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1842,00	–	7368	–	7368	–	7957
			СП - 8%			–	–	–	–		589	
160	343	246-304-0109 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.		2148,00	–	113844	–	113844	–	122952

			СП - 8%			–	–	–	–		9108	
161	344	246-304-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	62	3220,00	–	199640	–	199640	–	215611
			СП - 8%			–	–	–	–		15971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				952363	14233	735221	159793	1201129
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								69414492
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5042505				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1000194			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					516556			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53981650		
			- Накладные расходы	Тенге							4248321	
			- Сметная прибыль	Тенге							5141822	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**624730**				
			Итого с временными									**70039222**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**756424**				
			Итого с зимними удорожаниями									**70795646**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1415913**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**72211559**
			НДС			**12 %**		**8665387**				
			Итого с НДС									**80876946**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %		0,91	1,00						**80876946**
			Тендерная скидка			**10%**		**8087695**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**72789251**
			в том числе НДС 12%									***7798848***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

«Многопрофильная компания «Достар»

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Саткенов К. Т.

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алмат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."ЖасКанат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №6. Жилой дом №21 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом№21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 7 от 02.03.2021г**
Допсоглашение **№ 1 от 12.03.2021г**
Допсоглашение **№2 от 29.06.2021г**
Допсоглашение **№3 от 26.10.2021г**
Допсоглашение **№4 от 14.12.2021г.**
Допсоглашение **№5 от 08.03.2022г.**
Допсоглашение **№6 от 13.04.2022г.**
Допсоглашение **№7 от 03.05.2022г.**

Акт №23
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2022 года

на 2-1-7 Водопровод и канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Канализация К1 ниже 0.000												
1	45	1116-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/выпуск/Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	32,975	1303,36	90,16	42978	2973	3638	37063	86445
			НР - 98%; СП - 8%			1102,86	44,06	36367	1453		6403	
2	52	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	6	1554,89	–	9329	–	1446	7726	18419
			НР - 98%; СП - 8%			1313,89	–	7883	–		1364	
3	53	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,066	340239,00	–	22456	–	22456	–	24252
			СП - 8%			–	–	–	–		1796	
4	54	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2820,94	133,03	16926	798	1646	14403	33835

			НР - 98%; СП - 8%			2413,74	35,74	14482	214		2506		
5	56	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3129,64	46,95	25037	376	16605	8048	35731
			НР - 98%; СП - 8%			1007,01	19,48	8056	156		2647	
6	57	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406,00	–	11248	–	11248	–	12148
			СП - 8%			–	–	–	–		900	
7	58	1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	/СФ110 Д2/ Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0192	314337,44	4371,97	6035	84	5092	877	7465
			НР - 98%; СП - 8%			44755,20	1845,63	859	35		553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134009	4231	62131	68117	218295
			РАЗДЕЛ 2,Канализация К2 (внутренний водосток)									
8	59	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	357	5557,50	81,32	1984028	29031	1483678	473224	2653832
			НР - 98%; СП - 8%			1320,22	32,39	471319	11563		196580	
9	60	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	24	19243,41	392,57	461842	9422	339664	111342	619038
			НР - 98%; СП - 8%			4698,18	35,74	112756	858		45855	
10	61	241-513-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	24	3594,00	–	86256	–	86256	–	93156
			СП - 8%			–	–	–	–		6900	
11	62	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	190	809,15	86,22	153738	16382	62948	63002	234079
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	74408	8489		17339	
12	63	234-305-0813 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 108 мм	м	209	1133,00	–	236797	–	236797	–	255741
			СП - 8%			–	–	–	–		18944	
13	64	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	642,00	–	7704	–	7704	–	8320
			СП - 8%			–	–	–	–		616	
14	65	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	48	3236,82	171,74	155367	8244	17055	128308	306369
			НР - 98%; СП - 8%			2709,76	17,87	130068	858		22694	
15	66	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	48	2590,00	–	124320	–	124320	–	134266
			СП - 8%			–	–	–	–		9946	
16	67	241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	48	2969,00	–	142512	–	142512	–	153913
			СП - 8%			–	–	–	–		11401	

17	68	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,3	2043,44	21,56	61916	653	45182	16041	84194
			НР - 98%; СП - 8%			530,74	9,47	16081	287		6237	
18	69	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	2131,00	–	12786	–	12786	–	13809
			СП - 8%			–	–	–	–		1023	
19	70	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03954	340239,00	–	13453	–	13453	–	14529
			СП - 8%			–	–	–	–		1076	
20	71	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	477	537,00	–	256149	–	256149	–	276641
			СП - 8%			–	–	–	–		20492	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3696868	63732	2828504	791917	4847887
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1 выше 0.000									
21	72	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1714,5	1888,65	15,27	3238090	26181	7166	3140867	6889274
			НР - 98%; СП - 8%			1869,20	0,13	3204743	223		510317	
22	73	241-205-1201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1697,355	122,00	–	207077	–	207077	–	223643
			СП - 8%			–	–	–	–		16566	
23	74	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2202	2039,37	18,33	4490693	40362	7356	4354591	9552906
			НР - 98%; СП - 8%			2017,70	0,22	4442975	484		707623	
24	75	241-205-1202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	2179,98	209,00	–	455616	–	455616	–	492065
			СП - 8%			–	–	–	–		36449	
25	76	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	129	2226,58	21,66	287229	2794	431	278368	610845
			НР - 98%; СП - 8%			2201,58	0,35	284004	45		45248	
26	77	241-205-1203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	127,71	348,00	–	44443	–	44443	–	47998
			СП - 8%			–	–	–	–		3555	
27	78	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	2461,16	25,65	140286	1462	143	135936	298320
			НР - 98%; СП - 8%			2433,00	0,52	138681	30		22098	

28	79	241-205-1204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	56,43	562,00	–	31714	–	31714	–	34251
			СП - 8%			–	–	–	–		2537	
29	82	ТОО АлматыТехЭнерго	Вентиль проходной из полипропилена д-20 мм, PPRS	шт.	1116	865,18	–	965541	–	965541	–	1042784
			СП - 8%			–	–	–	–		77243	
30	85	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	372	30385,00	–	11303220	–	11303220	–	12207478
			СП - 8%			–	–	–	–		904258	
31	86	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	372	1101,00	–	409572	–	409572	–	442338
			СП - 8%			–	–	–	–		32766	
32	87	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	372	3719,00	–	1383468	–	1383468	–	1494145
			СП - 8%			–	–	–	–		110677	
33	89	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	13,5	1903,00	–	25690	–	25690	–	27745
			СП - 8%			–	–	–	–		2055	
34	90	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	57	2928,00	–	166896	–	166896	–	180248
			СП - 8%			–	–	–	–		13352	
35	91	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1560	7,00	–	10920	–	10920	–	11794
			СП - 8%			–	–	–	–		874	
36	92	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1836	10,00	–	18360	–	18360	–	19829
			СП - 8%			–	–	–	–		1469	
37	93	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	102	12,00	–	1224	–	1224	–	1322
			СП - 8%			–	–	–	–		98	
38	94	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	42	28,00	–	1176	–	1176	–	1270
			СП - 8%			–	–	–	–		94	
			Изоляция труб									
39	95	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3401,4	809,15	86,22	2752243	293269	1126918	1127863	4190515
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	1332056	151975		310408	

40	96	234-305-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	1405,14	114,00	–	160186	–	160186	–	173001
			СП - 8%			–	–	–	–		12815	
41	97	234-305-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	2131,91	140,00	–	298467	–	298467	–	322344
			СП - 8%			–	–	–	–		23877	
42	98	234-305-0708 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	141,9	180,00	–	25542	–	25542	–	27585
			СП - 8%			–	–	–	–		2043	
43	99	234-305-0806 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	62,7	261,00	–	16365	–	16365	–	17674
			СП - 8%			–	–	–	–		1309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26434018	364068	16667491	9037625	38309374
			РАЗДЕЛ 4.Водопровод Т3, Т4 выше 0.000									
44	100	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1730,7	1888,65	15,27	3268687	26428	7235	3170544	6954370
			НР - 98%; СП - 8%			1869,20	0,13	3235024	225		515138	
45	101	241-205-2101 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	1713,393	170,00	–	291277	–	291277	–	314579
			СП - 8%			–	–	–	–		23302	
46	102	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2004,6	2039,37	18,33	4088121	36744	6696	3964220	8696528
			НР - 98%; СП - 8%			2017,70	0,22	4044681	441		644187	
47	103	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	1984,554	143,00	–	283791	–	283791	–	306494
			СП - 8%			–	–	–	–		22703	
48	104	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1575	2226,58	21,66	3506864	34114	5262	3398679	7457986
			НР - 98%; СП - 8%			2201,58	0,35	3467488	551		552443	
49	105	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	1559,25	261,00	–	406964	–	406964	–	439521
			СП - 8%			–	–	–	–		32557	

50	106	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	2461,16	25,65	295339	3078	301	286182	628043
			НР - 98%; СП - 8%			2433,00	0,52	291960	62		46522	
51	107	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	118,8	333,00	–	39560	–	39560	–	42725
			СП - 8%			–	–	–	–		3165	
52	108	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2667,90	29,57	24011	266	23	23255	51047
			НР - 98%; СП - 8%			2635,82	0,78	23722	7		3781	
53	109	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	8,91	584,00	–	5203	–	5203	–	5619
			СП - 8%			–	–	–	–		416	
54	111	ТОО АлматыТехЭнерго	Вентиль проходной из полипропилена д-20 мм, PPRC	шт.	558	865,18	–	482770	–	482770	–	521392
			СП - 8%			–	–	–	–		38622	
55	113	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	272	28861,00	–	7850192	–	7850192	–	8478207
			СП - 8%			–	–	–	–		628015	
56	114	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	372	1101,00	–	409572	–	409572	–	442338
			СП - 8%			–	–	–	–		32766	
57	115	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	372	3719,00	–	1383468	–	1383468	–	1494145
			СП - 8%			–	–	–	–		110677	
58	117	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	27	287,00	–	7749	–	7749	–	8369
			СП - 8%			–	–	–	–		620	
59	119	КП ТОО KSA Engineering	Полотенцесушитель из водопроводных оцинкованных труб Ц-Р 32х3,2 500х490 (h)х500	шт	189	10928,57	–	2065500	–	2065500	–	2230740
			СП - 8%			–	–	–	–		165240	
60	120	241-101-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	66,9	1870,00	–	125103	–	125103	–	135111
			СП - 8%			–	–	–	–		10008	
61	121	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	12	1903,00	–	22836	–	22836	–	24663
			СП - 8%			–	–	–	–		1827	

62	122	241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4,5	2965,00	–	13342	–	13342	–	14409
			СП - 8%			–	–	–	–		1067	
63	123	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	2928,00	–	166896	–	166896	–	180248
			СП - 8%			–	–	–	–		13352	
64	124	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1575	7,00	–	11025	–	11025	–	11907
			СП - 8%			–	–	–	–		882	
65	125	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1671	10,00	–	16710	–	16710	–	18047
			СП - 8%			–	–	–	–		1337	
66	126	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1212	12,00	–	14544	–	14544	–	15708
			СП - 8%			–	–	–	–		1164	
67	127	241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	87	28,00	–	2436	–	2436	–	2631
			СП - 8%			–	–	–	–		195	
68	128	241-221-0106 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	9	44,00	–	396	–	396	–	428
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
69	129	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	66	2059,86	115,01	135951	7590	10765	116400	272539
			НР - 98%; СП - 8%			1781,76	17,87	117596	1179		20188	
70	130	242-403-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	54	13142,00	–	709668	–	709668	–	766441
			СП - 8%			–	–	–	–		56773	
71	131	242-403-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	12	13142,00	–	157704	–	157704	–	170320
			СП - 8%			–	–	–	–		12616	
			Изоляция труб									
72	132	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4639,05	809,15	86,22	3753687	399979	1536963	1538253	5715296
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	1816745	207273		423355	
73	133	234-305-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	1306,8	114,00	–	148975	–	148975	–	160893
			СП - 8%			–	–	–	–		11918	

74	134	234-305-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	1940,4	140,00	–	271656	–	271656	–	293388
			СП - 8%			–	–	–	–		21732	
75	135	234-305-0708 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	1732,5	180,00	–	311850	–	311850	–	336798
			СП - 8%			–	–	–	–		24948	
76	136	234-305-0806 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	132	261,00	–	34452	–	34452	–	37208
			СП - 8%			–	–	–	–		2756	
77	137	234-305-0808 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	9,9	379,00	–	3752	–	3752	–	4052
			СП - 8%			–	–	–	–		300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30310051	508199	16804636	12497533	46232190
			РАЗДЕЛ 5.Канализация К1 выше 0.000									
78	138	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	785,4	1087,57	1,56	854177	1225	1657	834739	1824029
			НР - 98%; СП - 8%			1083,90	0,61	851295	479		135113	
79	139	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	783,8292	270,00	–	211634	–	211634	–	228565
			СП - 8%			–	–	–	–		16931	
80	140	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1819,5	1048,03	3,78	1906891	6877	8898	1855790	4063695
			НР - 98%; СП - 8%			1039,36	1,40	1891116	2547		301014	
81	141	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	1815,861	1094,00	–	1986552	–	1986552	–	2145476
			СП - 8%			–	–	–	–		158924	
82	142	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	210	771,00	–	161910	–	161910	–	174863
			СП - 8%			–	–	–	–		12953	
83	143	241-208-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	864	346,00	–	298944	–	298944	–	322860
			СП - 8%			–	–	–	–		23916	
84	144	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	864	1772,00	–	611340	–	611340	–	660247

			СП - 8%			–	–	–	–		48907	
85	145	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	501	2533,00	–	1269033	–	1269033	–	1370556
			СП - 8%			–	–	–	–		101523	
86	146	241-209-0105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	186	1051,00	–	195486	–	195486	–	211125
			СП - 8%			–	–	–	–		15639	
87	147	241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	366	2830,00	–	1035780	–	1035780	–	1118642
			СП - 8%			–	–	–	–		82862	
88	148	241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	57	2391,00	–	136287	–	136287	–	147190
			СП - 8%			–	–	–	–		10903	
89	149	241-212-0601 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм	шт.	12	1235,00	–	14820	–	14820	–	16006
			СП - 8%			–	–	–	–		1186	
90	150	241-212-0602 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100x50 мм, фронтальная	шт.	15	1005,00	–	15075	–	15075	–	16281
			СП - 8%			–	–	–	–		1206	
91	151	241-230-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	168	331,00	–	55608	–	55608	–	60057
			СП - 8%			–	–	–	–		4449	
92	152	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	525	45,00	–	23625	–	23625	–	25515
			СП - 8%			–	–	–	–		1890	
93	153	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	912	145,00	–	132240	–	132240	–	142819
			СП - 8%			–	–	–	–		10579	
94	154	241-211-0609 РСНБ РК 2015	/Противопожарные муфты ПМ-110/ Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	420	2498,00	–	1049160	–	1049160	–	1133093
			СП - 8%			–	–	–	–		83933	
95	155	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	210	809,15	86,22	169922	18106	69576	69633	258720
			НР - 76%; СП - 8%			391,62	44,68	82240	9383		19164	
96	156	234-305-0813 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 108 мм	м	231	1133,00	–	261723	–	261723	–	282661
			СП - 8%			–	–	–	–		20938	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10390207	26208	7539348	2760162	14202400

			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								103810144
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26096605				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					966438			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					398817			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43902104		
			- Накладные расходы	Тенге							25155354	
			- Сметная прибыль	Тенге							7689637	
			Временные здания и сооружения			**0,90%**		**934291**				
			Итого с временными									**104744435**
			Зимние удорожания			**1,08%**		**1131240**				
			Итого с зимними удорожаниями									**105875675**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2117514**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**107993189**
			НДС			**12 %**		**12959183**				
			Итого с НДС									**120952371**
			Обявленная стоимость за минусом 0,91 %		0,91	1,00						**120952371**
			Тендерная скидка			**10%**		**12095237**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**108857134**
			в том числе НДС 12%									***11663264***

Заказчик:

Главный специалист отдела жилищной политики управления комфортной городской среды г. Алматы

_____Мусабеков С. Д.

ПРОВЕРЕНО

Отдел сметной работы

Технический надзор ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"

_____Абдуллаев А. Б.

_____Ахатаев А. М.

_____Рысмамбетов А. С.

Авторский надзор ТОО "НИИ типового и экспериментального проектирования(институт жилища)"

_____Джумагалиев У. А.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Начальник участка ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____Саткенов К. Т.