Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик: **ТОО "Kaz Remont Kapital"**

Наименование стройки: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№ 51/1 от 03.09.2024 г.**

СПРАВКА №1
за октябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из них		стоимость прочих затртат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	за отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	1163917,00	1039212,00						124705,00	1163917,00
Итого к оплате									1163917,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор _____ **Оспанов Ғ.Д.**

Субподрядчик
ТОО "Kaz Remont Kapital"

Директор _____ **Турыбек Н.Н.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик : **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт): **№ 51/1 от 03.09.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024 г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерени	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
		Приямок ПР-1 (АС-8)										
1	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$		0,03	8 352	4 826	251	145	--	--	251
						3 521	1 492	106	45		--	
2	211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$		0,0345	7 122	--	246	--	246	--	246
3	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$		0,46	87 000	13 394	40020	6161	3851	--	40020
						65 234	3 987	30008	1834		--	
4	212-101-2008 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$		0,21315	28 820	--	6143	--	6143	--	6143
5	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,016	439 035	--	7025	--	7025	--	7025
6	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00116	342 529	--	397	--	397	--	397
		Формула объема = 0,001.1,16				--	--	--	--		--	
7	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т		0,00171	985 675	3 643	1686	6	--	--	1686
		Формула объема = 0,001.(1,45+0,26)				982 032	1 139	1679	2		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00145	386 893	--	561	--	561	--	561
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00026	351 783	--	91	--	91	--	91
10	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01309	288 980	24 031	3783	315	820	--	3783
		Формула объема = 0,001.13,09			202 275	6 687	2648	88		--	
11	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	--	6177	--	6177	--	6177
12	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,28	1 429	37	400	10	75	--	400
		Формула объема = (0,2.4.0,35)			1 126	5	315	1		--	
13	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	0,112	511	--	57	--	57	--	57
		Формула объема = 0,4.((0,2.4.0,35))			--	--	--	--		--	
		Фундаментные блоки (АС-9)									
14	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	6	7 312	3 202	43872	19212	7500	--	43872
					2 860	648	17160	3888		--	
15	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	1	5 496	2 513	5496	2513	1104	--	5496
					1 879	509	1879	509		--	
16	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	4 916	2 563	9832	5126	1458	--	9832
					1 624	519	3248	1038		--	
17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,543	44 424,06	--	24122	--	24122	--	24122
18	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.5 п/п 2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	0,543	84	--	46	--	46	--	46
19	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0168	275 326	5 626	4625	94	--	--	4625
		Формула объема = 16,8.0,001			269 700	1 450	4531	24		--	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	342 529	--	5754	--	5754	--	5754
21	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,1	20 166	2 941	2017	294	287	--	2017
					14 359	632	1436	63		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	212-101-1808 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,012	27 451	–	329	–	329	–	329
		Формула объема = 0,12.0,1			–	–	–	–		–	
23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	20,75462	1 429	37	29658	768	5520	–	29658
		Формула объема = (((6+1,2.0,4).0,8+(4,02+0,16.0,025).0,8+3,8.2+3,15.2+0,49.0,6+(1,31-2.0,2).2).(0,6+0,25))			1 126	5	23370	104		–	
24	235-201-1501 РСНБ РК 2022	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	8,301848	511	–	4242	–	4242	–	4242
		Формула объема = 0,4.((((6+1,2.0,4).0,8+(4,02+0,16.0,025).0,8+3,8.2+3,15.2+0,49.0,6+(1,31-2.0,2).2).(0,6+0,25)))			–	–	–	–		–	
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-15)									
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	1,7	59 860	10 396	101762	17673	15797	–	101762
					40 172	1 951	68292	3317		–	
26	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,7255	28 541	–	49247	–	49247	–	49247
		Формула объема = 1,7.1,015			–	–	–	–		–	
27	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,0921	76 710	820	7065	76	392	–	7065
		Формула объема = 92,1.0,001			71 628	104	6597	10		–	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,023	351 783	–	8091	–	8091	–	8091
		Формула объема = 23.0,001			–	–	–	–		–	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,038	342 529	–	13016	–	13016	–	13016
		Формула объема = 38.0,001			–	–	–	–		–	
30	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/**	$м^2$	11,0696	1 758	33	19460	366	–	–	19460
		Формула объема = (((6+1,2.0,4).1,3+2,75.7).0,4)			1 725	11	19095	122		–	
31	212-402-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	$м^3$	0,1217656	26 609	–	3240	–	3240	–	3240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 0,011.(((6+1,2.0,4).1,3+2,75.7).0,4)			–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**398711**	**52759**	**165588**	–	**398711**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180364**	**11045**	–	–	
	Материалы		Тенге				**398711**				
	Всего заработная плата		Тенге				**36804**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**191409**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128784**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**398711**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**191409**			**41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**398711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**191409**			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные стены и перегородки									
		Армирование наружных и внутренних стен (АС-3)									
32	**1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *Формула объема = 105,3.0,001*	**т металлических изделий**	**0,1053**	**358 855** **55 473**	**1 177** **336**	**37787** **5841**	**124** **35**	**31822**	– –	**37787**
		Узел Фундамента под перегородки (АС-13)									
33	**6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**2,19**	**27 692** **17 215**	**4 458** **837**	**60645** **37701**	**9763** **1833**	**13181**	– –	**60645**
34	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *Формула объема = 1,015.2,19*	**$м^3$**	**2,22285**	**27 815** –	– –	**61829** –	– –	**61829**	– –	**61829**
35	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** *Формула объема = 98,4.0,001*	**т**	**0,0984**	**348 756** –	– –	**34318** –	– –	**34318**	– –	**34318**
36	**6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** *Формула объема = 5,9:2*	**$м^2$ поверхности**	**2,95**	**5 097** **880**	**16** **3**	**15036** **2596**	**47** **9**	**12393**	– –	**15036**
37	**235-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б** *Формула объема = 1,3.(5,9:2)*	**$м^2$**	**3,835**	**120** –	– –	**460** –	– –	**460**	– –	**460**
		Перемычки (АС-14)									
		Пр7...Пр9									
38	**6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Устройство железобетонной перемычки**	**$м^3$**	**0,1365**	**98 863** **60 313**	**9 617** **1 813**	**13495** **8233**	**1312** **247**	**3950**	– –	**13495**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1385475	28 541	–	3954	–	3954	–	3954
		Формула объема = 1,015.(0,1365)			–	–	–	–		–	
40	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,042	76 710	820	3222	34	180	–	3222
		Формула объема = 42.0,001			71 628	104	3008	4		–	
41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	351 783	–	3166	–	3166	–	3166
		Формула объема = 9,0.0,001			–	–	–	–		–	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023	342 529	–	7878	–	7878	–	7878
		Формула объема = 23,0.0,001			–	–	–	–		–	
		Пр4..Пр6									
43	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,15	98 863	9 617	14829	1443	4339	–	14829
					60 313	1 813	9047	272		–	
44	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,15225	28 541	–	4345	–	4345	–	4345
		Формула объема = 1,015.0,15			–	–	–	–		–	
45	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,118	76 710	820	9052	96	504	–	9052
		Формула объема = 118,0.0,001			71 628	104	8452	12		–	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	351 783	–	2814	–	2814	–	2814
		Формула объема = 8,0.0,001			–	–	–	–		–	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026	342 529	–	8906	–	8906	–	8906
		Формула объема = 26,0.0,001			–	–	–	–		–	
		Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000 (АС-16-18)									
48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,3	59 860	10 396	377118	65495	58539	–	377118
					40 172	1 951	253084	12291		–	
49	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	28 541	–	182505	–	182505	–	182505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Формула объема = 6,3.1,015			–	–	–	–		–	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07336	351 783	–	25807	–	25807	–	25807
		Формула объема = 73,36.0,001			–	–	–	–		–	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0223	342 529	–	7638	–	7638	–	7638
		Формула объема = 22,3.0,001			–	–	–	–		–	
		Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 по верху парапета(АС-30)									
52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	0,397	59 860	10 396	23764	4128	3688	–	23764
					40 172	1 951	15948	775		–	
53	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,432955	28 541	–	69439	–	69439	–	69439
		Формула объема = 2,397.1,015			–	–	–	–		–	
54	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,04	76 710	820	3068	33	170	–	3068
		Формула объема = 40,0.0,001			71 628	104	2865	4		–	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,008	351 783	–	2814	–	2814	–	2814
		Формула объема = 8,0.0,001			–	–	–	–		–	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,038	342 529	–	13016	–	13016	–	13016
		Формула объема = 38,0.0,001			–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				986905	82475	557655	–	986905
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1385616
		Понижающий коэффициент	0,75								1039212
		НДС	12%								124705
		Итого к оплату									1163917
		Итого с НДС									*124705*

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Kaz Remont Kapital"

директор _____ **Сатыбалдыев Н.Н.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Намыс"

директор _____ **Оспанов Г.Д.**