Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Севгражданстрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroy"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №94, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»

СПРАВКА №1 от 24.09.2024 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 20/6-05	20.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №94, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»	500 000,00	446 428,57	446 428,57	446 428,57					53 571,43	500 000,00

Генподрядчик Директор Баянбек М.Б. БИН 070940010587_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик Директор Рахимжанов Т.К. БИН 170640026988_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Приложение 3-1

Генподрядчик: **ТОО "Севгражданстрой" БИН 070940010587, СКО г.Петропавловск, ул.Ауэзова,154, тел:8 (700) 718-20-90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988, 140000, РК, Павлодарская обл. г.Павлодар ул.Чайковского, 4/7 тел:8 705 2452701**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №94, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство одноквартирного одноэтажного жилого дома №94, расположенного в СКО, г Петропавловск, микрорайон Солнечный-2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства территории)»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №20/6-05 от 20.05.2024 г.

Акт выполненных работ №1 от 24.09.2024 г.

За сентябрь 2024 год

Составлен(а) В текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**533164**	
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**57323**	
1	**1**	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**29,2**	**459**	**13403**	
2	**2**	**412-102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т.км**	**720,0**	**61**	**43920**	
		Раздел 2.	**Фундаменты (АС-8)**				**327899**	
3	**17**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**77,28**	**4 243**	**327899**	
		Раздел 10.	**Разные работы**				**147942**	
			Крыльцо №1 (АС-18)					
4	**164**	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м^3**	**1,3**	**5 821**	**7567**	
5	**165**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,25**	**8 762**	**2191**	
6	**166**	**6103-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных**	**м^2**	**3,6**	**7 276**	**26194**	
7	**167**	**6103-0601-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование ступеней железобетонных**	**т**	**0,022**	**68 923**	**1516**	
8	**169**	**6103-0601-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонных ступеней**	**м^3**	**0,9**	**65 921**	**59329**	

			Крыльцо №2 (АС-19)				
9	175	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,5	5 821	2911
10	176	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,15	8 762	1314
11	177	6103-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, демонтаж опалубки ступеней железобетонных	$м^2$	1,8	7 276	13097
12	178	6103-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование ступеней железобетонных	т	0,0125	68 923	862
13	180	6103-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонных ступеней	$м^3$	0,5	65 921	32961

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**тенге**			**533 164**
С Понижающим К=0,83731942	**тенге**			**446 428,57**
НДС 12%	**тенге**			**53 571,43**
ИТОГО К ОПЛАТЕ С НДС	**тенге**			**500 000,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Севгражданстрой"
Директор Баянбек М.Б. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988
Директор Рахимжанов Т.К. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)