Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование работ: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»
Дополнительное соглашение № 89/2 от 20.02.2017г. к договору №89 от 29.09.2016г.

АКТ №6

выполненных работ и затрат за **июль 2017г.**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Отмостка										
1	Е0106-19-1	**Устройство отмостки** м3	5,51	8209,22	316,01	45233	1741	8605	8,25	45		
				1368,00	119,39	7538	658	105	0,58	3		
		Отделочные работы										
		Полы Тип 1										
2	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума** м2	524,4	769,78	4,90	403673	2570	38926	0,38	200		
				58,50	1,85	30677	970	123	0,01	5		
		Полы Тип 3										
3	Е0111-27-2	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток** м2	102,4	2038,46	11,72	208739	1200	22176	1,06	109		
				171,68	4,39	17580	450	123	0,02	2		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			657644	5511			354		
			Тенге			55795	2078			10		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			657644						
		Материалы -	Тенге			549818						
		Всего заработная плата -	Тенге				57873					
		Местные материалы -	Тенге			46521						
		Накладные расходы -	Тенге			69708						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10456					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43641						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			751599						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399		
		Сметная заработная плата -	Тенге				68329					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			751599						

Временные здания и сооружения 1,1% 8 268

Итого: 759 867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%				3 191				
		Затраты на выслугу лет, 1%				7 599				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 039				
		Итого:				**773 696**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К-2,38968				**1 848 884**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				36 978				
		Итого:				**1 885 862**				
		НДС 12%				226 303				
		Всего:				**2 112 165**				
		Скидка К=0,990646405304817				**2 092 410**				
		в том числе НДС 12%				224 187				
		Удержание 5%				104 620				
		Всего к перечислению:				**1 987 790**				

Сдал: **Баринова М.В.**

Технический надзор: **Курманалиев А.А.**

Принял: **Калжанов М.И.**

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства", Мангистауская область, Мунайлинский район, Мангистауский с.о., с.Мангистау, БИН:150540009942, БИК:KKMFKZ2A; ИИК:KZ56070103KSN4308000, РГУ:Комитет Казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ", г.Актау, 28А мкр., 10; БИН:020140001450; БИК:ASFBKZKA; ИИК:KZ214500539870001137, АО "Банк Астаны"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		доп сог № 89/2 от 20.02.2017г. к договору 89 от 29.09.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство одного из десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района»	**124 500 000**		50 107 538						**14 940 000**	**139 440 000**
в том числе: июль месяц 2017 года		**1 868 223**		751 599					**224 187**	**2 092 410**
Удержание 5%		**93 411**							**11 209**	**104 620**
И Т О Г О к оплате:		**1 774 812**							**212 978**	**1 987 790**

Заказчик_____

Подрядчик_____