Қазақстан Республикасы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала
құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 59
«27» 06 2018 ж

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және даму министрінің
міндетінатқарушының
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілген

«Түркістан қаласындағы тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп интернатына 300 орындық мектеп және 300 орындық жатын корпусы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «27 » маусым №2

Тапсырыс беруші «ОҚО құрылыс басқармасы» ММ-сі, 160023, ОҚО, Шымкент қаласы, Астана даңғылы, №10

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 25.10.2017ж., «Промтсройсервис-Е» ЖШС, директоры М.Еспенбетов, Қызыл Орда облысы, Жібек жолы көшесі, 70 үй,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 30.10.2017ж., «Сапалы Құрылыс Инженер» ЖШС, директоры Б.Атаев, инженер-сарапшы Н.Даулетбақ №KZ62VJE0002517417.04.2017ж., Б.Бесбаев №KZ72VJE000219901.10.2014ж., Е.Нурманов №KZ87VJE0001269619.08.2015ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 27.10.2017ж., «Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС, директоры К.Тастанбеков, жобаның бас инженері М.Болысбеков, авторлық қадағалаушы Б.Шарапов, №10 п/п 12.04.2017ж.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Түркістан қаласы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан қаласындағы тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп интернатына 300 орындық мектеп және 300 орындық жатын

корпусы» (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу) объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2013 жылғы «25» қаңтардағы №32 ОҚО Түркістан қаласы әкімінің шешімі
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20_____жылғы «_» ___ № _ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны
ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы, 26.04.2017ж.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ОҚО құрылыс басқармасы, 23.04.2014 ж. №47-н/қ
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС, №06-2015
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жеке жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы сәуір 2017ж.;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы маусым 2018ж.;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 12 ай;
нақты 4 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Адам қабылдау	адам	300	300	300	300

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер телімі	га	3,5	3,5
Жатақхана орыны	Адам саны	300	300
Жалпы алаңы	$м^2$	13146,99	13146,99
Құрылыс алаңы	$м^2$	6381,48	6381,48
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	66199,39	66199,39
Пайдалы алаңы	$м^2$	12827,68	12827,68

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: 2-3қабатты, жертөле және техникалық қабаты жоқ, тікбұрышты формалы. Қабат биіктігі 2,5-3,3м. Ғимарат классы 2, іргетасы қиылыспалы-ленталы бетон. Сыртқы қабырғалар қалыңдығы 380 мм ,күйген қыштан, ішкі қабырғалар қалыңдығы 380 мм күйген қыштан. Жабындысы іші қуыс темірбетон жабын плиталары. Сыртқы минплитамен қаптап, металлосайдинг материалымен қаптау. Едендері линолеумнан, керамогранит, керамикалық плитадан. Есіктері ағаштан, терезелер ПВХ, шатыр металлочерепица;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды аудандық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 1 447 343,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 978 354,0мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 236 955,0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны 1 359 359 ,494 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1 088 662, 500 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 270 696, 994 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Түркістан қаласындағы тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп интернатына 300 орындық мектеп және 300 орындық жатын корпусы»**нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.**

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші _____ Е.К.Ахметов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау _____ А.Батаев

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____ К.Тастанбеков

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____ М.Еспенбетов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Тігілді 4 парақ

Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала
құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
ЕСЕПТЕЛІНДІ
№ 53
«27» 06 2018 ж