Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.62,64,66 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.62,64,66 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г

Наименование работ и услуг	(Договор № 33 от 01.04.2020года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	95 270 379,12		14 813 709,58	80 456 669,54	14 696 140,46		13226526,41	1587183,17	14813709,58
Всего к оплате:							**13226526,41**	1587183,17	**14813709,58**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель
Тулеуалиев

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.62,64,66 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

АКТ № 1

выполненных работ

2 июня 2020г (Договор № 33 от 01.04.2020года)

Составлен(а) в ценах II квартала 2019 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП	м3 грунта	1160,8	26,02 --	26,02 9,78	30205 --	30205 11351	--	8173 3070	41448
			Бортовой камень 300.30.15									
19	2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1380,6	2296,19 714,05	30,67 11,34	3170115 985823	42348 15661	2141944	1081602 340137	4591854
20	3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	59,3658	54396,00 --	-- --	3229262 --	-- --	3229262	-- 258341	3487603
			Бортовой камень 100.20.8									
21	4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1464,3	2084,24 714,05	30,67 11,34	3051957 1045589	44915 16610	1961453	1147175 335931	4535063
22	5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,4288	54396,00 --	-- --	1274433 --	-- --	1274433	-- 101955	1376388
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14032356
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2031412				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117468			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43622			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8607092		
			- Накладные расходы	Тенге							2236950	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							1039434	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%									145936,50
			ИТОГО									14178292,50
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%									229688,34
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.									14407980,84
			Непредвиденные работы и затраты 2%									288159,62
			ИТОГО									14696140,46
			СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 34 от 04. 01. 2020года)	К *10%								1469614,05
			ИТОГО									13226526,41
			НДС 12%									1587183,17
			ИТОГО с НДС 12%									14813709,58

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Тугузбаев А. К.**

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "САПА СЗ" **Бабаев Е.З.**