**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"** Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"** Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь 2021 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 38 | 17.03.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметной стоимости | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимос | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | 1 111 791 445,78 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт № 1 Подготовительные работы 1-1-1 | 21 710 702,08 | 19 384 555,43 | | | | | | | 2 326 146,65 | 21 710 702,08 |
| Акт № 2 Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 2-1-1 | 114 285 165,52 | 102 040 326,36 | | | | | | | 12 244 839,16 | 114 285 165,52 |
| Акт №3 Конструкции железобетонные выше отм.0.000 2-1-2 | 386 478 124,11 | 345 069 753,67 | | | | | | | 41 408 370,44 | 386 478 124,11 |
| Акт №4 Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3) | 19 959 306,83 | 17 820 809,67 | | | | | | | 2 138 497,16 | 19 959 306,83 |
| Акт №5 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4) | 139 165 600,03 | 124 255 000,03 | | | | | | | 14 910 600,00 | 139 165 600,03 |
| Акт №6 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения) (2-1-5) | 6 003 099,67 | 5 359 910,42 | | | | | | | 643 189,25 | 6 003 099,67 |
| Акт №7 Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-6) | 1 857 530,05 | 1 658 508,97 | | | | | | | 199 021,08 | 1 857 530,05 |
| Акт №8 Водопровод противопожарный В2 (2-1-7) | 8 683 813,50 | 7 753 404,91 | | | | | | | 930 408,59 | 8 683 813,50 |
| Акт №9 Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-8) | 4 935 680,40 | 4 406 857,50 | | | | | | | 528 822,90 | 4 935 680,40 |
| Акт №10 Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-1-9) | 19 902 198,39 | 17 769 819,99 | | | | | | | 2 132 378,40 | 19 902 198,39 |
| Акт №11 Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н (2-1-10) | 575 772,30 | 514 082,41 | | | | | | | 61 689,89 | 575 772,30 |
| Акт №12 Внутренний водосток К2 (2-1-11) | 679 977,74 | 607 122,98 | | | | | | | 72 854,76 | 679 977,74 |
| Акт №13 Отопление (жилая часть) (2-1-12) | 12 933 415,97 | 11 547 692,83 | | | | | | | 1 385 723,14 | 12 933 415,97 |
| Акт №14 Тепловой узел (открытая система ГВС) (2-1-13) | 5 724 588,22 | 5 111 239,48 | | | | | | | 613 348,74 | 5 724 588,22 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт №15 Отопление (общественные помещения) (2-1-14) | 1 453 685,00 | 1 297 933,04 | | | | | | | 155 751,96 | 1 453 685,00 |
| Акт №16 Вентиляция (жилые помещения) (2-1-15) | 1 225 309,33 | 1 094 026,19 | | | | | | | 131 283,14 | 1 225 309,33 |
| Акт №17 Вентиляция (общественные помещения) (2-1-16) | 6 283 355,28 | 5 610 138,64 | | | | | | | 673 216,64 | 6 283 355,28 |
| Акт №18 Теплоснабжение приточных установок (2-1-17) | 507 796,44 | 453 389,68 | | | | | | | 54 406,76 | 507 796,44 |
| Акт №19 Электрооборудование (2-1-18) | 19 084 610,71 | 17 039 830,99 | | | | | | | 2 044 779,72 | 19 084 610,71 |
| Акт №20 Электроосвещение (2-1-19) | 23 261 393,37 | 20 769 101,22 | | | | | | | 2 492 292,15 | 23 261 393,37 |
| Акт №21 Пожарная сигнализация (2-1-20) | 7 637 236,22 | 6 818 960,91 | | | | | | | 818 275,31 | 7 637 236,22 |
| Акт №22 Видеонаблюдение (2-1-21) | 4 254 492,73 | 3 798 654,22 | | | | | | | 455 838,51 | 4 254 492,73 |
| Акт №23 Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22) | 7 808 219,58 | 6 971 624,63 | | | | | | | 836 594,95 | 7 808 219,58 |
| Акт №24 Технологическое оборудование (2-1-23) | 195 581 445,85 | 174 626 290,94 | | | | | | | 20 955 154,91 | 195 581 445,85 |
| Акт №25 Подъемное оборудование (2-1-24) | 15 641 248,82 | 13 965 400,73 | | | | | | | 1 675 848,09 | 15 641 248,82 |
| Акт №26 Сети 0,4 кВ (4-1-1) | 16 190 522,18 | 14 455 823,38 | | | | | | | 1 734 698,80 | 16 190 522,18 |
| Акт №27 Наружное освещение (4-1-3) | 6 527 606,58 | 5 828 220,16 | | | | | | | 699 386,42 | 6 527 606,58 |
| Акт №28 Наружные сети телефонизации (5-1-1) | 2 256 326,40 | 2 014 577,14 | | | | | | | 241 749,26 | 2 256 326,40 |
| Акт №29 Наружные сети водопровода (6-1-1) | 16 793 036,33 | 14 993 782,44 | | | | | | | 1 799 253,89 | 16 793 036,33 |
| Акт №30 Наружные сети канализации (6-1-2) | 3 630 922,27 | 3 241 894,88 | | | | | | | 389 027,39 | 3 630 922,27 |
| Акт №31 Очистные сооружения ливневой канализации (п.8,9) (6-1-3) | 2 895 374,43 | 2 585 155,74 | | | | | | | 310 218,69 | 2 895 374,43 |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт №32 Жироуловитель (6-1-4) | 3 280 099,07 | 2 928 659,88 | | | | | | | 351 439,19 | 3 280 099,07 |
| Акт №33 Тепловая сеть (6-2-1) | 16 817 466,78 | 15 015 595,34 | | | | | | | 1 801 871,44 | 16 817 466,78 |
| Акт №34 Вертикальная планировка (7-1-1) | 15 692 556,90 | 14 011 211,52 | | | | | | | 1 681 345,38 | 15 692 556,90 |
| Акт №35 Покрытие (7-1-2) | 2 073 766,70 | 1 851 577,41 | | | | | | | 222 189,29 | 2 073 766,70 |
| Озеленение (7-1-3) | | | | | | | | | | |
| Ограждение (7-1-4) | | | | | | | | | | |
| МАФ (7-1-5) | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (7-1-6) | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО выполнено:** | **1 111 791 445,76** | **992 670 933,73** | | | | | | | **119 120 512,05** | **1 111 791 445,78** |
| Минус аванс 30% | | | | | | | | | | 333 537 433,73 |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | | **778 254 012,05** |
| **К оплате за текущий месяц: Семьсот семьдесят весмь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двенадцать тенге 05 тиын** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"** Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"** Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: Подготовительные работы

## Акт №1
## приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
## Подготовительные работы (1-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1146-0401-0102 | Блоки бетонные. Разборка НР=84 % | м3 | 185,8 | 21052,01 | 9184,56 | 3911463 | 1706491 | 0 | 2569789 | 6999752 |
| | | | | | 11867,45 | 4597,96 | 2204972 | 854301 | – | 518500 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1146-0401-0103 | Фундаменты железобетонные (монолитная лента). Разборка НР=84 % | | | | | | | | | |
| | | м3 | 138,6 | 40421,32 | 18275,74 | 5602395 | 2533018 | 322303 | 3368744 | 9688830 |
| | | | | 19820,16 | 9114,97 | 2747074 | 1263335 | – | 717691 | |
| 3 1146-0401-0102 | Подготовка бетонная. Разборка НР=84 % | м3 | 18,5 | 21052,01 | 9184,56 | 389462 | 169914 | 0 | 255872 | 696961 |
| | | | | 11867,45 | 4597,96 | 219548 | 85062 | – | 51627 | |
| 4 1101-0207-0503 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | дерево | 30 | 423,46 | 325,14 | 12704 | 9754 | 0 | 4932 | 19047 |
| | | | | 98,32 | 130,03 | 2950 | 3901 | – | 1411 | |
| 5 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | | | | | | | | | |
| | | т | 857 | 117 | | 100269 | | – | – | 108291 |
| | | | | – | | – | | – | 8022 | |
| 6 412-101-0112 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км К=12,000; | | | | | | | | | |
| | | т·км | 10284 | 55 | | 565620 | | – | – | 610870 |
| | | | | – | | – | | – | 45250 | |
| | **Итого по смете** | | | | | **18 123 751** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 174 544 | | | | |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 419 177 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 206 599 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 322 303 |
| - перевозка грузов, тенге | 665 889 |
| - накладные расходы, тенге | 6 199 337 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 342 501 |
| **Итого по акту, тенге** | **18 123 751** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 163 114 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | 528 490 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риск | 192 893 |
| Непредвиденные 2% | 376 307 |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **19 384 555** |
| **Итого в текущих ценах 2021 г. К=1** | **19 384 555** |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **19 384 555,43** |
| НДС (12 %) | 2 326 146,65 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **21 710 702,08** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"** Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

## Акт №2
## приемки выполненных работ за декабрь 2021 г

Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0101-0343 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с учетом сущ.котлована) НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 1043,5 | 363,79 | 363,79 | 379615 | 379615 | – | 62014 | 476959 |
| | | | | – | 82,54 | – | 86130 | – | 35330 | |
| 2 1101-0101-0346 | Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 2149,86 | 433,21 | 433,21 | 931341 | 931341 | – | 120969 | 1136495 |
| | | | | – | 78,15 | – | 168012 | – | 84185 | |
| 3 1101-0101-0346 | Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 1404,98 | 476,54 | 476,54 | 669529 | 669529 | – | 86956 | 817004 |
| | | | | – | 85,96 | – | 120772 | – | 60519 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2; | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 95,08 | 7235,7 | – | 687970 | – | – | 495338 | 1277973 |
| | | | | | 7235,7 | – | 687970 | – | – | 94665 | |
| 5 | 3205-0101-0102 | Насос для водопонижения и водоотлива, 3 кВт (Гном 25-20) | маш.-ч | 476 | 473 | 473 | 225148 | 225148 | – | – | 243160 |
| | | | | | – | 340 | – | 161840 | – | 18012 | |
| 6 | 1101-0104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 1043,5 | 45,97 | 45,97 | 47970 | 47970 | – | 14305 | 67257 |
| | | | | | – | 19,04 | – | 19868 | – | 4982 | |
| 7 | 1101-0104-0109 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000; | м3 грунта | 2087 | 42,56 | 42,56 | 88823 | 88823 | – | 26492 | 124540 |
| | | | | | – | 17,63 | – | 36794 | – | 9225 | |
| 8 | 1101-0104-0104 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 грунта | 3649,92 | 170,06 | 170,06 | 620705 | 620705 | – | 185086 | 870254 |
| | | | | | – | 70,43 | – | 257064 | – | 64463 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1101-0104-0112 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 7299,84 | 74,28 | 74,28 | 542232 | 542232 | – | 161724 | 760272 |
| | | | | – | 30,77 | – | 224616 | – | 56316 | |
| 10 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 3072,79 | 44,01 | 44,01 | 135233 | 135233 | – | 40332 | 189610 |
| | | | | – | 18,23 | – | 56017 | – | 14045 | |
| 11 1101-0104-0409 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 % К=5,000; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 15363,95 | 19,06 | 19,06 | 292837 | 292837 | – | 87280 | 410526 |
| | | | | – | 7,89 | – | 121222 | – | 30409 | |
| 12 1101-0104-0104 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР=72 % | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 341,42 | 170,06 | 170,06 | 58062 | 58062 | – | 17313 | 81405 |
| | | | | – | 70,43 | – | 24046 | – | 6030 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 1101-0104-0112 | Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000; | м3 грунта | 682,84 | 74,28 | 74,28 | 50721 | 50721 | – | 15128 | 71117 |
| | | | | – | 30,77 | – | 21011 | – | 5268 | |
| 14 1101-0205-0504 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 % | м3 грунта | 341,42 | 2126,58 | – | 726057 | – | – | 522761 | 1348723 |
| | | | | 2126,58 | – | 726057 | – | – | 99905 | |
| 15 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 3072,79 | 221,93 | 99,51 | 681944 | 305773 | – | 382769 | 1149890 |
| | | | | 122,42 | 50,59 | 376171 | 155452 | – | 85177 | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| **2.1 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 16 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 36,6 | 24431,9 | 1150,71 | 894208 | 42116 | 796061 | 60764 | 1031370 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 56031 | 10743 | – | 76398 | |
| 17 1106-0101-0106 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство ФМ1 НР=91 % К=8,000; | м3 | 24 | 36361,99 | 1675,47 | 872688 | 40211 | 678006 | 150135 | 1104649 |
| | | | | 6436,25 | 438,03 | 154470 | 10513 | – | 81826 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000; | т | 0,0336 | 447247 | | 15027 | | 15027 | – | 16229 |
| | | | | – | | – | | – | 1202 | |
| 19 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000; | т | 2,96496 | 419679 | | 1244331 | | 1244331 | – | 1343877 |
| | | | | – | | – | | – | 99546 | |
| 20 1106-0301-0401 | Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=8,000; | т | 0,5312 | 651231,01 | 2574,01 | 345934 | 1367 | 124270 | 201039 | 590731 |
| | | | | 414715 | 1177,03 | 220297 | 625 | – | 43758 | |
| 21 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ2 НР=91 % К=16,000; | м3 | 43,2 | 39324,82 | 2018,13 | 1698832 | 87183 | 1240531 | 358454 | 2221869 |
| | | | | 8590,7 | 527,49 | 371118 | 22788 | – | 164583 | |
| 22 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000; | т | 0,0672 | 447247 | | 30055 | | 30055 | – | 32459 |
| | | | | – | | – | | – | 2404 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000; | т | 3,53792 | 419679 | | 1484791 | | 1484791 | – | 1603574 |
| | | | | | – | | – | | – | 118783 | |
| 24 | 1106-0301-0401 | Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=16,000; | т | 1,0624 | 651231,01 | 2574,01 | 691868 | 2735 | 248540 | 402077 | 1181461 |
| | | | | | 414715 | 1177,03 | 440593 | 1250 | – | 87516 | |
| 25 | 1106-0101-0107 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство ФМЗ НР=91 % К=12,000; | м3 | 72 | 33797,88 | 1591,22 | 2433447 | 114568 | 1992054 | 324649 | 2978744 |
| | | | | | 4539,25 | 415,71 | 326826 | 29931 | – | 220648 | |
| 26 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000; | т | 0,1008 | 447247 | | 45082 | | 45082 | – | 48689 |
| | | | | | – | | – | | – | 3607 | |
| 27 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000; | т | 8,89368 | 419679 | | 3732491 | | 3732491 | – | 4031090 |
| | | | | | – | | – | | – | 298599 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 1106-0301-0401 | Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % К=12,000; | т | 1,5936 | 651231,01 | 2574,01 | 1037802 | 4102 | 372810 | 603117 | 1772193 |
| | | | | 414715 | 1177,03 | 660890 | 1876 | – | 131274 | |
| 29 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 722,48 | 936,94 | 20,68 | 676920 | 14941 | 417832 | 229235 | 978647 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 244148 | 2341 | – | 72492 | |
| 30 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Мл) НР=91 % | м3 | 242 | 35310,74 | 2083,87 | 8545199 | 504297 | 6790731 | 1248808 | 10577528 |
| | | | | 5166 | 504,73 | 1250172 | 122145 | – | 783521 | |
| 31 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,631 | 419679 | | 684496 | | 684496 | – | 739256 |
| | | | | – | | – | | – | 54760 | |
| 32 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,843 | 349485 | | 294616 | | 294616 | – | 318185 |
| | | | | – | | – | | – | 23569 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 7,55055 | 346394 | | 2615465 | | 2615465 | – | 2824702 |
| | | | | – | | – | | – | 209237 | |
| 34 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 691,8 | 936,94 | 20,68 | 648175 | 14306 | 400089 | 219500 | 937089 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 233780 | 2241 | – | 69414 | |
| 35 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (ФВБ-1) НР=91 % К=12,000; | м3 | 39,96 | 34230,13 | 690,45 | 1367836 | 27590 | 1125001 | 206060 | 1699808 |
| | | | | 5386,5 | 280,16 | 215245 | 11195 | – | 125912 | |
| 36 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000; | т | 0,1104 | 419679 | | 46333 | | 46333 | – | 50040 |
| | | | | – | | – | | – | 3707 | |
| 37 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=12,000; | м2 поверхности | 146,16 | 936,94 | 20,68 | 136943 | 3023 | 84529 | 46375 | 197984 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 49392 | 474 | – | 14666 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки. Устройство НР=91 % | м3 | 13,2 | 33499,98 | 2083,87 | 442200 | 27507 | 346501 | 68116 | 551141 |
| | | | | | 5166 | 504,73 | 68191 | 6662 | – | 40825 | |
| 39 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1221 | 349485 | | 42672 | | 42672 | – | 46086 |
| | | | | | – | | – | | – | 3414 | |
| 40 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5187 | 346394 | | 179675 | | 179675 | – | 194049 |
| | | | | | – | | – | | – | 14374 | |
| **2.2 Приямок Пр2-2шт** | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,18 | 51819,39 | 5941,51 | 9327 | 1069 | 4735 | 3600 | 13961 |
| | | | | | 19571,83 | 2403,49 | 3523 | 433 | – | 1034 | |
| 42 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000; | т | 0,02 | 933402,83 | 1504,83 | 18668 | 30 | 16912 | 1583 | 21871 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 1726 | 14 | – | 1620 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % К=2,000; | т металлических изделий | 0,0322 | 926443,6 | 10303,41 | 29831 | 332 | 27545 | 1939 | 34312 |
| | | | | 60700,5 | 4031,31 | 1955 | 130 | – | 2542 | |

**2.3 Приямок Пр3-1шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 1106-1301-0103 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка НР=91 % | м3 | 0,305 | 51819,39 | 5941,51 | 15805 | 1812 | 8023 | 6099 | 23656 |
| | | | | 19571,83 | 2403,49 | 5969 | 733 | – | 1752 | |
| 45 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02172 | 346394 | | 7524 | | 7524 | – | 8126 |
| | | | | – | | – | | – | 602 | |
| 46 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01334 | 933402,83 | 1504,83 | 12452 | 20 | 11280 | 1056 | 14589 |
| | | | | 86304 | 686,79 | 1151 | 9 | – | 1081 | |
| 47 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % | т металлических изделий | 0,02696 | 926443,6 | 10303,41 | 24977 | 278 | 23063 | 1623 | 28728 |
| | | | | 60700,5 | 4031,31 | 1636 | 109 | – | 2128 | |

**2.4 Фундамент Фо1-1 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,1 | 24431,9 | 1150,71 | 2443 | 115 | 2175 | 166 | 2818 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 153 | 29 | – | 209 | |
| 49 1106-0201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % | м3 | 0,27 | 31562,88 | 1083,71 | 8522 | 293 | 6815 | 1396 | 10712 |
| | | | | 5240,2 | 440,42 | 1415 | 119 | – | 794 | |
| 50 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 1,02 | 936,94 | 20,68 | 956 | 21 | 590 | 324 | 1382 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 345 | 3 | – | 102 | |
| **2.5 Фундамент Фо2-1 шт** | | | | | | | | | | |
| 51 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,09 | 24431,9 | 1150,71 | 2199 | 104 | 1958 | 149 | 2536 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 138 | 26 | – | 188 | |
| 52 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % | м3 | 0,162 | 31240,96 | 690,45 | 5061 | 112 | 4077 | 835 | 6368 |
| | | | | 5386,5 | 280,16 | 873 | 45 | – | 472 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0072 | 346394 | | 2494 | | 2494 | – | 2694 |
| | | | | – | | – | | – | 200 | |
| 54 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 0,6 | 936,94 | 20,68 | 562 | 12 | 347 | 191 | 813 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 203 | 2 | – | 60 | |
| **2.7 Фундамент Фо3-1 шт** | | | | | | | | | | |
| 55 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,14 | 24431,9 | 1150,71 | 3420 | 161 | 3045 | 232 | 3944 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 214 | 41 | – | 292 | |
| 56 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % | м3 | 0,369 | 31240,96 | 690,45 | 11528 | 255 | 9286 | 1903 | 14506 |
| | | | | 5386,5 | 280,16 | 1988 | 103 | – | 1075 | |
| 57 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00563 | 346394 | | 1950 | | 1950 | – | 2106 |
| | | | | – | | – | | – | 156 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 1,3 | 936,94 | 20,68 | 1218 | 27 | 752 | 412 | 1760 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 439 | 4 | – | 130 | |
| **2.8 Выпуски из фундамента** | | | | | | | | | | |
| 59 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 8,1317 | 346394 | | 2816772 | | 2816772 | – | 3042114 |
| | | | | – | | – | | – | 225342 | |
| **2.9 Приямок шахты лифта** | | | | | | | | | | |
| 60 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 3,3 | 40801,66 | 3375,96 | 134645 | 11141 | 89841 | 34664 | 182854 |
| | | | | 10201,17 | 1341,68 | 33664 | 4428 | – | 13545 | |
| 61 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04523 | 349485 | | 15807 | | 15807 | – | 17072 |
| | | | | – | | – | | – | 1265 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,55735 | 346394<br>– | | 193063<br>– | | 193063<br>– | –<br>15445 | 208508 |
| 63 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,02196 | 933402,83<br>86304 | 1504,83<br>686,79 | 20498<br>1895 | 33<br>15 | 18569<br>– | 1738<br>1779 | 24015 |
| 64 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 16 | 936,94<br>337,93 | 20,68<br>3,24 | 14991<br>5407 | 331<br>52 | 9253<br>– | 5077<br>1605 | 21673 |

**Раздел 3 Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 107,6 | 47446,41<br>12657,92 | 2651,24<br>691,13 | 5105234<br>1361992 | 28527<br>7436 | 3457968<br>– | 1307086<br>512986 | 6925306 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 14,5595 | 23956,33 | 1437,61 | 348792 | 20931 | 4193 | 300664 | 701412 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 323668 | 6732 | – | 51956 | |
| 67 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,2907 | 349485 | | 451080 | | 451080 | – | 487166 |
| | | | | – | | – | | – | 36086 | |
| 68 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3651 | 349485 | | 127597 | | 127597 | – | 137805 |
| | | | | – | | – | | – | 10208 | |
| 69 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 9,247 | 346394 | | 3203105 | | 3203105 | – | 3459353 |
| | | | | – | | – | | – | 256248 | |
| 70 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,5539 | 335138 | | 520771 | | 520771 | – | 562433 |
| | | | | – | | – | | – | 41662 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,03 | 335138 | | 345192 | | 345192 | – | 372807 |
| | | | | – | | – | | – | 27615 | |
| 72 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2726 | 335138 | | 91359 | | 91359 | – | 98668 |
| | | | | – | | – | | – | 7309 | |
| 73 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,8002 | 335138 | | 268177 | | 268177 | – | 289631 |
| | | | | – | | – | | – | 21454 | |
| 74 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0464 | 933402,83 | 1504,83 | 43310 | 70 | 39236 | 3674 | 50743 |
| | | | | 86304 | 686,79 | 4005 | 32 | – | 3759 | |
| 75 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,3954 | 335138 | | 132514 | | 132514 | – | 143115 |
| | | | | – | | – | | – | 10601 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 320,72 | 936,94 | 20,68 | 300495 | 6632 | 185482 | 101761 | 434436 |
| | | | | | 337,93 | 3,24 | 108381 | 1039 | – | 32180 | |
| **Раздел 4 Колонны** | | | | | | | | | | | |
| **4.1 Колонны** | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1107-0502-0101 | Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов НР=118 % | шт. сборных конструкций | 48 | 12552,27 | 4075,61 | 602509 | 195629 | 96914 | 460525 | 1148077 |
| | | | | | 6457,62 | 1673,11 | 309966 | 80309 | – | 85043 | |
| 78 | 222-303-0101 | Колонна без консолей К=48,000; | м3 | 24 | 158635 | | 3807240 | | 3807240 | – | 4111819 |
| | | | | | – | | – | | – | 304579 | |
| **4.2 Узел1- 48 шт** | | | | | | | | | | | |
| 79 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство узел1 НР=91 % К=48,000; | м3 | 0,96 | 32844,86 | 1150,71 | 31531 | 1105 | 28957 | 1594 | 35775 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 1470 | 282 | – | 2650 | |
| 80 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=48,000; | т | 0,45408 | 933402,83 | 1504,83 | 423840 | 683 | 383967 | 35946 | 496569 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 39189 | 312 | – | 36783 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный К=48,000; | кг | 194,688 | 985<br>– | | 191768<br>– | | 191768<br>– | –<br>15341 | 207109 |
| **Раздел 5 Ригели** | | | | | | | | | | |
| **5.1 Ригели** | | | | | | | | | | |
| 82 1107-0503-0105 | Ригели, масса до 1 т. Укладка НР=118 % | шт. сборных конструкций | 26 | 4272,99<br>2723,22 | 1413,24<br>365,25 | 111098<br>70804 | 36744<br>9497 | 3550<br>– | 94755<br>16468 | 222321 |
| 83 222-202-0101 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | м3 | 7,172 | 192600<br>– | | 1381327<br>– | | 1381327<br>– | –<br>110506 | 1491833 |
| **5.2 Каркасы ригелей** | | | | | | | | | | |
| 84 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,40784 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 33727<br>31297 | 2024<br>651 | 405<br>– | 29073<br>5024 | 67824 |
| 85 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,47424 | 349485<br>– | | 165740<br>– | | 165740<br>– | –<br>13259 | 178999 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,124 | 335138 | | 41557 | | 41557 | – | 44882 |
| | | | | – | | – | | – | 3325 | |
| 87 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,8096 | 335138 | | 271328 | | 271328 | – | 293034 |
| | | | | – | | – | | – | 21706 | |
| **5.3 Дополнительное армирование ригелей** | | | | | | | | | | |
| 88 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02964 | 349485 | | 10359 | | 10359 | – | 11188 |
| | | | | – | | – | | – | 829 | |
| 89 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,2428 | 335138 | | 416510 | | 416510 | – | 449831 |
| | | | | – | | – | | – | 33321 | |
| 90 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0512 | 1141722,83 | 1504,83 | 58456 | 77 | 43294 | 13759 | 77992 |
| | | | | 294624 | 686,79 | 15085 | 35 | – | 5777 | |

**Раздел 6 Перекрытие**

**6.1 Сборные плиты**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |
| 92 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |
| 93 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 362,32255 | 8109 | | 2938074 | | 2938074 | – | 3173120 |
| | | | | – | | – | | – | 235046 | |
| **6.2 Монолитная обвязка** | | | | | | | | | | |
| 94 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 % | м3 | 34,28 | 47839,33 | 4896,22 | 1639932 | 167842 | 1058904 | 412700 | 2216842 |
| | | | | 12053,25 | 1176,51 | 413185 | 40331 | – | 164210 | |
| 95 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,93 | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3458 | 349485 | | 120852 | | 120852 | – | 130520 |
| | | | | – | | – | | – | 9668 | |
| 97 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0723 | 346394 | | 371438 | | 371438 | – | 401153 |
| | | | | – | | – | | – | 29715 | |
| **6.3 Заделка швов** | | | | | | | | | | |
| 98 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 99 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 100 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3948 | 346394 | | 136756 | | 136756 | – | 147696 |
| | | | | – | | – | | – | 10940 | |
| **6.4 Монолитные участки (УМ1-УМ7)** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 18,13 | 69455,18 | 1926,05 | 1259222 | 34919 | 833435 | 364123 | 1753213 |
| | | | | 21559,2 | 511,16 | 390868 | 9267 | – | 129868 | |
| 102 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0361 | 349485 | | 12616 | | 12616 | – | 13625 |
| | | | | – | | – | | – | 1009 | |
| 103 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0718 | 349485 | | 25093 | | 25093 | – | 27100 |
| | | | | – | | – | | – | 2007 | |
| 104 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0176 | 349485 | | 6151 | | 6151 | – | 6643 |
| | | | | – | | – | | – | 492 | |
| 105 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0506 | 346394 | | 363922 | | 363922 | – | 393036 |
| | | | | – | | – | | – | 29114 | |
| 106 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1398 | 346394 | | 48426 | | 48426 | – | 52300 |
| | | | | – | | – | | – | 3874 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,3011 | 335138 | | 100910 | | 100910 | – | 108983 |
| | | | | – | | – | | – | 8073 | |
| 108 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0124 | 335138 | | 4156 | | 4156 | – | 4488 |
| | | | | – | | – | | – | 332 | |
| 109 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,1222 | 335138 | | 40954 | | 40954 | – | 44230 |
| | | | | – | | – | | – | 3276 | |
| 110 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0608 | 1141722,83 | 1504,83 | 69417 | 91 | 51412 | 16339 | 92616 |
| | | | | 294624 | 686,79 | 17913 | 42 | – | 6860 | |
| 111 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0099 | 933402,83 | 1504,83 | 9241 | 15 | 8371 | 784 | 10827 |
| | | | | 86304 | 686,79 | 854 | 7 | – | 802 | |
| 112 1112-0101-1305 | Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92 % | м2 утепляемого покрытия | 0,495 | 552,65 | 146,15 | 274 | 72 | – | 208 | 520 |
| | | | | 406,5 | 51,31 | 201 | 25 | – | 38 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 234-102-0103 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 К=1,030; | м3 | 0,02549 | 32670 | | 833 | | 833 | – | 900 |
| | | | | – | | – | | – | 67 | |
| 114 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкера) НР=118 % | т арматуры | 1,5993 | 413384,2 | 1484,1 | 661125 | 2374 | 553988 | 124996 | 849011 |
| | | | | 65506,1 | 728,55 | 104764 | 1165 | – | 62890 | |

**Раздел 7 Лестница Л1**

**7.1 Ступени и косоуры**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; | т конструкций | 0,2134 | 90346,27 | 27562,55 | 19280 | 5882 | 2768 | 8836 | 30365 |
| | | | | 49814,93 | 10190,86 | 10631 | 2175 | – | 2249 | |
| 116 222-503-0101 | Косоуры | т | 0,2134 | 866616 | | 184936 | | 184936 | – | 199731 |
| | | | | – | | – | | – | 14795 | |
| 117 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000; | м2 | 10,68 | 100,82 | 2,69 | 1077 | 29 | 469 | 402 | 1597 |
| | | | | 54,22 | 0,32 | 579 | 3 | – | 118 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 1115-0207-0101 | Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,34 | 3590,6 | 40,06 | 19174 | 214 | 9662 | 7522 | 28832 |
| | | | | 1741,1 | 19,89 | 9297 | 106 | – | 2136 | |
| 119 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 % К=10,000; | м ступеней | 12 | 1715,22 | 60,97 | 20583 | 732 | 567 | 23150 | 47232 |
| | | | | 1607,04 | 27,89 | 19284 | 335 | – | 3499 | |
| 120 222-301-0101 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 К=10,000; | м | 12 | 6475 | | 77700 | | 77700 | – | 83916 |
| | | | | – | | – | | – | 6216 | |
| 121 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=10,000; | т | 0,0332 | 845594 | | 28074 | | 28074 | – | 30320 |
| | | | | – | | – | | – | 2246 | |
| 122 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,00519 | 997067,42 | 6966,94 | 5175 | 36 | 4752 | 466 | 6092 |
| | | | | 74468,8 | 1667,57 | 386 | 9 | – | 451 | |
| 123 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,00052 | 647579 | | 337 | | 337 | – | 364 |
| | | | | – | | – | | – | 27 | |

### 7.2 Площадка монолитная ПМ1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % | м3 | 0,11 | 66361,46 | 1926,05 | 7300 | 212 | 4716 | 2209 | 10270 |
| | | | | 21559,2 | 511,16 | 2372 | 56 | – | 761 | |
| 125 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00233 | 349485 | | 814 | | 814 | – | 879 |
| | | | | – | | – | | – | 65 | |
| 126 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0098 | 346394 | | 3395 | | 3395 | – | 3667 |
| | | | | – | | – | | – | 272 | |
| 127 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР=91 % | т | 0,03152 | 980282,83 | 1504,83 | 30899 | 47 | 28131 | 2495 | 36065 |
| | | | | 86304 | 686,79 | 2720 | 22 | – | 2671 | |
| 128 1106-0101-0101 | Заделка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,2 | 29735,9 | 1150,71 | 5947 | 230 | 5411 | 332 | 6781 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 306 | 59 | – | 502 | |

## Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 1109-0305-0101 | Рамы . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,653 | 81402 | 29038,19 | 53156 | 18962 | 17288 | 16935 | 75698 |
| | | | | 25889,4 | 11697,06 | 16906 | 7638 | – | 5607 | |
| 130 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,653 | 424901 | | 277460 | | 277460 | – | 299657 |
| | | | | – | | – | | – | 22197 | |
| 131 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 16,3 | 100,82 | 2,69 | 1643 | 44 | 716 | 613 | 2437 |
| | | | | 54,22 | 0,32 | 884 | 5 | – | 181 | |
| 132 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; | м2 | 32,6 | 84,68 | 1,92 | 2761 | 63 | 1665 | 720 | 3759 |
| | | | | 31,69 | 0,32 | 1033 | 10 | – | 278 | |

**Раздел 9 Входная группа №1 (КЖ1-36-38)**

**9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 5,88 | 24431,9 | 1150,71 | 143660 | 6766 | 127892 | 9762 | 165696 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 9002 | 1726 | – | 12274 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 2,98 | 38505,72 | 2018,13 | 114747 | 6014 | 83133 | 24727 | 150632 |
| | | | | 8590,7 | 527,49 | 25600 | 1572 | – | 11158 | |
| 135 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,01222 | 349485 | | 4271 | | 4271 | – | 4613 |
| | | | | – | | – | | – | 342 | |
| 136 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=2,000; | т | 0,1606 | 346394 | | 55631 | | 55631 | – | 60081 |
| | | | | – | | – | | – | 4450 | |
| 137 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000; | т | 0,15056 | 335138 | | 50458 | | 50458 | – | 54495 |
| | | | | – | | – | | – | 4037 | |
| 138 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3д-5 НР=91 % | т | 0,00858 | 1188602,83 | 1504,83 | 10198 | 13 | 7657 | 2306 | 13504 |
| | | | | 294624 | 686,79 | 2528 | 6 | – | 1000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000; | м2 поверхности | 17,7 | 936,94 | 20,68 | 16584 | 366 | 10236 | 5615 | 23975 |
| | | | | | 337,93 | 3,24 | 5981 | 57 | – | 1776 | |
| | **9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1** | | | | | | | | | | |
| 140 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 2,99 | 24431,9 | 1150,71 | 73051 | 3441 | 65033 | 4964 | 84256 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 4577 | 878 | – | 6241 | |
| 141 | 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 10,7 | 45481,37 | 2651,24 | 486651 | 28368 | 322843 | 129980 | 665961 |
| | | | | | 12657,92 | 691,13 | 135440 | 7395 | – | 49330 | |
| 142 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,3218 | 23956,33 | 1437,61 | 31665 | 1900 | 381 | 27296 | 63678 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 29385 | 611 | – | 4717 | |
| 143 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0682 | 349485 | | 23835 | | 23835 | – | 25742 |
| | | | | | – | | – | | – | 1907 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 1,1767 | 346394 | | 407602 | | 407602 | – | 440210 |
| | | | | – | | – | | – | 32608 | |
| 145 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 0,0769 | 335138 | | 25772 | | 25772 | – | 27834 |
| | | | | – | | – | | – | 2062 | |
| **9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт** | | | | | | | | | | |
| 146 1106-0501-0109 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке . Устройство Стм1 НР=91 % К=4,000; | м3 | 1,6 | 42075,68 | 5359,32 | 67321 | 8575 | 43315 | 15962 | 89946 |
| | | | | 9644,8 | 1318,06 | 15432 | 2109 | – | 6663 | |
| 147 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=4,000; | т | 0,0364 | 23956,33 | 1437,61 | 872 | 52 | 10 | 752 | 1754 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 809 | 17 | – | 130 | |
| 148 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=4,000; | т | 0,03 | 349485 | | 10485 | | 10485 | – | 11324 |
| | | | | – | | – | | – | 839 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=4,000; | т | 0,0064 | 335138 | | 2145 | | 2145 | – | 2317 |
| | | | | – | | – | | – | 172 | |
| **9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт** | | | | | | | | | | |
| 150 1106-0501-0109 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке . Устройство Стм2 НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,52 | 42075,68 | 5359,32 | 21879 | 2787 | 14077 | 5187 | 29231 |
| | | | | 9644,8 | 1318,06 | 5015 | 685 | – | 2165 | |
| 151 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 0,0128 | 23956,33 | 1437,61 | 307 | 18 | 4 | 265 | 618 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 285 | 6 | – | 46 | |
| 152 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=2,000; | т | 0,0096 | 349485 | | 3355 | | 3355 | – | 3623 |
| | | | | – | | – | | – | 268 | |
| 153 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм К=2,000; | т | 0,0032 | 335138 | | 1072 | | 1072 | – | 1158 |
| | | | | – | | – | | – | 86 | |

### 9.5 Площадка монолитная Пм1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1106-0101-0115 | Плиты железобетонные плоские. Устройство Пм1 НР=91 % | м3 | 0,682 | 29727,55 | 1776,2 | 20274 | 1211 | 17409 | 1798 | 23838 |
| | | | | | 2425,45 | 472,74 | 1654 | 322 | – | 1766 | |
| 155 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02694 | 346394 | | 9332 | | 9332 | – | 10079 |
| | | | | | – | | – | | – | 747 | |

### 9.6 Площадка монолитная ПМ2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1106-0101-0115 | Плиты железобетонные плоские. Устройство Пм2 НР=91 % | м3 | 0,833 | 29727,55 | 1776,2 | 24763 | 1480 | 21263 | 2197 | 29117 |
| | | | | | 2425,45 | 472,74 | 2020 | 394 | – | 2157 | |
| 157 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0329 | 346394 | | 11396 | | 11396 | – | 12308 |
| | | | | | – | | – | | – | 912 | |

### 9.8 Лестница монолитная Лм-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 1106-0101-0118 | Лестница железобетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 2,5 | 35668,08 | 2186,27 | 89170 | 5466 | 69681 | 14040 | 111467 |
| | | | | | 5609,24 | 562,3 | 14023 | 1406 | – | 8257 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,14145 | 346394 | | 48997 | | 48997 | – | 52917 |
| | | | | – | | – | | – | 3920 | |

**9.9 Стена монолитная См1-2 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство См1 НР=91 % К=2,000; | м3 | 1,244 | 45481,37 | 2651,24 | 56579 | 3298 | 37534 | 15111 | 77425 |
| | | | | 12657,92 | 691,13 | 15746 | 860 | – | 5735 | |
| 161 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 0,1308 | 23956,33 | 1437,61 | 3133 | 188 | 38 | 2701 | 6301 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 2908 | 60 | – | 467 | |
| 162 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0056 | 349485 | | 1957 | | 1957 | – | 2114 |
| | | | | – | | – | | – | 157 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,1252 | 346394 | | 43369 | | 43369 | – | 46839 |
| | | | | – | | – | | – | 3470 | |
| **9.10 Засыпка** | | | | | | | | | | |
| 164 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 13,65 | 957,57 | – | 13071 | – | – | 9411 | 24281 |
| | | | | 957,57 | – | 13071 | – | – | 1799 | |
| 165 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 13,65 | 186,08 | 83,59 | 2540 | 1141 | – | 1425 | 4282 |
| | | | | 102,49 | 42,5 | 1399 | 580 | – | 317 | |
| 166 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 83,6 | 936,94 | 20,68 | 78328 | 1729 | 48348 | 26525 | 113241 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 28251 | 271 | – | 8388 | |
| **9.11 Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 167 1106-0801-0104 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 5,5 | 50807,69 | 1578,57 | 279442 | 8682 | 194750 | 71257 | 378755 |
| | | | | 13820 | 417,09 | 76010 | 2294 | – | 28056 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0409 | 349485 | | 14294 | | 14294 | – | 15438 |
| | | | | | – | | – | | – | 1144 | |
| 169 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0082 | 349485 | | 2866 | | 2866 | – | 3095 |
| | | | | | – | | – | | – | 229 | |
| 170 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3605 | 346394 | | 124875 | | 124875 | – | 134865 |
| | | | | | – | | – | | – | 9990 | |
| 171 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2929 | 335138 | | 98162 | | 98162 | – | 106015 |
| | | | | | – | | – | | – | 7853 | |
| 172 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0384 | 1141722,83 | 1504,83 | 43842 | 58 | 32471 | 10319 | 58494 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 11314 | 26 | – | 4333 | |

**Раздел 10 Входная группа №3 (КЖ1-41-43)**

**10.1 Фундамент Фм-1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,4 | 24431,9 | 1150,71 | 9773 | 460 | 8700 | 663 | 11271 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 612 | 117 | – | 835 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % | м3 | 0,8 | 38505,72 | 2018,13 | 30805 | 1615 | 22318 | 6638 | 40439 |
| | | | | | 8590,7 | 527,49 | 6873 | 422 | – | 2996 | |
| 175 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01 | 349485 | | 3495 | | 3495 | – | 3775 |
| | | | | | – | | – | | – | 280 | |
| 176 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0148 | 346394 | | 5127 | | 5127 | – | 5537 |
| | | | | | – | | – | | – | 410 | |
| 177 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0392 | 335138 | | 13137 | | 13137 | – | 14188 |
| | | | | | – | | – | | – | 1051 | |
| 178 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР=91 % | т | 0,00528 | 1188602,83 | 1504,83 | 6276 | 8 | 4712 | 1420 | 8312 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 1556 | 4 | – | 616 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 5,04 | 936,94 | 20,68 | 4722 | 104 | 2915 | 1599 | 6827 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 1703 | 16 | – | 506 | |
| **10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1** | | | | | | | | | | |
| 180 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 12,1 | 22459,22 | 1150,71 | 271757 | 13924 | 239309 | 20089 | 315194 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 18524 | 3552 | – | 23348 | |
| 181 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 9,5 | 45481,37 | 2651,24 | 432073 | 25187 | 286636 | 115403 | 591274 |
| | | | | 12657,92 | 691,13 | 120250 | 6566 | – | 43798 | |
| 182 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,17673 | 23956,33 | 1437,61 | 28190 | 1692 | 339 | 24301 | 56690 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 26160 | 544 | – | 4199 | |
| 183 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0496 | 349485 | | 17334 | | 17334 | – | 18721 |
| | | | | – | | – | | – | 1387 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,93113 | 346394 | | 322538 | | 322538 | – | 348341 |
| | | | | | – | | – | | – | 25803 | |
| 185 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,196 | 335138 | | 65687 | | 65687 | – | 70942 |
| | | | | | – | | – | | – | 5255 | |
| | **10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт** | | | | | | | | | | |
| 186 | 1106-0501-0109 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 0,76 | 42075,68 | 5359,32 | 31978 | 4073 | 20574 | 7582 | 42725 |
| | | | | | 9644,8 | 1318,06 | 7330 | 1002 | – | 3165 | |
| 187 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 0,0172 | 23956,33 | 1437,61 | 412 | 25 | 5 | 355 | 828 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 382 | 8 | – | 61 | |
| 188 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,014 | 349485 | | 4893 | | 4893 | – | 5284 |
| | | | | | – | | – | | – | 391 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000; | т | 0,0032 | 335138 | | 1072 | | 1072 | – | 1158 |
| | | | | | – | | – | | – | 86 | |
| | **10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт** | | | | | | | | | | |
| 190 | 1106-0501-0109 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м. Устройство НР=91 % К=4,000; | м3 | 1,04 | 42075,68 | 5359,32 | 43759 | 5574 | 28154 | 10376 | 58466 |
| | | | | | 9644,8 | 1318,06 | 10031 | 1371 | – | 4331 | |
| 191 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=4,000; | т | 0,0256 | 23956,33 | 1437,61 | 613 | 37 | 7 | 529 | 1233 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 569 | 12 | – | 91 | |
| 192 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000; | т | 0,0192 | 349485 | | 6710 | | 6710 | – | 7247 |
| | | | | | – | | – | | – | 537 | |
| 193 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000; | т | 0,0064 | 335138 | | 2145 | | 2145 | – | 2317 |
| | | | | | – | | – | | – | 172 | |

### 10.5 Площадка монолитная Пм1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 1106-0101-0115 | Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=91 % | м3 | 0,8 | 29727,55 | 1776,2 | 23782 | 1421 | 20421 | 2109 | 27962 |
| | | | | | 2425,45 | 472,74 | 1940 | 378 | – | 2071 | |
| 195 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03132 | 346394 | | 10849 | | 10849 | – | 11717 |
| | | | | | – | | – | | – | 868 | |

### 10.6 Площадка монолитная ПМ2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 1106-0101-0115 | Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=91 % | м3 | 0,833 | 29727,55 | 1776,2 | 24763 | 1480 | 21263 | 2197 | 29117 |
| | | | | | 2425,45 | 472,74 | 2020 | 394 | – | 2157 | |
| 197 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0329 | 346394 | | 11396 | | 11396 | – | 12308 |
| | | | | | – | | – | | – | 912 | |

### 10.7 Лестница монолитная Лм-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1106-0101-0118 | Лестница железобетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 2,5 | 35668,08 | 2186,27 | 89170 | 5466 | 69681 | 14040 | 111467 |
| | | | | | 5609,24 | 562,3 | 14023 | 1406 | – | 8257 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1383 | 346394 | | 47906 | | 47906 | – | 51738 |
| | | | | | – | | – | | – | 3832 | |
| | **10.8 Засыпка** | | | | | | | | | | |
| 200 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 13,65 | 957,57 | – | 13071 | – | – | 9411 | 24281 |
| | | | | | 957,57 | – | 13071 | – | – | 1799 | |
| 201 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 13,65 | 186,08 | 83,59 | 2540 | 1141 | – | 1425 | 4282 |
| | | | | | 102,49 | 42,5 | 1399 | 580 | – | 317 | |
| 202 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 16,1 | 936,94 | 20,68 | 15085 | 333 | 9311 | 5108 | 21808 |
| | | | | | 337,93 | 3,24 | 5441 | 52 | – | 1615 | |
| | **10.9 Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 203 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 4,61 | 66361,46 | 1926,05 | 305926 | 8879 | 197659 | 92587 | 430394 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 99388 | 2356 | – | 31881 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0401 | 349485 | | | 14014 | | 14014 | – | 15135 |
| | | | | – | | | – | | – | 1121 | |
| 205 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0082 | 349485 | | | 2866 | | 2866 | – | 3095 |
| | | | | – | | | – | | – | 229 | |
| 206 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3518 | 346394 | | | 121861 | | 121861 | – | 131610 |
| | | | | – | | | – | | – | 9749 | |
| 207 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,2921 | 335138 | | | 97894 | | 97894 | – | 105726 |
| | | | | – | | | – | | – | 7832 | |
| 208 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0384 | 1141722,83 | 1504,83 | | 43842 | 58 | 32471 | 10319 | 58494 |
| | | | | 294624 | 686,79 | | 11314 | 26 | – | 4333 | |
| **Раздел 11 Входная группа №5 (КЖ1-46-48)** | | | | | | | | | | | |
| **11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1** | | | | | | | | | | | |
| 209 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 3,52 | 24431,9 | 1150,71 | | 86000 | 4050 | 76561 | 5844 | 99192 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | | 5389 | 1033 | – | 7348 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство HP=91 % | м3 | 6,72 | 45481,37 | 2651,24 | 305635 | 17816 | 202757 | 81632 | 418248 |
| | | | | 12657,92 | 691,13 | 85061 | 4644 | – | 30981 | |
| 211 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 0,77157 | 23956,33 | 1437,61 | 18484 | 1109 | 222 | 15934 | 37171 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 17153 | 357 | – | 2753 | |
| 212 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04947 | 349485 | | 17289 | | 17289 | – | 18672 |
| | | | | – | | – | | – | 1383 | |
| 213 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,6048 | 346394 | | 209499 | | 209499 | – | 226259 |
| | | | | – | | – | | – | 16760 | |
| 214 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,1173 | 335138 | | 39312 | | 39312 | – | 42457 |
| | | | | – | | – | | – | 3145 | |

**11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 1106-0501-0109 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м. Устройство НР=91 % К=3,000; | м3 | 0,78 | 42075,68 | 5359,32 | 32819 | 4180 | 21116 | 7781 | 43848 |
| | | | | 9644,8 | 1318,06 | 7523 | 1028 | – | 3248 | |
| 216 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000; | т | 0,0192 | 23956,33 | 1437,61 | 460 | 28 | 6 | 397 | 926 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 427 | 9 | – | 69 | |
| 217 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 0,0144 | 349485 | | 5033 | | 5033 | – | 5436 |
| | | | | – | | – | | – | 403 | |
| 218 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000; | т | 0,0048 | 335138 | | 1609 | | 1609 | – | 1738 |
| | | | | – | | – | | – | 129 | |
| 219 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3д-5 НР=91 % | т | 0,00726 | 1188602,83 | 1504,83 | 8629 | 11 | 6479 | 1951 | 11426 |
| | | | | 294624 | 686,79 | 2139 | 5 | – | 846 | |

**11.3 Площадка монолитная Пм1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1106-0101-0115 | Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=91 % | м3 | 0,383 | 29727,55 | 1776,2 | 11386 | 680 | 9776 | 1010 | 13388 |
| | | | | | 2425,45 | 472,74 | 929 | 181 | – | 992 | |
| 221 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0199 | 346394 | | 6893 | | 6893 | – | 7444 |
| | | | | | – | | – | | – | 551 | |
| | **11.4 Лестница монолитная Лм-1** | | | | | | | | | | |
| 222 | 1106-0101-0118 | Лестница железобетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 2,2 | 35668,08 | 2186,27 | 78470 | 4810 | 61320 | 12355 | 98091 |
| | | | | | 5609,24 | 562,3 | 12340 | 1237 | – | 7266 | |
| 223 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,12265 | 346394 | | 42485 | | 42485 | – | 45884 |
| | | | | | – | | – | | – | 3399 | |
| | **11.5 Стена монолитная См-1** | | | | | | | | | | |
| 224 | 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,622 | 45481,37 | 2651,24 | 28289 | 1649 | 18767 | 7556 | 38713 |
| | | | | | 12657,92 | 691,13 | 7873 | 430 | – | 2868 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 0,0609 | 23956,33 | 1437,61 | 1459 | 88 | 18 | 1258 | 2934 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 1354 | 28 | – | 217 | |
| 226 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0028 | 349485 | | 979 | | 979 | – | 1057 |
| | | | | – | | – | | – | 78 | |
| 227 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0581 | 346394 | | 20125 | | 20125 | – | 21735 |
| | | | | – | | – | | – | 1610 | |
| **11.6 Засыпка и уплотнение** | | | | | | | | | | |
| 228 1101-0101-0340 | Грунты 4 группы в котлованах . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 21,9 | 481,36 | 481,36 | 10542 | 10542 | – | 1498 | 13003 |
| | | | | – | 95,02 | – | 2081 | – | 963 | |
| 229 1101-0201-1001 | Подушки грунтовые . Устройство методом послойной укатки НР=72 % | м3 грунтовой подушки | 21,9 | 530,13 | 528,2 | 11610 | 11568 | 2 | 2800 | 15563 |
| | | | | 1,85 | 175,73 | 41 | 3848 | – | 1153 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 10,58 | 957,57 | – | 10131 | – | – | 7294 | 18819 |
| | | | | | 957,57 | – | 10131 | – | – | 1394 | |
| 231 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 10,58 | 186,08 | 83,59 | 1969 | 884 | – | 1104 | 3319 |
| | | | | | 102,49 | 42,5 | 1084 | 450 | – | 246 | |
| 232 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 46,25 | 936,94 | 20,68 | 43333 | 956 | 26748 | 14674 | 62648 |
| | | | | | 337,93 | 3,24 | 15629 | 150 | – | 4641 | |
| | **11.7 Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 233 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,72 | 66361,46 | 1926,05 | 114142 | 3313 | 73747 | 34545 | 160582 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 37082 | 879 | – | 11895 | |
| 234 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0132 | 349485 | | 4613 | | 4613 | – | 4982 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,003 | 349485 | | 1048 | | 1048 | – | 1132 |
| | | | | | – | | – | | – | 84 | |
| 236 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1461 | 346394 | | 50608 | | 50608 | – | 54657 |
| | | | | | – | | – | | – | 4049 | |
| 237 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,1119 | 335138 | | 37502 | | 37502 | – | 40502 |
| | | | | | – | | – | | – | 3000 | |
| 238 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0224 | 1141722,83 | 1504,83 | 25575 | 34 | 18941 | 6020 | 34123 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 6600 | 15 | – | 2528 | |

**Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)**

**12.1 Стена подпорная монолитная Спм2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 3,58 | 24431,9 | 1150,71 | 87466 | 4120 | 77866 | 5944 | 100883 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 5481 | 1051 | – | 7473 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 2,2 | 45481,37 | 2651,24 | 100059 | 5833 | 66379 | 26724 | 136926 |
| | | | | 12657,92 | 691,13 | 27847 | 1520 | – | 10143 | |
| 241 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 0,2522 | 23956,33 | 1437,61 | 6042 | 363 | 73 | 5209 | 12151 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 5607 | 117 | – | 900 | |
| 242 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0157 | 349485 | | 5487 | | 5487 | – | 5926 |
| | | | | – | | – | | – | 439 | |
| 243 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2365 | 346394 | | 81922 | | 81922 | – | 88476 |
| | | | | – | | – | | – | 6554 | |
| 244 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01479 | 933402,83 | 1504,83 | 13805 | 22 | 12506 | 1170 | 16173 |
| | | | | 86304 | 686,79 | 1276 | 10 | – | 1198 | |

**12.2 Лестница монолитная Лм2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 1106-0101-0118 | Лестница железобетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 1,4 | 35668,08 | 2186,27 | 49935 | 3061 | 39022 | 7862 | 62421 |
| | | | | | 5609,24 | 562,3 | 7853 | 787 | – | 4624 | |
| 246 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0828 | 346394 | | 28681 | | 28681 | – | 30975 |
| | | | | | – | | – | | – | 2294 | |
| | **12.3 Засыпка и уплотнение** | | | | | | | | | | |
| 247 | 1101-0101-0340 | Грунты 4 группы в котлованах . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 13,07 | 481,36 | 481,36 | 6291 | 6291 | – | 894 | 7760 |
| | | | | | – | 95,02 | – | 1242 | – | 575 | |
| 248 | 1101-0201-1001 | Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки НР=72 % | м3 грунтовой подушки | 13,07 | 530,13 | 528,2 | 6929 | 6904 | 1 | 1671 | 9288 |
| | | | | | 1,85 | 175,73 | 24 | 2297 | – | 688 | |
| 249 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 4,63 | 957,57 | – | 4434 | – | – | 3192 | 8236 |
| | | | | | 957,57 | – | 4434 | – | – | 610 | |
| 250 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 4,63 | 186,08 | 83,59 | 862 | 387 | – | 484 | 1454 |
| | | | | | 102,49 | 42,5 | 475 | 197 | – | 108 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 20,5 | 936,94 | 20,68 | 19207 | 424 | 11856 | 6504 | 27768 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 6928 | 66 | – | 2057 | |
| **12.4 Каркас металлический** | | | | | | | | | | |
| 252 1109-0302-0112 | Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР=69 % | т конструкций | 0,0451 | 31895,48 | 13705,95 | 1438 | 618 | 433 | 400 | 1985 |
| | | | | 8590,68 | 4260,22 | 387 | 192 | – | 147 | |
| 253 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм | т | 0,0308 | 478807 | | 14747 | | 14747 | – | 15927 |
| | | | | – | | – | | – | 1180 | |
| 254 214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм | т | 0,0095 | 459047 | | 4361 | | 4361 | – | 4710 |
| | | | | – | | – | | – | 349 | |
| 255 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,0403 | 7420 | | 299 | | 299 | – | 323 |
| | | | | – | | – | | – | 24 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0048 | 464522 | | 2230 | | 2230 | – | 2408 |
| | | | | – | | – | | – | 178 | |
| 257 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,1 | 63363,92 | 29023,29 | 6336 | 2902 | 593 | 2457 | 9496 |
| | | | | 28409,76 | 7196,38 | 2841 | 720 | – | 703 | |
| 258 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм | т | 0,0802 | 478807 | | 38400 | | 38400 | – | 41472 |
| | | | | – | | – | | – | 3072 | |
| 259 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0198 | 464522 | | 9198 | | 9198 | – | 9934 |
| | | | | – | | – | | – | 736 | |
| 260 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,0802 | 7420 | | 595 | | 595 | – | 643 |
| | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 261 1109-0302-0401 | Прогоны . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,0906 | 35540,59 | 10904,8 | 3220 | 988 | 433 | 1466 | 5061 |
| | | | | 19852,8 | 3602,59 | 1799 | 326 | – | 375 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 мм | т | 0,0906 | 478807 | | 43380 | | 43380 | – | 46850 |
| | | | | – | | – | | – | 3470 | |
| 263 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,0906 | 7420 | | 672 | | 672 | – | 726 |
| | | | | – | | – | | – | 54 | |
| 264 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,0056 | 997067,42 | 6966,94 | 5584 | 39 | 5128 | 503 | 6574 |
| | | | | 74468,8 | 1667,57 | 417 | 9 | – | 487 | |
| 265 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 16 | 30 | | 480 | | 480 | – | 518 |
| | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 266 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 6 | 100,82 | 2,69 | 605 | 16 | 263 | 226 | 897 |
| | | | | 54,22 | 0,32 | 325 | 2 | – | 66 | |
| 267 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; | м2 | 12 | 84,68 | 1,92 | 1016 | 23 | 613 | 265 | 1383 |
| | | | | 31,69 | 0,32 | 380 | 4 | – | 102 | |

**Раздел 13 Вход в подвал №2, №4 (2 шт)(КЖ1 л.44-45)**

**13.1 Стена подпорная монолитная Спм2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 6,8 | 24431,9 | 1150,71 | 166137 | 7825 | 147902 | 11289 | 191620 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 10410 | 1996 | – | 14194 | |
| 269 | 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 4,6 | 45481,37 | 2651,24 | 209214 | 12196 | 138792 | 55879 | 286300 |
| | | | | | 12657,92 | 691,13 | 58226 | 3179 | – | 21207 | |
| 270 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 0,50444 | 23956,33 | 1437,61 | 12085 | 725 | 145 | 10417 | 24302 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 11214 | 233 | – | 1800 | |
| 271 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0306 | 349485 | | 10694 | | 10694 | – | 11550 |
| | | | | | – | | – | | – | 856 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,47384 | 346394 | | 164135 | | 164135 | – | 177266 |
| | | | | | – | | – | | – | 13131 | |
| 273 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000; | т | 0,02958 | 933402,83 | 1504,83 | 27610 | 45 | 25013 | 2341 | 32347 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 2553 | 20 | – | 2396 | |
| | **13.2 Лестница монолитная Лм2** | | | | | | | | | | |
| 274 | 1106-0101-0118 | Лестница железобетонная. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 2,8 | 35668,08 | 2186,27 | 99871 | 6122 | 78043 | 15725 | 124844 |
| | | | | | 5609,24 | 562,3 | 15706 | 1574 | – | 9248 | |
| 275 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,1532 | 346394 | | 53068 | | 53068 | – | 57313 |
| | | | | | – | | – | | – | 4245 | |
| | **13.3 Засыпка и уплотнение** | | | | | | | | | | |
| 276 | 1101-0101-0340 | Грунты 4 группы в котлованах . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 17,42 | 481,36 | 481,36 | 8385 | 8385 | – | 1192 | 10343 |
| | | | | | – | 95,02 | – | 1655 | – | 766 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 1101-0201-1001 | Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки НР=72 % | м3 грунтовой подушки | 17,42 | 530,13 | 528,2 | 9235 | 9201 | 1 | 2227 | 12379 |
| | | | | 1,85 | 175,73 | 32 | 3061 | – | 917 | |
| 278 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=2,000; | м3 грунта | 9,26 | 957,57 | – | 8867 | – | – | 6384 | 16471 |
| | | | | 957,57 | – | 8867 | – | – | 1220 | |
| 279 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=2,000; | м3 уплотненного грунта | 9,26 | 186,08 | 83,59 | 1723 | 774 | – | 967 | 2905 |
| | | | | 102,49 | 42,5 | 949 | 394 | – | 215 | |
| 280 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000; | м2 поверхности | 41 | 936,94 | 20,68 | 38415 | 848 | 23712 | 13009 | 55538 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 13855 | 133 | – | 4114 | |
| **13.4 Каркас металлический** | | | | | | | | | | |
| 281 1109-0302-0112 | Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР=69 % К=2,000; | т конструкций | 0,0902 | 31895,48 | 13705,95 | 2877 | 1236 | 866 | 800 | 3971 |
| | | | | 8590,68 | 4260,22 | 775 | 384 | – | 294 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм К=2,000; | т | 0,0616 | 478807 | | 29495 | | 29495 | – | 31855 |
| | | | | – | | – | | – | 2360 | |
| 283 214-205-0103 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм К=2,000; | т | 0,019 | 459047 | | 8722 | | 8722 | – | 9420 |
| | | | | – | | – | | – | 698 | |
| 284 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000; | т | 0,0806 | 7420 | | 598 | | 598 | – | 646 |
| | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 285 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0096 | 464522 | | 4459 | | 4459 | – | 4816 |
| | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 286 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР=69 % К=2,000; | т конструкций | 0,1976 | 63363,92 | 29023,29 | 12521 | 5735 | 1172 | 4855 | 18766 |
| | | | | 28409,76 | 7196,38 | 5614 | 1422 | – | 1390 | |
| 287 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 мм | т | 0,158 | 478807 | | 75652 | | 75652 | – | 81704 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6052 | |
| 288 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0396 | 464522 | | 18395 | | 18395 | – | 19867 |
| | | | | – | | – | | – | 1472 | |
| 289 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000; | т | 0,158 | 7420 | | 1172 | | 1172 | – | 1266 |
| | | | | – | | – | | – | 94 | |
| 290 1109-0302-0401 | Прогоны . Монтаж НР=69 % К=2,000; | т конструкций | 0,1812 | 35540,59 | 10904,8 | 6440 | 1976 | 867 | 2933 | 10123 |
| | | | | 19852,8 | 3602,59 | 3597 | 653 | – | 750 | |
| 291 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 мм К=2,000; | т | 0,1812 | 478807 | | 86760 | | 86760 | – | 93701 |
| | | | | – | | – | | – | 6941 | |
| 292 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000; | т | 0,1812 | 7420 | | 1345 | | 1345 | – | 1453 |
| | | | | – | | – | | – | 108 | |
| 293 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=2,000; | т стальных элементов | 0,0112 | 997067,42 | 6966,94 | 11167 | 78 | 10255 | 1007 | 13148 |
| | | | | 74468,8 | 1667,57 | 834 | 19 | – | 974 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 К=2,000; | шт. | 32 | 30 | | 960 | | 960 | – | 1037 |
| | | | | | – | | – | | – | 77 | |
| 295 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000; | м2 | 12 | 100,82 | 2,69 | 1210 | 32 | 527 | 452 | 1795 |
| | | | | | 54,22 | 0,32 | 651 | 4 | – | 133 | |
| 296 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; | м2 | 24 | 84,68 | 1,92 | 2032 | 46 | 1226 | 531 | 2768 |
| | | | | | 31,69 | 0,32 | 761 | 8 | – | 205 | |

**Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.32)**

**14.1 Стена подпорная монолитная Спм**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 1,54 | 24431,9 | 1150,71 | 37625 | 1772 | 33495 | 2557 | 43397 |
| | | | | | 1530,9 | 293,52 | 2358 | 452 | – | 3215 | |
| 298 | 1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 1,02 | 45481,37 | 2651,24 | 46391 | 2704 | 30776 | 12391 | 63485 |
| | | | | | 12657,92 | 691,13 | 12911 | 705 | – | 4703 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 0,2078 | 23956,33 | 1437,61 | 4978 | 299 | 60 | 4292 | 10012 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 4620 | 96 | – | 742 | |
| 300 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,009 | 349485 | | 3145 | | 3145 | – | 3397 |
| | | | | – | | – | | – | 252 | |
| 301 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,1988 | 346394 | | 68863 | | 68863 | – | 74372 |
| | | | | – | | – | | – | 5509 | |
| 302 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,00986 | 933402,83 | 1504,83 | 9203 | 15 | 8338 | 781 | 10783 |
| | | | | 86304 | 686,79 | 851 | 7 | – | 799 | |
| 303 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 8,75 | 936,94 | 20,68 | 8198 | 181 | 5060 | 2776 | 11852 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 2957 | 28 | – | 878 | |

### 14.2 Лестница монолитная Лм

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 1106-0101-0118 | Лестница железобетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,67 | 35668,08 | 2186,27 | 23898 | 1465 | 18675 | 3763 | 29874 |
| | | | | 5609,24 | 562,3 | 3758 | 377 | – | 2213 | |
| 305 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0032 | 349485 | | 1118 | | 1118 | – | 1207 |
| | | | | – | | – | | – | 89 | |
| 306 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0229 | 346394 | | 7932 | | 7932 | – | 8567 |
| | | | | – | | – | | – | 635 | |

### 14.3 Каркас металлический

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 1109-0302-0112 | Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР=69 % | т конструкций | 0,0488 | 31895,48 | 13705,95 | 1556 | 669 | 468 | 433 | 2148 |
| | | | | 8590,68 | 4260,22 | 419 | 208 | – | 159 | |
| 308 222-512-0501 | Стойки фахверка | т | 0,0488 | 824318 | | 40227 | | 40227 | – | 43445 |
| | | | | – | | – | | – | 3218 | |
| 309 1109-0301-0212 | Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,0867 | 63363,92 | 29023,29 | 5494 | 2516 | 514 | 2130 | 8234 |
| | | | | 28409,76 | 7196,38 | 2463 | 624 | – | 610 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 222-512-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,0867 | 816313 | | 70774 | | 70774 | – | 76436 |
| | | | | – | | – | | – | 5662 | |
| 311 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,0034 | 997067,42 | 6966,94 | 3390 | 24 | 3113 | 306 | 3992 |
| | | | | 74468,8 | 1667,57 | 253 | 6 | – | 296 | |
| 312 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 8 | 30 | | 240 | | 240 | – | 259 |
| | | | | – | | – | | – | 19 | |
| 313 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 3,5 | 100,82 | 2,69 | 353 | 9 | 154 | 132 | 524 |
| | | | | 54,22 | 0,32 | 190 | 1 | – | 39 | |
| 314 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; | м2 | 7 | 84,68 | 1,92 | 593 | 13 | 357 | 155 | 808 |
| | | | | 31,69 | 0,32 | 222 | 2 | – | 60 | |

**Раздел 15 Пожарная лестница**

**15.1 Фундамент Фм**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 2,042 | 24431,9 | 1150,71 | 49890 | 2350 | 44414 | 3390 | 57542 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 3126 | 599 | – | 4262 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 1106-0101-0107 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 % | м3 | 6,3 | 32978,78 | 1591,22 | 207766 | 10025 | 169144 | 28407 | 255067 |
| | | | | 4539,25 | 415,71 | 28597 | 2619 | – | 18894 | |
| 317 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0155 | 349485 | | 5417 | | 5417 | – | 5850 |
| | | | | – | | – | | – | 433 | |
| 318 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,009 | 349485 | | 3145 | | 3145 | – | 3397 |
| | | | | – | | – | | – | 252 | |
| 319 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,7996 | 335138 | | 267976 | | 267976 | – | 289414 |
| | | | | – | | – | | – | 21438 | |
| 320 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0774 | 335138 | | 25940 | | 25940 | – | 28015 |
| | | | | – | | – | | – | 2075 | |
| 321 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0432 | 1141722,83 | 1504,83 | 49322 | 65 | 36530 | 11610 | 65807 |
| | | | | 294624 | 686,79 | 12728 | 30 | – | 4875 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,01254 | 933402,83 | 1504,83 | 11705 | 19 | 10604 | 993 | 13714 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 1082 | 9 | – | 1016 | |
| 323 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 % | т | 0,029 | 651231,01 | 2574,01 | 18886 | 75 | 6784 | 10976 | 32251 |
| | | | | | 414715 | 1177,03 | 12027 | 34 | – | 2389 | |
| | 15.2 Конструкции металлические | | | | | | | | | | |
| 324 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,5039 | 31895,48 | 13705,95 | 16072 | 6906 | 4837 | 4468 | 22183 |
| | | | | | 8590,68 | 4260,22 | 4329 | 2147 | – | 1643 | |
| 325 | 214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,4022 | 454740 | | 182896 | | 182896 | – | 197528 |
| | | | | | – | | – | | – | 14632 | |
| 326 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,1017 | 464522 | | 47242 | | 47242 | – | 51021 |
| | | | | | – | | – | | – | 3779 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 0,4022 | 7420 | | 2984 | | 2984 | – | 3223 |
| | | | | – | | – | | – | 239 | |
| 328 1109-0301-0212 | Балки. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,1648 | 63363,92 | 29023,29 | 10442 | 4783 | 977 | 4049 | 15650 |
| | | | | 28409,76 | 7196,38 | 4682 | 1186 | – | 1159 | |
| 329 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 18П | т | 0,063 | 470303 | | 29629 | | 29629 | – | 31999 |
| | | | | – | | – | | – | 2370 | |
| 330 214-203-0203 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П | т | 0,1018 | 528698 | | 53821 | | 53821 | – | 58127 |
| | | | | – | | – | | – | 4306 | |
| 331 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,49345 | 85817,64 | 27562,55 | 42347 | 13601 | 6399 | 18889 | 66135 |
| | | | | 45286,3 | 10190,86 | 22347 | 5029 | – | 4899 | |
| 332 222-503-0101 | Косоуры | т | 0,1067 | 866616 | | 92468 | | 92468 | – | 99865 |
| | | | | – | | – | | – | 7397 | |
| 333 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения | т | 0,13795 | 645236 | | 89010 | | 89010 | – | 96131 |
| | | | | – | | – | | – | 7121 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 214-106-0101 | Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм | т | 0,2267 | 418030 | | 94767 | | 94767 | – | 102348 |
| | | | | | – | | – | | – | 7581 | |
| 335 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0194 | 424901 | | 8243 | | 8243 | – | 8902 |
| | | | | | – | | – | | – | 659 | |
| 336 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0027 | 464522 | | 1254 | | 1254 | – | 1354 |
| | | | | | – | | – | | – | 100 | |
| 337 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % | м2 | 29,05 | 100,82 | 2,69 | 2929 | 78 | 1276 | 1093 | 4344 |
| | | | | | 54,22 | 0,32 | 1575 | 9 | – | 322 | |
| 338 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000; | м2 | 58,1 | 84,68 | 1,92 | 4920 | 112 | 2967 | 1283 | 6699 |
| | | | | | 31,69 | 0,32 | 1841 | 19 | – | 496 | |

**Раздел 16 Разные работы**

**16.1 Вентиляционный блок -12 шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % | м3 | 0,65 | 29727,55 | 1776,2 | 19323 | 1155 | 16592 | 1714 | 22720 |
| | | | | 2425,45 | 472,74 | 1577 | 307 | – | 1683 | |
| 340 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04215 | 346394 | | 14601 | | 14601 | – | 15769 |
| | | | | – | | – | | – | 1168 | |
| 341 1107-0514-0105 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР=118 % | шт. | 12 | 3834,54 | 1740,48 | 46014 | 20886 | 1811 | 33820 | 86221 |
| | | | | 1943,13 | 445,23 | 23318 | 5343 | – | 6387 | |
| 342 222-101-0303 | Панель стеновая для вентблока ГОСТ 12504-2015 (прим) К=12,000; | м3 | 4,944 | 80112 | | 396074 | | 396074 | – | 427760 |
| | | | | – | | – | | – | 31686 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **95 403 452** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 10 953 657 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 6 478 948 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 036 938 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 59 609 735 |
| - накладные расходы, тенге | 11 294 187 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 7 066 930 |
| **Итого по акту, тенге** | **95 403 452** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 858 631 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | 2 781 974 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 1 015 388 |
| Непредвиденные 2% | 1 980 881 |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **102 040 326** |
| **Итого в текущих ценах 2021 г. К=1** | **102 040 326** |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **102 040 326,36** |
| НДС (12 %) | 12 244 839,16 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **114 285 165,52** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ480701**1**02KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"** Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

**Акт №3**
**приемки выполненных работ за декабрь 2021 г**
Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Раздел 1 Колонны**
**1.1 Каркас на отм.+2,920; +5,920**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1107-0502-0105 | Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 48 | 24297,57 | 3109,3 | 1166283 | 149246 | 237553 | 965641 | 2302478 |
| | | | | 16239,24 | 809,5 | 779484 | 38856 | – | 170554 | |
| 2 222-303-0101 | Колонна без консолей К=48,000; | м3 | 36,48 | 158635 | | 5787005 | | 5787005 | – | 6249965 |
| | | | | – | | – | | – | 462960 | |
| 3 214-210-0201 | Доп.армирование-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,28355 | 346394 | | 444614 | | 444614 | – | 480183 |
| | | | | – | | – | | – | 35569 | |
| 4 214-210-0202 | Доп.армирование-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,12603 | 335138 | | 377375 | | 377375 | – | 407565 |
| | | | | – | | – | | – | 30190 | |
| 5 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) НР=91 % К=48,000; | м3 | 2,88 | 32844,86 | 1150,71 | 94593 | 3314 | 86870 | 4781 | 107324 |
| | | | | 1530,9 | 293,52 | 4409 | 845 | – | 7950 | |
| 6 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=48,000; | т | 0,56736 | 1141722,83 | 1504,83 | 647768 | 854 | 479756 | 152469 | 864256 |
| | | | | 294624 | 686,79 | 167158 | 390 | – | 64019 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный К=48,000; | кг | 568,32 | 985 | | 559795 | | 559795 | – | 604579 |
| | | | | | – | | – | | – | 44784 | |
| 8 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР=91 % К=2,000; | т | 0,0568 | 980282,83 | 1504,83 | 55680 | 85 | 50693 | 4496 | 64990 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 4902 | 39 | – | 4814 | |
| | | 1.2 Каркас на отм. +8,920; +31,450 | | | | | | | | | |
| 9 | 1107-0502-0105 | Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 167 | 24297,57 | 3109,3 | 4057694 | 519253 | 826488 | 3359625 | 8010705 |
| | | | | | 16239,24 | 809,5 | 2711953 | 135187 | – | 593386 | |
| 10 | 1107-0502-0104 | Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 25 | 22806,68 | 2587,35 | 570167 | 64684 | 156460 | 431550 | 1081854 |
| | | | | | 13960,95 | 667,84 | 349024 | 16696 | – | 80137 | |
| 11 | 222-303-0101 | Колонна без консолей | м3 | 138,214 | 158635 | | 21925578 | | 21925578 | – | 23679624 |
| | | | | | – | | – | | – | 1754046 | |
| 12 | 214-210-0201 | Доп.армирование-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 5,31859 | 346394 | | 1842328 | | 1842328 | – | 1989714 |
| | | | | | – | | – | | – | 147386 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 214-210-0202 | Доп.армирование-Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 3,54052 | 335138<br>– | | 1186563<br>– | | 1186563<br>– | –<br>94925 | 1281488 |
| 14 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.5) НР=91 % К=96,000; | м3 | 5,76 | 32844,86<br>1530,9 | 1150,71<br>293,52 | 189186<br>8818 | 6628<br>1691 | 173740<br>– | 9563<br>15900 | 214649 |
| 15 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=96,000; | т | 1,13472 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 1295536<br>334316 | 1708<br>779 | 959512<br>– | 304936<br>128038 | 1728510 |
| 16 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный К=96,000; | кг | 1136,64 | 985<br>– | | 1119590<br>– | | 1119590<br>– | –<br>89567 | 1209157 |
| 17 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (узел 2 КЖ2 л.5) НР=91 % К=96,000; | м3 | 5,76 | 32844,86<br>1530,9 | 1150,71<br>293,52 | 189186<br>8818 | 6628<br>1691 | 173740<br>– | 9563<br>15900 | 214649 |
| 18 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=96,000; | т | 0,9504 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 1085093<br>280011 | 1430<br>653 | 803653<br>– | 255404<br>107240 | 1447737 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный К=96,000; | кг | 1374,72 | 985 | | 1354099 | | 1354099 | – | 1462427 |
| | | | | | – | | – | | – | 108328 | |
| 20 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР=91 % К=32,000; | т | 0,2272 | 980282,83 | 1504,83 | 222720 | 342 | 202770 | 17985 | 259961 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 19608 | 156 | – | 19256 | |
| | | **Раздел 2 Ригели** | | | | | | | | | |
| | | 2.1 На отм.+2,920;+5,920 | | | | | | | | | |
| 21 | 1107-0503-0105 | Ригели, масса до 1 т. Укладка НР=118 % К=2,000; | шт. сборных конструкций | 96 | 4272,99 | 1413,24 | 410207 | 135671 | 13107 | 349862 | 820875 |
| | | | | | 2723,22 | 365,25 | 261429 | 35064 | – | 60806 | |
| 22 | 222-202-0101 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 К=2,000; | м3 | 24,156 | 192600 | | 4652446 | | 4652446 | – | 5024642 |
| | | | | | – | | – | | – | 372196 | |
| | | 2.2 На отм. +8,920...+31,450 | | | | | | | | | |
| 23 | 1107-0503-0105 | Ригели, масса до 1 т. Укладка НР=118 % | шт. сборных конструкций | 390 | 4272,99 | 1413,24 | 1666466 | 551164 | 53247 | 1421315 | 3334804 |
| | | | | | 2723,22 | 365,25 | 1062056 | 142448 | – | 247023 | |
| 24 | 222-202-0101 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | м3 | 98,27 | 192600 | | 18926802 | | 18926802 | – | 20440946 |
| | | | | | – | | – | | – | 1514144 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Каркасы ригелей на отм.+2,920; +11,920 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=4,000; | т | 12,76488 | 23956,33 | 1437,61 | 305800 | 18351 | 3676 | 263603 | 614955 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 283772 | 5902 | – | 45552 | |
| 26 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=4,000; | т | 5,38984 | 349485 | | 1883668 | | 1883668 | – | 2034361 |
| | | | | | – | | – | | – | 150693 | |
| 27 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=4,000; | т | 0,35136 | 335138 | | 117754 | | 117754 | – | 127174 |
| | | | | | – | | – | | – | 9420 | |
| 28 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=4,000; | т | 3,8416 | 335138 | | 1287466 | | 1287466 | – | 1390463 |
| | | | | | – | | – | | – | 102997 | |
| 29 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=4,000; | т | 3,18208 | 335138 | | 1066436 | | 1066436 | – | 1151751 |
| | | | | | – | | – | | – | 85315 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +26,920** | | | | | | | | | | |
| 30 | 1106-0301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=5,000;** | т | **15,9561** | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 382250<br>354716 | 22939<br>7378 | 4595<br>– | 329506<br>56940 | 768696 |
| 31 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=5,000;** | т | **6,7373** | 349485<br>– | | 2354585<br>– | | 2354585<br>– | –<br>188367 | 2542952 |
| 32 | 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм К=5,000;** | т | **0,4392** | 335138<br>– | | 147193<br>– | | 147193<br>– | –<br>11775 | 158968 |
| 33 | 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм К=5,000;** | т | **4,802** | 335138<br>– | | 1609333<br>– | | 1609333<br>– | –<br>128747 | 1738080 |
| 34 | 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=5,000;** | т | **3,9776** | 335138<br>– | | 1333045<br>– | | 1333045<br>– | –<br>106644 | 1439689 |

**2.5 Каркасы ригелей на отм.+29,170**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 3,35666 | 23956,33 | 1437,61 | 80413 | 4826 | 967 | 69317 | 161708 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 74621 | 1552 | – | 11978 | |
| 36 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 1,34746 | 349485 | | 470917 | | 470917 | – | 508590 |
| | | | | | – | | – | | – | 37673 | |
| 37 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм | т | 0,08784 | 335138 | | 29439 | | 29439 | – | 31794 |
| | | | | | – | | – | | – | 2355 | |
| 38 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм | т | 0,9604 | 335138 | | 321867 | | 321867 | – | 347616 |
| | | | | | – | | – | | – | 25749 | |
| 39 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм | т | 0,79552 | 335138 | | 266609 | | 266609 | – | 287938 |
| | | | | | – | | – | | – | 21329 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** | | | | | | | | |
| | | | т | 0,16544 | 346394 | | 57307 | | 57307 | – | 61892 |
| | | | | | – | | – | | – | 4585 | |
| | **2.6 Доп.армирование на отм.+2,920....+29,170** | | | | | | | | | | |
| 41 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=5,000;** | т | 0,4272 | 349485 | | 149300 | | 149300 | – | 161244 |
| | | | | | – | | – | | – | 11944 | |
| 42 | 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=5,000;** | т | 12,5346 | 335138 | | 4200821 | | 4200821 | – | 4536887 |
| | | | | | – | | – | | – | 336066 | |
| 43 | 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=5,000;** | т | 0,5472 | 1141722,83 | 1504,83 | 624751 | 823 | 462709 | 147051 | 833546 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 161218 | 376 | – | 61744 | |
| | **2.7 Доп.армирование на отм.+14,920...+26,920** | | | | | | | | | | |
| 44 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=5,000;** | т | 0,4272 | 349485 | | 149300 | | 149300 | – | 161244 |
| | | | | | – | | – | | – | 11944 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 22 мм К=5,000; | т | 2,7528 | 335138<br>– | | 922568<br>– | | 922568<br>– | –<br>73805 | 996373 |
| 46 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25 мм К=5,000; | т | 13,9622 | 335138<br>– | | 4679264<br>– | | 4679264<br>– | –<br>374341 | 5053605 |
| 47 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=5,000; | т | 0,5472 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 624751<br>161218 | 823<br>376 | 462709<br>– | 147051<br>61744 | 833546 |
| | | 2.8 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+31,950 | | | | | | | | | |
| 48 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 0,55444 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 13282<br>12326 | 797<br>256 | 160<br>– | 11450<br>1979 | 26711 |
| 49 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 0,1958 | 349485<br>– | | 68429<br>– | | 68429<br>– | –<br>5474 | 73903 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,0756 | 346394<br>– | | 26187<br>– | | 26187<br>– | –<br>2095 | 28282 |
| 51 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм | т | 0,02928 | 335138<br>– | | 9813<br>– | | 9813<br>– | –<br>785 | 10598 |
| 52 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм | т | 0,44956 | 335138<br>– | | 150665<br>– | | 150665<br>– | –<br>12053 | 162718 |
| 53 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0384 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 43842<br>11314 | 58<br>26 | 32471<br>– | 10319<br>4333 | 58494 |

Раздел 3 Диафрагмы жесткости

3.1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % К=3,000; | м3 | 86,79 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 3892281<br>874954 | 330455<br>79340 | 2686872<br>– | 868408<br>380855 | 5141544 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000; | т | 7,3905 | 23956,33 | 1437,61 | 177049 | 10625 | 2128 | 152619 | 356041 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 164296 | 3417 | – | 26373 | |
| 56 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 0,9078 | 349485 | | 317262 | | 317262 | – | 342643 |
| | | | | | – | | – | | – | 25381 | |
| 57 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000; | т | 6,4827 | 346394 | | 2245568 | | 2245568 | – | 2425213 |
| | | | | | – | | – | | – | 179645 | |
| 58 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=3,000; | т | 0,096 | 1141722,83 | 1504,83 | 109605 | 144 | 81177 | 25799 | 146236 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 28284 | 66 | – | 10832 | |
| | 3.2 Дм2-1 шт | | | | | | | | | | |
| 59 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 28,53 | 44847,11 | 3807,52 | 1279488 | 108629 | 883241 | 285467 | 1690151 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 287619 | 26081 | – | 125196 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 2,5142 | 23956,33 | 1437,61 | 60231 | 3614 | 724 | 51920 | 121123 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 55892 | 1163 | – | 8972 | |
| 61 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3093 | 349485 | | 108096 | | 108096 | – | 116744 |
| | | | | – | | – | | – | 8648 | |
| 62 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,1701 | 346394 | | 751710 | | 751710 | – | 811847 |
| | | | | – | | – | | – | 60137 | |
| 63 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0348 | 335138 | | 11663 | | 11663 | – | 12596 |
| | | | | – | | – | | – | 933 | |
| 3.3 Дм3-1 шт | | | | | | | | | | |
| 64 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство HP=91 % | м3 | 5,84 | 44847,11 | 3807,52 | 261907 | 22236 | 180797 | 58435 | 345969 |
| | | | | 10081,28 | 914,16 | 58875 | 5339 | – | 25627 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,0714 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 25667<br>23818 | 1540<br>495 | 309<br>– | 22125<br>3823 | 51615 |
| 66 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1487 | 349485<br>– | | 51968<br>– | | 51968<br>– | –<br>4157 | 56125 |
| 67 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,63634 | 346394<br>– | | 220424<br>– | | 220424<br>– | –<br>17634 | 238058 |
| 68 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,28636 | 335138<br>– | | 95970<br>– | | 95970<br>– | –<br>7678 | 103648 |
| 69 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0256 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 29228<br>7542 | 39<br>18 | 21647<br>– | 6880<br>2889 | 38997 |
| | 3.4 Дм4-1 шт | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 7,33 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 328729<br>73896 | 27909<br>6701 | 226924<br>– | 73343<br>32166 | 434238 |
| 71 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,14808 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 27504<br>25523 | 1650<br>531 | 331<br>– | 23709<br>4097 | 55310 |
| 72 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,17044 | 349485<br>– | | 59566<br>– | | 59566<br>– | –<br>4765 | 64331 |
| 73 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,84804 | 346394<br>– | | 293756<br>– | | 293756<br>– | –<br>23500 | 317256 |
| 74 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,1296 | 335138<br>– | | 43434<br>– | | 43434<br>– | –<br>3475 | 46909 |

3.5 Дм5-2 шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 26,2 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 1174994<br>264130 | 99757<br>23951 | 811108<br>– | 262154<br>114972 | 1552120 |
| 76 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 4,66692 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 111802<br>103749 | 6709<br>2158 | 1344<br>– | 96375<br>16654 | 224831 |
| 77 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,5138 | 349485<br>– | | 179565<br>– | 179565<br>– | – | 14365 | 193930 |
| 78 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 1,8174 | 346394<br>– | | 629536<br>– | 629536<br>– | – | 50363 | 679899 |
| 79 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000; | т | 2,33572 | 335138<br>– | | 782789<br>– | 782789<br>– | – | 62623 | 845412 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000; | т | 0,0496 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 56629<br>14613 | 75<br>34 | 41941<br>– | 13329<br>5597 | 75555 |
| | | **3.6 Дм6-2 шт** | | | | | | | | | |
| 81 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 26,24 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 1176788<br>264533 | 99909<br>23988 | 812346<br>– | 262554<br>115147 | 1554489 |
| 82 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 5,11316 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 122493<br>113669 | 7351<br>2364 | 1473<br>– | 105590<br>18247 | 246330 |
| 83 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,497 | 349485<br>– | | 173694<br>– | | 173694<br>– | –<br>13896 | 187590 |
| 84 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 2,94976 | 346394<br>– | | 1021779<br>– | | 1021779<br>– | –<br>81742 | 1103521 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000; | т | 1,6664 | 335138<br>– | | 558474<br>– | | 558474<br>– | –<br>44678 | 603152 |
| 3.7 Дм7-1 шт | | | | | | | | | | |
| 86 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 13,2 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 591982<br>133073 | 50259<br>12067 | 408650<br>– | 132077<br>57925 | 781984 |
| 87 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 2,3811 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 57042<br>52934 | 3423<br>1101 | 686<br>– | 49172<br>8497 | 114711 |
| 88 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2744 | 349485<br>– | | 95899<br>– | | 95899<br>– | –<br>7672 | 103571 |
| 89 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,2664 | 346394<br>– | | 438673<br>– | | 438673<br>– | –<br>35094 | 473767 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,8403 | 335138<br>– | | 281616<br>– | | 281616<br>– | –<br>22529 | 304145 |
| | 3.8 Дм8-2 шт | | | | | | | | | | |
| 91 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 26,24 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 1176788<br>264533 | 99909<br>23988 | 812346<br>– | 262554<br>115147 | 1554489 |
| 92 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 3,71316 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 88954<br>82546 | 5338<br>1717 | 1069<br>– | 76679<br>13251 | 178884 |
| 93 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,4552 | 349485<br>– | | 159086<br>– | | 159086<br>– | –<br>12727 | 171813 |
| 94 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 2,73396 | 346394<br>– | | 947027<br>– | | 947027<br>– | –<br>75762 | 1022789 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000; | т | 0,524 | 335138<br>– | | 175612<br>– | | 175612<br>– | –<br>14049 | 189661 |
| 96 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000; | т | 0,0192 | 1141722,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 21921<br>5657 | 29<br>13 | 16235<br>– | 5160<br>2166 | 29247 |
| 3.9 Дм9-1 шт | | | | | | | | | | |
| 97 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 13,12 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 588394<br>132266 | 49955<br>11994 | 406173<br>– | 131277<br>57574 | 777245 |
| 98 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 3,0679 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 73496<br>68202 | 4410<br>1419 | 884<br>– | 63355<br>10948 | 147799 |
| 99 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,255 | 349485<br>– | | 89119<br>– | | 89119<br>– | –<br>7130 | 96249 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,2954 | 346394<br>– | | 448719<br>– | | 448719<br>– | –<br>35898 | 484617 |
| 101 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,5175 | 335138<br>– | | 508572<br>– | | 508572<br>– | –<br>40686 | 549258 |
| | 3.10 Дм9-1-1 шт | | | | | | | | | | |
| 102 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 13,22 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 592879<br>133275 | 50335<br>12085 | 409269<br>– | 132278<br>58013 | 783170 |
| 103 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 3,08 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 73785<br>68471 | 4428<br>1424 | 887<br>– | 63604<br>10991 | 148380 |
| 104 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,255 | 349485<br>– | | 89119<br>– | | 89119<br>– | –<br>7130 | 96249 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,2999 | 346394<br>– | | 450278<br>– | | 450278<br>– | –<br>36022 | 486300 |
| 106 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,5251 | 335138<br>– | | 511119<br>– | | 511119<br>– | –<br>40890 | 552009 |
| | 3.11 Дм10-1 шт | | | | | | | | | | |
| 107 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 13,4 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 600951<br>135089 | 51021<br>12250 | 414841<br>– | 134078<br>58802 | 793831 |
| 108 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 2,21616 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 53091<br>49267 | 3186<br>1025 | 638<br>– | 45766<br>7909 | 106766 |
| 109 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2444 | 349485<br>– | | 85414<br>– | | 85414<br>– | –<br>6833 | 92247 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,5845 | 346394<br>– | | 202467<br>– | | 202467<br>– | –<br>16197 | 218664 |
| 111 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,38726 | 335138<br>– | | 464924<br>– | | 464924<br>– | –<br>37194 | 502118 |
| | 3.12 Дм11-1 шт | | | | | | | | | | |
| 112 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 17,04 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 764195<br>171785 | 64880<br>15577 | 527530<br>– | 170499<br>74776 | 1009470 |
| 113 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,7468 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 41847<br>38833 | 2511<br>808 | 503<br>– | 36073<br>6234 | 84154 |
| 114 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3054 | 349485<br>– | | 106733<br>– | | 106733<br>– | –<br>8539 | 115272 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,4202 | 346394<br>– | | 491949<br>– | | 491949<br>– | –<br>39356 | 531305 |
| 116 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0212 | 335138<br>– | | 7105<br>– | | 7105<br>– | –<br>568 | 7673 |
| | **3.13 Дм12-1 шт** | | | | | | | | | | |
| 117 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,2 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 816217<br>183479 | 69297<br>16638 | 563441<br>– | 182106<br>79866 | 1078189 |
| 118 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,67567 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 40143<br>37251 | 2409<br>775 | 483<br>– | 34604<br>5980 | 80727 |
| 119 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3129 | 349485<br>– | | 109354<br>– | | 109354<br>– | –<br>8748 | 118102 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,34157 | 346394<br>– | | 464712<br>– | | 464712<br>– | –<br>37177 | 501889 |
| 121 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0212 | 335138<br>– | | 7105<br>– | | 7105<br>– | –<br>568 | 7673 |
| | 3.14 Дм13-1 шт | | | | | | | | | | |
| 122 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,74 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 840435<br>188923 | 71353<br>17131 | 580159<br>– | 187509<br>82236 | 1110180 |
| 123 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,6899 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 40484<br>37568 | 2429<br>781 | 487<br>– | 34898<br>6031 | 81413 |
| 124 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3147 | 349485<br>– | | 109983<br>– | | 109983<br>– | –<br>8799 | 118782 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,3752 | 346394<br>– | | 476361<br>– | | 476361<br>– | –<br>38109 | 514470 |
| | 3.15 Дм14-1 шт | | | | | | | | | | |
| 126 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство HP=91 % | м3 | 15,3 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 686161<br>154244 | 58255<br>13987 | 473662<br>– | 153090<br>67140 | 906391 |
| 127 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 2,07338 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 49671<br>46093 | 2981<br>959 | 597<br>– | 42817<br>7399 | 99887 |
| 128 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3549 | 349485<br>– | | 124032<br>– | | 124032<br>– | –<br>9923 | 133955 |
| 129 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,32278 | 346394<br>– | | 458203<br>– | | 458203<br>– | –<br>36656 | 494859 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,3957 | 335138 | | 132614 | | 132614 | – | 143223 |
| | | | | | – | | – | | – | 10609 | |
| | 3.16 Дм15-1 шт | | | | | | | | | | |
| 131 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,47 | 44847,11 | 3807,52 | 828326 | 70325 | 571800 | 184808 | 1094185 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 186201 | 16885 | – | 81051 | |
| 132 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,6785 | 23956,33 | 1437,61 | 40211 | 2413 | 483 | 34662 | 80863 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 37314 | 776 | – | 5990 | |
| 133 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3145 | 349485 | | 109913 | | 109913 | – | 118706 |
| | | | | | – | | – | | – | 8793 | |
| 134 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,3425 | 346394 | | 465034 | | 465034 | – | 502237 |
| | | | | | – | | – | | – | 37203 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0215 | 335138<br>– | | 7205<br>– | | 7205<br>– | –<br>576 | 7781 |
| **3.17 Дм16-1 шт** | | | | | | | | | | | |
| 136 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,5 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 829672<br>186504 | 70439<br>16912 | 572729<br>– | 185109<br>81182 | 1095963 |
| 137 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,8871 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 45208<br>41952 | 2713<br>873 | 543<br>– | 38971<br>6734 | 90913 |
| 138 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,308 | 349485<br>– | | 107641<br>– | | 107641<br>– | –<br>8611 | 116252 |
| 139 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,5576 | 346394<br>– | | 539543<br>– | | 539543<br>– | –<br>43163 | 582706 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0215 | 335138<br>– | | 7205<br>– | | 7205<br>– | –<br>576 | 7781 |
| 3.18 Дм17-1 шт | | | | | | | | | | | |
| 141 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,87 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 846265<br>190234 | 71848<br>17250 | 584183<br>– | 188810<br>82806 | 1117881 |
| 142 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,7296 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 41435<br>38450 | 2486<br>800 | 498<br>– | 35718<br>6172 | 83325 |
| 143 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,308 | 349485<br>– | | 107641<br>– | | 107641<br>– | –<br>8611 | 116252 |
| 144 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,4216 | 346394<br>– | | 492434<br>– | | 492434<br>– | –<br>39395 | 531829 |
| 3.19 Дм18-1 шт | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,87 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 846265<br>190234 | 71848<br>17250 | 584183<br>– | 188810<br>82806 | 1117881 |
| 146 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,7108 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 40984<br>38032 | 2459<br>791 | 493<br>– | 35329<br>6105 | 82418 |
| 147 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,308 | 349485<br>– | | 107641<br>– | | 107641<br>– | –<br>8611 | 116252 |
| 148 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,4028 | 346394<br>– | | 485922<br>– | | 485922<br>– | –<br>38874 | 524796 |
| | 3.20 Дм19-1 шт | | | | | | | | | | |
| 149 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,43 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 826532<br>185798 | 70173<br>16848 | 570562<br>– | 184408<br>80875 | 1091815 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,8482 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 44276<br>41087 | 2657<br>855 | 532<br>– | 38167<br>6595 | 89038 |
| 151 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3081 | 349485<br>– | | 107676<br>– | | 107676<br>– | –<br>8614 | 116290 |
| 152 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,5186 | 346394<br>– | | 526034<br>– | | 526034<br>– | –<br>42083 | 568117 |
| 153 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0215 | 335138<br>– | | 7205<br>– | | 7205<br>– | –<br>576 | 7781 |
| | 3.21 Дм20-1 шт | | | | | | | | | | |
| 154 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 12,2 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 547135<br>122992 | 46452<br>11153 | 377691<br>– | 122072<br>53537 | 722744 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 1,9957 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 47810<br>44366 | 2869<br>923 | 575<br>– | 41213<br>7122 | 96145 |
| 156 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2199 | 349485<br>– | | 76852<br>– | | 76852<br>– | –<br>6148 | 83000 |
| 157 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,9177 | 346394<br>– | | 317886<br>– | | 317886<br>– | –<br>25431 | 343317 |
| 158 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,8581 | 335138<br>– | | 287582<br>– | | 287582<br>– | –<br>23007 | 310589 |
| | 3.22 Дм21-1 шт | | | | | | | | | | |
| 159 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 18,87 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 846265<br>190234 | 71848<br>17250 | 584183<br>– | 188810<br>82806 | 1117881 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 1,6946 | 23956,33 | 1437,61 | 40596 | 2436 | 488 | 34995 | 81638 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 37672 | 784 | – | 6047 | |
| 161 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,308 | 349485 | | 107641 | | 107641 | – | 116252 |
| | | | | | – | | – | | – | 8611 | |
| 162 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,3866 | 346394 | | 480310 | | 480310 | – | 518735 |
| | | | | | – | | – | | – | 38425 | |
| | 3.23 Дм22-1 шт | | | | | | | | | | |
| 163 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство HP=91 % | м3 | 18,52 | 44847,11 | 3807,52 | 830568 | 70515 | 573348 | 185308 | 1097146 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 186705 | 16930 | – | 81270 | |
| 164 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм HP=91 % | т | 1,7284 | 23956,33 | 1437,61 | 41406 | 2485 | 498 | 35693 | 83267 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 38424 | 799 | – | 6168 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3066 | 349485<br>– | | 107152<br>– | | 107152<br>– | –<br>8572 | 115724 |
| 166 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,4003 | 346394<br>– | | 485056<br>– | | 485056<br>– | –<br>38804 | 523860 |
| 167 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0215 | 335138<br>– | | 7205<br>– | | 7205<br>– | –<br>576 | 7781 |
| | | **3.24 Дм23-2 шт** | | | | | | | | | |
| 168 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % К=2,000; | м3 | 45,56 | 44847,11<br>10081,28 | 3807,52<br>914,16 | 2043234<br>459303 | 173471<br>41649 | 1410461<br>– | 455866<br>199928 | 2699028 |
| 169 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000; | т | 4,81004 | 23956,33<br>22230,72 | 1437,61<br>462,4 | 115231<br>106931 | 6915<br>2224 | 1385<br>– | 99331<br>17165 | 231727 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,58048 | 349485 | | 202869 | | 202869 | – | 219099 |
| | | | | – | | – | | – | 16230 | |
| 171 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 4,22956 | 346394 | | 1465094 | | 1465094 | – | 1582302 |
| | | | | – | | – | | – | 117208 | |
| **3.25 Дм24-1 шт** | | | | | | | | | | |
| 172 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 25,11 | 44847,11 | 3807,52 | 1126111 | 95607 | 777363 | 251247 | 1487547 |
| | | | | 10081,28 | 914,16 | 253141 | 22955 | – | 110189 | |
| 173 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 3,0557 | 23956,33 | 1437,61 | 73203 | 4393 | 880 | 63102 | 147209 |
| | | | | 22230,72 | 462,4 | 67930 | 1413 | – | 10904 | |
| 174 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2859 | 349485 | | 99918 | | 99918 | – | 107911 |
| | | | | – | | – | | – | 7993 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,097 | 346394 | | 726388 | | 726388 | – | 784499 |
| | | | | | – | | – | | – | 58111 | |
| 176 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,6728 | 335138 | | 225481 | | 225481 | – | 243519 |
| | | | | | – | | – | | – | 18038 | |
| 177 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0096 | 1141722,83 | 1504,83 | 10961 | 14 | 8118 | 2580 | 14624 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 2828 | 7 | – | 1083 | |
| | 3.26 Дм25-1 шт | | | | | | | | | | |
| 178 | 1106-0601-0205 | Диафрагмы железобетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 31,98 | 44847,11 | 3807,52 | 1434211 | 121764 | 990047 | 319987 | 1894534 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 322399 | 29235 | – | 140336 | |
| 179 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 2,8031 | 23956,33 | 1437,61 | 67152 | 4030 | 807 | 57886 | 135041 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 62315 | 1296 | – | 10003 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3618 | 349485 | | 126444 | | 126444 | – | 136560 |
| | | | | | – | | – | | – | 10116 | |
| 181 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,4285 | 346394 | | 841218 | | 841218 | – | 908515 |
| | | | | | – | | – | | – | 67297 | |
| 182 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0128 | 335138 | | 4290 | | 4290 | – | 4633 |
| | | | | | – | | – | | – | 343 | |
| 183 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0888 | 933402,83 | 1504,83 | 82886 | 134 | 75089 | 7030 | 97109 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 7664 | 61 | – | 7193 | |

## Раздел 4 Перекрытие

### 4.1 Сборные плиты на отм.+2,920

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 1107-0505-0105 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %** | **шт. сборных конструкций** | **40** | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |
| 186 | 222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **359,9788** | 8109 | | 2919068 | | 2919068 | – | 3152593 |
| | | | | | – | | – | | – | 233525 | |
| 187 | 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 %** | **м3** | **33,7** | 47839,33 | 4896,22 | 1612185 | 165003 | 1040988 | 405717 | 2179334 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 406195 | 39648 | – | 161432 | |
| 188 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,93** | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 189 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,3091** | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | | – | | – | | – | 8642 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,8444 | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | | – | | – | | – | 23400 | |
| 191 | 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 192 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 193 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| | **4.2 Сборные плиты на отм.+5,920** | | | | | | | | | | |
| 194 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |
| 196 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 360,0118 | 8109 | | 2919336 | | 2919336 | – | 3152883 |
| | | | | | – | | – | | – | 233547 | |
| 197 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 % | м3 | 33,7 | 47839,33 | 4896,22 | 1612185 | 165003 | 1040988 | 405717 | 2179334 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 406195 | 39648 | – | 161432 | |
| 198 | 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,93 | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 199 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3091 | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | | – | | – | | – | 8642 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,8444 | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | – | | – | | – | 23400 | |
| 201 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 202 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 203 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| **4.3 Сборные плиты на отм.+8,920** | | | | | | | | | | |
| 204 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1107-0505-0105 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %** | **шт. сборных конструкций** | **40** | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |
| 206 | 222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **359,8628** | 8109 | | 2918127 | | 2918127 | – | 3151577 |
| | | | | | – | | – | | – | 233450 | |
| 207 | 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 %** | **м3** | **33,7** | 47839,33 | 4896,22 | 1612185 | 165003 | 1040988 | 405717 | 2179334 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 406195 | 39648 | – | 161432 | |
| 208 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,93** | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 209 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,3091** | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | | – | | – | | – | 8642 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,8444 | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | – | | – | | – | 23400 | |
| 211 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 212 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 213 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| | **4.4 Монолитные участки на отм.+2,920....+8,920** | | | | | | | | | |
| 214 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1-УМ8) НР=91 % К=3,000; | м3 | 44,7 | 69455,18 | 1926,05 | 3104647 | 86094 | 2054856 | 897756 | 4322595 |
| | | | | 21559,2 | 511,16 | 963696 | 22849 | – | 320192 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм К=3,000; | т | 0,0984 | 349485 | | 34389 | | 34389 | – | 37140 |
| | | | | | – | | – | | – | 2751 | |
| 216 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000; | т | 0,1218 | 349485 | | 42567 | | 42567 | – | 45972 |
| | | | | | – | | – | | – | 3405 | |
| 217 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм К=3,000; | т | 2,8827 | 346394 | | 998550 | | 998550 | – | 1078434 |
| | | | | | – | | – | | – | 79884 | |
| 218 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм К=3,000; | т | 0,4365 | 346394 | | 151201 | | 151201 | – | 163297 |
| | | | | | – | | – | | – | 12096 | |
| 219 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=3,000; | т | 0,0768 | 1141722,83 | 1504,83 | 87684 | 116 | 64942 | 20639 | 116989 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 22627 | 53 | – | 8666 | |
| 220 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер Ан1,Ан2) НР=118 % К=3,000; | т арматуры | 4,5708 | 413384,2 | 1484,1 | 1889497 | 6784 | 1583298 | 357239 | 2426475 |
| | | | | | 65506,1 | 728,55 | 299415 | 3330 | – | 179739 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство (УМ9) НР=91 % | м3 | 1,8 | 69455,18 | 1926,05 | 125019 | 3467 | 82746 | 36152 | 174065 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 38807 | 920 | – | 12894 | |
| 222 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,0051 | 349485 | | 1782 | | 1782 | – | 1925 |
| | | | | | – | | – | | – | 143 | |
| 223 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 0,0263 | 349485 | | 9191 | | 9191 | – | 9926 |
| | | | | | – | | – | | – | 735 | |
| 224 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм | т | 0,3011 | 335138 | | 100910 | | 100910 | – | 108983 |
| | | | | | – | | – | | – | 8073 | |
| 225 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм | т | 0,0124 | 335138 | | 4156 | | 4156 | – | 4488 |
| | | | | | – | | – | | – | 332 | |
| 226 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 32 мм | т | 0,1222 | 335138 | | 40954 | | 40954 | – | 44230 |
| | | | | | – | | – | | – | 3276 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0266 | 1141722,83 | 1504,83 | 30370 | 40 | 22493 | 7148 | 40519 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 7837 | 18 | – | 3001 | |
| 228 | 1112-0101-1305 | Покрытия. Утепление плитами насухо НР=92 % | м2 утепляемого покрытия | 0,495 | 552,65 | 146,15 | 274 | 72 | – | 208 | 520 |
| | | | | | 406,5 | 51,31 | 201 | 25 | – | 38 | |
| 229 | 234-102-0103 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 К=1,030; | м3 | 0,02549 | 32670 | | 833 | | 833 | – | 900 |
| | | | | | – | | – | | – | 67 | |
| | | **4.5 Сборные плиты на отм.+11,920** | | | | | | | | | |
| 230 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |
| 231 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | | | | | | | | |
| | | | **м2** | **359,8518** | 8109 | | 2918038 | | 2918038 | – | 3151481 |
| | | | | | – | | – | | – | 233443 | |
| 233 | 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 %** | **м3** | **45,59** | 47839,33 | 4896,22 | 2180995 | 223219 | 1408269 | 548862 | 2948246 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 549508 | 53637 | – | 218389 | |
| 234 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,93** | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 235 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,3091** | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | | – | | – | | – | 8642 | |
| 236 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,8444** | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | | – | | – | | – | 23400 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 %** | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 238 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 239 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| | | **4.6 Сборные плиты на отм.+14,920** | | | | | | | | | |
| 240 | 1107-0505-0104 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %** | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |
| 241 | 1107-0505-0105 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %** | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | | | | | | | | | |
| | | **м2** | **359,7453** | 8109 | | 2917175 | | 2917175 | – | 3150549 |
| | | | | – | | – | | – | 233374 | |
| 243 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 %** | **м3** | **45,59** | 47839,33 | 4896,22 | 2180995 | 223219 | 1408269 | 548862 | 2948246 |
| | | | | 12053,25 | 1176,51 | 549508 | 53637 | – | 218389 | |
| 244 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,93** | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 245 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,3091** | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | – | | – | | – | 8642 | |
| 246 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,8444** | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | – | | – | | – | 23400 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 %** | | | | | | | | |
| | | | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 248 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 249 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,2947 | 346394 | | 102082 | | 102082 | – | 110249 |
| | | | | | – | | – | | – | 8167 | |
| | | **4.7 Сборные плиты на отм.+17,920** | | | | | | | | | |
| 250 | 1107-0505-0104 | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %** | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |
| 251 | 1107-0505-0105 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %** | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | **359,7308** | 8109 | | 2917057 | | 2917057 | – | 3150422 |
| | | | | | – | | – | | – | 233365 | |
| 253 | 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 %** | м3 | **45,59** | 47839,33 | 4896,22 | 2180995 | 223219 | 1408269 | 548862 | 2948246 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 549508 | 53637 | – | 218389 | |
| 254 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | м3 | **0,93** | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 255 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,3091** | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | | – | | – | | – | 8642 | |
| 256 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | **0,8444** | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | | – | | – | | – | 23400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 258 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 259 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| | | **4.8 Сборные плиты на отм.+20,920** | | | | | | | | | |
| 260 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |
| 261 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 359,6358 | 8109 | | 2916287 | | 2916287 | – | 3149590 |
| | | | | | – | | – | | – | 233303 | |
| 263 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 % | м3 | 45,59 | 47839,33 | 4896,22 | 2180995 | 223219 | 1408269 | 548862 | 2948246 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 549508 | 53637 | – | 218389 | |
| 264 | 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,93 | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 265 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3091 | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | | – | | – | | – | 8642 | |
| 266 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,8444 | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | | – | | – | | – | 23400 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 268 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 269 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| | **4.9 Сборные плиты на отм.+23,920** | | | | | | | | | | |
| 270 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 7534,01 | 1021,5 | 97942 | 13280 | 44040 | 52111 | 162057 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 40622 | 3540 | – | 12004 | |
| 271 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 222-203-0404 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | | | | | | | | | |
| | | **м2** | **359,6008** | 8109 | | 2916003 | | 2916003 | – | 3149283 |
| | | | | – | | – | | – | 233280 | |
| 273 1106-0701-0201 | **Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 %** | **м3** | **45,59** | 47839,33 | 4896,22 | 2180995 | 223219 | 1408269 | 548862 | 2948246 |
| | | | | 12053,25 | 1176,51 | 549508 | 53637 | – | 218389 | |
| 274 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,93** | 41693,31 | 2763,96 | 38775 | 2570 | 25652 | 10181 | 52872 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 10552 | 636 | – | 3916 | |
| 275 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,3091** | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | – | | – | | – | 8642 | |
| 276 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,8444** | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | – | | – | | – | 23400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 %** | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 3,1 | 46957,1 | 2763,96 | 145567 | 8568 | 101825 | 33936 | 193863 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 35173 | 2119 | – | 14360 | |
| 278 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0778 | 349485 | | 27190 | | 27190 | – | 29365 |
| | | | | | – | | – | | – | 2175 | |
| 279 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3947 | 346394 | | 136722 | | 136722 | – | 147660 |
| | | | | | – | | – | | – | 10938 | |
| | | **4.10 Монолитные участки на отм.+11,920....+23,920** | | | | | | | | | |
| 280 | 1106-0801-0102 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=5,000;** | м3 | 74,55 | 69455,18 | 1926,05 | 5177884 | 143587 | 3427058 | 1497264 | 7209160 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 1607238 | 38107 | – | 534012 | |
| 281 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;** | т | 0,164 | 349485 | | 57316 | | 57316 | – | 61901 |
| | | | | | – | | – | | – | 4585 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000; | т | 0,203 | 349485 | | 70945 | | 70945 | – | 76621 |
| | | | | | – | | – | | – | 5676 | |
| 283 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000; | т | 4,783 | 346394 | | 1656803 | | 1656803 | – | 1789347 |
| | | | | | – | | – | | – | 132544 | |
| 284 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000; | т | 0,7275 | 346394 | | 252002 | | 252002 | – | 272162 |
| | | | | | – | | – | | – | 20160 | |
| 285 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=5,000; | т | 0,128 | 1141722,83 | 1504,83 | 146141 | 193 | 108236 | 34398 | 194982 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 37712 | 88 | – | 14443 | |
| 286 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР=118 % К=5,000; | т арматуры | 7,618 | 413384,2 | 1484,1 | 3149161 | 11306 | 2638829 | 595399 | 4044125 |
| | | | | | 65506,1 | 728,55 | 499025 | 5550 | – | 299565 | |

**4.11 Сборные плиты на отм.+26,920**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 12 | 7534,01 | 1021,5 | 90408 | 12258 | 40653 | 48104 | 149593 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 37498 | 3268 | – | 11081 | |
| 288 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |
| 289 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 356,3822 | 8109 | | 2889903 | | 2889903 | – | 3121095 |
| | | | | | – | | – | | – | 231192 | |
| 290 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 % | м3 | 38,14 | 47839,33 | 4896,22 | 1824592 | 186742 | 1178139 | 459171 | 2466464 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 459711 | 44872 | – | 182701 | |
| 291 | 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,92 | 41693,31 | 2763,96 | 38358 | 2543 | 25376 | 10072 | 52304 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10439 | 629 | – | 3874 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3091 | 349485 | | 108026 | | 108026 | – | 116668 |
| | | | | – | | – | | – | 8642 | |
| 293 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,8444 | 346394 | | 292495 | | 292495 | – | 315895 |
| | | | | – | | – | | – | 23400 | |
| 294 1106-0801-0109 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 % | м3 | 3 | 46957,1 | 2763,96 | 140871 | 8292 | 98541 | 32842 | 187610 |
| | | | | 11346,22 | 683,52 | 34039 | 2051 | – | 13897 | |
| 295 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0756 | 349485 | | 26421 | | 26421 | – | 28535 |
| | | | | – | | – | | – | 2114 | |
| 296 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3831 | 346394 | | 132704 | | 132704 | – | 143320 |
| | | | | – | | – | | – | 10616 | |

**4.12 Монолитные участки на отм.+26,920**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 15,43 | 69455,18 | 1926,05 | 1071693 | 29719 | 709316 | 309896 | 1492116 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 332658 | 7887 | – | 110527 | |
| 298 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0371 | 349485 | | 12966 | | 12966 | – | 14003 |
| | | | | | – | | – | | – | 1037 | |
| 299 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0441 | 349485 | | 15412 | | 15412 | – | 16645 |
| | | | | | – | | – | | – | 1233 | |
| 300 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,0825 | 346394 | | 374972 | | 374972 | – | 404970 |
| | | | | | – | | – | | – | 29998 | |
| 301 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2848 | 346394 | | 98653 | | 98653 | – | 106545 |
| | | | | | – | | – | | – | 7892 | |
| 302 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0176 | 1141722,83 | 1504,83 | 20094 | 26 | 14882 | 4729 | 26809 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 5185 | 12 | – | 1986 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР=118 % | т арматуры | 1,5027 | 413384,2 | 1484,1 | 621192 | 2230 | 520526 | 117447 | 797730 |
| | | | | | 65506,1 | 728,55 | 98436 | 1095 | – | 59091 | |
| | **4.13 Сборные плиты на отм.+29,170** | | | | | | | | | | |
| 304 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 11 | 7534,01 | 1021,5 | 82874 | 11237 | 37265 | 44095 | 137127 |
| | | | | | 3124,8 | 272,32 | 34373 | 2996 | – | 10158 | |
| 305 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 40 | 9545,76 | 1345,81 | 381830 | 53832 | 164913 | 209718 | 638872 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 163085 | 14642 | – | 47324 | |
| 306 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 352,6407 | 8109 | | 2859563 | | 2859563 | – | 3088328 |
| | | | | | – | | – | | – | 228765 | |
| 307 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР=91 % | м3 | 42,39 | 47839,33 | 4896,22 | 2027909 | 207551 | 1309421 | 510336 | 2741305 |
| | | | | | 12053,25 | 1176,51 | 510937 | 49872 | – | 203060 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | м3 | 0,9 | 41693,31 | 2763,96 | 37524 | 2488 | 24825 | 9853 | 51167 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 10212 | 615 | – | 3790 | |
| 309 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,3079 | 349485 | | 107606 | | 107606 | – | 116214 |
| | | | | | – | | – | | – | 8608 | |
| 310 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,9996 | 346394 | | 346255 | | 346255 | – | 373955 |
| | | | | | – | | – | | – | 27700 | |
| 311 | 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | 0,00148 | 1141722,83 | 1504,83 | 1690 | 2 | 1251 | 398 | 2255 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 436 | 1 | – | 167 | |
| 312 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 %** | м3 | 3 | 46957,1 | 2763,96 | 140871 | 8292 | 98541 | 32842 | 187610 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 34039 | 2051 | – | 13897 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0756 | 349485 | | 26421 | | 26421 | – | 28535 |
| | | | | | – | | – | | – | 2114 | |
| 314 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3813 | 346394 | | 132080 | | 132080 | – | 142646 |
| | | | | | – | | – | | – | 10566 | |
| | | **4.14 Монолитные участки на отм.+29,170** | | | | | | | | | |
| 315 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство н НР=91 % | м3 | 13,67 | 69455,18 | 1926,05 | 949452 | 26329 | 628409 | 274549 | 1321921 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 294714 | 6988 | – | 97920 | |
| 316 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0233 | 349485 | | 8143 | | 8143 | – | 8794 |
| | | | | | – | | – | | – | 651 | |
| 317 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0357 | 349485 | | 12477 | | 12477 | – | 13475 |
| | | | | | – | | – | | – | 998 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,8417 | 346394 | | 291560 | | 291560 | – | 314885 |
| | | | | | – | | – | | – | 23325 | |
| 319 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0775 | 346394 | | 26846 | | 26846 | – | 28994 |
| | | | | | – | | – | | – | 2148 | |
| 320 | 1107-0112-0101 | Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР=118 % | т арматуры | 1,4823 | 413384,2 | 1484,1 | 612759 | 2200 | 513460 | 115852 | 786900 |
| | | | | | 65506,1 | 728,55 | 97100 | 1080 | – | 58289 | |
| | 4.15 | Сборные плиты на отм.+31,450 | | | | | | | | | |
| 321 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 % | шт. сборных конструкций | 4 | 9545,76 | 1345,81 | 38183 | 5383 | 16491 | 20971 | 63886 |
| | | | | | 4077,12 | 366,05 | 16308 | 1464 | – | 4732 | |
| 322 | 222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 28,6932 | 8109 | | 232673 | | 232673 | – | 251287 |
| | | | | | – | | – | | – | 18614 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 1107-0105-0212 | **Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. НР=118 %** | **шт. сборных конструкций** | **2** | 4716,39 | 1038,14 | 9433 | 2076 | 1618 | 7533 | 18323 |
| | | | | | 2869,2 | 322,99 | 5738 | 646 | – | 1357 | |
| 324 | 225-101-0102 | **Стакан СБ4а (прим)** | **шт.** | **2** | 7459 | | 14918 | | 14918 | – | 16111 |
| | | | | | – | | – | | – | 1193 | |
| 325 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР=91 %** | **м3** | **7,48** | 46957,1 | 2763,96 | 351239 | 20674 | 245695 | 81885 | 467774 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 84870 | 5113 | – | 34650 | |
| 326 | 1106-0801-0109 | **Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %** | **м3** | **0,07** | 41693,31 | 2763,96 | 2919 | 193 | 1931 | 766 | 3980 |
| | | | | | 11346,22 | 683,52 | 794 | 48 | – | 295 | |
| 327 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,0483** | 349485 | | 16880 | | 16880 | – | 18230 |
| | | | | | – | | – | | – | 1350 | |
| 328 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,3086** | 346394 | | 106897 | | 106897 | – | 115449 |
| | | | | | – | | – | | – | 8552 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,0112 | 335138 | | 3754 | | 3754 | – | 4054 |
| | | | | | – | | – | | – | 300 | |
| 330 | 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | 0,0015 | 1141722,83 | 1504,83 | 1713 | 2 | 1268 | 403 | 2285 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 442 | 1 | – | 169 | |
| 331 | 1107-0112-0101 | **Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкер) НР=118 %** | т арматуры | 0,1037 | 413384,2 | 1484,1 | 42868 | 154 | 35921 | 8105 | 55051 |
| | | | | | 65506,1 | 728,55 | 6793 | 76 | – | 4078 | |

**Раздел 5 Шахта лифта на отм.+28,400**

**5.1 Стены монолитные**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 1106-0601-0205 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. Устройство НР=91 %** | м3 | 2,56 | 42882,07 | 3807,52 | 109778 | 9747 | 74223 | 25615 | 146224 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 25808 | 2340 | – | 10831 | |
| 333 | 1106-0301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %** | т | 0,1363 | 23956,33 | 1437,61 | 3265 | 196 | 39 | 2815 | 6566 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 3030 | 63 | – | 486 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0134 | 349485 | | 4683 | | 4683 | – | 5058 |
| | | | | | – | | – | | – | 375 | |
| 335 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1229 | 346394 | | 42572 | | 42572 | – | 45978 |
| | | | | | – | | – | | – | 3406 | |
| | **5.2 Покрытие шахты лифта** | | | | | | | | | | |
| 336 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,22 | 66361,46 | 1926,05 | 80961 | 2350 | 52309 | 24503 | 113901 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 26302 | 624 | – | 8437 | |
| 337 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % | т | 0,0936 | 23956,33 | 1437,61 | 2242 | 135 | 27 | 1933 | 4509 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 2081 | 43 | – | 334 | |
| 338 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0039 | 349485 | | 1363 | | 1363 | – | 1472 |
| | | | | | – | | – | | – | 109 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0897 | 346394 | | 31072 | | 31072 | – | 33558 |
| | | | | | – | | – | | – | 2486 | |
| 340 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0124 | 1141722,83 | 1504,83 | 14157 | 19 | 10485 | 3332 | 18888 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 3653 | 9 | – | 1399 | |

**Раздел 6 Лестница Л1**

**6.1 Ступени и косоуры**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 5,5556 | 90346,27 | 27562,55 | 501928 | 153127 | 72049 | 230024 | 790508 |
| | | | | | 49814,93 | 10190,86 | 276752 | 56616 | – | 58556 | |
| 342 | 222-503-0101 | Косоуры | т | 5,5556 | 866616 | | 4814572 | | 4814572 | – | 5199738 |
| | | | | | – | | – | | – | 385166 | |
| 344 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118 % К=185,000; | м ступеней | 222 | 1715,22 | 60,97 | 380779 | 13535 | 10481 | 428287 | 873791 |
| | | | | | 1607,04 | 27,89 | 356763 | 6192 | – | 64725 | |
| 345 | 222-301-0101 | Ступени основные ГОСТ 8717-2016 К=185,000; | м | 222 | 6475 | | 1437450 | | 1437450 | – | 1552446 |
| | | | | | – | | – | | – | 114996 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=185,000; | | | | | | | | |
| | | | т | 0,6142 | 845594 | | 519364 | | 519364 | – | 560913 |
| | | | | | – | | – | | – | 41549 | |
| 347 | 1109-0301-0212 | Балки. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 1,1802 | 63363,92 | 29023,29 | 74782 | 34253 | 7000 | 28995 | 112079 |
| | | | | | 28409,76 | 7196,38 | 33529 | 8493 | – | 8302 | |
| 348 | 222-512-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 1,1802 | 816313 | | 963413 | | 963413 | – | 1040486 |
| | | | | | – | | – | | – | 77073 | |
| 351 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % | т стальных элементов | 0,2272 | 997067,42 | 6966,94 | 226534 | 1583 | 208032 | 20412 | 266702 |
| | | | | | 74468,8 | 1667,57 | 16919 | 379 | – | 19756 | |
| 352 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0294 | 647579 | | 19039 | | 19039 | – | 20562 |
| | | | | | – | | – | | – | 1523 | |
| | 6.2 Площадка монолитная ПМ3-10шт | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=10,000; | м3 | 4,11 | 66361,46 | 1926,05 | 272746 | 7916 | 176221 | 82545 | 383714 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 88608 | 2101 | – | 28423 | |
| 354 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000; | т | 0,061 | 349485 | | 21319 | | 21319 | – | 23025 |
| | | | | | – | | – | | – | 1706 | |
| 355 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000; | т | 0,365 | 346394 | | 126434 | | 126434 | – | 136549 |
| | | | | | – | | – | | – | 10115 | |
| 356 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=10,000; | т | 0,0285 | 933402,83 | 1504,83 | 26602 | 43 | 24099 | 2257 | 31168 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 2460 | 20 | – | 2309 | |
| | | **6.3 Площадка монолитная ПМ4-9шт** | | | | | | | | | |
| 357 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % К=9,000; | м3 | 3,24 | 66361,46 | 1926,05 | 215011 | 6240 | 138919 | 65072 | 302490 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 69852 | 1656 | – | 22407 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000; | т | 0,0504 | 349485 | | 17614 | | 17614 | – | 19023 |
| | | | | | – | | – | | – | 1409 | |
| 359 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=9,000; | т | 0,288 | 346394 | | 99761 | | 99761 | – | 107742 |
| | | | | | – | | – | | – | 7981 | |
| | | **6.4 Площадка монолитная ПМ5-1шт** | | | | | | | | | |
| 360 | 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,611 | 66361,46 | 1926,05 | 40547 | 1177 | 26197 | 12271 | 57043 |
| | | | | | 21559,2 | 511,16 | 13173 | 312 | – | 4225 | |
| 361 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0065 | 349485 | | 2272 | | 2272 | – | 2454 |
| | | | | | – | | – | | – | 182 | |
| 362 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0543 | 346394 | | 18809 | | 18809 | – | 20314 |
| | | | | | – | | – | | – | 1505 | |
| 363 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % | т | 0,0111 | 933402,83 | 1504,83 | 10361 | 17 | 9386 | 879 | 12139 |
| | | | | | 86304 | 686,79 | 958 | 8 | – | 899 | |

## Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % | т конструкций | 4,0153 | 195825,43 | 42942,52 | 786298 | 172427 | 22301 | 452627 | 1338039 |
| | | | | | 147329 | 16041,46 | 591570 | 64411 | – | 99114 | |
| 365 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 3,9713 | 424901 | | 1687409 | | 1687409 | – | 1822402 |
| | | | | | – | | – | | – | 134993 | |
| 366 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,044 | 469545 | | 20660 | | 20660 | – | 22313 |
| | | | | | – | | – | | – | 1653 | |
| 367 | 298-888-8926 | Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 4,0153 | 7420 | | 29794 | | 29794 | – | 32178 |
| | | | | | – | | – | | – | 2384 | |
| 368 | 1109-0305-0101 | Рамы . Монтаж НР=69 % | т конструкций | 4,0153 | 81402 | 29038,19 | 326853 | 116597 | 106303 | 104135 | 465467 |
| | | | | | 25889,4 | 11697,06 | 103954 | 46967 | – | 34479 | |

## Раздел 8 Пожарная лестница

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1109-0701-0105 | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % | т конструкций | 13,57888 | 220671,11 | 22605,5 | 2996467 | 306957 | 51404 | 1894828 | 5282599 |
| | | | | | 194280 | 7955,2 | 2638105 | 108023 | – | 391304 | |
| 372 | 214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 4,35748 | 454740 | | 1981520 | | 1981520 | – | 2140042 |
| | | | | | – | | – | | – | 158522 | |
| 373 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,6426 | 464522 | | 298502 | | 298502 | – | 322382 |
| | | | | | – | | – | | – | 23880 | |
| 374 | 298-888-8926 | Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 | т | 4,35748 | 7420 | | 32333 | | 32333 | – | 34920 |
| | | | | | – | | – | | – | 2587 | |
| 375 | 214-203-0202 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 18П | т | 2,5848 | 470303 | | 1215639 | | 1215639 | – | 1312890 |
| | | | | | – | | – | | – | 97251 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 214-203-0203 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П | т | 1,8504 | 528698 | | 978303 | | 978303 | – | 1056567 |
| | | | | – | | – | | – | 78264 | |
| 377 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,505 | 424901 | | 214575 | | 214575 | – | 231741 |
| | | | | – | | – | | – | 17166 | |
| 378 214-106-0101 | Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм | т | 3,6386 | 418030 | | 1521044 | | 1521044 | – | 1642728 |
| | | | | – | | – | | – | 121684 | |
| 379 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 13,57888 | 85817,64 | 27562,55 | 1165307 | 374269 | 176102 | 519789 | 1819904 |
| | | | | 45286,3 | 10190,86 | 614937 | 138380 | – | 134808 | |
| 381 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения | т | 2,39719 | 645236 | | 1546753 | | 1546753 | – | 1670493 |
| | | | | – | | – | | – | 123740 | |

**Раздел 10 Парапет**

**10.1 Парапет на отм.+29,170**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 1106-0601-0205 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. Устройство НР=91 %** | м3 | 7,97 | 40712 | 3807,52 | 324475 | 30346 | 213781 | 79747 | 436560 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 80348 | 7286 | – | 32338 | |
| 388 | 1106-0301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %** | т | 0,92882 | 23956,33 | 1437,61 | 22251 | 1335 | 268 | 19180 | 44745 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 20648 | 429 | – | 3314 | |
| 389 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0426 | 349485 | | 14888 | | 14888 | – | 16079 |
| | | | | | – | | – | | – | 1191 | |
| 390 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,88622 | 346394 | | 306981 | | 306981 | – | 331539 |
| | | | | | – | | – | | – | 24558 | |
| 391 | 1106-0301-0407 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %** | т | 0,0605 | 1141722,83 | 1504,83 | 69074 | 91 | 51158 | 16259 | 92160 |
| | | | | | 294624 | 686,79 | 17825 | 42 | – | 6827 | |

**10.2 Парапет на отм.+31,450**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 1106-0601-0205 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. Устройство НР=91 %** | **м3** | **2,37** | 40712 | 3807,52 | 96487 | 9024 | 63571 | 23715 | 129818 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 23893 | 2167 | – | 9616 | |
| 393 | 1106-0301-0701 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %** | **т** | **0,15816** | 23956,33 | 1437,61 | 3789 | 227 | 46 | 3266 | 7619 |
| | | | | | 22230,72 | 462,4 | 3516 | 73 | – | 564 | |
| 394 | 214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,0072** | 349485 | | 2516 | | 2516 | – | 2717 |
| | | | | | – | | – | | – | 201 | |
| 395 | 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,15096** | 346394 | | 52292 | | 52292 | – | 56475 |
| | | | | | – | | – | | – | 4183 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **308 053 833** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 31 288 478 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 8 143 397 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 179 913 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 213 904 455 |

| | |
|---|---|
| - накладные расходы, тенге | 31 898 705 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 22 818 796 |
| **Итого по акту, тенге** | **308 053 833** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 2 772 484 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | 8 982 881 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 3 278 648 |
| Непредвиденные 2% | 6 396 184 |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **329 484 030** |
| **Итого в текущих ценах 2021 г. К=1** | **17 769 552** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05** | **327 300 202** |
| **Итого в текущих ценах 2021-2022 г.** | **345 069 753,67** |
| НДС (12 %) | 41 408 370,44 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **386 478 124,11** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"** Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"** Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

**Акт №4**
**приемки выполненных работ за декабрь 2021 г**
Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 29.12.2021г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100** | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Кирпичные стены и перегородки** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108-0101-0303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (ЮЖ1 л.34 п.6) НР=93 % | м2 поверхности | 23,47 | 3220,44<br>264,24 | 6,98<br>2,19 | 75584<br>6202 | 164<br>51 | 69218<br>– | 5815<br>6512 | 87911 |
| 2 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 11,14 | 46783,56<br>7407,18 | 3045,13<br>867,79 | 521169<br>82516 | 33923<br>9667 | 404730<br>– | 85730<br>48552 | 655451 |
| 3 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 179,2 | 7105,84<br>2119,62 | 279,68<br>78,19 | 1273367<br>379836 | 50119<br>14012 | 843412<br>– | 366279<br>131172 | 1770818 |
| 4 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Гн140х80х4,Гн270х100х7) НР=91 % | т | 0,10269 | 1167762,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 119918<br>30255 | 155<br>71 | 89508<br>– | 27597<br>11801 | 159316 |
| 5 | 217-101-0301 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 | шт. | 108 | 30<br>– | | 3240<br>– | | 3240<br>– | –<br>259 | 3499 |
| 6 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,01775 | 647579<br>– | | 11495<br>– | | 11495<br>– | –<br>920 | 12415 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02414 | 464522 | | 11214 | | 11214 | – | 12111 |
| | | | | – | | – | | – | 897 | |
| 1.2 Сетка горизонтальная (КЖ1 л.34) | | | | | | | | | | |
| 8 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,1946 | 525288,05 | 2478,05 | 102221 | 482 | 85989 | 14806 | 126389 |
| | | | | 80934 | 874,26 | 15750 | 170 | – | 9362 | |
| 1.5 Покрытие (КЖ1 л.34) | | | | | | | | | | |
| 17 1106-0801-0102 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 0,123 | 64191,39 | 1926,05 | 7896 | 237 | 5007 | 2471 | 11196 |
| | | | | 21559,2 | 511,16 | 2652 | 63 | – | 829 | |
| 18 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0076 | 346394 | | 2633 | | 2633 | – | 2844 |
| | | | | – | | – | | – | 211 | |
| 1.6 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34) | | | | | | | | | | |
| 19 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. Устройство НР=91 % | м3 | 0,05 | 40712 | 3807,52 | 2036 | 190 | 1341 | 501 | 2740 |
| | | | | 10081,28 | 914,16 | 504 | 46 | – | 203 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0019 | 349485<br>– | | 664<br>– | | 664<br>– | –<br>53 | 717 |
| 21 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0395 | 335138<br>– | | 13238<br>– | | 13238<br>– | –<br>1059 | 14297 |
| Раздел 2 Окна | | | | | | | | | | |
| 22 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % | м2 проемов | 10,08 | 3785,45<br>1565,84 | 204,76<br>100,08 | 38157<br>15784 | 2064<br>1009 | 20310<br>– | 15114<br>4262 | 57533 |
| 23 223-102-0506 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК1 | м2 | 10,08 | 31349<br>– | | 315998<br>– | | 315998<br>– | –<br>25280 | 341278 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 % | м2 проемов | 3,6 | 4520,05<br>1834,62 | 203,67<br>98,72 | 16272<br>6605 | 733<br>355 | 8934<br>– | 6264<br>1803 | 24339 |
| 25 | 223-102-0405 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный ОК2 | м2 | 3,6 | 34963<br>– | | 125867<br>– | | 125867<br>– | –<br>10069 | 135936 |
| 26 | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 % | м2 проемов | 2,7 | 4158,94<br>1946,14 | 197,95<br>98,72 | 11229<br>5255 | 534<br>267 | 5440<br>– | 4970<br>1296 | 17495 |
| 27 | 223-102-0404 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой Ф1 | м2 | 2,7 | 21768<br>– | | 58774<br>– | | 58774<br>– | –<br>4702 | 63476 |

**Раздел 3 Двери**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % | м2 | 18,04 | 2023,49 | 90,51 | 36504 | 1633 | 10098 | 22974 | 64236 |
| | | | | | 1373,22 | 41,81 | 24773 | 754 | – | 4758 | |
| 29 | 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П К=2,000; | м2 | 3,18 | 7622 | | 24238 | | 24238 | – | 26177 |
| | | | | | – | | – | | – | 1939 | |
| 30 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П К=5,000; | м2 | 9 | 5812 | | 52308 | | 52308 | – | 56493 |
| | | | | | – | | – | | – | 4185 | |
| 31 | 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П К=2,000; | м2 | 4,02 | 5812 | | 23364 | | 23364 | – | 25233 |
| | | | | | – | | – | | – | 1869 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 261-104-0301 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП СТ РК 943-92 | м2 | 1,84 | 33105<br>– | | 60913<br>– | | 60913<br>– | –<br>4873 | 65786 |
| 33 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000; | шт. | 20 | 520<br>– | | 10400<br>– | | 10400<br>– | –<br>832 | 11232 |
| 34 | 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 10 | 3663<br>– | | 36630<br>– | | 36630<br>– | –<br>2930 | 39560 |
| 35 | 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 10 | 2347<br>– | | 23470<br>– | | 23470<br>– | –<br>1878 | 25348 |
| 36 | 1110-0501-0803 | Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90 % К=2,000; | м2 | 5,46 | 1994,17<br>1541,05 | 42,24<br>18,37 | 10888<br>8414 | 231<br>100 | 2243<br>– | 7663<br>1484 | 20035 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 223-205-0505 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 К=2,000; | м2 | 5,46 | 60643<br>– | | 331111<br>– | | 331111<br>– | –<br>26489 | 357600 |
| 38 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % К=2,000; | м2 | 3,24 | 3473,07<br>2832,61 | 54,19<br>24,35 | 11253<br>9178 | 176<br>79 | 1900<br>– | 6387<br>1411 | 19051 |
| 39 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % | м2 | 12,68 | 3167,42<br>2635,21 | 57,27<br>25,93 | 40163<br>33414 | 726<br>329 | 6022<br>– | 23283<br>5076 | 68522 |
| 40 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный 2,1х1,01 К=4,000; | м2 | 8,48 | 45546<br>– | | 386230<br>– | | 386230<br>– | –<br>30898 | 417128 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный 1,8х0,9 К=2,000; | м2 | 3,24 | 40727<br>– | | 131955<br>– | | 131955<br>– | –<br>10556 | 142511 |
| 42 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный 2,1х1 К=2,000; | м2 | 4,2 | 40727<br>– | | 171053<br>– | | 171053<br>– | –<br>13684 | 184737 |
| 43 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % | м2 | 1,89 | 2023,49<br>1373,22 | 90,51<br>41,81 | 3824<br>2595 | 171<br>79 | 1058<br>– | 2407<br>498 | 6729 |
| 44 | 261-104-0307 | Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 39276<br>– | | 74232<br>– | | 74232<br>– | –<br>5939 | 80171 |
| 45 | 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000; | шт. | 2 | 520<br>– | | 1040<br>– | | 1040<br>– | –<br>83 | 1123 |
| 46 | 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 1 | 3663<br>– | | 3663<br>– | | 3663<br>– | –<br>293 | 3956 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 1 | 2347<br>– | | 2347<br>– | | 2347<br>– | –<br>188 | 2535 |
| 48 1109-0403-0501 | Доводчики дверные. Установка НР=69 % | шт. | 6 | 1540,36<br>1538,32 | 2,04<br>– | 9242<br>9230 | 12<br>– | –<br>– | 6369<br>1249 | 16860 |
| 49 223-502-0101 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 6 | 4094<br>– | | 24564<br>– | | 24564<br>– | –<br>1965 | 26529 |
| Раздел 4 Полы | | | | | | | | | | |
| 4.1 Плинтус | | | | | | | | | | |
| 50 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 % | м плинтусов | 100,2 | 503,41<br>376,18 | 1,98<br>0,97 | 50442<br>37693 | 198<br>97 | 12550<br>– | 35523<br>6877 | 92842 |
| 51 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 % | м плинтусов | 36,71 | 299,93<br>104,36 | 2,55<br>1,06 | 11010<br>3831 | 94<br>39 | 7086<br>– | 3638<br>1172 | 15820 |
| 4.2 Тип 1 | | | | | | | | | | |
| 53 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 188,2 | 391,24<br>89,07 | 35,75<br>14,25 | 73631<br>16763 | 6728<br>2682 | 50140<br>– | 18278<br>7353 | 99262 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 15,056 | 26849,48 | 7,2 | 404246 | 108 | 335642 | 64385 | 506121 |
| | | | | 4549,38 | – | 68495 | – | – | 37490 | |
| 55 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 % | м2 покрытия | 188,2 | 1287,24 | 109,95 | 242259 | 20693 | 141532 | 82979 | 351257 |
| | | | | 425,26 | 43,79 | 80034 | 8241 | – | 26019 | |
| 56 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=-1,000; | м2 покрытия | -188,2 | 132,85 | 4,9 | -25002 | -922 | -21775 | -2622 | -29834 |
| | | | | 12,25 | 2,57 | -2305 | -484 | – | -2210 | |
| 57 1111-0101-1507 | Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=94 % | м2 покрытия | 188,2 | 1109,38 | 79,84 | 208785 | 15026 | 531 | 187622 | 428120 |
| | | | | 1026,72 | 33,84 | 193229 | 6369 | – | 31713 | |
| 4.3 Тип 2 | | | | | | | | | | |
| 58 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 34,48 | 391,24 | 35,75 | 13490 | 1233 | 9186 | 3348 | 18185 |
| | | | | 89,07 | 14,25 | 3071 | 491 | – | 1347 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 2,7584 | 26849,48<br>4549,38 | 7,2<br>– | 74062<br>12549 | 20<br>– | 61493<br>– | 11796<br>6869 | 92727 |
| 60 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 34,48 | 936,19<br>419,37 | 33,29<br>17,21 | 32280<br>14460 | 1148<br>593 | 16672<br>– | 14150<br>3714 | 50144 |
| 61 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=3,000; | м2 стяжки | 103,44 | 131,51<br>5,18 | 5,63<br>2,85 | 13603<br>536 | 582<br>295 | 12485<br>– | 781<br>1151 | 15535 |
| 62 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 % | т | 0,03276 | 18269,32<br>16646 | 1591,96<br>726,1 | 599<br>545 | 52<br>24 | 1<br>– | 518<br>89 | 1206 |
| 63 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,03276 | 441876<br>– | | 14476<br>– | | 14476<br>– | –<br>1158 | 15634 |

4.4 Тип 3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 % | м2 площади уплотнения | 114,75 | 391,24 | 35,75 | 44895 | 4102 | 30572 | 11145 | 60523 |
| | | | | 89,07 | 14,25 | 10221 | 1635 | – | 4483 | |
| 66 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 9,18 | 26849,48 | 7,2 | 246478 | 66 | 204649 | 39257 | 308594 |
| | | | | 4549,38 | – | 41763 | – | – | 22859 | |
| 67 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 114,75 | 936,19 | 33,29 | 107428 | 3820 | 55485 | 47092 | 166882 |
| | | | | 419,37 | 17,21 | 48123 | 1975 | – | 12362 | |
| 68 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=4,000; | м2 стяжки | 459 | 131,51 | 5,63 | 60363 | 2584 | 55401 | 3465 | 68934 |
| | | | | 5,18 | 2,85 | 2378 | 1308 | – | 5106 | |
| 69 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 114,75 | 1789,77 | 88,94 | 205376 | 10206 | 100987 | 90132 | 319149 |
| | | | | 820,77 | 14,83 | 94183 | 1702 | – | 23641 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 114,75 | 1109,95<br>495,22 | 44,4<br>8,46 | 127367<br>56826 | 5095<br>971 | 65445<br>– | 54329<br>14536 | 196232 |
| 71 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 114,75 | 936,19<br>419,37 | 33,29<br>17,21 | 107428<br>48123 | 3820<br>1975 | 55485<br>– | 47092<br>12362 | 166882 |

**Раздел 5 Внутренняя отделка**

**5.1 Стены**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 406,09 | 1772,26<br>1159,58 | 92,28<br>75,07 | 719697<br>470894 | 37474<br>30485 | 211329<br>– | 401103<br>89664 | 1210464 |

**5.2 Потолок**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % | м2 отделываемой поверхности | 456,72 | 1249,86<br>852,02 | 8,01<br>2,92 | 570836<br>389135 | 3658<br>1334 | 178043<br>– | 312375<br>70657 | 953868 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 1115-0207-0102 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,75 | 3809 | 40,06 | 21902 | 230 | 10528 | 9006 | 33381 |
| | | | | 1937,92 | 19,89 | 11143 | 114 | – | 2473 | |
| **5.3 Откосы** | | | | | | | | | | |
| 87 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20,28 | 3895,99 | 51,79 | 79011 | 1050 | 22020 | 45205 | 134153 |
| | | | | 2758,39 | 27,91 | 55940 | 566 | – | 9937 | |
| 88 1134-0108-0401 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=76 % | м2 поверхности | 4,62 | 3391,64 | 7,26 | 15669 | 34 | 13264 | 1815 | 18883 |
| | | | | 513,36 | 3,56 | 2372 | 16 | – | 1399 | |
| 89 261-107-0319 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 5,67 | 381 | | 2160 | | 2160 | – | 2333 |
| | | | | – | | – | | – | 173 | |
| **Раздел 6 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| **6.1 Цоколь** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 170,9 | 936,94 | 20,68 | 160123 | 3534 | 98837 | 54225 | 231496 |
| | | | | 337,93 | 3,24 | 57752 | 554 | – | 17148 | |
| 91 1126-0201-0501 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76 % К=0,130; | м3 изоляции | 22,217 | 33578,72 | 1441,42 | 746018 | 32024 | 47918 | 515513 | 1362454 |
| | | | | 29980,5 | 550,46 | 666077 | 12230 | – | 100923 | |
| 92 234-102-0102 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 К=0,980; | м3 | 21,77266 | 23261 | | 506454 | | 506454 | – | 546970 |
| | | | | – | | – | | – | 40516 | |
| **6.2 Подоконные сливы** | | | | | | | | | | |
| 99 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,365; | м2 покрытия | 8,76 | 5850,79 | 14,97 | 51253 | 131 | 39584 | 10649 | 66854 |
| | | | | 1317,06 | 4,37 | 11537 | 38 | – | 4952 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 261-102-0127 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,0021 | 309881 | | 651 | | 651 | – | 703 |
| | | | | | – | | – | | – | 52 | |
| 101 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,363; | м2 покрытия | 16,698 | 5850,79 | 14,97 | 97696 | 250 | 75454 | 20300 | 127436 |
| | | | | | 1317,06 | 4,37 | 21992 | 73 | – | 9440 | |

## Раздел 7 Разные работы

### 7.1 Утепление цоколя ниже отм.земли

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1108-0101-0305 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 % | м2 поверхности | 209,9 | 3021,98 | 7,34 | 634314 | 1541 | 517263 | 107852 | 801539 |
| | | | | | 550,31 | 2,19 | 115510 | 460 | – | 59373 | |
| 103 | 1126-0201-0501 | Поверхности стен холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76 % К=0,070; | м3 изоляции | 14,693 | 33578,72 | 1441,42 | 493372 | 21179 | 31690 | 340929 | 901045 |
| | | | | | 29980,5 | 550,46 | 440503 | 8088 | – | 66744 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 234-102-0102 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 К=0,980; | м3 | 14,39914 | 23261<br>– | | 334938<br>– | | 334938<br>– | –<br>26795 | 361733 |
| 105 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из мембраны. Устройство в один слой НР=94 % | м2 изолируемой поверхности | 209,9 | 47,41 | 0,66 | 9951 | 139 | – | 9287 | 20777 |
| 106 217-203-0109 | Мембрана Planter Standart | м2 | 209,9 | 46,75<br>979<br>– | 0,32 | 9813<br>205492<br>– | 67 | –<br>205492<br>– | 1539<br>–<br>16439 | 221931 |
| 7.2 РЖ-1 | | | | | | | | | | |
| 107 1120-0301-0101 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 % | решетка | 1 | 1799,07<br>1563,27 | 56,38<br>16,19 | 1799<br>1563 | 56<br>16 | 179<br>– | 1547<br>268 | 3614 |
| 108 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,01495 | 868671<br>– | | 12987<br>– | | 12987<br>– | –<br>1039 | 14026 |
| 7.3 Утепление стен венткамеры | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 1126-0301-0802 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР=76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 25,63 | 611,55 | 8,25 | 15674 | 211 | 10280 | 4017 | 21266 |
| | | | | 202,19 | 4,05 | 5182 | 104 | – | 1575 | |
| 111 1110-0404-0201 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР=90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 25,63 | 2952,1 | 16,61 | 75662 | 426 | 55729 | 17719 | 100851 |
| | | | | 761,11 | 7,07 | 19507 | 181 | – | 7470 | |
| 112 1134-0108-0401 | Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР=76 % | м2 поверхности | 25,63 | 3391,64 | 7,26 | 86928 | 186 | 73584 | 10068 | 104756 |
| | | | | 513,36 | 3,56 | 13157 | 91 | – | 7760 | |
| 113 214-401-0207 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | м2 | 25,63 | 2701 | | 69227 | | 69227 | – | 74765 |
| | | | | – | | – | | – | 5538 | |
| 7.4 Перегородка шахты лифта П1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 1110-0402-0601 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон листами магнезитовыми. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 6,79 | 3315,46<br>1494,84 | 31,46<br>13,36 | 22512<br>10150 | 214<br>91 | 12148<br>– | 9217<br>2538 | 34267 |
| 115 232-102-0107 | Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100; | м2 | 14,259 | 1505<br>– | | 21460<br>– | | 21460<br>– | –<br>1717 | 23177 |
| 116 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030; | м3 | 0,34969 | 55748<br>– | | 19495<br>– | | 19495<br>– | –<br>1560 | 21055 |
| 117 214-401-0207 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм | м2 | 6,79 | 2701<br>– | | 18340<br>– | | 18340<br>– | –<br>1467 | 19807 |
| **7.5 Обшивка наружных стен ПС1** | | | | | | | | | | |
| 120 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030; | м3 | 1,16802 | 55748<br>– | | 65115<br>– | | 65115<br>– | –<br>5209 | 70324 |

### 7.6 Входы в подвал

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1109-0304-0201 | Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 % | т конструкций | 0,11206 | 91094,39<br>54352,6 | 25650,98<br>10099,31 | 10208<br>6091 | 2874<br>1132 | 1243<br>– | 4984<br>1215 | 16407 |
| 122 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,11206 | 887579<br>– | | 99462<br>– | | 99462<br>– | –<br>7957 | 107419 |
| 127 | 213-307-0101 | Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый К=2,000; | м3 | 0,384 | 53271<br>– | | 20456<br>– | | 20456<br>– | –<br>1636 | 22092 |
| 128 | 214-201-0302 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=2,000; | т | 0,06894 | 424902<br>– | | 29293<br>– | | 29293<br>– | –<br>2343 | 31636 |
| 129 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,00178 | 346394<br>– | | 617<br>– | | 617<br>– | –<br>49 | 666 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000; | т | 0,0018 | 349485<br>– | | 629<br>– | | 629<br>– | –<br>50 | 679 |
| | **7.8 Световой приямок-1 шт** | | | | | | | | | | |
| 134 | 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 % | м3 | 1,2 | 38631,59<br>10201,17 | 3375,96<br>1341,68 | 46358<br>12241 | 4051<br>1610 | 30065<br>– | 12604<br>4717 | 63679 |
| 135 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0037 | 349485<br>– | | 1293<br>– | | 1293<br>– | –<br>103 | 1396 |
| 136 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР=91 % | т | 0,0098 | 296128,83<br>294624 | 1504,83<br>686,79 | 2902<br>2887 | 15<br>7 | –<br>– | 2634<br>443 | 5979 |
| 137 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0098 | 424901<br>– | | 4164<br>– | | 4164<br>– | –<br>333 | 4497 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % | м2 стяжки | 0,84 | 936,19 | 33,29 | 786 | 28 | 406 | 344 | 1220 |
| | | | | | 419,37 | 17,21 | 352 | 14 | – | 90 | |
| 139 | 1111-0101-1508 | Покрытия цементные. Железнение НР=94 % | м2 покрытия | 0,84 | 180,46 | 4,17 | 152 | 4 | 14 | 127 | 301 |
| | | | | | 159,4 | 1,51 | 134 | 1 | – | 22 | |
| 141 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 5,54 | 936,94 | 20,68 | 5191 | 115 | 3204 | 1758 | 7505 |
| | | | | | 337,93 | 3,24 | 1872 | 18 | – | 556 | |
| | | **7.9 Фундаменты ФМ1,ФМ2 (АР-2)** | | | | | | | | | |
| 144 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % | м3 | 0,36 | 33187,94 | 1214,96 | 11948 | 437 | 9120 | 2281 | 15367 |
| | | | | | 6639,5 | 324,08 | 2390 | 117 | – | 1138 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **15 868 299** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 691 675 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 276 064 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 112 372 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 518 029 |
| - накладные расходы, тенге | 3 207 097 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 175 427 |
| **Итого по акту, тенге** | **15 868 299** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 142 815 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | 462 721 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риск | 168 888 |
| Непредвиденные 2% | 329 477 |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **16 972 200** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05** | **17 820 810** |
| **Итого в текущих ценах 2021-2022 г.** | **17 820 809,67** |
| НДС (12 %) | 2 138 497,16 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **19 959 306,83** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"** Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

## Акт №5
## приемки выполненных работ за декабрь 2021 г

Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Кирпичные стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0110 | **Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:** | **м3 кладки** | **233** | 58007,1 | 2848,05 | 13515654 | 663596 | 11316719 | 1585736 | 16309501 |
| | | | | | 6589,44 | 728,55 | 1535340 | 169752 | – | 1208111 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 125,8 | 46783,56 | 3045,13 | 5885372 | 383077 | 4570471 | 968122 | 7401773 |
| | | | | 7407,18 | 867,79 | 931823 | 109168 | – | 548279 | |
| 3 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 63,7 | 7682,29 | 279,68 | 489362 | 17816 | 316936 | 148420 | 688805 |
| | | | | 2427,16 | 78,19 | 154610 | 4981 | – | 51023 | |
| 1.2 Сетка горизонтальная на отм.-0,080 (КЖ2 л.87) | | | | | | | | | | |
| 4 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,2397 | 525288,05 | 2478,05 | 125912 | 594 | 105918 | 18237 | 155681 |
| | | | | 80934 | 874,26 | 19400 | 210 | – | 11532 | |
| 1.5 Сетка горизонтальная на отм.+2,920...+23.920 (КЖ2 л.88) | | | | | | | | | | |
| 17 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=8,000; | т металлических изделий | 1,1304 | 525288,05 | 2478,05 | 593786 | 2801 | 499497 | 86003 | 734172 |
| | | | | 80934 | 874,26 | 91488 | 988 | – | 54383 | |
| 1.7 Сетка горизонтальная на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.89) | | | | | | | | | | |
| 25 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % | т металлических изделий | 0,15542 | 525288,05 | 2478,05 | 81640 | 385 | 68676 | 11825 | 100942 |
| | | | | 80934 | 874,26 | 12579 | 136 | – | 7477 | |

1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.90)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1106-0601-0205 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м. Устройство НР=91 % | м3 | 0,032 | 40712 | 3807,52 | 1303 | 122 | 858 | 320 | 1753 |
| | | | | | 10081,28 | 914,16 | 323 | 29 | – | 130 | |
| 34 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0006 | 349485 | | 210 | | 210 | – | 227 |
| | | | | | – | | – | | – | 17 | |
| 35 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,0125 | 335138 | | 4189 | | 4189 | – | 4524 |
| | | | | | – | | – | | – | 335 | |

Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ

2.1 ПС1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030; | м3 | 84,90908 | 20235 | | 1718135 | | 1718135 | – | 1855586 |
| | | | | | – | | – | | – | 137451 | |

2.2 ПС2

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030; | м3 | 22,5158 | 20235 | 455607 | 455607 | – | 492056 |
| | | | | – | – | – | 36449 | |
| 2.3 ПС3 | | | | | | | | |
| 42 234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030; | м3 | 20,37917 | 20235 | 412373 | 412373 | – | 445363 |
| | | | | – | – | – | 32990 | |
| 2.4 ПС4 | | | | | | | | |
| 44 232-102-0107 | Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100; | м2 | 128,52 | 1505 | 193423 | 193423 | – | 208897 |
| | | | | – | – | – | 15474 | |
| 45 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 3,1518 | 50750 | 159954 | 159954 | – | 172750 |
| | | | | – | – | – | 12796 | |
| 2.5 ПС5 | | | | | | | | |
| 48 234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030; | м3 | 28,35714 | 20235 | 573807 | 573807 | – | 619712 |
| | | | | – | – | – | 45905 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.6 ПС6 | | | | | | | | |
| 51 | 234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030; | м3 | 6,13906 | 20235 | | 124224 | 124224 | – | 134162 |
| | | | | | – | | – | – | 9938 | |
| | 2.8 ПС8 | | | | | | | | | |
| 55 | 234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 К=1,030; | м3 | 4,90795 | 20235 | | 99312 | 99312 | – | 107257 |
| | | | | | – | | – | – | 7945 | |
| | Раздел 3 Окна | | | | | | | | | |
| | 3.1 ОК1-ОК5 | | | | | | | | | |
| 57 | 223-102-0507 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка ОК1 | м2 | 569,625 | 33050 | | 18826106 | 18826106 | – | 20332194 |
| | | | | | – | | – | – | 1506088 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 223-102-0608 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой ОК2 | м2 | 19,2 | 28221 | 541843 | 541843 | – | 585190 |
| | | | | – | – | – | 43347 | |
| 61 223-102-0405 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК3 | м2 | 15,5 | 34963 | 541927 | 541927 | – | 585281 |
| | | | | – | – | – | 43354 | |
| 63 223-102-0405 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный ОК4 | м2 | 1,16 | 34963 | 40557 | 40557 | – | 43802 |
| | | | | – | – | – | 3245 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 223-102-0507 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка ОК5 | м2 | 2,835 | 33050 | | 93697 | 93697 | – | 101193 |
| | | | | – | | – | – | 7496 | |
| 3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1 | | | | | | | | | |
| 67 215-202-0602 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0314 | 123439 | | 3876 | 3876 | – | 4186 |
| | | | | – | | – | – | 310 | |
| 68 215-204-0202 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0038 | 123439 | | 469 | 469 | – | 507 |
| | | | | – | | – | – | 38 | |
| 69 232-601-0101 | Рейка ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0009 | 134743 | | 121 | 121 | – | 131 |
| | | | | – | | – | – | 10 | |
| 70 215-303-0102 | Плита ДСП многослойная и трехслойная ГОСТ 10632-2007 толщиной 45 мм | 100 м2 | 0,003 | 209094 | | 627 | 627 | – | 677 |
| | | | | – | | – | – | 50 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 215-303-0204 | Плита ДСП ГОСТ 10632-2007 марки П-Б, толщиной 16 мм, 1 сорта | 100 м2 | 0,006 | 187076 | 1122 | 1122 | – | 1212 |
| | | | | – | – | – | 90 | |
| 72 261-107-0846 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,00184 | 2819698 | 5188 | 5188 | – | 5603 |
| | | | | – | – | – | 415 | |
| 73 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 4 | 520 | 2080 | 2080 | – | 2246 |
| | | | | – | – | – | 166 | |
| 74 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 1 | 3663 | 3663 | 3663 | – | 3956 |
| | | | | – | – | – | 293 | |
| 75 223-502-0401 | Завертка | шт. | 1 | 1488 | 1488 | 1488 | – | 1607 |
| | | | | – | – | – | 119 | |
| 3.3 Окно внутреннее Окв-2 | | | | | | | | |
| 77 223-102-0401 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой ОКв2 К=2,000; | м2 | 3,36 | 18988 | 63800 | 63800 | – | 68904 |
| | | | | – | – | – | 5104 | |
| 3.4 Доски подоконные | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 223-501-0104 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 290 мм | м | 219,24 | 1538 | 337191 | 337191 | – | 364166 |
| | | | | | – | – | – | 26975 | |
| 80 | 223-501-0103 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 240 мм | м | 187,22 | 1282 | 240016 | 240016 | – | 259217 |
| | | | | | – | – | – | 19201 | |
| 81 | 223-501-0102 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 190 мм | м | 2,68 | 954 | 2557 | 2557 | – | 2762 |
| | | | | | – | – | – | 205 | |

### 3.5 Дверь балконная

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 223-204-0408 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9 | м2 | 2,4 | 43926 | 105422 | 105422 | – | 113856 |
| | | | | | – | – | – | 8434 | |

## Раздел 4 Двери

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 261-104-0203 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000; | м2 | 7,98 | 17207 | | 137312 | 137312 | – |
| | | | | – | | – | – | 10985 |
| 89 261-104-0203 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000; | м2 | 6,08 | 17207 | | 104619 | 104619 | – |
| | | | | – | | – | – | 8370 |
| 90 261-104-0201 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000; | м2 | 3,66 | 14743 | | 53959 | 53959 | – |
| | | | | – | | – | – | 4317 |
| 91 261-104-0202 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92 К=9,000; | м2 | 18,45 | 12955 | | 239020 | 239020 | – |
| | | | | – | | – | – | 19122 |
| 95 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000; | шт. | 42 | 520 | | 21840 | 21840 | – |
| | | | | – | | – | – | 1747 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 223-502-0901 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания | пара | 16 | 4148 | 66368 | 66368 | – | 71677 |
| | | | | – | – | – | 5309 | |
| 97 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 16 | 2347 | 37552 | 37552 | – | 40556 |
| | | | | – | – | – | 3004 | |
| 99 223-205-0505 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 К=28,000; | м2 | 76,44 | 60643 | 4635551 | 4635551 | – | 5006395 |
| | | | | – | – | – | 370844 | |
| 101 223-502-0101 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 28 | 4094 | 114632 | 114632 | – | 123803 |
| | | | | – | – | – | 9171 | |
| 103 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П К=16,000; | м2 | 32,16 | 5812 | 186914 | 186914 | – | 201867 |
| | | | | – | – | – | 14953 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П К=177,000; | м2 | 318,6 | 5812 | 1851703 | 1851703 | – | 1999839 |
| | | | | – | – | – | 148136 | |
| 105 223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П К=108,000; | м2 | 171,72 | 7622 | 1308850 | 1308850 | – | 1413558 |
| | | | | – | – | – | 104708 | |
| 106 223-201-0108 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9 К=48,000; | м2 | 88,32 | 8073 | 713007 | 713007 | – | 770048 |
| | | | | – | – | – | 57041 | |
| 107 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000; | шт. | 698 | 520 | 362960 | 362960 | – | 391997 |
| | | | | – | – | – | 29037 | |
| 108 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 349 | 3663 | 1278387 | 1278387 | – | 1380658 |
| | | | | – | – | – | 102271 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 48 | 2347 | 112656 | 112656 | – | 121668 |
| | | | | – | – | – | 9012 | |
| 110 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 108 | 522 | 56376 | 56376 | – | 60886 |
| | | | | – | – | – | 4510 | |
| 112 261-104-0303 | Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000; | м2 | 3,93 | 30146 | 118474 | 118474 | – | 127952 |
| | | | | – | – | – | 9478 | |
| 113 261-104-0301 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10,ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 | м2 | 3,13 | 33105 | 103619 | 103619 | – | 111909 |
| | | | | – | – | – | 8290 | |
| 114 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000; | шт. | 10 | 520 | 5200 | 5200 | – | 5616 |
| | | | | – | – | – | 416 | |
| 115 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 5 | 3663 | 18315 | 18315 | – | 19780 |
| | | | | – | – | – | 1465 | |
| 116 223-502-0301 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 4 | 2347 | 9388 | 9388 | – | 10139 |
| | | | | – | – | – | 751 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 261-104-0307 | Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92 К=9,000; | м2 | 17,01 | 39276 | 668085 | 668085 | – | 721532 |
| | | | | – | – | – | 53447 | |
| 119 223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=2,000; | шт. | 18 | 520 | 9360 | 9360 | – | 10109 |
| | | | | – | – | – | 749 | |
| 120 223-502-0902 | Ручка раздельная | пара | 9 | 3663 | 32967 | 32967 | – | 35604 |
| | | | | – | – | – | 2637 | |
| **Раздел 5 Утепление чердачного пространства** | | | | | | | | |
| 124 234-102-0102 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 К=1,030; | м3 | 70,18317 | 23261 | 1632531 | 1632531 | – | 1763133 |
| | | | | – | – | – | 130602 | |
| 125 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 15,8276 | 50750 | 803251 | 803251 | – | 867511 |
| | | | | – | – | – | 64260 | |
| 129 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1,33609 | 441876 | 590386 | 590386 | – | 637617 |
| | | | | – | – | – | 47231 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 9,9601 | 50750 | 505475 | 505475 | – | 545913 |
| | | | | | – | – | – | 40438 | |

**Раздел 6 Полы**

**6.1 Плинтус**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,020; | м3 | 0,408 | 50750 | 20706 | 20706 | – | 22362 |
| | | | | | – | – | – | 1656 | |

**6.2 Тип 1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030; | м3 | 100,32643 | 45265 | 4541276 | 4541276 | – | 4904578 |
| | | | | | – | – | – | 363302 | |
| 143 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 9,41575 | 441876 | 4160594 | 4160594 | – | 4493442 |
| | | | | | – | – | – | 332848 | |

**6.3 Тип 2**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030; | м3 | 9,50237 | 45265 | 430125 | 430125 | – | 464535 |
| | | | | – | – | – | 34410 | |
| 152 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,89181 | 441876 | 394069 | 394069 | – | 425595 |
| | | | | – | – | – | 31526 | |
| 6.4 Тип 3 | | | | | | | | |
| 155 234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030; | м3 | 7,99816 | 45265 | 362037 | 362037 | – | 391000 |
| | | | | – | – | – | 28963 | |
| 159 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,56298 | 441876 | 248767 | 248767 | – | 268668 |
| | | | | – | – | – | 19901 | |
| 6.5 Тип 3* | | | | | | | | |
| 165 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,32364 | 441876 | 143009 | 143009 | – | 154450 |
| | | | | – | – | – | 11441 | |

### 6.6 Тип 4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 234-102-0104 | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030;** | **м3** | **8,71174** | 45265 | 394337 | 394337 | – | 425884 |
| | | | | | – | – | – | 31547 | |
| 176 | 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,61321** | 441876 | 270963 | 270963 | – | 292640 |
| | | | | | – | – | – | 21677 | |

### 6.7 Тип 5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 234-102-0104 | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030;** | **м3** | **1,59073** | 45265 | 72004 | 72004 | – | 77764 |
| | | | | | – | – | – | 5760 | |

### 6.8 Тип 6

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 234-102-0104 | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030;** | **м3** | **1,59815** | 45265 | 72340 | 72340 | – | 78127 |
| | | | | | – | – | – | 5787 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,11249 | 441876 | 49707 | 49707 | – | 53684 |
| | | | | | – | – | – | 3977 | |
| | 6.9 Тип 7 | | | | | | | | |
| 191 | 234-102-0104 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030; | м3 | 0,41066 | 45265 | 18589 | 18589 | – | 20076 |
| | | | | | – | – | – | 1487 | |
| 195 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,03854 | 441876 | 17030 | 17030 | – | 18392 |
| | | | | | – | – | – | 1362 | |
| | Раздел 7 Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | 7.1 Потолок 1 этаж | | | | | | | | |
| 201 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 1,98842 | 50750 | 100912 | 100912 | – | 108985 |
| | | | | | – | – | – | 8073 | |
| 202 | 217-109-0101 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами | шт. | 270 | 13 | 3510 | 3510 | – | 3791 |
| | | | | | – | – | – | 281 | |

### 7.2 Стены 1 этаж

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 252,32 | 1772,26 | 92,28 | 447177 | 23284 | 131307 | 249222 | 752111 |
| | | | | | 1159,58 | 75,07 | 292585 | 18942 | – | 55712 | |
| 208 | 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 84,92 | 3910,28 | 40,06 | 332061 | 3402 | 180805 | 119634 | 487831 |
| | | | | | 1741,1 | 19,89 | 147854 | 1689 | – | 36136 | |

## Раздел 8 Наружная отделка

### 8.1 Стены

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,050; | м3 | 377,622 | 55748 | | 21051671 | | 21051671 | – | 22735805 |
| | | | | | – | | – | | – | 1684134 | |

### 8.2 Откосы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,050; | м3 | 10,63755 | 55748 | | 593022 | | 593022 | – | 640464 |
| | | | | | – | | – | | – | 47442 | |

## Раздел 9 Кровля

### 9.1 Кровля

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1,39545 | 441876 | 616616 | 616616 | – | 665945 |
| | | | | | – | – | – | 49329 | |
| | | **9.2 Над машинным помещением** | | | | | | | |
| 274 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,020; | м3 | 4,6359 | 50750 | 235272 | 235272 | – | 254094 |
| | | | | | – | – | – | 18822 | |
| 278 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1309 | 441876 | 57842 | 57842 | – | 62469 |
| | | | | | – | – | – | 4627 | |
| 281 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030; | м3 | 0,16068 | 50750 | 8155 | 8155 | – | 8807 |
| | | | | | – | – | – | 652 | |
| 284 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,05349 | 469545 | 25116 | 25116 | – | 27125 |
| | | | | | – | – | – | 2009 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.3 Козырьки | | | | | | | | |
| 295 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0247 | 469545 | 11598 | 11598 | – | 12526 |
| | | | | | – | – | – | 928 | |
| | 9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25) | | | | | | | | |
| 300 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,16318 | 469545 | 76620 | 76620 | – | 82750 |
| | | | | | – | – | – | 6130 | |
| | 9.6 Ограждение кровли | | | | | | | | |
| 311 | 222-519-0101 | Ограждения | т | 0,6577 | 1004492 | 660654 | 660654 | – | 713506 |
| | | | | | – | – | – | 52852 | |
| | Раздел 10 Ограждения лестниц | | | | | | | | |
| 315 | 214-206-0401 | Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм | т | 0,40276 | 505450 | 203575 | 203575 | – | 219861 |
| | | | | | – | – | – | 16286 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 214-206-0402 | Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более | т | 0,67824 | 479533 | – | 325238 | – | 325238 | – 26019 | 351257 |
| 317 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,13931 | 469545 | – | 65412 | – | 65412 | – 5233 | 70645 |
| 318 | 214-208-0101 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,05456 | 489955 | – | 26732 | – | 26732 | – 2139 | 28871 |

**Раздел 11 Ограждения входных групп**

**11.1 Входная группа 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 241-108-0118 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50х2,5 мм (прим) | м | 11,39 | 2184 | – | 24876 | – | 24876 | – 1990 | 26866 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 214-205-0101 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 0,0312 | 514481 | 16052 | 16052 | – | 17336 |
| | | | | – | – | – | 1284 | |
| 328 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,0621 | 478807 | 29734 | 29734 | – | 32113 |
| | | | | – | – | – | 2379 | |
| **11.2 Входная группа 3** | | | | | | | | |
| 333 241-108-0118 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50х2,5 мм (прим) | м | 6,725 | 2184 | 14687 | 14687 | – | 15862 |
| | | | | – | – | – | 1175 | |
| 334 214-205-0101 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 0,02044 | 514481 | 10516 | 10516 | – | 11357 |
| | | | | – | – | – | 841 | |
| 335 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,03376 | 478807 | 16165 | 16165 | – | 17458 |
| | | | | – | – | – | 1293 | |

### 11.3 Входная группа 5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 241-108-0118 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 50х2,5 мм (прим) | м | 6,81 | 2184 | 14873 | 14873 | – | 16063 |
| | | | | | – | – | – | 1190 | |
| 341 | 214-205-0101 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 0,0191 | 514481 | 9827 | 9827 | – | 10613 |
| | | | | | – | – | – | 786 | |
| 342 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,04656 | 478807 | 22293 | 22293 | – | 24076 |
| | | | | | – | – | – | 1783 | |

## Раздел 12 Утепление вентшахт

### 12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=12,000; | м3 | 14,85672 | 55748 | 828232 | 828232 | – | 894491 |
| | | | | | – | – | – | 66259 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=12,000; | т | 0,5598 | 424901 | 237860 | 237860 | – | 256889 |
| | | | | | – | – | – | 19029 | |
| 351 | 214-401-0104 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм К=12,000; | м2 | 3,12 | 2988 | 9323 | 9323 | – | 10069 |
| | | | | | – | – | – | 746 | |
| 352 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=12,000; | т | 0,07584 | 469545 | 35610 | 35610 | – | 38459 |
| | | | | | – | – | – | 2849 | |

**12.2 Вентшахта ВШ-2**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,050; | м3 | 1,5372 | 55748 | 85696 | 85696 | – | 92552 |
| | | | | | – | – | – | 6856 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,06824 | 424901 | 28995 | 28995 | – | 31315 |
| | | | | | – | – | – | 2320 | |
| 361 | 214-401-0104 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм | м2 | 0,88 | 2988 | 2629 | 2629 | – | 2839 |
| | | | | | – | – | – | 210 | |
| 362 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,01054 | 469545 | 4949 | 4949 | – | 5345 |
| | | | | | – | – | – | 396 | |
| | 12.3 Вентшахта ВШ-3 | | | | | | | | |
| 368 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,050; | м3 | 1,37592 | 55748 | 76705 | 76705 | – | 82841 |
| | | | | | – | – | – | 6136 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0638 | 424901<br>– | 27109<br>– | 27109<br>– | –<br>2169 | 29278 |
| 371 214-401-0104 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм | м2 | 0,64 | 2988<br>– | 1912<br>– | 1912<br>– | –<br>153 | 2065 |
| 372 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00889 | 469545<br>– | 4174<br>– | 4174<br>– | –<br>334 | 4508 |
| **12.4 Вентшахта ВШ-4 (2 шт)** | | | | | | | | |
| 378 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=2,000; | м3 | 2,51244 | 55748<br>– | 140064<br>– | 140064<br>– | –<br>11205 | 151269 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=2,000; | т | 0,12232 | 424901<br>– | 51974<br>– | 51974<br>– | –<br>4158 | 56132 |
| 381 214-401-0104 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм К=2,000; | м2 | 1,16 | 2988<br>– | 3466<br>– | 3466<br>– | –<br>277 | 3743 |
| 382 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=2,000; | т | 0,0171 | 469545<br>– | 8029<br>– | 8029<br>– | –<br>642 | 8671 |
| **12.5 Вентшахта ВШ-5** | | | | | | | | |
| 388 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,050; | м3 | 1,48302 | 55748<br>– | 82675<br>– | 82675<br>– | –<br>6614 | 89289 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,06688 | 424901 | 28417 | 28417 | – | 30690 |
| | | | | – | – | – | 2273 | |
| 391 214-401-0104 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм | м2 | 0,73 | 2988 | 2181 | 2181 | – | 2355 |
| | | | | – | – | – | 174 | |
| 392 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00929 | 469545 | 4362 | 4362 | – | 4711 |
| | | | | – | – | – | 349 | |

12.6 Вентшахта ВШ-6

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,050; | м3 | 0,756 | 55748 | 42145 | 42145 | – | 45517 |
| | | | | – | – | – | 3372 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,04848 | 424901 | 20599 | 20599 | – | 22247 |
| | | | | – | – | – | 1648 | |
| 401 214-401-0104 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм | м2 | 0,25 | 2988 | 747 | 747 | – | 807 |
| | | | | – | – | – | 60 | |
| 402 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,00474 | 469545 | 2226 | 2226 | – | 2404 |
| | | | | – | – | – | 178 | |

Раздел 13 Разные работы

13.1 Утепление стен и потолка тамбуров (АР-5)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 261-107-0508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100; | 1000 м2 | 0,07475 | 81820 | 6116 | 6116 | – | 6605 |
| | | | | – | – | – | 489 | |
| 408 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,050; | м3 | 3,56738 | 50750 | 181045 | 181045 | – | 195529 |
| | | | | – | – | – | 14484 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 217-109-0101 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида | шт. | 476 | 13 | 6188 | 6188 | – | 6683 |
| | | | | – | – | – | 495 | |
| **13.5 Балконные ограждения** | | | | | | | | |
| 433 214-205-0101 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 0,05174 | 514481 | 26619 | 26619 | – | 28749 |
| | | | | – | – | – | 2130 | |
| 434 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,12038 | 478807 | 57639 | 57639 | – | 62250 |
| | | | | – | – | – | 4611 | |
| 435 241-101-0206 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм | м | 7,14 | 1572 | 11224 | 11224 | – | 12122 |
| | | | | – | – | – | 898 | |
| 436 214-201-0301 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм | т | 0,0333 | 432265 | 14394 | 14394 | – | 15546 |
| | | | | – | – | – | 1152 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | | | | | | | |
| | | т | 0,00038 | 346394 | 132 | 132 | – | 143 |
| | | | | – | – | – | 11 | |
| 442 214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | | | | | | | |
| | | т | 0,00918 | 441876 | 4056 | 4056 | – | 4380 |
| | | | | – | – | – | 324 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **110 641 186** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 186 002 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 095 077 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 305 895 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 94 976 941 |
| - накладные расходы, тенге | 3 187 519 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 8 195 646 |
| **Итого по акту, тенге** | **110 641 186** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 995 771 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | 3 226 308 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 1 177 565 |
| Непредвиденные 2% | 2 297 265 |
| **Итого в текущих ценах 2021 г.** | **118 338 095** |
| **Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05** | **124 255 000** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах 2021-2022 г.** | **124 255 000,03** |
| НДС (12 %) | 14 910 600,00 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **139 165 600,03** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Директор

ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.