Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения) (2-1-5)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 587-000-0001 (пл) (об)	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 5-2 ТОО "SERVICE PUMP" кстм=1,012;	к-т	1	2951338	2951338	–	–	2951338
				–	–	2951338	–	
5 242-403-0103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	2	12298	24596	24596	–	26564
				–	–	–	1968	
6 242-403-0101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	8696	8696	8696	–	9392
				–	–	–	696	
10 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	35021	175105	175105	–	189113
				–	–	–	14008	

12 242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	47835	47835	47835	–	51662
				–	–	–	3827	
13 242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18731	18731	18731	–	20229
				–	–	–	1498	
14 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879	9758	9758	–	10539
				–	–	–	781	
15 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953	953	953	–	1029
				–	–	–	76	
16 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879	9758	9758	–	10539
				–	–	–	781	

17	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953 / –	953 / –	953 / –	– / 76	1029
21	261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1968 / –	4841 / –	4841 / –	– / 387	5228
22	244-301-0602	Счетчик холодной воды класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	203246 / –	203246 / –	203246 / –	– / 16260	219506
23	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389 / –	46389 / –	46389 / –	– / 3711	50100
25	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347 / –	7347 / –	7347 / –	– / 588	7935
26	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	7751 / –	7751 / –	7751 / –	– / 620	8371

28	519-101-1704 (об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	1034489 / –	1034489 / –	– / 1034489	– / –	1034489
29	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	2	13331 / –	26662 / –	26662 / –	– / 2133	28795
30	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686 / –	1372 / –	1372 / –	– / 110	1482
31	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14	2030 / –	28420 / –	28420 / –	– / 2274	30694
32	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406 / –	5624 / –	5624 / –	– / 450	6074

43	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	4	3115 / –	12460 / –	12460 / –	– / 997	13457
46	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	5	2030 / –	10150 / –	10150 / –	– / 812	10962
47	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406 / –	11248 / –	11248 / –	– / 900	12148
48	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1063 / –	1063 / –	1063 / –	– / 85	1148
49	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57x3,0 мм	шт.	1	368 / –	368 / –	368 / –	– / 29	397
50	241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	1	1473 / –	1473 / –	1473 / –	– / 118	1591
51	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418 / –	1418 / –	1418 / –	– / 113	1531

53 234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм К=1,100;	м	22	947	20834	20834	–	22501
				–	–	–	1667	
54 234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	18,7	567	10603	10603	–	11451
				–	–	–	848	
55 234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	3,3	431	1422	1422	–	1536
				–	–	–	114	
56 234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	6,6	211	1393	1393	–	1504
				–	–	–	111	
57 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537	72495	72495	–	78295
				–	–	–	5800	
	Итого по смете				**4 820 629**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				772 964			

- оборудование, тенге	3 985 827
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 809
Итого по акту, тенге	**4 820 629**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	43 386
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	140 570
Непредвиденные 2%	100 092
Итого в текущих ценах 2021 г.	**5 104 677**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**5 359 910**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**5 359 910,42**
НДС (12 %)	643 189,25
Всего по акту с учетом НДС	**6 003 099,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №7
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-6)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	**242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**7**	4879		34153		34153	–	36885
					–		–		–	2732	

2	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1492	8952	8952	–
					–	–	–	716
3	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	185	953	176305	176305	–
					–	–	–	14104
4	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	1492	19396	19396	–
					–	–	–	1552
5	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953	1906	1906	–
					–	–	–	152
10	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм К=0,990;	м	90,09	562	50631	50631	–
					–	–	–	4050

9668	
190409	
20948	
2058	
54681	

12 241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	76,23	348	26528	26528	–	28650
				–	–	–	2122	
14 241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	142,56	209	29795	29795	–	32179
				–	–	–	2384	
16 241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	754,38	122	92034	92034	–	99397
				–	–	–	7363	
19 234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	28,6	211	6035	6035	–	6518
				–	–	–	483	
20 234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	199,1	276	54952	54952	–	59348
				–	–	–	4396	

21	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	240,9	364	87688	87688	–	94703
					–	–	–	7015	
22	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	16,5	536	8844	8844	–	9552
					–	–	–	708	
23	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	18,7	567	10603	10603	–	11451
					–	–	–	848	
24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	438	537	235206	235206	–	254022
					–	–	–	18816	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)

33	513-106-0103 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,0 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	шт.	1	43667	43667	–	–	43667
					–	–	43667	–	

34 513-106-0201 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 8 кВт Thermex Systev 800 (прим.)	комплект	1	52685	52685	–	–	52685
				–	–	52685	–	
35 513-106-0301 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 18 кВт ЭПВН-18 (прим.)	комплект	1	189748	189748	–	–	189748
				–	–	189748	–	
37 261-301-0245	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1359	2176	2176	–	2350
				–	–	–	174	
38 244-301-0403	Счетчик холодной воды класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	1	82177	82177	82177	–	88751
				–	–	–	6574	
39 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389	46389	46389	–	50100
				–	–	–	3711	
40 261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15765	15765	15765	–	17026
				–	–	–	1261	

41	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492 / –	1492 / –	1492 / –	– / 119	1611
43	242-403-0101	Компенсатор муфиовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25 (прим.)	шт.	1	8696 / –	8696 / –	8696 / –	– / 696	9392
44	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	7347 / –	22041 / –	22041 / –	– / 1763	23804
45	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893 / –	5786 / –	5786 / –	– / 463	6249
46	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1492 / –	5968 / –	5968 / –	– / 477	6445

47	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	953	6671	6671	–	7205
					–	–	–	534	
48	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	4132	8264	8264	–	8925
					–	–	–	661	
49	242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3719	3719	3719	–	4017
					–	–	–	298	
50	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953	1906	1906	–	2058
					–	–	–	152	
57	242-403-0101	Компенсатор муфтовый(гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 10 ГОСТ 27036-86 DN 20 (прим.)	шт.	2	8696	17392	17392	–	18783
					–	–	–	1391	

58	242-403-0101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 10 ГОСТ 27036-86 DN 15 (прим.)	шт.	1	8696 / –	8696 / –	8696 / –	– / 696	9392
60	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	690 / –	690 / –	690 / –	– / 55	745
62	241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм К=0,990;	м	19,8	348 / –	6890 / –	6890 / –	– / 551	7441
64	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм К=0,990;	м	17,82	122 / –	2174 / –	2174 / –	– / 174	2348
66	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм К=0,990;	м	13,86	209 / –	2897 / –	2897 / –	– / 232	3129

68 241-205-1203	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	5,94	348	2067	2067	–	2232
				–	–	–	165	
72 234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	20,9	431	9008	9008	–	9729
				–	–	–	721	
73 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537	12351	12351	–	13339
				–	–	–	988	

Итого по смете	**1 491 640**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 116 243
- оборудование, тенге	286 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 297
Итого по акту, тенге	**1 491 640**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 425
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	43 496
Непредвиденные 2%	30 971
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 579 532**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**1 658 509**

Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**1 658 508,97**
НДС (12 %)	199 021,08
Всего по акту с учетом НДС	**1 857 530,05**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №8
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Водопровод противопожарный В2 (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 587-000-0002 (пл) (об)	Многонасосная сертефицированная установка повышения давления для системы пожаротушения Grundfos Hydro MX1/1 CR20-2 ТОО "SERVICE PUMP" кстм=1,012;	к-т	1	6370487	6370487	–	–	6370487
				–	–	6370487	–	
4 261-302-0215	Баки напорные вместимостью 0,035 м3	шт.	1	12542	12542	12542	–	13545
				–	–	–	1003	
6 242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	47835	47835	47835	–	51662
				–	–	–	3827	

8	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021	35021	35021	–	37823
					–	–	–	2802	
9	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953	953	953	–	1029
					–	–	–	76	
10	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893	2893	2893	–	3124
					–	–	–	231	
14	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	2030	12180	12180	–	13154
					–	–	–	974	
15	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406	5624	5624	–	6074
					–	–	–	450	

16 241-117-0103	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм**	**шт.**	**2**	1473	2946	2946	–	3182
				–	–	–	236	
20 248-307-0106	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	**шт.**	**10**	22452	224520	224520	–	242482
				–	–	–	17962	
21 248-305-0403	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t +5 °С до +50 °С К=10,000;**	**шт.**	**20**	7380	147600	147600	–	159408
				–	–	–	11808	
29 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**123**	537	66051	66051	–	71335
				–	–	–	5284	

Итого по смете	**6 973 305**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 165
- оборудование, тенге	6 370 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 653
Итого по акту, тенге	**6 973 305**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	62 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	203 342
Непредвиденные 2%	144 788
Итого в текущих ценах 2021 г.	**7 384 195**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**7 753 405**

Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**7 753 404,91**
НДС (12 %)	930 408,59
Всего по акту с учетом НДС	**8 683 813,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Канесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ480701O2KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №9
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 29.12.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

2 261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1,57	1968	3090	3090	–	3337
				–	–	–	247	
3 244-301-0601	Счетчик холодной воды класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	162597	162597	162597	–	175605
				–	–	–	13008	
4 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389	46389	46389	–	50100
				–	–	–	3711	
6 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879	4879	4879	–	5269
				–	–	–	390	
7 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35021	70042	70042	–	75645
				–	–	–	5603	

9	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532	5064	5064	–	5469
					–	–	–	405	
10	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406	5624	5624	–	6074
					–	–	–	450	
12	242-403-0102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40 (прим.)	шт.	1	10362	10362	10362	–	11191
					–	–	–	829	
13	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362	724	724	–	782
					–	–	–	58	
15	261-301-0246	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,38	1968	4684	4684	–	5059
					–	–	–	375	

17 511-402-0103 (об)	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 1,7 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., мощность 190 Вт	шт.	2	95005	190010	–	–	190010
				–	–	190010	–	
18 244-301-0402	Счетчик холодной воды класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30 °C	шт.	1	35346	35346	35346	–	38174
				–	–	–	2828	
19 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389	46389	46389	–	50100
				–	–	–	3711	
22 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532	5064	5064	–	5469
				–	–	–	405	
23 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	953	2859	2859	–	3088
				–	–	–	229	
24 242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	7	7347	51429	51429	–	55543
				–	–	–	4114	

25 242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8782	17564	17564	–	18969
				–	–	–	1405	
27 242-403-0102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40 (прим.)	шт.	2	10362	20724	20724	–	22382
				–	–	–	1658	
28 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	11	4879	53669	53669	–	57963
				–	–	–	4294	
29 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	19	1492	28348	28348	–	30616
				–	–	–	2268	
30 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	221	953	210613	210613	–	227462
				–	–	–	16849	

31	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	1492	23872	23872	–
					–	–	–	1910
32	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	953	2859	2859	–
					–	–	–	229
33	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8782	17564	17564	–
					–	–	–	1405
36	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110	шт.	73	10780	786940	786940	–
					–	–	–	62955
37	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	49	3421	167629	167629	–
					–	–	–	13410

38	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	50	10011	500550	500550	–	540594
					–	–	–	40044	
48	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;	м	1027,62	163	167502	167502	–	180902
					–	–	–	13400	
50	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	161,37	278	44861	44861	–	48450
					–	–	–	3589	
52	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм К=0,990;	м	94,05	424	39877	39877	–	43067
					–	–	–	3190	

54 241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм К=0,990;	м	148,5	669	99347	99347	–	107295
				–	–	–	7948	
57 234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	13,2	211	2785	2785	–	3008
				–	–	–	223	
58 234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	287,1	276	79240	79240	–	85579
				–	–	–	6339	

59 234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	121	325	39325	39325	–	42471
				–	–	–	3146	
60 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	250,8	364	91291	91291	–	98594
				–	–	–	7303	
61 234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	29,7	431	12801	12801	–	13825
				–	–	–	1024	

62	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	38,5	567	21830	21830	–	23576
				–	–	–	1746	
63	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	745	537	400065	400065	–	432070
				–	–	–	32005	
65	242-403-0101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25 (прим.)	шт.	6	8696	52176	52176	–	56350
				–	–	–	4174	
67	242-403-0101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 (прим.)	шт.	7	8696	60872	60872	–	65742
				–	–	–	4870	
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета									
69	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492	2984	2984	–	3223
				–	–	–	239	

70 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953	1906	1906	–	2058
				–	–	–	152	
73 244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	4	10780	43120	43120	–	46570
				–	–	–	3450	
74 244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	4	3421	13684	13684	–	14779
				–	–	–	1095	
76 242-403-0101	Компенсатормуфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 15 (прим.)	шт.	1	8696	8696	8696	–	9392
				–	–	–	696	
78 242-403-0101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 20 (прим.)	шт.	2	8696	17392	17392	–	18783
				–	–	–	1391	

80 241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм К=0,990;**							
		м	**13,86**	163	2259	2259	–	2440
				–	–	–	181	
82 241-205-2302	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;**							
		м	**10,89**	278	3027	3027	–	3269
				–	–	–	242	
84 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**							
		кг	**7,5**	537	4028	4028	–	4350
				–	–	–	322	

Итого по смете	**3 963 467**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 493 942
- оборудование, тенге	190 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	279 515
Итого по акту, тенге	**3 963 467**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	35 671
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	115 575
Непредвиденные 2%	82 294
Итого в текущих ценах 2021 г.	**4 197 007**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**4 406 857**

Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**4 406 857,50**
НДС (12 %)	528 822,90
Всего по акту с учетом НДС	**4 935 680,40**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора.
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №10
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-1-9)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

от 29.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Канализация бытовая К1

2 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм							
		комплект	72	8000	576000	576000	–	622080
				–	–	–	46080	
4 244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм							
		комплект	51	8873	452523	452523	–	488725
				–	–	–	36202	
5 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм							
		комплект	51	8876	452676	452676	–	488890
				–	–	–	36214	
7 244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм							
		шт.	49	4598	225302	225302	–	243326
				–	–	–	18024	
9 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм							
		шт.	9	11208	100872	100872	–	108942
				–	–	–	8070	

11	297-000-0001 (пл)	Душевое ограждение Аква Стандарт В3 90х90 ТОО "PALLADIUM" kстм=1,02;	шт	50	230520	11526000	11526000	–	12448080
					–	–	–	922080	
12	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	9	1344	12096	12096	–	13064
					–	–	–	968	
13	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	49	785	38465	38465	–	41542
					–	–	–	3077	
14	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	72	785	56520	56520	–	61042
					–	–	–	4522	
16	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	508,98	270	137425	137425	–	148419
					–	–	–	10994	

18	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	495,008	1094	541539	541539	–	584862
					–	–	–	43323	
19	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	39	642	25038	25038	–	27041
					–	–	–	2003	
20	241-203-0107	Компенсационный патрубок размерами 110х4,2 мм К=117,000;	м	29,601	1094	32383	32383	–	34974
					–	–	–	2591	
21	241-203-0107	Патрубок приборный размерами 110х4,2 мм К=13,000;	м	1,625	1094	1778	1778	–	1920
					–	–	–	142	
24	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	470	45	21150	21150	–	22842
					–	–	–	1692	
25	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	200	145	29000	29000	–	31320
					–	–	–	2320	

26 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132	537	70884	70884	–	76555
				–	–	–	5671	
30 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01392	419709	5842	5842	–	6309
				–	–	–	467	
32 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,5	19153	67036	67036	–	72399
				–	–	–	5363	
36 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	13,972	1094	15285	15285	–	16508
				–	–	–	1223	
Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)								
40 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8000	8000	8000	–	8640
				–	–	–	640	

42 244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	1	8873	8873	8873	–	9583
				–	–	–	710	
43 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876	8876	8876	–	9586
				–	–	–	710	
44 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785	785	785	–	848
				–	–	–	63	
46 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	1,996	270	539	539	–	582
				–	–	–	43	

48	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	4,99	1094	5459	5459	–	5896
					–	–	–	437	
49	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693
					–	–	–	51	
50	241-203-0107	Компенсационный патрубок размерами 110х4,2 мм	м	0,253	1094	277	277	–	299
					–	–	–	22	
52	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	45	135	135	–	146
					–	–	–	11	
53	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	145	435	435	–	470
					–	–	–	35	
54	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537	17184	17184	–	18559
					–	–	–	1375	

57 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	5	19153	95765	95765	–	103426
				–	–	–	7661	
61 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	4,2914	1094	4695	4695	–	5071
				–	–	–	376	
63 234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	5,5	1782	9801	9801	–	10585
				–	–	–	784	

Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)

67 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8000	8000	8000	–	8640
				–	–	–	640	

69 244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	1	8873	8873	8873	–	9583
				–	–	–	710	
70 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876	8876	8876	–	9586
				–	–	–	710	
71 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785	785	785	–	848
				–	–	–	63	
73 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	2,994	270	808	808	–	873
				–	–	–	65	

75 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	11,976	1094	13102	13102	–	14150
				–	–	–	1048	
76 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693
				–	–	–	51	
77 241-203-0107	Компенсационный патрубок размерами 110х4,2 мм	м	0,253	1094	277	277	–	299
				–	–	–	22	
79 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	45	135	135	–	146
				–	–	–	11	
80 241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	145	1160	1160	–	1253
				–	–	–	93	
81 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537	17184	17184	–	18559
				–	–	–	1375	

82 241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	4019	4019	4019	–	4341
				–	–	–	322	
85 241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,5	19153	67036	67036	–	72399
				–	–	–	5363	
89 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	6,986	1094	7643	7643	–	8254
				–	–	–	611	

Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)

93 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	3	8000	24000	24000	–	25920
				–	–	–	1920	

94	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785	2355	2355	–	2543
					–	–	–	188	
96	297-000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжениринг+Е" кстм=1,02;	шт	2	2040	4080	4080	–	4406
					–	–	–	326	
98	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	9,98	270	2695	2695	–	2911
					–	–	–	216	
100	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	8,982	1094	9826	9826	–	10612
					–	–	–	786	
101	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642	642	642	–	693
					–	–	–	51	

102	241-203-0107	Компенсационный патрубок размерами 110х4,2 мм	м	0,253	1094	277	277	–	299
					–	–	–	22	
105	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11	45	495	495	–	535
					–	–	–	40	
106	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	145	435	435	–	470
					–	–	–	35	
107	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102	537	54774	54774	–	59156
					–	–	–	4382	
110	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	3,493	1094	3821	3821	–	4127
					–	–	–	306	
112	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм диаметром 114 мм К=1,100;	м	3,85	1782	6861	6861	–	7410
					–	–	–	549	

Итого по смете	**15 981 930**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 798 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 183 849
Итого по акту, тенге	**15 981 930**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	143 837
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	466 035
Непредвиденные 2%	331 836
Итого в текущих ценах 2021 г.	**16 923 638**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**17 769 820**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**17 769 819,99**
НДС (12 %)	2 132 378,40
Всего по акту с учетом НДС	**19 902 198,39**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ480701O2KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №11
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН (2-1-10)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 511-101-0103 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	72988	218964	–	–	218964
				–	–	218964	–	
3 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879	9758	9758	–	10539
				–	–	–	781	
4 242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	10389	31167	31167	–	33660
				–	–	–	2493	
6 242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	47835	95670	95670	–	103324
				–	–	–	7654	

8	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	4083	8166	8166	–	8819
					–	–	–	653	
9	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	5792	11584	11584	–	12511
					–	–	–	927	
11	242-403-0101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 (прим.)	шт.	2	8696	17392	17392	–	18783
					–	–	–	1391	
13	242-403-0103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50 (прим.)	шт.	2	12298	24596	24596	–	26564
					–	–	–	1968	
16	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406	1406	1406	–	1518
					–	–	–	112	
17	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418	1418	1418	–	1531
					–	–	–	113	

19 241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,2	15367	3073	3073	–	3319
				–	–	–	246	
20 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	268275	6573	6573	–	7099
				–	–	–	526	
21 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,2мм	м	0,1	663	66	66	–	71
				–	–	–	5	
22 241-102-0137	Патрубок размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1891	378	378	–	408
				–	–	–	30	
23 241-102-0162	Патрубок размерами 89х4,0 мм	м	0,2	3935	787	787	–	850
				–	–	–	63	
24 261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0092	340239	3130	3130	–	3380
				–	–	–	250	

25 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**19**	537	10203	10203	–	11019
				–	–	–	816	

Итого по смете	**462 359**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	225 367
- оборудование, тенге	218 964
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 028
Итого по акту, тенге	**462 359**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 161
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	13 482
Непредвиденные 2%	9 600
Итого в текущих ценах 2021 г.	**489 602**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**514 082**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**514 082,41**
НДС (12 %)	61 689,89
Всего по акту с учетом НДС	**575 772,30**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №12
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Внутренний водосток К2 (2-1-11)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	261-305-0108	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**									
			м	**96**	4095		393120		393120	–	424570
					–		–		–	31450	

4 261-305-0108	Компенсационный патрубок, DN 108, толщина стенки 4 мм К=4,000;	м	1,012	4095	4144	4144	–	4476
				–	–	–	332	
5 241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	2302	20718	20718	–	22375
				–	–	–	1657	
6 241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	6	2969	17814	17814	–	19239
				–	–	–	1425	
10 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02484	419709	10426	10426	–	11260
				–	–	–	834	
11 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537	59070	59070	–	63796
				–	–	–	4726	
14 241-201-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм К=0,990;	м	0,99	301	298	298	–	322
				–	–	–	24	

Итого по смете	**546 038**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	505 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 448

Итого по акту, тенге	**546 038**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 914
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	15 923
Непредвиденные 2%	11 337
Итого в текущих ценах 2021 г.	**578 212**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**607 123**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**607 122,98**
НДС (12 %)	72 854,76
Всего по акту с учетом НДС	**679 977,74**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №13
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Отопление (жилая часть) (2-1-12)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
6	245-405-1502	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**18**	3259		58662		58662	–	63355
					–		–		–	4693	

8 242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	86603	259809	259809	–	280594
				–	–	–	20785	
9 242-312-0105	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	5	91880	459400	459400	–	496152
				–	–	–	36752	
11 245-507-0104	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32	шт.	3	77002	231006	231006	–	249486
				–	–	–	18480	

12 245-507-0105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40							
		шт.	5	80008	400040	400040	–	432043
				–	–	–	32003	
14 245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	56	20558	1151248	1151248	–	1243348
				–	–	–	92100	
16 245-707-0105	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм T макс 95 °C, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 м3/ч, DN 20	шт.	56	43297	2424632	2424632	–	2618603
				–	–	–	193971	
18 245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6 °C до 28 °C	шт.	160	2301	368160	368160	–	397613
				–	–	–	29453	

20 245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	160	9050	1448000	1448000	–	1563840
				–	–	–	115840	
21 245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	160	2621	419360	419360	–	452909
				–	–	–	33549	
22 242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	112	5507	616784	616784	–	666127
				–	–	–	49343	
28 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=0,990;	м	862,29	45	38803	38803	–	41907
				–	–	–	3104	
32 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=0,990;	м	2793,78	66	184389	184389	–	199140
				–	–	–	14751	

37	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	118,8	536	63677	63677	–	68771
					–	–	–	5094	
41	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	307	537	164859	164859	–	178048
					–	–	–	13189	
	Раздел 2 Дренаж								
45	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	112	5023	562576	562576	–	607582
					–	–	–	45006	
	Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения								
50	245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6 °С до 28 °С	шт.	10	2301	23010	23010	–	24851
					–	–	–	1841	
52	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	10	9050	90500	90500	–	97740
					–	–	–	7240	

53	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	10	2621	26210	26210	–	28307
					–	–	–	2097	
54	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5023	90414	90414	–	97647
					–	–	–	7233	
55	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	5507	55070	55070	–	59476
					–	–	–	4406	
56	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	1607	25712	25712	–	27769
					–	–	–	2057	

58	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	8	20558	164464	164464	–	177621
					–	–	–	13157	
60	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75143	75143	75143	–	81154
					–	–	–	6011	
62	245-507-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	шт.	1	49695	49695	49695	–	53671
					–	–	–	3976	
67	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	31,9	218	6954	6954	–	7510
					–	–	–	556	

68 234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;**	**м**	**214,5**	274	58773	58773	–	63475
				–	–	–	4702	
75 261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**69**	537	37053	37053	–	40017
				–	–	–	2964	
76 222-519-0202	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,00273**	821622	2243	2243	–	2422
				–	–	–	179	
80 234-303-0225	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм диаметром 108 мм К=1,100;**	**м**	**38,5**	1555	59868	59868	–	64657
				–	–	–	4789	

Итого по смете	**10 385 835**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 616 514
- сметная прибыль (8 %), тенге	769 321
Итого по акту, тенге	**10 385 835**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	93 473
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	302 852
Непредвиденные 2%	215 643
Итого в текущих ценах 2021 г.	**10 997 803**

Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**11 547 693**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**11 547 692,83**
НДС (12 %)	1 385 723,14
Всего по акту с учетом НДС	**12 933 415,97**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №14
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Тепловой узел (открытая система ГВС) (2-1-13)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**242-202-0702**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**12**	6707		80484		80484	–	86923
					–		–		–	6439	

12 242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	7757 / –	93084 / –	93084 / –	– / 7447	100531
13 242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	8514 / –	42570 / –	42570 / –	– / 3406	45976
14 242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	12296 / –	12296 / –	12296 / –	– / 984	13280
16 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	12022 / –	60110 / –	60110 / –	– / 4809	64919

17	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	14281 / –	42843 / –	42843 / –	– / 3427	46270
18	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	17483 / –	139864 / –	139864 / –	– / 11189	151053
20	298-000-0101 (пл)	Тепловычислитель ТВ7-01 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	1	86635,74 / –	86636 / –	86636 / –	– / 6931	93567
21	298-200-0200 (пл)	Расходомер электромагнитный Питерфлоу Qmin-max=0.48-72м3/час Ду=50 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	2	138552,72 / –	277105 / –	277105 / –	– / 22168	299273
22	298-200-0210 (пл)	Термодатчик КТС-Б ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	к-т	1	19808,4 / –	19808 / –	19808 / –	– / 1585	21393

23	298-200-0220 (пл)	Модем GPRS TELEOFIS kстм=1,02;	шт	1	39828,96	39829	39829	–	43015
					–	–	–	3186	
25	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	23167	23167	23167	–	25020
					–	–	–	1853	
26	242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	31729	31729	31729	–	34267
					–	–	–	2538	
28	588-000-0102 (пл) (об)	Насос DAB BPH 120/280.50T ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,012;	шт	2	330165	660330	–	–	660330
					–	–	660330	–	
31	242-304-0206	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	42995	85990	85990	–	92869
					–	–	–	6879	

33 298-000-0050 (пл)	Регулятор температуры тип 43-1, DN25, Kvs7.2 ТОО "теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	1	139703,28	139703	139703	–	150879
				–	–	–	11176	
35 245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	10077	10077	10077	–	10883
				–	–	–	806	
36 245-601-0201	Электронный регулятор температуры	шт.	1	136169	136169	136169	–	147063
				–	–	–	10894	
37 245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной	шт.	2	18750	37500	37500	–	40500
				–	–	–	3000	
39 298-000-0103 (пл)	Проходной клапан с электроприводом ETVS/RVAN24 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	1	211212,42	211212	211212	–	228109
				–	–	–	16897	
41 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	2532	12660	12660	–	13673
				–	–	–	1013	
47 298-000-0004 (пл)	Регулятор давления "после себя" ZSN1 DN40 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	1	579651,72	579652	579652	–	626024
				–	–	–	46372	

48	242-202-2602	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	59624 / –	119248 / –	119248 / –	– / 9540	128788
49	242-202-2603	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	66744 / –	66744 / –	66744 / –	– / 5340	72084
50	242-202-2604	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	70304 / –	70304 / –	70304 / –	– / 5624	75928
51	242-202-2606	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	83210 / –	83210 / –	83210 / –	– / 6657	89867

53	298-000-0105 (пл)	Регулятор перепада давления ZSG5 DN15 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	1	257622,42	257622	257622	–	278232
					–	–	–	20610	
54	298-000-0052 (пл)	Регулятор температуры TA-Multi с термостатической головкой Termostatic Head, DN20, Kvs3.57 ТОО "Теплорегулирование и приборы учета" kстм=1,02;	шт	1	93767,58	93768	93768	–	101269
					–	–	–	7501	
55	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм К=2,000;	шт.	4	2590	10360	10360	–	11189
					–	–	–	829	
56	291-100-0001 (пл)	Регулятор давления "после себя" тип 681SP DN25 kстм=1,02;	шт	1	52282,14	52282	52282	–	56465
					–	–	–	4183	
57	291-100-0002 (пл)	Регулятор перепада давления тип ZSN5 DN40 kстм=1,02;	in	1	550763,28	550763	550763	–	594824
					–	–	–	44061	

58	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	537	6981	6981	–	7539
					–	–	–	558	
61	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,080;	м3	1,0692	69019	73795	73795	–	79699
					–	–	–	5904	
63	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,13908	700886	97479	97479	–	105277
					–	–	–	7798	

Итого по смете	**4 596 978**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 645 044
- оборудование, тенге	660 330
- сметная прибыль (8 %), тенге	291 604
Итого по акту, тенге	**4 596 978**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	41 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	134 048
Непредвиденные 2%	95 448
Итого в текущих ценах 2021 г.	**4 867 847**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**5 111 239**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**5 111 239,48**

НДС (12 %)	613 348,74
Всего по акту с учетом НДС	**5 724 588,22**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №15
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
6	245-405-1502	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	3259		6518		6518	–	7039
					–		–		–	521	

8	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	86603 / –	86603 / –	86603 / –	– / 6928	93531
10	245-501-0104	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 32	шт.	1	92742 / –	92742 / –	92742 / –	– / 7419	100161
12	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	4	20558 / –	82232 / –	82232 / –	– / 6579	88811
13	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642 / –	22642 / –	22642 / –	– / 1811	24453
17	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	20	9050 / –	181000 / –	181000 / –	– / 14480	195480

18	245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6 °С до 28 °С	шт.	20	2301 / –	46020 / –	46020 / –	– / 3682	49702
19	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	2621 / –	52420 / –	52420 / –	– / 4194	56614
20	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	5507 / –	44056 / –	44056 / –	– / 3524	47580
21	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6430 / –	12860 / –	12860 / –	– / 1029	13889
25	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	70,4	325 / –	22880 / –	22880 / –	– / 1830	24710

27 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=0,990;	м	106,92	45	4811	4811	–	5196
				–	–	–	385	
29 241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	108	365	39420	39420	–	42574
				–	–	–	3154	
31 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм К=0,990;	м	273,24	66	18034	18034	–	19477
				–	–	–	1443	
33 241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	276	941	259716	259716	–	280493
				–	–	–	20777	
35 241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм К=0,990;	м	39,6	102	4039	4039	–	4362
				–	–	–	323	

37	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	40	789	31560	31560	–	34085
					–	–	–	2525	
42	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537	23091	23091	–	24938
					–	–	–	1847	
	Раздел 2 Дренаж								
46	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	5023	50230	50230	–	54248
					–	–	–	4018	

Итого по смете	**1 167 343**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 080 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 469
Итого по акту, тенге	**1 167 343**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	34 040
Непредвиденные 2%	24 238
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 236 127**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**1 297 933**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**1 297 933,04**

НДС (12 %)	155 751,96
Всего по акту с учетом НДС	**1 453 685,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №16
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Вентиляция (жилые помещения) (2-1-15)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Вентиляция										
	1.1 В1-В6										
2	**298-200-0300**	**Вентилятор вытяжной Styl 100С ТОО "СОВПЛИМ"**									
	(пл)	**кстм=1,02;**	**шт**	**49**	4917,42		240954		240954	–	260230
					–		–		–	19276	

4	290-000-0001 (пл)	Клапан воздушный с регулируемым открыванием KIV 125 ТОО "СОВПЛИМ" kстм=1,02;	шт	48	9471,72	454643	454643	–
					–	–	–	36371
7	290-500-0100 (пл)	Вентилятор NV20 ТОО "СОВПЛИМ" kстм=1,02;	шт	1	15390,78	15391	15391	–
					–	–	–	1231
11	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,240;	м3	0,062	69019	4279	4279	–
					–	–	–	342
13	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,00168	419709	705	705	–
					–	–	–	56
	1.2 ВЕ1-ВЕ6							
18	261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1	1737	1737	1737	–
					–	–	–	139
20	246-308-0203	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-02, диаметром 315 мм	шт.	2	43631	87262	87262	–
					–	–	–	6981

491014

16622

4621

761

94243

23 246-401-0104	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718	34718	34718	–	37495
				–	–	–	2777	
25 246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП0, сечением 150x200 мм	шт.	1	8615	8615	8615	–	9304
				–	–	–	689	
27 246-306-0618	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм x 150 мм	шт.	1	59507	59507	59507	–	64268
				–	–	–	4761	
31 246-304-0531	Решетка размерами 150 мм x 250 мм	шт.	1	3257	3257	3257	–	3518
				–	–	–	261	
	Итого по смете				983 952			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				911 068			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				72 884			

Итого по акту, тенге	**983 952**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 856
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	28 692
Непредвиденные 2%	20 430
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 041 930**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**1 094 026**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**1 094 026,19**
НДС (12 %)	131 283,14
Всего по акту с учетом НДС	**1 225 309,33**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №17
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Вентиляция (общественные помещения) (2-1-16)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЕ7-ВЕ15										
18	246-308-0203	**Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-02, диаметром 315 мм**	**шт.**	**2**	43631		87262		87262	–	94243
					–		–		–	6981	

20 246-308-0204	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-03, диаметром 400 мм	шт.	1	61834	61834	61834	–	66781
				–	–	–	4947	
24 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,240;	м3	5,4808	69019	378279	378279	–	408541
				–	–	–	30262	
26 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,15552	419709	65273	65273	–	70495
				–	–	–	5222	
Раздел 2 В8								
29 246-401-0505	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч	комплект	1	123952	123952	123952	–	133868
				–	–	–	9916	
31 246-305-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40 °С до 80 °С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	7846	15692	15692	–	16947
				–	–	–	1255	

35	246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	8139	8139	8139	–	8790
					–	–	–	651	
36	246-302-0661	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	10263	10263	10263	–	11084
					–	–	–	821	
37	246-301-0701	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	3	207	621	621	–	671
					–	–	–	50	
39	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,240;	м3	2,7156	69019	187428	187428	–	202422
					–	–	–	14994	
41	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07484	419709	31411	31411	–	33924
					–	–	–	2513	
	Раздел 3 Приточная система П1								
45	580-001-0006 (пл) (об)	Приточная установка П1 WTR 60-30/28/4D ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	652836	652836	–	–	652836
					–	–	652836	–	

46 580-000-0005 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П1 ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	1157428	1157428	–	–	1157428
				–	–	1157428	–	
48 245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980	143980	143980	–	155498
				–	–	–	11518	
49 245-601-0403	Ключ программирования A 230	шт.	1	48363	48363	48363	–	52232
				–	–	–	3869	
50 245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618	19618	19618	–	21187
				–	–	–	1569	
51 245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	1	28835	28835	28835	–	31142
				–	–	–	2307	
52 245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	27043	27043	27043	–	29206
				–	–	–	2163	
62 246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм x 100 мм	шт.	1	7824	7824	7824	–	8450
				–	–	–	626	

63 246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	1	8139 / –	8139 / –	8139 / –	– / 651	8790
64 246-302-0624	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм x 150 мм	шт.	1	9249 / –	9249 / –	9249 / –	– / 740	9989
65 246-302-0661	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм x 250 мм	шт.	1	10263 / –	10263 / –	10263 / –	– / 821	11084
67 246-306-0713	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 500 мм x 250 мм	шт.	1	76027 / –	76027 / –	76027 / –	– / 6082	82109

69	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,240;	м3	1,426	69019	98421	98421	–	106295
					–	–	–	7874	
71	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,03816	419709	16016	16016	–	17297
					–	–	–	1281	
73	246-301-0701	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	4	207	828	828	–	894
					–	–	–	66	

Раздел 4 Приточная система П2

75	580-001-0007 (пл) (об)	Приточная установка П2 ОТК 700Р-Е3 ТОО "TABYS VS " kстм=1,012;	шт	1	165264	165264	–	–	165264
					–	–	165264	–	
76	580-000-0006 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П2 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	514518	514518	–	–	514518
					–	–	514518	–	

Раздел 5 Приточная система П3

79	580-001-0008 (пл) (об)	Приточная установка П3 ОТК 700Р-Е6 ТОО "TABYS VS" kстм=1,012;	шт	1	198061	198061	–	–	198061
					–	–	198061	–	

80 580-000-0007 (пл) (об)	Автоматика (КИПиА) для П3 ТОО "TABYS VS" кстм=1,012;	шт	1	514518	514518	–	–	514518
				–	–	514518	–	
82 246-304-0909	Решетка размерами 900 мм х 300 мм	шт.	1	15524	15524	15524	–	16766
				–	–	–	1242	
89 246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	8139	8139	8139	–	8790
				–	–	–	651	
91 234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,240;	м3	2,6784	69019	184860	184860	–	199649
				–	–	–	14789	
93 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,200;	1000 м2	0,07824	419709	32838	32838	–	35465
				–	–	–	2627	
95 246-301-0701	Лючок для замера параметров воздуха	шт.	2	207	414	414	–	447
				–	–	–	33	

Итого по смете	**5 045 681**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 706 535
- оборудование, тенге	3 202 625

- сметная прибыль (8 %), тенге	136 521
Итого по акту, тенге	**5 045 681**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	45 411
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	147 133
Непредвиденные 2%	104 764
Итого в текущих ценах 2021 г.	**5 342 989**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**5 610 139**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**5 610 138,64**
НДС (12 %)	673 216,64
Всего по акту с учетом НДС	**6 283 355,28**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №18
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Теплоснабжение приточных установок (2-1-17)

от 29.12.2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	242-204-0501	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	5023 / –		10046 / –		10046 / –	– / 804	10850

3	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20						
			шт.	4	5507	22028	22028	–	23790
					–	–	–	1762	
4	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25						
			шт.	5	6430	32150	32150	–	34722
					–	–	–	2572	
6	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25						
			шт.	1	22642	22642	22642	–	24453
					–	–	–	1811	
9	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9п ГОСТ 33423-2015 DN 32						
			шт.	2	10003	20006	20006	–	21606
					–	–	–	1600	

11 245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**							
		шт.	**4**	2532	10128	10128	–	10938
				–	–	–	810	
18 234-303-1504	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1,100;**							
		м	**66**	3948	260568	260568	–	281413
				–	–	–	20845	

Итого по смете	**407 772**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	377 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 204
Итого по акту, тенге	**407 772**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	11 891
Непредвиденные 2%	8 467
Итого в текущих ценах 2021 г.	**431 800**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**453 390**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**453 389,68**

НДС (12 %)	54 406,76
Всего по акту с учетом НДС	**507 796,44**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №19
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Электрооборудование (2-1-18)

от 29.12.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Электрооборудование

2 515-301-0301 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А							
		шт.	1	693838	693838	–	–	693838
				–	–	693838	–	
3 515-301-0307 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А							
		шт.	1	689554	689554	–	–	689554
				–	–	689554	–	
5 580-001-0002 (пл) (об)	Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС" kстм=1,012;	шт	1	109965	109965	–	–	109965
				–	–	109965	–	
7 247-201-0312	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13823	13823	13823	–	14929
				–	–	–	1106	

11 247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815	1815	1815	–	1960
				–	–	–	145	
12 247-204-0860	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430	2430	2430	–	2624
				–	–	–	194	
13 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691	3382	3382	–	3653
				–	–	–	271	
14 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645	6580	6580	–	7106
				–	–	–	526	
15 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645	1645	1645	–	1777
				–	–	–	132	
16 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527	1054	1054	–	1138
				–	–	–	84	

18	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751	63751	63751	–	68851
					–	–	–	5100	
20	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	33639	269112	269112	–	290641
					–	–	–	21529	
22	247-204-0717	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С" К=8,000;	шт.	96	588	56448	56448	–	60964
					–	–	–	4516	
24	247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 К=8,000;	шт.	48	31238	1499424	1499424	–	1619378
					–	–	–	119954	
26	247-201-1201	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	33639	33639	33639	–	36330
					–	–	–	2691	
28	247-204-0717	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	588	1176	1176	–	1270
					–	–	–	94	

30 247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	31238	62476	62476	–	67474
				–	–	–	4998	
32 247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41 К=49,000;	шт.	49	3692	180908	180908	–	195381
				–	–	–	14473	
34 247-204-2819	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА К=49,000;	шт.	49	5307	260043	260043	–	280846
				–	–	–	20803	
35 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" К=49,000;	шт.	49	527	25823	25823	–	27889
				–	–	–	2066	
36 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА К=49,000;	шт.	196	4609	903364	903364	–	975633
				–	–	–	72269	
38 247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781	6781	6781	–	7323
				–	–	–	542	

40 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
				–	–	–	135	
41 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645	6580	6580	–	7106
				–	–	–	526	
42 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645	1645	1645	–	1777
				–	–	–	132	
44 247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547	11547	11547	–	12471
				–	–	–	924	
46 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
				–	–	–	135	
47 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645	1645	1645	–	1777
				–	–	–	132	

48 247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1645	4935	4935	–	5330
				–	–	–	395	
49 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609	4609	4609	–	4978
				–	–	–	369	
50 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С10 30 мА	шт.	4	4609	18436	18436	–	19911
				–	–	–	1475	
52 247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352	18352	18352	–	19820
				–	–	–	1468	
54 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
				–	–	–	135	
55 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645	3290	3290	–	3553
				–	–	–	263	

56 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527	527	527	–	569
				–	–	–	42	
57 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	4609	9218	9218	–	9955
				–	–	–	737	
58 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609	4609	4609	–	4978
				–	–	–	369	
60 247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352	18352	18352	–	19820
				–	–	–	1468	
63 247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610	8610	8610	–	9299
				–	–	–	689	
64 247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815	3630	3630	–	3920
				–	–	–	290	

65 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691	5073	5073	–	5479
				–	–	–	406	
66 247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	558	1116	1116	–	1205
				–	–	–	89	
67 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	4609	32263	32263	–	34844
				–	–	–	2581	
68 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	2	4609	9218	9218	–	9955
				–	–	–	737	
70 247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352	18352	18352	–	19820
				–	–	–	1468	
73 247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815	1815	1815	–	1960
				–	–	–	145	

74 247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691	3382	3382	–	3653
				–	–	–	271	
75 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	14	4609	64526	64526	–	69688
				–	–	–	5162	
77 247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54 К=8,000;	шт.	8	6781	54248	54248	–	58588
				–	–	–	4340	
80 247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" К=8,000;	шт.	8	1815	14520	14520	–	15682
				–	–	–	1162	
81 247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" К=8,000;	шт.	8	558	4464	4464	–	4821
				–	–	–	357	
82 247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА К=8,000;	шт.	40	4609	184360	184360	–	199109
				–	–	–	14749	

83	291-600-5000 (пл)	Программное обеспечение для однофазного прибора учета kстм=1,02;	шт	8	24939	199512	199512	–	215473
					–	–	–	15961	
84	291-600-5100 (пл)	Программное обеспечение для трехфазного прибора учета kстм=1,02;	шт	3	39902,4	119707	119707	–	129284
					–	–	–	9577	

Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками

86	515-301-0139 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5410-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	223148	223148	–	–	223148
					–	–	223148	–	
87	515-301-0280 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5441-1874 с промежуточным реле, количество управляемых фидеров-2, номинальный ток 0,6 А	шт.	1	233499	233499	–	–	233499
					–	–	233499	–	

89	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	1	20454	20454	20454	–	22090
					–	–	–	1636	
91	247-208-1101	Пускатель магнитный типа ПМЛ-1220, закрытый с тепловым реле, 10А 220/380V, IP 55 прим	шт.	1	8220	8220	8220	–	8878
					–	–	–	658	
93	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1091	9819	9819	–	10605
					–	–	–	786	
95	290-001-0004 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" кстм=1,02;	шт	1	20490,78	20491	20491	–	22130
					–	–	–	1639	
97	247-208-0115	Контактор малогабаритный типа КМИ 11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3218	3218	3218	–	3475
					–	–	–	257	
98	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	8378	8378	8378	–	9048
					–	–	–	670	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

100 247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	9	276	2484	2484	–	2683
				–	–	–	199	
102 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396	396	396	–	428
				–	–	–	32	
104 247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32A 2P+E, IP44	шт.	49	1052	51548	51548	–	55672
				–	–	–	4124	
105 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	49	1202	58898	58898	–	63610
				–	–	–	4712	
107 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	500	476	238000	238000	–	257040
				–	–	–	19040	
109 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	195	636	124020	124020	–	133942
				–	–	–	9922	

111	247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	108	1310	141480	141480	–	152798
					–	–	–	11318	
112	247-202-0801	Коробка ответвительная, типа К-207	шт.	695	39	27105	27105	–	29273
					–	–	–	2168	
113	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	700	107	74900	74900	–	80892
					–	–	–	5992	
115	296-001-0001 (пл)	Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника" kстм=1,02;	шт	1	5248,92	5249	5249	–	5669
					–	–	–	420	
117	247-202-1201	Коробка клеммная типа КСК-16 У2, пластиковый ввод IP54 прим	шт.	1	7277	7277	7277	–	7859
					–	–	–	582	

Раздел 4 Кабели и провода

125	243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 К=1,030;	км	0,1545	61691	9531	9531	–	10293
					–	–	–	762	

126	243-142-0107	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2 К=1,030;**	км	**0,35947**	99903	35912	35912	–	38785
					–	–	–	2873	
127	243-142-0109	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 К=1,030;**	км	**1,21025**	158098	191338	191338	–	206645
					–	–	–	15307	
128	243-142-0111	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 К=1,030;**	км	**0,0309**	235657	7282	7282	–	7865
					–	–	–	583	
129	243-142-0115	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2 К=1,020;**	км	**0,63444**	984095	624349	624349	–	674297
					–	–	–	49948	

130 243-142-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2 К=1,020;	км	0,1581	671907	106228	106228	–	114726
				–	–	–	8498	
131 243-142-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 К=1,030;	км	2,76555	397621	1099641	1099641	–	1187612
				–	–	–	87971	
132 243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2 К=1,020;	км	0,00816	1974746	16114	16114	–	17403
				–	–	–	1289	
133 243-142-0118	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2 К=1,020;	км	0,00204	2788899	5689	5689	–	6144
				–	–	–	455	

134	243-142-0120	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 120 мм2 К=1,020;	км	0,00816	4111141	33547	33547	–	36231
					–	–	–	2684	
135	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 К=1,030;	км	0,04017	59665	2397	2397	–	2589
					–	–	–	192	
136	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,13872	499623	69308	69308	–	74853
					–	–	–	5545	
137	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,06936	789943	54790	54790	–	59173
					–	–	–	4383	

138	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0408	1240322	50605	50605	–
					–	–	–	4048
139	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0255	400941	10224	10224	–
					–	–	–	818
140	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	5,99454	468325	2807393	2807393	–
					–	–	–	224591
141	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,15708	301095	47296	47296	–
					–	–	–	3784

138	54653	
139	11042	
140	3031984	
141	51080	

142	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,8007	751664	601857	601857	–
					–	–	–	48149
143	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1224	201696	24688	24688	–
					–	–	–	1975
	Раздел 5 Трубы							
146	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм К=1,010;	м	156,55	351	54949	54949	–
					–	–	–	4396
147	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=1,010;	м	1248,36	90	112352	112352	–
					–	–	–	8988
148	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1,010;	м	6116,56	32	195730	195730	–
					–	–	–	15658

650006

26663

59345

121340

211388

149	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	246,44	27	6654	6654	–	7186
					–	–	–	532	
151	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	22,66	188	4260	4260	–	4601
					–	–	–	341	
152	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 К=1,030;	м	1,03	238	245	245	–	265
					–	–	–	20	

Раздел 6 Дополнительная система уравнивания потенциалов

154	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1,010;	м	646,4	27	17453	17453	–	18849
					–	–	–	1396	
156	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,67	99903	66935	66935	–	72290
					–	–	–	5355	
158	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа КУП1101 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	59	7277	429343	429343	–	463690
					–	–	–	34347	

Раздел 7 Заземление

165	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм К=0,250;	шт.	0,25	22113	5528	5528	–
					–	–	–	442

Раздел 9 Монтажные изделия

172	243-907-1027	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм К=20,000;	м	60	4915	294900	294900	–
					–	–	–	23592
173	243-907-4502	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм	шт.	21	735	15435	15435	–
					–	–	–	1235
174	243-907-5001	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 25 мм	1000 шт.	0,042	42076	1767	1767	–
					–	–	–	141

5970	
318492	
16670	
1908	

175	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	38	132	5016	5016	–	5417
					–	–	–	401	
176	243-907-6106	Шпильки ШП М6х1000	шт.	42	348	14616	14616	–	15785
					–	–	–	1169	
177	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,084	43989	3695	3695	–	3991
					–	–	–	296	
178	243-907-4702	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	38	657	24966	24966	–	26963
					–	–	–	1997	

Раздел 10 Система обогрева

180	245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1905	1905	1905	–	2057
					–	–	–	152	
181	245-712-0302	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	1	2984	2984	2984	–	3223
					–	–	–	239	

183 243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410	21690	21690	–	23425
				–	–	–	1735	
185 243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	39	4315	168285	168285	–	181748
				–	–	–	13463	
187 245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	20587	20587	20587	–	22234
				–	–	–	1647	
188 245-712-0101	Терморегуляторы без датчика модели PT320	шт.	1	21913	21913	21913	–	23666
				–	–	–	1753	
190 247-204-1609	Выключатель автоматический типа BA47-63, характеристика "C" 1P 10A 4,5 кА "C"	шт.	3	454	1362	1362	–	1471
				–	–	–	109	
192 247-204-1613	Выключатель автоматический типа BA47-63, характеристика "C" 1P 32A 4,5 кА "C"	шт.	1	469	469	469	–	507
				–	–	–	38	
194 247-208-0154	Контактор малогабаритный типа КМИ 34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	9206	9206	9206	–	9942
				–	–	–	736	

Итого по акту, тенге	**15 325 388**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	137 928
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	446 890
Непредвиденные 2%	318 204
Итого в текущих ценах 2021 г.	**16 228 410**
Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,05	**17 039 831**
Итого в текущих ценах 2021-2022 г.	**17 039 830,99**
НДС (12 %)	2 044 779,72
Всего по акту с учетом НДС	**19 084 610,71**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Партаков А.Ю.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 38 от 17.03.2021 г.
Доп.соглашение № 1 от 07.04.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №20
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Электроосвещение (2-1-19)

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г. от 29.12.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Шкафы распределительные										
2	247-201-0102	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**									
			шт.	1	5706		5706		5706	–	6162
					–		–		–	456	

4	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
					–	–	–	135	
5	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	527	4743	4743	–	5122
					–	–	–	379	
7	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706	5706	5706	–	6162
					–	–	–	456	
9	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
					–	–	–	135	
10	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527	3162	3162	–	3415
					–	–	–	253	
12	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706	5706	5706	–	6162
					–	–	–	456	

14	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
					–	–	–	135	
15	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527	3162	3162	–	3415
					–	–	–	253	
17	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706	5706	5706	–	6162
					–	–	–	456	
19	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691	1691	–	1826
					–	–	–	135	
20	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	527	3162	3162	–	3415
					–	–	–	253	
	Раздел 2 Аппараты защиты и управления								
22	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	527	4216	4216	–	4553
					–	–	–	337	

24	297-001-0001 (пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ") kстм=1,02;	шт	1	4517,58	4518	4518	–	4879
					–	–	–	361	
26	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	14535	58140	58140	–	62791
					–	–	–	4651	
27	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14535	14535	14535	–	15698
					–	–	–	1163	
	Раздел 3 Светотехническое оборудование								
31	247-102-1404	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 4-5К, IP54	шт.	33	5644	186252	186252	–	201152
					–	–	–	14900	
32	247-102-1405	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 Авто 4-5К, IP54	шт.	156	7704	1201824	1201824	–	1297970
					–	–	–	96146	
33	247-102-1419	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 8/1000 4-5К, IP65	шт.	25	7185	179625	179625	–	193995
					–	–	–	14370	

34	247-102-1422	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP65	шт.	5	10387	51935	51935	–	56090
					–	–	–	4155	
35	247-104-1117	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Store 30/4000 5K лира	шт.	22	47108	1036376	1036376	–	1119286
					–	–	–	82910	
36	247-102-0720	Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 28/3600 prism 3-6K A, IP40	шт.	91	22964	2089724	2089724	–	2256902
					–	–	–	167178	
37	247-102-0722	Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 38/4200 opal 3-6K A, IP40	шт.	128	26497	3391616	3391616	–	3662945
					–	–	–	271329	
38	293-010-0001 (пл)	Светильник ПСХ60-002 -//- кстм=1,02;	шт	34	1275	43350	43350	–	46818
					–	–	–	3468	
39	293-010-0008 (пл)	Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	98	16043,58	1572271	1572271	–	1698053
					–	–	–	125782	
40	293-010-0014 (пл)	Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	49	23260,08	1139744	1139744	–	1230924
					–	–	–	91180	

41 293-010-0009 (пл)	Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 36В, 24В (РВО024, РВО036) ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	5	2459,22	12296	12296	–	13280
				–	–	–	984	
42 293-010-0011 (пл)	Люстры 5-ти рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович" кстм=1,02;	шт	147	16320	2399040	2399040	–	2590963
				–	–	–	191923	
43 293-010-0012 (пл)	Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович" кстм=1,02;	шт	49	8160	399840	399840	–	431827
				–	–	–	31987	
44 293-010-0011 (пл)	Лампа компактная люминесцентная DULUX15W ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	31	574,26	17802	17802	–	19226
				–	–	–	1424	
45 293-010-0012 (пл)	Лампа светодиодная ESS 7W E27 6500K 230V, A60 ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	840	574,26	482378	482378	–	520968
				–	–	–	38590	
46 293-010-0010 (пл)	Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	1	127,5	128	128	–	138
				–	–	–	10	

47	293-010-0013 (пл)	Лампа местного освещения 40 Вт, 24В МО 36-40 ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	3	127,5	383	383	–	414
					–	–	–	31	
48	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	23	762	17526	17526	–	18928
					–	–	–	1402	
50	293-010-0013 (пл)	Звонок Трель-3 ТОО "КазСвет Group" кстм=1,02;	шт	49	1944,12	95262	95262	–	102883
					–	–	–	7621	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия								
53	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	230	345	79350	79350	–	85698
					–	–	–	6348	
54	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	227	368	83536	83536	–	90219
					–	–	–	6683	
55	247-212-0205	Выключатель брызгозащищенный ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	39	1004	39156	39156	–	42288
					–	–	–	3132	