Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО**

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г

Наименование работ и услуг	(Договор № 34 от 01.04.2020года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	35 301 475,44		1 179 101,04	34 122 374,40	1 169 743,10		1052768,79	126332,25	1179101,04
Всего к оплате:							**1052768,79**	126332,25	**1179101,04**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель

Тугузбаев А. К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор

Рахметов М. Н.

М.П.

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ УЛ.СОВЕТСКАЯ Д.52,54 В Г.АКСАЙ, БУРЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

АКТ № 1

выполненных работ

2 июня 2020г (Договор № 34 от 01.04.2020года)

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Асфальтное покрытие проездов сеч I-I									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растит грунта) Лист 4ГП** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	306,6	26,02 --	26,02 9,78	7978 --	7978 2998	--	2159 811	10948
			Бортовой камень 300.30.15-120.ШТ									
14	2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	120	2296,19 714,05	30,67 11,34	275542 85686	3681 1361	186175	94012 29564	399118
15	3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	5,16	54396,00 --	-- --	280683 --	-- --	280683	-- 22455	303138
			Бортовой камень 100.20.8-100ШТ.									
16	4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	100	2084,24 714,05	30,67 11,34	208424 71405	3067 1134	133952	78343 22941	309709
17	5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	1,6	54396,00 --	-- --	87034 --	-- --	87034	-- 6963	93996
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1116909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157092				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14726			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5494			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						687844		
			- Накладные расходы	Тенге							174514	
			- Сметная прибыль	Тенге							82734	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										11615,85
		ИТОГО										1128524,85
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%										18282,10
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.										1146806,96
		Непредвиденные работы и затраты 2%										22936,14
		ИТОГО										1169743,10
		СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 34 от 04. 01. 2020года)		К=*10%								116974,31
		ИТОГО										1052768,79
		НДС 12%										126332,25
		ИТОГО с НДС 12%										1179101,04

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Руководитель Тугузбаев А. К.

Директор "ТОБИ" Рахметов М.Н.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "САПА СЗ" Бабаев Е.З.