Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №28 от 2024-05-22, доп. соглашение №28/1 от 2024-05-24 и доп. соглашение №28/2 от 2024-11-25

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Акжол, Бурненская, Жауғаш батыр,1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Акжол, Бурненская, Жауғаш батыр,1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор	96 247 403	96 247 403	85 935 181	10 312 222		96 247 403	85 935 181	10 312 222	
2	Удержания аванса 30%	35 324 057,10					35 324 057,10			
3	**Всего к оплате**	**60 923 346**					**60 923 346**			
4	в том числе НДС 12%	6 527 501					6 527 501			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор Досбеков А.Н.

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя Шогалов Ж .А.

Технический надзор

ТОО "Qazaqstan expert"

Эксперт Калдашов Т.А.

Авторский надзор

ТОО "КұрылысИнвестЖоба"

Авторский надзор Ли С.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство систем уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Акжол, Бурненская, Жауғаш батыр, 1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 2024-05-22, доп. соглашение №28/1 от 2024-05-24 и доп. соглашение №28/2 от 2024-11-25**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Улица 1-ый переулок Момышулы. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ**				**7471359**
1	**Е11-330202-0101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**29**	**25 297**	**733613**
2	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**52 048**	**156144**
3	**С1225-204-0301** **225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а**	**шт.**	**35**	**53 242**	**1863470**
4	**Е11-330203-0201** **1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка**	**шт.**	**6**	**8 230**	**49380**
5	**С1225-204-1001** **225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**6**	**5 606**	**33636**
6	**Е11-330204-0103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,886**	**363 905**	**322420**

1	2	3	4	5	6	7
7	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,886	850 273	753342
8	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	32	1 327	42464
9	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,032	259 758	8312
		Шкаф наружного освещения				
10	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230
11	С1247-201-0830 247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82 007	82007
12	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	2	30 200	60400
13	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 713	3713
14	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
15	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400
16	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022 прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В AC с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
17	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
18	С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
19	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203

1	2	3	4	5	6	7
20	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
21	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	6 627	39762
22	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	6	1 421	8526
23	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	6	6 428	38568
24	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
25	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 327	6635
26	С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6 (ок)-1	км	0,004	480 115	1920
27	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,001	538 962	539
		Стальные конструкции				
28	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	32	4 438	142016
29	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	3	9 650	28950
		Линейная арматура				
30	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	80	286	22880
31	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	80	1 444	115520
32	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	70	3 467	242690
33	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	34	8 287	281758

1	2	3	4	5	6	7
34	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	7	18 650	130550
35	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10R бандажный	шт.	41	5 071	207911
36	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	32	15 007	480224
37	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	32	42 703	1366496
38	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	58 232	116464
39	С1243-903-7401 243-903-7401 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающая, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25(4ПКТп(б)-1-16/25(Б))	шт.	1	17 473	17473
40	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(4ПКТп(б)-1-25/50(Б))	шт.	1	19 290	19290
	Раздел 2.	**Лот №7. Улица Демисинова. Строительство ВЛИ-0,4 кВ**				5582807
41	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	16	25 297	404752
42	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	52 048	260240
43	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	26	53 242	1384292
44	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	10	8 230	82300
45	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	10	5 606	56060

1	2	3	4	5	6	7
46	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,82	363 905	298402
47	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	км	0,82	639 980	524784
48	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	20	1 327	26540
49	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	км	0,02	259 758	5195
		Шкаф наружного освещения				
50	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А**	шт.	1	30 200	30200
51	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ**	шт.	1	17 850	17850
52	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	3	6 627	19881
53	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)**	шт.	3	1 421	4263
54	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	**Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)**	шт.	3	6 428	19284
		Стальные конструкции				
55	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У**	шт.	20	4 438	88760
56	Цена *фирма* *Цена фирма*	**Кронштейн У 3, стальной**	шт.	5	9 650	48250
		Линейная арматура				
57	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	59	286	16874
58	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	59	1 444	85196

1	2	3	4	5	6	7
59	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	52	3 467	180284
60	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	16	8 287	132592
61	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	16	18 650	298400
62	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10R бандажный	шт.	32	5 071	162272
63	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	20	15 007	300140
64	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	20	42 703	854060
		Кабельные линии 0,4 кВ				
65	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1,18	455	537
66	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	$м^3$	0,08	8 344	668
67	У6101-0102-0201 6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1(лишний грунт)	$м^3$	0,84	429	360
68	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	1 101	16515
69	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	15	21	315
70	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м(ЛЗС 250х3,5)	м	15	1 118	16770
71	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	10	1 368	13680
72	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	608 046	6080

1	2	3	4	5	6	7
73	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	10	3 346	33460
74	У6124-0201-2201 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	58 232	116464
75	С1243-903-7402 243-903-7402 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50(КВТП 1х35-50)	шт.	1	19 290	19290
76	С1243-903-1501 243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	1	10 838	10838
77	С1243-113-0907 243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,025	1 878 359	46959
	Раздел 3.	Лот №7. Улица Черняховского. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ				5464695
78	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	17	25 297	430049
79	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52 048	208192
80	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	25	53 242	1331050
81	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м 3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	8	8 230	65840
82	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	8	5 606	44848
83	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,989	363 905	359902

1	2	3	4	5	6	7
84	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,989	639 980	632940
85	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	22	1 327	29194
86	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 1	км	0,022	259 758	5715
		Шкаф наружного освещения				
87	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	1	30 200	30200
88	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
89	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
90	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263
91	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
		Стальные конструкции				
92	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	22	4 438	97636
93	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	4	9 650	38600
		Линейная арматура				
94	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	56	286	16016
95	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	56	1 444	80864
96	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	54	3 467	187218

1	2	3	4	5	6	7
97	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	20	8 287	165740
98	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	13	18 650	242450
99	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10R бандажный	шт.	33	5 071	167343
100	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	22	15 007	330154
101	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	22	42 703	939466
	Раздел 4.	Лот №7. Улица Жаугаш батыра. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ				32777036
102	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	61	15 947	972767
103	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опора металлическая под светильники. Установка	т	14,926	150 893	2252229
104	С1247-306-0621 247-306-0621 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ 10-4 68/230, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/230 мм(ОГС-0,4-10)	шт.	58	187 429	10870882
105	С1247-306-0518 247-306-0518 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 12-4 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	3	201 866	605598
106	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	21,35	28 650	611678
107	С1212-101-0713 212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	21,777	17 369	378245
108	Е11-330203-0103 1133-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Фундамент металлический для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	шт	61	1 110	67710
109	С1247-306-1105 247-306-1105 *СпрСЦ 11.2023 прим.*	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм(ФМ-0,219-2,0)	шт.	61	113 176	6903736
110	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	58	15 007	870406

1	2	3	4	5	6	7
111	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	58	42 703	2476774
112	С1247-306-0336 247-306-0336 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/25-1,42п высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°(К1-2,0-2,0-9-1)	шт.	58	16 626	964308
113	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,227	363 905	810416
114	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2,227	850 273	1893558
115	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	174	1 327	230898
116	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,174	259 758	45198
		Линейная арматура				
117	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36R	шт.	122	286	34892
118	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37R бандажная стальная	м	61	1 444	88084
119	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	123	3 467	426441
120	С1252-207-1106 252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	10	11 815	118150
121	С1252-202-0506 252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	54	5 861	316494
122	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10R бандажный	шт.	63	5 071	319473
123	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,325	998	3318
124	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	58	7 048	408784

1	2	3	4	5	6	7
		Шкаф наружного освещения				
125	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	2	18 230	36460
126	С1247-201-0830 247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	2	82 007	164014
127	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	4	30 200	120800
128	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	3 713	7426
129	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	17 850	35700
130	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6 400	12800
131	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В АС с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	2	3 825	7650
132	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 275	33100
133	С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	4	919	3676
134	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	20 203	40406
135	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	2	4 195	8390
136	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	27	6 627	178929
137	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	27	1 421	38367

1	2	3	4	5	6	7
138	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	27	6 428	173556
139	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 195	10390
140	С1247-301-0390 247-301-0390 *СпрСЦ 11.2023*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5	шт.	2	50 603	101206
141	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13 987	83922
142	С1247-302-0518 247-302-0518 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	6	5 336	32016
143	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 327	13270
144	С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x6 (ок)-1	км	0,008	480 115	3841
145	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x2,5 (ок)-1	км	0,002	538 962	1078
		Раздел 5. Кабельные линии 0,4 кВ				945017
146	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	0,7	455	319
147	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	$м^3$	0,02	8 344	167
148	У6101-0102-0201 6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1(лишний грунт)	$м^3$	0,24	429	103
149	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	20	21	420
150	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м x 0,25 м(ЛЗС 250x3,5)	м	20	1 118	22360

1	2	3	4	5	6	7
151	У6124-0201-0502 6124-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	20	728	14560
152	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	608 046	12161
153	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	20	3 346	66920
154	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	69 374	277496
155	С1243-903-7502 243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	4	15 319	61276
156	С1243-113-0907 243-113-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,05	1 878 359	93918
157	У6124-0201-0709 6124-0201-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	10	1 605	16050
158	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	69 374	277496
159	С1243-903-7503 243-903-7503 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120(КВТП 1х70-120)	шт.	4	17 509	70036
160	С1243-113-0909 243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,01	3 173 454	31735
	Раздел 6.	**Лот №7. Улица Акжол. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ**				**7993130**
161	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	30	25 297	758910
162	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	52 048	156144

1	2	3	4	5	6	7
163	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	36	53 242	1916712
164	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	6	8 230	49380
165	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	5 606	33636
166	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,171	363 905	426133
167	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесуший изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,171	850 273	995670
168	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	35	1 327	46445
169	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,035	259 758	9092
		Шкаф наружного освещения				
170	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	18 230	18230
171	С1247-201-0830 247-201-0830 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	82 007	82007
172	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	2	30 200	60400
173	С1247-208-0124 247-208-0124 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3 713	3713
174	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
175	У6124-0103-2101 6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 400	6400

1	2	3	4	5	6	7
176	С1247-211-1308 247-211-1308 *РСНБ РК 2022 прим.*	Реле промежуточное RPA t 22/4 5A 230В AC с кнопкой и мех. индикацией(фотореле ФР 601)	шт.	1	3 825	3825
177	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8 275	16550
178	С1247-204-0815 247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
179	Ц13-080303-0128 1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20 203	20203
180	С1247-204-2539 247-204-2539 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 100 А(ВР32-31-В31250УХЛ3, 100А	шт.	1	4 195	4195
181	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
182	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263
183	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
184	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 195	5195
185	С1247-301-0390 247-301-0390 *СпрСЦ 11.2023*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5	шт.	1	50 603	50603
186	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	13 987	41961
187	С1247-302-0518 247-302-0518 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 50/5А	шт.	3	5 336	16008
188	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 327	6635

1	2	3	4	5	6	7
189	С1243-105-0204 243-105-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х6 (ок)-1	км	0,004	480 115	1920
190	С1243-105-0602 243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,001	538 962	539
		Стальные конструкции				
191	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	35	4 438	155330
192	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	3	9 650	28950
		Линейная арматура				
193	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	74	286	21164
194	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	74	1 444	106856
195	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	76	3 467	263492
196	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	31	8 287	256897
197	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	8	18 650	149200
198	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	39	5 071	197769
199	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	35	15 007	525245
200	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	35	42 703	1494605
	Раздел 7.	**Кабельная линия 0,4 кВ**				**241455**
201	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	1,05	455	478
202	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,03	8 344	250

1	2	3	4	5	6	7
203	У6101-0102-0201 6101-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1(лишний грунт)	$м^3$	0,36	429	154
204	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4	1 101	4404
205	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	6	21	126
206	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м(ЛЗС 250х3,5)	м	6	1 118	6708
207	У6124-0201-0502 6124-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	5	728	3640
208	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	2	1 368	2736
209	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	608 046	1216
210	С1241-207-1302 241-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	2	1 312	2624
211	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	69 374	138748
212	С1243-903-7503 243-903-7503 *РСНБ РК 2022 прим.*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпиг-HF-в-70/120(КВТП 1х35-70)	шт.	2	17 509	35018
213	С1243-113-0908 243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,017	2 667 843	45353
	Раздел 8.	**Лот №7.улица Наурызбай батыра. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ**				**7500893**
214	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	31	25 297	784207
215	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	52 048	156144

1	2	3	4	5	6	7
216	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	37	53 242	1969954
217	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	6	8 230	49380
218	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	5 606	33636
219	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,13	363 905	411213
220	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,13	850 273	960808
221	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	31	1 327	41137
222	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,031	259 758	8052
		Шкаф наружного освещения				
223	У6124-0302-0603 6124-0302-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора переменного тока до 160 А	шт.	1	30 200	30200
224	С1247-208-0174 247-208-0174 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	17 850	17850
225	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	6 627	19881
226	С1247-207-0101 247-207-0101 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3(ППН-33-50А)	шт.	3	1 421	4263
227	С1247-207-0810 247-207-0810 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101(ДП-35)	шт.	3	6 428	19284
		Стальные конструкции				
228	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	31	4 438	137578

1	2	3	4	5	6	7
229	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	3	9 650	28950
		Линейная арматура				
230	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	76	286	21736
231	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	76	1 444	109744
232	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	74	3 467	256558
233	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	31	8 287	256897
234	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	18 650	186500
235	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	41	5 071	207911
236	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	31	15 007	465217
237	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	31	42 703	1323793
	Раздел 9.	**Лот №7. Улица Привокзальная. Строительство ВЛИ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ**				3593551
238	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	11	25 297	278267
239	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	52 048	156144
240	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	17	53 242	905114
241	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	6	8 230	49380

1	2	3	4	5	6	7
242	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	5 606	33636
243	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,523	363 905	190322
244	С1243-701-0718 243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,523	850 273	444693
245	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	15	1 327	19905
246	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,015	259 758	3896
		Стальные конструкции				
247	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	15	4 438	66570
248	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	3	9 650	28950
		Линейная арматура				
249	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	36	286	10296
250	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	36	1 444	51984
251	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	3 467	138680
252	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	12	8 287	99444
253	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	8	18 650	149200
254	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	20	5 071	101420
255	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	15	15 007	225105

1	2	3	4	5	6	7
256	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	15	42 703	640545
	Раздел 10.	**Лот №7. Улица Бурненская. Строительство ВЛИ-0,4 кВ**				**2585626**
257	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	10	25 297	252970
258	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096
259	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	14	53 242	745388
260	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	4	8 230	32920
261	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5 606	22424
262	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,44	363 905	160118
263	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,44	639 980	281591
264	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 327	13270
265	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	259 758	2598
		Стальные конструкции				
266	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	10	4 438	44380
267	**Цена** *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	2	9 650	19300
		Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
268	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	286	6864
269	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	1 444	34656
270	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	3 467	83208
271	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	8 287	82870
272	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	3	18 650	55950
273	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	13	5 071	65923
274	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	15 007	150070
275	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	10	42 703	427030
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74155569**
		Сметная прибыль 5%	тенге	5%	3 707 778	**77 863 347**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге	5%	3 707 778	**77 863 347**
		Всего	тенге			**81 571 126**
		Всего в ценах 2024года К=1,075	тенге	1,075	6 117 834	**87 688 960**
		Всего с понижающим коэффициентом	тенге	0,98		**85 935 181**
		НДС	тенге	0,12		**10 312 222**
		Итого с НДС	тенге			**96 247 403**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор Лесбеков А.Н.

Принял
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя Шогалов Ж .А.

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan expert"

Эксперт Калдашов Т.А.

Авторский надзор
ТОО "ҚұрылысИнвестЖоба"

Авторский надзор Ли С.А.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Форма №2в

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №28 от 2024-05-22, доп. соглашение №28/1 от 2024-05-24, доп. соглашение №28/2 от 2024-11-25, доп. соглашение №28/3 от 2024-12-19

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Ақжол, Бурненская, Жауғаш батыр,1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Ақжол, Бурненская, Жауғаш батыр,1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор	132 372 563,12	132 372 563,12	118 189 788,25	14 182 774,87		36 125 160,12	32 254 607,25	3 870 552,87	
3	**Всего к оплате**	**132 372 563**					**36 125 160,12**			
4	в том числе НДС 12%	14 182 775					3 870 552,87			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Лесбеков А.Н.

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Шогалов Ж .А.

Технический надзор

ТОО "Qazaqstan expert"

Эксперт _____ Калдашов Т.А.

Авторский надзор

ТОО "КурылысИнвестЖоба"

Авторский надзор _____ Ли С.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство систем уличного освещения 76 улиц в г. Тараз» (Лот № 7 (4 округ)– Наурызбай батыр, Ақжол, Бурненская, Жауғаш батыр, 1 пер Момышұлы, Черняховского, Демисинова, Привокзалная), конец Сулейманова до светафор**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 от 2024-05-22, доп. соглашение №28/1 от 2024-05-24, доп. соглашение №28/2 от 2024-11-25, доп. соглашение №28/3 от 2024-12-19**

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**по Акжол до Талаская**				**2189157**
1	**Е11-330202-101** **1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**6**	**25 297**	**151782**
2	**Е11-330202-102** **1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**52 048**	**156144**
3	**С1225-204-0301** **225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а**	**шт.**	**12**	**53 242**	**638904**
4	**Е11-330204-0103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,288**	**363 905**	**104805**
5	**С1243-701-0717** **243-701-0717** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**км**	**0,288**	**639 980**	**184314**

1	2	3	4	5	6	7
6	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	м	9	1 327	11943
7	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	км	0,009	259 758	2338
		Стальные конструкции				
8	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У**	шт.	9	4 438	39942
9	**Цена** *фирма* *Цена фирма*	**Кронштейн У 3, стальной**	шт.	3	9 650	28950
		Линейная арматура				
10	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	20	286	5720
11	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	20	1 444	28880
12	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	24	3 467	83208
13	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	5	8 287	41435
14	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	7	18 650	130550
15	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 бандажный**	шт.	12	5 071	60852
16	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	9	15 007	135063
17	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67**	шт.	9	42 703	384327
	Раздел 2.	**Костанайская**				**5053331**
18	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка**	опора	16	25 297	404752

1	2	3	4	5	6	7
19	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	52 048	208192
20	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	24	53 242	1277808
21	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,73	363 905	265651
22	С1243-701-0717 243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,66	639 980	422387
23	С1243-701-0703 243-701-0703 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,07	324 953	22747
24	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	26	1 327	34502
25	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,026	259 758	6754
		Стальные конструкции				
26	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	26	4 438	115388
27	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	4	9 650	38600
		Линейная арматура				
28	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	58	286	16588
29	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	58	1 444	83752
30	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	62	3 467	214954
31	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	16	8 287	132592

1	2	3	4	5	6	7
32	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	10	18 650	186500
33	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	24	5 071	121704
34	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	26	15 007	390182
35	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	26	42 703	1110278
		Раздел 3. Пр. Абая от 458 до 579а				3812983
36	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	16	25 297	404752
37	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096
38	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	20	53 242	1064840
39	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,604	363 905	219799
40	С1243-701-0703 243-701-0703 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	км	0,604	324 953	196272
41	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	19	1 327	25213
42	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,019	259 758	4935
		Стальные конструкции				
43	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	19	4 438	84322
44	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	2	9 650	19300

1	2	3	4	5	6	7
		Линейная арматура				
45	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	46	286	13156
46	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	46	1 444	66424
47	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	3 467	138680
48	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	16	8 287	132592
49	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	7	18 650	130550
50	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	22	5 071	111562
51	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	19	15 007	285133
52	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	19	42 703	811357
	Раздел 4.	**от Целиноградская 70 до Актюбенская**				**2179771**
53	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	8	25 297	202376
54	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096
55	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	12	53 242	638904
56	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,325	363 905	118269
57	С1243-701-0716 243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,325	439 459	142824

1	2	3	4	5	6	7
58	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 327	13270
59	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	259 758	2598
		Стальные конструкции				
60	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	10	4 438	44380
61	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	2	9 650	19300
		Линейная арматура				
62	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	286	6864
63	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	22	1 444	31768
64	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	22	3 467	76274
65	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	8 287	66296
66	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	18 650	74600
67	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	12	5 071	60852
68	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка .	светильник	10	15 007	150070
69	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	10	42 703	427030
	Раздел 5.	**1-2 пер Мичурина**				**4115783**
70	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	9	25 297	227673

1	2	3	4	5	6	7
71	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096
72	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	13	53 242	692146
73	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,053	363 905	383192
74	С1243-701-0716 243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,053	439 459	462750
75	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	21	1 327	27867
76	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,021	259 758	5455
		Стальные конструкции				
77	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	21	4 438	93198
78	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	2	9 650	19300
		Линейная арматура				
79	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	60	286	17160
80	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	60	1 444	86640
81	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	54	3 467	187218
82	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	22	8 287	182314
83	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	13	18 650	242450
84	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	34	5 071	172414

1	2	3	4	5	6	7
97	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	20	1 444	28880
98	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	22	3 467	76274
99	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	8 287	66296
100	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	18 650	74600
101	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	11	5 071	55781
102	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	9	15 007	135063
103	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	9	42 703	384327
	Раздел 7.	**Лот №7. пр. Жамбыла от автовокзала до уд. Мамбет батыра**				6353777
104	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	15	15 947	239205
105	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опора металлическая под светильники. Установка	т	3,615	150 893	545478
106	С1247-306-0516 247-306-0516 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	14	185 891	2602474
107	С1247-306-0508 247-306-0508 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	1	114 720	114720
108	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	5,25	28 650	150412

1	2	3	4	5	6	7
85	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	21	15 007	315147
86	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	21	42 703	896763
	Раздел 6.	Дальная карасу				2014737
87	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	7	25 297	177079
88	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 048	104096
89	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	11	53 242	585662
90	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,308	363 905	112083
91	С1243-701-0716 243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,308	439 459	135353
92	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	9	1 327	11943
93	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,009	259 758	2338
		Стальные конструкции				
94	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	9	4 438	39942
95	Цена *фирма* *Цена фирма*	Кронштейн У 3, стальной	шт.	2	9 650	19300
		Линейная арматура				
96	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	286	5720

1	2	3	4	5	6	7
109	С1212-101-0713 212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	5,355	17 369	93011
110	Е11-330203-0103 1133-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Фундамент металлический для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	шт	15	1 110	16650
111	С1247-306-1003 247-306-1003 *СпрСЦ 11.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	15	27 669	415035
112	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	15	15 007	225105
113	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	15	42 703	640545
114	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	10 952	164280
115	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,559	363 905	203423
116	С1243-701-0851 243-701-0851 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25+1х16-0,6/1,0	км	0,559	741 338	414408
117	С1243-105-0105 243-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х10 (ок)-0,66	км	0,006	768 301	4610
118	С1243-902-0408 243-902-0408 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 25-16	100 шт.	0,0015	2 553	4
119	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 327	39810

1	2	3	4	5	6	7
120	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,03	259 758	7793
		Линейная арматура				
121	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36R	шт.	30	286	8580
122	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37R бандажная стальная	м	7,5	1 444	10830
123	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	57	3 467	197619
124	С1252-207-1106 252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	10	11 815	118150
125	С1252-202-0506 252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.	11	5 861	64471
126	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10R бандажный	шт.	15	5 071	76065
127	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,101	998	1099
	Раздел 8.	**Гидро Сатпаева**				**2364553**
128	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	7	25 297	177079
129	С1225-204-0301 225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2а	шт.	7	53 242	372694
130	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4866	363 905	177076

1	2	3	4	5	6	7
131	С1243-701-0702 243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,4866	224 638	109309
132	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	18	1 327	23886
133	С1243-106-0601 243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,018	259 758	4676
		Стальные конструкции				
134	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн универсальный для уличного светильника с переменным углом TDM(бандажное крепление) типа КР-3У	шт.	18	4 438	79884
		Линейная арматура				
135	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	27	286	7722
136	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	26	1 444	37544
137	С1252-207-2613 252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	28	3 467	97076
138	С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	9	8 287	74583
139	С1252-207-1132 252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	5	18 650	93250
140	С1252-207-2320 252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 бандажный	шт.	14	5 071	70994
141	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	18	15 007	270126
142	С1247-103-0824 247-103-0824 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	18	42 703	768654
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28084092**
		не оплачиваемая сумма				250 803
		Сметная прибыль 5%	тенге	5%	1 391 664	29 224 954

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге	5%	1 391 664	29 224 954
		Всего	тенге			30 616 618
		Всего в ценах 2024года К=1,075	тенге	1,075	2 296 246	32 912 865
		Всего с понижающим коэффициентом	тенге	0,98		32 254 607
		НДС	тенге	0,12		3 870 552,87
		Итого с НДС	тенге			36 125 160,12

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Тесбеков А.Н.

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan expert"

Эксперт _____ Калдашов Т.А.

Принял
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Шогалов Ж .А.

Авторский надзор
ТОО "ҚұрылысИнвестЖоба"

Авторский надзор _____ Ли С.А.