	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» октября 2017 года

Заказчик **государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ақсайжылуқуат» при акимате Бурлинского района, Курманкулов Жасталап Исламбекович, 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, промзона, УБР-3**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **25 октября 2017 года, товарищество с ограниченной ответственностью «KazConstructionGroup», Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Полевая 1/2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 октября 2017 года, товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройГрупп», эксперт Базарбаев Максот Галимович, аттестаты №№KZ06VJE00014154, KZ33VJE00014153, KZ76VJE00014155, от 23.11.2015г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **«Реконструкция водопровода в с.Александровка Бурлинского района ЗКО» от 25 октября 2017 года, товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», Шидаева Ирина Георгиевна,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным

подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопровода в с.Александровка Бурлинского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, село Александровка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«31» января 2014 года № 1, решение акима Александровского сельского окргуа о выделении земли**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», 18.05.2017 г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», 13.051**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно - Казахстанской области», 22.04.2014года, №11;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2017;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2017**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**

фактически, месяц: **5,1.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и	м2		

пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водозаборные сооружения

насосная станция на скважине с насосами марки ир-6.3-13/4.6,Q=6м3/час,H=55 м, N=1,5 кВт — *2 шт*

Подводящий водовод длина трассы — *10112 м*

Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 - 75х2,9 ГОСТ 18599-2001 — *10415 м*

Площадка напорно-регулирующих сооружений

Резервуары чистой воды емк. 100 м — *2 шт*

Насосная станция 2-го подъема

кирпичное здание полузаглубленного типа, размерами в плане 4,8х6,0 м — *1 шт.*

насосная установка хоз.-питьевого назначения APSU-E 2 po-me-2kv50C-10/4 с двумя насосами Q=6 м3/час, H=25 м, N=1,5 кВт — *1 комплект*

насосная установка противопожарного назначения APSU-E 2 po-me-3kv50T-18/4 с двумя насосами Q=18 м3/час, H=50 м, N=2,2 кВт — *1 комплект*

Водонапорная башня емк. 25 м H=12 м — *1 шт.*

Площадочные сети

труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 160х6,2 ГОСТ 18599-2001	*36 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	*74 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 90х3,5 ГОСТ 18599-2001	*59 м*
труба стальная электросварная 108х5,0 ГОСТ 10704	*44 м*

Внутрипоселковая водопроводная сеть	*Длина трассы/длина труб, м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 ГОСТ 18599-2001	*1394/1435*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11-25х2,3 ГОСТ18599-2001	*2981/3070*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR -17 32х2,3 ГОСТ 18599-2001	*487/500*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-50х2,3 ГОСТ 18599-2001	*707/730*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-75х2,9 ГОСТ18599-2001	*1009/1040*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 90х3,5 ГОСТ18599-2001	*5537/5700*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец $Д_к$= 1,5м	*53 шт.*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 2,0м	*8 шт.*
пожарный гидрант	*27 шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **169765,98 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **135336,92 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **9854,50 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **162916,68 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **128570,07** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9361,77** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция водопровода в с.Александровка Бурлинского района ЗКО»** **принять** в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Курманкулов Жасталап Исламбекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Базарбаев Максот Галимович_____ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Темирбаев Жумабай Кабесович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.