Форма №2

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Ушагаш сельского округа Бирлик, Келесского района, Туркестанская область**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Бинас Инжиниринг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №51 от "30" мая 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2906.08313	148.85	141.67	432570	411705	--	81645	555352
		НР - 72%; СП - 8%			7.18	31.84	20866	92530		41137	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	89.8788597	1288.56	--	115814	--	--	83386	215137
		НР - 72%; СП - 8%			1288.56	--	115814	--		15936	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	372.1872	135.12	63.84	50290	23760	0	27023	83498
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	26530	11002		6185	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	339.564887	665.52	--	225987	--	--	162711	419794
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	225987	--		31096	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2420.92156	26.57	26.57	64324	64324	--	16193	86958
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.29	--	22490		6441	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2420.92156	135.12	63.84	327115	154552	--	175771	543116
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	172563	71562		40231	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	66.5478131	37.83	37.83	2518	2518	--	634	3404
		НР - 72%; СП - 8%			--	13.23	--	880		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	66.5478131	35.03	35.03	2331	2331	--	587	3152
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.25	--	815		233	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**1,910,410**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ											
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	306773.03	93610.71	613546	187221	10389	462770	1162421
		НР - 99%; СП - 8%			207968.00	25754.26	415936	51509		86105	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1179.449	1373.00	--	1619383	--	1619383	--	1748934
					--	--	--	--		129551	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	1	252245.33	65337.85	252245	65338	1451	201227	489751
		НР - 99%; СП - 8%			185456.00	17803.99	185456	17804		36278	
14	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	79.00	--	79790	--	79790	--	86173
					--	--	--	--		6383	
16	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	30	60306.00	--	1809180	--	1809180	--	1953914
					--	--	--	--		144734	
20	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	21	78684.00	--	1652364	--	1652364	--	1784553
					--	--	--	--		132189	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1078.00	25.03	6468	150	1049	5284	12692
		НР - 99%; СП - 8%			878.24	11.26	5269	68		940	
22	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	48768.00	--	292608	--	292608	--	316017
					--	--	--	--		23409	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0.04305	893724.56	454333.60	38475	19559	810	23310	66728
		НР - 99%; СП - 8%			420581.50	126353.89	18106	5440		4943	
24	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	4.2	2566.00	--	10777	--	10777	--	11639
					--	--	--	--		862	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0192	893724.56	454333.60	17160	8723	362	10396	29760
		НР - 99%; СП - 8%			420581.50	126353.89	8075	2426		2204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2541.00	--	15246	--	15246	--	16466
					--	--	--	--		1220	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	0.264	1237168.56	454333.60	326612	119944	95634	142947	507124
		НР - 99%; СП - 8%			420581.50	126353.89	111034	33357		37565	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка	т фасонных частей	0.07134	1237168.56	454333.60	88260	32412	25844	38628	137039
		НР - 99%; СП - 8%			420581.50	126353.89	30004	9014		10151	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.513	893724.56	454333.60	458481	233073	9650	277772	795153
		НР - 99%; СП - 8%			420581.50	126353.89	215758	64820		58900	
30	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	81501.00	--	1548519	--	1548519	--	1672401
					--	--	--	--		123882	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0.0099	893724.56	454333.60	8848	4498	186	5361	15345
		НР - 99%; СП - 8%			420581.50	126353.89	4164	1251		1137	
32	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	859.00	--	9449	--	9449	--	10205
					--	--	--	--		756	
33	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	62	939.47	70.92	58247	4397	3816	49534	116403
		НР - 99%; СП - 8%			807.00	--	50034	--		8622	
34	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	62	2716.00	--	168392	--	168392	--	181863
					--	--	--	--		13471	
				Фланцы свободные							
35	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	79	2716.00	--	214564	--	214564	--	231729
					--	--	--	--		17165	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	79	1236.51	808.02	97684	63833	--	50208	159724
		НР - 99%; СП - 8%			428.49	213.48	33851	16865		11831	
37	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79	1485.00	--	117315	--	117315	--	126700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9385	
38	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	11	1489.00	--	16379	--	16379	--	17689
					--	--	--	--		1310	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1236.51	808.02	13602	8888	1	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%			428.49	213.48	4713	2348		1647	
40	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	694.00	--	7634	--	7634	--	8245
					--	--	--	--		611	
		ГИЛЬЗЫ									
41	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.0158	539819.54	216819.50	8529	3426	12	6002	15694
		НР - 99%; СП - 8%			322218.00	61496.18	5091	972		1162	
42	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15.8	11411.00	--	180294	--	180294	--	194717
					--	--	--	--		14424	
43	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0022	506157.73	193687.69	1114	426	2	798	2064
		НР - 99%; СП - 8%			311688.00	54637.28	686	120		153	
44	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2.2	9009.00	--	19820	--	19820	--	21405
					--	--	--	--		1586	
		ФУТЛЯРЫ									
45	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм ФУТЛЯР	км	0.015	587929.54	216819.50	8819	3252	734	5698	15678
		НР - 99%; СП - 8%			322218.00	61496.18	4833	922		1161	
46	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	16893.00	--	253395	--	253395	--	273667
					--	--	--	--		20272	
47	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.028	495158.41	172276.37	13864	4824	608	9681	25429
		НР - 99%; СП - 8%			301158.00	48074.43	8432	1346		1884	
48	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28	6833.00	--	191324	--	191324	--	206630
					--	--	--	--		15306	
49	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1111.54	7.12	16673	107	2311	14141	33279
		НР - 99%; СП - 8%			950.34	1.91	14255	29		2465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1111.54	7.12	31123	199	4314	26397	62121
		НР - 99%; СП - 8%			950.34	1.91	26610	54		4602	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт									
73	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.3	30837.03	8219.90	70925	18906	32069	26974	105731
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	19950	7296		7832	
74	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.09	14422.00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	
75	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	25785.00	--	25785	--	25785	--	27848
					--	--	--	--		2063	
76	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25290.00	--	25290	--	25290	--	27313
					--	--	--	--		2023	
77	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	19654.00	--	39308	--	39308	--	42453
					--	--	--	--		3145	
78	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206.00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-35шт							
81	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	14781.00	--	295620	--	295620	--	319270
					--	--	--	--		23650	
82	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	16398.00	--	327960	--	327960	--	354197
					--	--	--	--		26237	
83	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40	13752.00	--	550080	--	550080	--	594086
					--	--	--	--		44006	
84	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	2206.00	--	44120	--	44120	--	47650
					--	--	--	--		3530	
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ (МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ) Д-1000мм-6шт							
85	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.56	30837.03	8219.90	140617	37483	63581	53479	209623
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	39553	14466		15528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	6	7704.00	--	46224	--	46224	--	49922
					--	--	--	--		3698	
87	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6	8152.00	--	48912	--	48912	--	52825
					--	--	--	--		3913	
88	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	12	9602.00	--	115224	--	115224	--	124442
					--	--	--	--		9218	
89	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2206.00	--	13236	--	13236	--	14295
					--	--	--	--		1059	
90	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	42	4156.00	--	174552	--	174552	--	188516
					--	--	--	--		13964	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**14,693,547**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ											
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 АБОНЕНТА - 7ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
113	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9.59	30837.03	8219.90	295727	78829	133715	112469	440852
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	83183	30422		32656	
114	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.637	14422.00	--	9187	--	9187	--	9922
					--	--	--	--		735	
115	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	14781.00	--	103467	--	103467	--	111744
					--	--	--	--		8277	
116	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	16398.00	--	114786	--	114786	--	123969
					--	--	--	--		9183	
117	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	14	13752.00	--	192528	--	192528	--	207930
					--	--	--	--		15402	
118	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2206.00	--	15442	--	15442	--	16677
					--	--	--	--		1235	
119	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	4156.00	--	29092	--	29092	--	31419
					--	--	--	--		2327	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 9ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12.33	30837.03	8219.90	380221	101351	171920	144603	566810
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	106950	39114		41986	
143	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.819	14422.00	--	11812	--	11812	--	12757
					--	--	--	--		945	
144	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	14781.00	--	133029	--	133029	--	143671
					--	--	--	--		10642	
145	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	16398.00	--	147582	--	147582	--	159389
					--	--	--	--		11807	
146	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	18	13752.00	--	247536	--	247536	--	267339
					--	--	--	--		19803	
147	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	2206.00	--	19854	--	19854	--	21442
					--	--	--	--		1588	
148	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	9	4156.00	--	37404	--	37404	--	40396
					--	--	--	--		2992	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ									
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
171	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.48	30837.03	8219.90	168987	45045	76409	64268	251915
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	47533	17384		18660	
172	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.372	14422.00	--	5365	--	5365	--	5794
					--	--	--	--		429	
173	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	14781.00	--	59124	--	59124	--	63854
					--	--	--	--		4730	
174	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	16398.00	--	65592	--	65592	--	70839
					--	--	--	--		5247	
175	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	13752.00	--	110016	--	110016	--	118817
					--	--	--	--		8801	
176	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2206.00	--	8824	--	8824	--	9530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		706	
177	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4156.00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
200	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.74	30837.03	8219.90	84493	22523	38203	32134	125958
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	23767	8692		9330	
201	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.2	14422.00	--	2884	--	2884	--	3115
					--	--	--	--		231	
202	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781.00	--	29562	--	29562	--	31927
					--	--	--	--		2365	
203	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398.00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
204	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	13752.00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	
205	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206.00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
206	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4156.00	--	8312	--	8312	--	8977
					--	--	--	--		665	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
229	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.37	30837.03	8219.90	42247	11261	19103	16067	62979
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	11883	4346		4665	
230	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.1	14422.00	--	1442	--	1442	--	1558
					--	--	--	--		115	
231	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781.00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
232	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398.00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
233	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13752.00	--	27504	--	27504	--	29704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2200	
234	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206.00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
235	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4156.00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
254	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.74	30837.03	8219.90	84493	22523	38203	32134	125958
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	23767	8692		9330	
255	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.2	14422.00	--	2884	--	2884	--	3115
					--	--	--	--		231	
256	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14781.00	--	29562	--	29562	--	31927
					--	--	--	--		2365	
257	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	16398.00	--	32796	--	32796	--	35420
					--	--	--	--		2624	
258	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	13752.00	--	55008	--	55008	--	59409
					--	--	--	--		4401	
259	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2206.00	--	4412	--	4412	--	4765
					--	--	--	--		353	
260	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4156.00	--	8312	--	8312	--	8977
					--	--	--	--		665	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
279	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.11	30837.03	8219.90	126740	33784	57306	48201	188937
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	35650	13038		13995	
280	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.3	14422.00	--	4327	--	4327	--	4673
					--	--	--	--		346	
281	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14781.00	--	44343	--	44343	--	47890
					--	--	--	--		3547	
282	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	16398.00	--	49194	--	49194	--	53130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3936	
283	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	13752.00	--	82512	--	82512	--	89113
					--	--	--	--		6601	
284	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2206.00	--	6618	--	6618	--	7147
					--	--	--	--		529	
285	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4156.00	--	12468	--	12468	--	13465
					--	--	--	--		997	
				КОЛОДЦЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ Д=1500мм							
304	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.37	30837.03	8219.90	42247	11261	19103	16067	62979
		НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	11883	4346		4665	
305	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0.1	14422.00	--	1442	--	1442	--	1558
					--	--	--	--		115	
306	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	14781.00	--	14781	--	14781	--	15963
					--	--	--	--		1182	
307	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398.00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
308	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13752.00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	
309	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206.00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
310	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4156.00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**3,906,085**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**20,510,042**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**20,510,042**				
в том числе оборудование			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**20,510,042**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2.9%	594,791				
Итого с временными			Тенге				**21,104,833**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0.91%	192,054				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**21,296,887**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	425,938				
Итого СМР			Тенге				**21,722,825**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**21,722,825**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1182	
307	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16398,00	--	16398	--	16398	--	17710
					--	--	--	--		1312	
308	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	13752,00	--	27504	--	27504	--	29704
					--	--	--	--		2200	
309	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
					--	--	--	--		176	
310	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4488
					--	--	--	--		332	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				3 906 085				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				20 510 042				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				20 510 042				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				20 510 042				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	594 791				
Итого с временными			Тенге				21 104 833				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	192 054				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				21 296 887				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	425 938				
Итого СМР			Тенге				21 722 825				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				21 722 825				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1	21 722 825				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,899901444223689			Тенге			0,899901444	19 548 402				
НДС			Тенге			12%	2 345 808				
Итого к оплате			**Тенге**				21 894 210				

Подрядчик

Директор ТОО "СтройКолСервис Kz"

_____ Каримбаев О.К.

Инженер

ТОО "Бинас Инжиниринг"

_____ Ермеков Т.Т.