Просим Вас вернуть один экземпляр документов (заверенный подписью и печатью) по адресу: г. Актобе, ул. О. Турмагамбетова, 105

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060140011980**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130440015157

Договор (контракт): Договор № 2 от 29.01.2024г.

Номер документа	Дата составления
527	30.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Строительство автомобильной дороги по ул. Женис в с, Аккудук Хромтауского района Актюбинской области"			услуга	1	28 043 805,48	28 043 805,48	3 004 693,44
				Итого	1	x	28 043 805,48	3 004 693,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Женис в с.Аккудык Хромтауского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	29.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	56 050 797,69									
Акт №3	28 043 805,48	25 039 112,04							3 004 693,44	28 043 805,48
Итого за отчетный месяц	**28 043 805,48**	**25 039 112,04**							**3 004 693,44**	**28 043 805,48**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарсенгалиев Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №3
за июль месяц 2024г.
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.Женис в с.Аккудык Хромтауского района Актюбинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Дорожная одежда. Ул. Женис												
Основная дорога												
11		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1	181508,49	3550,24	381 168	7455	373713	3809	415 776
			НР - 108%; СП - 8%			0,00	1679,67	0	3527		30798	
12		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2960	2865,55	285,06	8 482 028	843777	7 517 483	267791	9 449 800
			НР - 108%; СП - 8%			40,80	42,97	120 768	127191		699981	
13		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2960	1273,91	0,11	3 770 774	326	3 728 002	45850	4 121 948
			НР - 108%; СП - 8%			14,34	0,00	42 446	0		305324	
Проезд 1												
Раздел 2. Дорожная одежда												
Основная дорога												
13		1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9	181508,49	3550,24	163 358	3196	160162	1633	178 190
			НР - 108%; СП - 8%			0,00	1679,67	0	1512		13199	
14		1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	758,5	2865,55	285,06	2 173 520	216218	1 926 355	68621	2 421 512
			НР - 108%; СП - 8%			40,80	42,97	30 947	32593		179370	
15		1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	758,5	1273,91	0,11	966 261	83	955 301	11749	1 056 250
			НР - 108%; СП - 8%			14,34	0,00	10 877	0		78239	
Проезд 2												
Раздел 3. Дорожная одежда												
Основная дорога												
20		1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	312,045	8216,44	1857,95	2 563 899	579764	1 903 434	234149	3 021 891
			НР - 108%; СП - 8%			258,62	436,17	80 701	136105		223842	

22		1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1825,5	1167,13	431,01	2 130 596	786809	1 231 720	378846	2 710 192
			НР - 108%; СП - 8%			61,39	130,77	112 067	238721		200750	
									23 375 559,00			23 375 559,00
								Итого по временным - 1,3%	23 679 441,27			23 679 441,27
								Индекс стоимости для строительства на 2023 год К=1,079	25 550 117,13			25 550 117,13
								Всего с учетом Кдог=0,97999989242637	25 039 112,04			25 039 112,04
								НДС - 12%	3 004 693,44			28 043 805,48
								Итого к оплате:				**28 043 805,48**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «КазДорИнжиниринг» Көмекбаев Б.А
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(Наименование организации)

Руководитель Сарсенгалиев Р.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Нур Жол Проект"
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)