Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Объект: Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 20.07.2022 г.

по подпрограмме 005

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	Строительно-монтажные работы в базовых цен 2021 года	Строительно-монтажные работы за отчетный месяц	по монтажу оборудования		каз. содержание %	дополнительные затраты		Налог из добавленную стоимость НДС	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	227 730 775,66	24 399 725,96	65 283 869,87	70 520 089			100%			8 462 410,71	78 982 500,00
	в том числе оборудование											
2	Услуги технического надзора	7 378 477,13			2 559 033							2 559 033,00
3	Услуги авторского надзора	2 550 584,69	273 276,93		789 825						94 779,00	884 604,00
4	**Всего по стройке:**	**237 659 837,48**	**24 673 002,89**	**65 283 869,87**	**73 868 947,28**			**100%**			**8 557 189,71**	**82 426 137,00**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя

ГУ "Управление строительства ТО"

Кенесханулы Ғ.

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "АК-ЖОЛ"

Атаев С.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Директор

ТОО "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Курманаев Б. А.

Инженер-эксперт

Кулбаев С.

Форма (по приложению) 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", БИН 060240004644, Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ЖОЛ", БИН 030340003832, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 163, 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "ОҢТҮСТІК КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС", БИН 121140010611, Г.ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, ул. МАНГЕЛЬДИНА, Д. 37, КВ. 42
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Проект Сервис", БИН 110440020338, Г. ШЫМКЕНТ, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН САМАЛ 2, Д. 872
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 5,7,9,12 и 20 этажных 60 жилых домов в АДЦ города Туркестан ЖК "Туран" (7 этажных 32 жилых домов, привязка)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) Дом №16
(наименование, адрес)

Объект : Дом №16
(наименование)

Договор подряда (контракт) №581 от 24.12.2021 года, Доп.согл №1 от 18.04.2022 года

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 2-16-2 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,2681833	14390,17	3059,7	867269	184402	227084	471014	1445346	
						7562,57	840,98	455782	50684		107063		
2	2	С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	12,633	51073		645205		645205	51616	696821	Казахстан
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5349018	522741,26	2469,26	279615	1321	236360	39420	344558	
						78396	847,26	41934	453		25523		
4	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	923,1885415	3409,51	445,24	3147621	411041	404052	2309412	5893596	
						2526,6	163,25	2332528	150711		436563		
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	169,6829998	2302,22	92,32	390648	15665	37498	317575	764881	
						1988,91	23,54	337484	3994		56658		
6	6	С1213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	176,6041626	18824		3324397		3324397	265952	3590349	Казахстан
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	7,9579762	47222,5	9913,77	375796	78893	87777	158015	576516	
						26278,7	2498,28	209125	19881		42705		
8	8	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	7,9579762	505905		4025980		4025980	322078	4348058	Казахстан
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0044971	47222,5	9913,77	212	44	50	89	325	
						26278,7	2498,28	118	11		24		
10	10	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,580991	441876		256726		256726	20538	277264	
11	11	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0044971	689260		3100		3100	248	3348	
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0015169	80865,26	2469,26	123	3	0	112	254	
						78396	847,26	119	1		19		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015169	346394		525		525	42	567	Казахстан
14	14	С1261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	836,1936588	122		102016		102016	8161	110177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	75,1601999	786,61 267,06	113,45 30,44	59122 20072	8527 2288	30523	20571 6375	86068	
16	16	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	75,1601999	311,35 14,85	25,12 7,06	23401 1116	1888 531	20397	1515 1993	26909 18165037	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки										
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
17	17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	9,5171817	55294,44 17540,9	4701,26 1059,14	526247 166940	44743 10080	314565	161088 54987	742322 139697	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3701138	349485		129349		129349	10348	22870	Казахстан
19	19	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,6318653	335138		211762		211762	16941	54401	Казахстан
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1454153	346394		50371		50371	4030	1165123	
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
21	21	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	23,134858	30056,31 6893,25	5000,82 1187,1	695348 159474	115693 27463	420181	170113 69237	934698 192069	Казахстан
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5306527	335138		177842		177842	14227	129936	
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3442522	349485		120311		120311	9625	173812	Казахстан
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4646069	346394		160937		160937	12875	153979	
25	25	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,184963	404228,18 401710	2518,18 1140,78	74767 74301	466 211	0	67806 11406	153979	
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0212645	349485		7432		7432	595	8027	
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1636983	346394		56704		56704	4536	61240 1653761	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
28	28	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	1,23733	31442,8 6893,25	5000,82 1187,1	38905 8529	6188 1469	24188	9098 3840	51843	
29	29	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2223213	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	4230 3943	223 80	64 55159	3661 631 4413	8522 59572	Казахстан
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,164586	335138		55159		14538	1163	15701	
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041597	349485		14538		5590	447	6037	Казахстан
32	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0161384	346394		5590				141675	
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1										
			Раздел: 5. Ригели										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	1,538937	60852,18 19281,6	6738,13 1514,84	93648 29673	10369 2331	53605	29124 9822	132594	
34	34	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2917998	19028,62 17736,6	1004,02 358,56	5553 5176	293 105	84	4805 829	11187	
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2217553	335138		74319		74319	5945	80264	Казахстан
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0700445	349485		24480		24480	1958	26438	
37	37	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0020173	770204,34 83636	1472,34 665,64	1554 169	3 1	1382	155 137	1846 252129	
			Итого по разделу: 5. Ригели										
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
38	38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	61,3102598	8870,86 3951,08	1358,31 354,75	543875 242242	83279 21750	218355	311510 68431	923816	
39	39	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,9666255	7117,49 3028,2	1031,85 263,91	21115 8984	3061 783	9070	11524 2611	35250	
40	40	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	322,7095188	9356		3019270		3019270	241542	3260812	Казахстан
41	41	С1222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	118,1606926	8516		1006256		1006256	80501	1086757	Казахстан
42	42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	11,1878863	34565,95 11682	5085,61 1140,19	386720 130697	56897 12756	199126	130542 41381	558643	
43	43	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	55,3770088	907,76 522,9	33,69 16,68	50269 28957	1866 924	19447	28088 6269	84626	
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,660665	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	11808 10947	671 252	190	10191 1760	23759	
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1229876	349485		42982		42982	3439	46421	
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5376774	346394		186248		186248	14900	201148	
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0986848	23285,73 21543,48	1454,25 448,2	2298 2126	143 44	28	1975 342	4615	
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0141286	349485		4938		4938	395	5333	
49	49	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0730779	346394		25314		25314	2025	27339	Казахстан
50	50	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0114784	441876		5072		5072	406	5478	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									6263997	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
51	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,6247619	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	36249 13050	1216 309	21983	12157 3873	52279	
52	52	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0327009	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	584 542	33 12	9	504 87	1175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0080153	349485		2801		2801	224	3025	
54	54	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0246858	335138		8273		8273	662	8935	Казахстан
55	55	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0164114	441876		7252		7252	580	7832	
56	56	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,8	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	46416 16711	1557 396	28148	15567 4959	66942	
57	57	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0397067	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	710 658	40 15	11	612 106	1428	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0094133	349485		3290		3290	263	3553	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0302933	335138		10152		10152	812	10964	Казахстан
60	60	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0201333	441876		8896		8896	712	9608	
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	6,5142858	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	377961 136073	12680 3127	229208	126763 40378	545102	
62	62	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8516572	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	15221 14112	864 324	245	13137 2269	30627	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1623772	349485		56748		56748	4540	61288	
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4904228	335138		164359		164359	13149	177508	Казахстан
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1988572	346394		68883		68883	5511	74394	Казахстан
66	66	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3483428	441876		153924		153924	12314	166238	
67	67	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0104228	424901		4429		4429	354	4783	Казахстан
68	68	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	4,5257142	10241		46348		46348	3708	50056	
69	69	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,5142858	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	29839 10743	1001 255	18095	10008 3188	43935	
70	70	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0352572	17872,7 16570,06	1014,64 380,97	630 584	35 13	10	544 94	1268	
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0060114	349485		2101		2101	168	2269	
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0292458	335138		9801		9801	784	10585	Казахстан
73	73	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0123086	441876		5439		5439	435	5874	
74	74	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,5333333	58020,38 20888,4	1946,54 495,37	30944 11140	1038 264	18766	10378 3306	44628	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082742	349485		2892		2892	231	3123	
76	76	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0424381	335138		14223		14223	1138	15361	Казахстан
77	77	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0157561	441876		6962		6962	557	7519	
78	78	С1211-302-0301 #прим.	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	0,1257142	10241		1287		1287	103	1390	
79	79	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,0017067	972084,34 285516	1472,34 665,64	1659 487	2 1	1169	444 168	2271 1413660	
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты										
			Раздел: 8. Монолитные участки										
80	80	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,4857142	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	53116 16333	4242 984	32541	15758 5510	74384 18035	Казахстан
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0498286	335138		16699		16699	1336	10560	Казахстан
82	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0282286	346394		9778		9778	782	4831	
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349485		4473		4473	358	233451	
84	84	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	4,6628572	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	166701 51260	13314 3089	102128	49457 17293	57383	Казахстан
85	85	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1585372	335138		53132		53132	4251	35906	Казахстан
86	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0959772	346394		33246		33246	2660	15253	
87	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0404114	349485		14123		14123	1130	276937	
88	88	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	5,5314286	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	197753 60808	15793 3664	121152	58670 20514	79619	Казахстан
89	89	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1951086	335138		65388		65388	5231	23139	Казахстан
90	90	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0618514	346394		21425		21425	1714	18221	
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0482742	349485		16871		16871	1350	82394	
92	92	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,6457142	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	58836 18092	4699 1090	36045	17455 6103	24092	Казахстан
93	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06656	335138		22307		22307	1785	16897	Казахстан
94	94	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0451658	346394		15645		15645	1252		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0160914	349485		5624		5624	450	6074	
96	96	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	20,2971428	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	725640 223130	57953 13445	444557	215283 75274	1016197	
97	97	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,92352	335138		309507		309507	24761	334268	Казахстан
98	98	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6266742	346394		217076		217076	17366	234442	Казахстан
99	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2029714	349485		70935		70935	5675	76610	
100	100	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	15,3371428	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	548316 168604	43790 10159	335921	162675 56879	767870	
101	101	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4447772	335138		149062		149062	11925	160987	Казахстан
102	102	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1714972	346394		59406		59406	4752	64158	Казахстан
103	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0474058	349485		16568		16568	1325	17893	
104	104	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	14,6285714	35750,85 10993,19	2855,2 662,4	522984 160815	41768 9690	320402	155159 54251	732394	
105	105	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5778286	335138		193652		193652	15492	209144	Казахстан
106	106	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3245714	346394		112430		112430	8994	121424	Казахстан
107	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1206858	349485		42178		42178	3374	45552	
108	108	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2	т	0,08288	770204,34 83636	1472,34 665,64	63835 6932	122 55	56781	6358 5615	75808 4324923	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки										
			Раздел: 9. Шахта лифта										
109	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,0046286	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	109 103	5 2	1	95 16	220	
110	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046286	349485		1618		1618	129	1747	
111	111	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/	т стальных элементов	0,1555629	88701,85 72163	8219,17 1616,07	13799 11226	1278 251	1294	13543 2187	29529	
112	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05328	346394		18456		18456	1476	19932	Казахстан
113	113	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,013536	469545		6356		6356	508	6864	Казахстан
114	114	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0630377	429640		27084		27084	2167	29251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В 20/	м3	1,5085714	59406,87 20888,4	1946,54 495,37	89620 31512	2936 747	55171	29356 9518	128494	
116	116	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1956343	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	4602 4336	211 75	56	4014 689	9305	
117	117	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1820571	346394		63063		63063	5045	68108	Казахстан
118	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135771	349485		4745		4745	380	5125	
119	119	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-8,9/	т стальных элементов	0,0133543	88701,85 72163	8219,17 1616,07	1185 964	110 22	111	1163 188	2536 1196	Казахстан
120	120	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0031954	346394		1107		1107	89	4793	
121	121	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0103286	429640		4438		4438	355	5170	
122	122	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,16	24905,29 5078,66	1069,07 426,77	3985 813	171 68	3001	802 383	4208	
123	123	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,082	35841,8 11682	5085,61 1140,19	2939 958	417 93	1564	957 312	2006	Казахстан
124	124	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	346394		1857		1857	149	12006	
125	125	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00902	972084,34 285516	1472,34 665,64	8768 2575	13 6	6180	2349 889	19111	
126	126	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11026	102569,81 77122,5	22496,13 6821,44	11309 8504	2480 752	325	6386 1416	536	Казахстан
127	127	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00148	335138		496		496	40	53915	
128	128	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,10878	458917		49921		49921	3994	684	
129	129	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11562	3604,17 2709,48	609,29 1,57	417 313	70 0	33	216 51	381	
130	130	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,35298	83,71 30,71	1,93 0,31	281 103	6 1	171	72 28	983	
131	131	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,35298	198,36 105,08	5,45 0,63	665 352	18 2	294	245 73	406109	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта										
			Раздел: 10. Вентиляционная шахта										
132	132	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,3733333	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	10783 2523	1568 393	6692	2653 1075	14511	
133	133	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0175787	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	414 390	19 7	5	361 62	837	
134	134	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009387	349485		328		328	26	354	
135	135	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01664	346394		5764		5764	461	6125	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00448	522741,26	2469,26	2342	11	1980	330	2886	
						78396	847,26	351	4		214		
137	137	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	770204,34	1472,34	13124	25	11674	1307	15586	
						83636	665,64	1425	11		1155		
138	138	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2,6666667	23846,35	242,85	63590	648	53291	9650	79099	
						3619,56	72,95	9652	195		5859		
139	139	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0474667	469545		22288		22288	1783	24071	Казахстан
140	140	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,3733333	28883,75	4200,84	10783	1568	6692	2653	14511	
						6756,75	1052,28	2523	393		1075		
141	141	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0175787	23525,36	1073,92	414	19	5	361	837	
						22163,44	380,97	390	7		62		
142	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009387	349485		328		328	26	354	
143	143	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01664	346394		5764		5764	461	6225	Казахстан
144	144	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,0033867	522741,26	2469,26	1770	8	1497	250	2182	
						78396	847,26	266	3		162		
145	145	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0219733	770204,34	1472,34	16924	33	15054	1686	20099	
						83636	665,64	1838	15		1489		
146	146	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2,6666667	23846,35	242,85	63590	648	53291	9650	79099	
						3619,56	72,95	9652	195		5859		
147	147	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0368533	469545		17304		17304	1384	18688	Казахстан
148	148	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,7466667	28883,75	4200,84	21567	3137	13385	5306	29023	
						6756,75	1052,28	5045	786		2150		
149	149	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0351573	23525,36	1073,92	827	37	10	721	1672	
						22163,44	380,97	779	13		124		
150	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018773	349485		656		656	52	708	
151	151	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03328	346394		11528		11528	922	11450	Казахстан
152	152	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,0061173	522741,26	2469,26	3198	15	2703	451	3941	
						78396	847,26	480	5		292		
153	153	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402133	770204,34	1472,34	30972	59	27550	3085	36782	
						83636	665,64	3363	27		2725		
154	154	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	5,3333333	23846,35	242,85	127181	1295	106581	19300	158199	
						3619,56	72,95	19304	389		11718		
155	155	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0636267	469545		29876		29876	2390	32266	Казахстан
156	156	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,3733333	28883,75	4200,84	10783	1568	6692	2653	14511	
						6756,75	1052,28	2523	393		1075		
157	157	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0175787	23525,36	1073,92	414	19	5	361	837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	158	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009387	22163,44	380,97	390	7		62	354	
159	159	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01664	349485		328		328	26	6225	Казахстан
160	160	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,0024533	346394		5764		5764	461	15807	
						522741,26	2469,26	1282	6	1084	181		
						78396	847,26	192	2		117		
161	161	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01656	770204,34	1472,34	12755	24	11345	1270	15147	
						83636	665,64	1385	11		1122		
162	162	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2,6666667	23846,35	242,85	63590	648	53291	9650	79099	
						3619,56	72,95	9652	195		5859		
163	163	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0261333	469545		12271		12271	982	13253	Казахстан
164	164	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,3733333	28883,75	4200,84	10783	1568	6692	2653	14511	
						6756,75	1052,28	2523	393		1075		
165	165	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0175787	23525,36	1073,92	414	19	5	361	837	
						22163,44	380,97	390	7		62		
166	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009387	349485		328		328	26	354	
167	167	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01664	346394		5764		5764	461	6225	Казахстан
168	168	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,0026667	522741,26	2469,26	1394	6	1178	197	1718	
						78396	847,26	209	2		127		
169	169	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0177067	770204,34	1472,34	13638	26	12131	1358	16196	
						83636	665,64	1481	12		1200		
170	170	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	2,6666667	23846,35	242,85	63590	648	53291	9650	79099	
						3619,56	72,95	9652	195		5859		
171	171	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0269333	469545		12646		12646	1012	13658	Казахстан
172	172	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,1866667	28883,75	4200,84	5392	784	3346	1326	7255	
						6756,75	1052,28	1261	196		537		
173	173	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0087893	23525,36	1073,92	207	9	3	180	418	
						22163,44	380,97	195	3		31		
174	174	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004693	349485		164		164	13	177	
175	175	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00832	346394		2882		2882	231	3113	Казахстан
176	176	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00112	522741,26	2469,26	585	3	495	83	721	
						78396	847,26	88	1		53		
177	177	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0076667	770204,34	1472,34	5905	11	5252	588	7012	
						83636	665,64	641	5		519		
178	178	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,3333333	23846,35	242,85	31795	324	26645	4825	39550	
						3619,56	72,95	4826	97		2930		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01264	469545		5935		5935	475	6410	Казахстан
180	180	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,98	28883,75 6756,75	4200,84 1052,28	28306 6622	4117 1031	17568	6964 2822	38092	
181	181	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,046144	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	1086 1023	50 18	13	947 163	2196	
182	182	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002464	349485		861		861	69	930	
183	183	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04368	346394		15130		15130	1210	16340	Казахстан
184	184	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-1/	т металлических изделий	0,00714	522741,26 78396	2469,26 847,26	3732 560	18 6	3155	526 341	4599	
185	185	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04774	770204,34 83636	1472,34 665,64	36770 3993	71 32	32706	3662 3235	43667	
186	186	Е11-200701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	7	23846,35 3619,56	242,85 72,95	166924 25337	1700 511	139888	25331 15380	207635	
187	187	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06062	469545		28464		28464	2277	30741	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Вентиляционная шахта									1233065	
			Раздел: 11. Дымовые каналы (7шт)										
188	188	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В15/,/ МС-14 (2шт)/	м3	0,56	30056,31 6893,25	5000,82 1187,1	16832 3860	2801 665	19171 2088	4118 1676	22626 2255	
189	189	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0059733	349485		2088		2088	167	2255	
190	190	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0227733	346394		7889		7889	631	8520	Казахстан
191	191	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,4368	34565,95 11682	5085,61 1140,19	15098 5103	2221 498	7774 1145	5097 1616	21811 1237	
192	192	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003276	349485		1145		1145	92	1237	
193	193	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0268632	346394		9305		9305	744	10049	Казахстан
194	194	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /СГ-3, А-1/	т	0,0266467	23525,36 22163,44	1073,92 380,97	627 591	28 10	8	547 94	1268	
195	195	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0138133	349485		4828		4828	386	5214	
196	196	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0128333	441876		5671		5671	454	6125	
197	197	Е11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр 4000 мм.Установка над шахтами	зонт	7	14549,13 4436,88	254,25 72,95	101844 31058	1780 511	69006	30937 10623	143404	
198	198	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,49	311,39 154,29	1,22 0,6	1398 693	6 3	700	556 156	2110	
199	199	Е11-0с1001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		1	8089,48	2110,13	8089	2110	911	5338	14501	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5068,18	797,95	5068	798		1074		
200	200	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,11858	23525,36	1073,92	2790	127	34	2433	5641	
						22163,44	380,97	2628	45		418		
201	201	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11858	447247		53035		53035	4243	57278	
202	202	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	1,86	31442,8	5000,82	58484	9302	36361	13677	77934	
						6893,25	1187,1	12821	2208		5773		
203	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	349485		8555		8555	684	9239	
204	204	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06492	346394		22488		22488	1799	24287	Казахстан
205	205	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,05538	404228,18	2518,18	22386	139	0	20302	46103	
						401710	1140,78	22247	63		3415		
206	206	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00486	349485		1698		1698	136	1834	
207	207	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05052	346394		17500		17500	1400	18900	Казахстан
208	208	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0474	87954,24	19793,24	4169	938	70	3223	7983	
						66682,5	8048,22	3161	381		591		
209	209	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04116	349485		14385		14385	1151	15536	
210	210	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	346394		2161		2161	173	2334	Казахстан
211	211	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,71024	17681,64	1557,64	12558	1106	0	10876	25309	
						16124	703,74	11452	500		1875		
212	212	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /СД-1,2/	т	0,71024	441876		313838		313838	25107	338945	
213	213	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,3333333	8089,48	2110,13	2696	703	304	1779	4833	
						5068,18	797,95	1689	266		358		
214	214	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,0395347	23525,36	1073,92	930	42	11	811	1880	
						22163,44	380,97	876	15		139		
215	215	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395347	447247		17682		17682	1415	19097	
216	216	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-2/	м3	1,24	31442,8	5000,82	38989	6201	24240	9118	51956	
						6893,25	1187,1	8548	1472		3849		
217	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01632	349485		5704		5704	456	6160	
218	218	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04328	346394		14992		14992	1199	16191	Казахстан
219	219	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,03692	404228,18	2518,18	14924	93	0	13535	30736	
						401710	1140,78	14831	42		2277		
220	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	349485		1132		1132	91	1223	
221	221	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03368	346394		11667		11667	933	12600	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	222	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0276667	87954,24	19793,24	2433	548	41	1881	4659	
						66682,5	8048,22	1845	223		345		
223	223	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	349485		8220		8220	658	8878	
224	224	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041467	346394		1436		1436	115	1551	Казахстан
225	225	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,7163067	17681,64	1557,64	12665	1116	0	10969	25525	
						16124	703,74	11550	504		1891		
226	226	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	0,7163067	441876		316519		316519	25321	341840	
227	227	E11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,3333333	8089,48	2110,13	2696	703	304	1779	4833	
						5068,18	797,95	1689	266		358		
228	228	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,0395347	23525,36	1073,92	930	42	11	811	1880	
						22163,44	380,97	876	15		139		
229	229	C1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395347	447247		17682		17682	1415	19097	
230	230	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/,/МС4-1, МС4-3/	м3	1,3866667	31442,8	5000,82	43601	6934	27108	10196	58101	
						6893,25	1187,1	9559	1646		4304		
231	231	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0180267	349485		6300		6300	504	6804	
232	232	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0484533	346394		16784		16784	1343	18127	Казахстан
233	233	E11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-3,4/	т	0,03148	404228,18	2518,18	12725	79	0	11540	26206	
						401719	1140,78	12646	36		1941		
234	234	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00324	349485		1132		1132	91	1223	
235	235	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03368	346394		11667		11667	933	12600	Казахстан
236	236	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0276667	87954,24	19793,24	2433	548	41	1881	4659	
						66682,5	8048,22	1845	223		345		
237	237	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	349485		8220		8220	658	8878	
238	238	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041467	346394		1436		1436	115	1551	Казахстан
239	239	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/СД-1,2/	т	0,75344	17681,64	1557,64	13322	1173	0	11538	26849	
						16124	703,74	12148	530		1989		
240	240	C1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/СД-1,2/	т	0,75344	441876		332927		332927	26634	359561	
												1947941	
			Итого по разделу: 11. Дымовые каналы (7шт)										
			Раздел: 12. Наружная отделка										
241	241	E11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	975,08697	5652,81	521,9	5511981	508898	176218	3870795	10133301	
						4950,19	11,81	4826866	11516		750615		
242	242	C1231-301-0102	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м2	975,08697	9352		9119013		9119013	729521	9848534	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	243	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	975,08697	4978		4853983		4853983	388319	5242302	
244	244	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	60,8534355	31143		1895159		1895159	151613	2046772	Казахстан
245	245	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4876,014	23		112148		112148	8972	121120	
246	246	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	975,08697	228,43 41,53	0,25 0,12	222739 40495	244 117	182000	32490 20418	275647	
247	247	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1486099	68984,68 61185,8	2985,2 567,03	10252 9093	443 84	715	6332 1327	17911	
248	248	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0498112	432264		21532		21532	1723	23255	
249	249	Прайс листп.30	Сетка декоративная 1000 х900х600	шт	21,021	2750,89		57826		57826		57826	
			Отпускная цена			2751		57826					
			Сметная стоимость оборудования					*57826*					
			Итого по разделу: 12. Наружная отделка									27766668	
			ИТОГО:					51005301 10426431	1802575 384011	38718464 57826	9400529 4827849	65283869,87	
			В том числе :							57826			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика				СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							65 226 043,87	57 826,00		65 283 869,87			
			Временные здания и сооружения			0,90%	587 034,39			587 034,39			
			Итого с временными				65 813 078,26	57 826,00		65 870 904,26			
			Зимние удорожания			0,49%	322 484,08			322 484,08			
			Итого с зимними удорожаниями				66 135 562,35	57 826,00		66 193 388,35			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	1 322 711,25			1 322 711,25			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				67 458 273,60	57 826,00		67 516 099,60			
			в том числе на 2021 год - 11%				7 420 410,10	20 817,36		7 441 227,46			
			в том числе на 2022 год - 89%				60 037 863,50	37 008,64		60 074 872,14			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-11%, К=1				7 420 410,10	19 827,93		7 440 238,02			
			НДС на 2021 год, - 12%						892 828,56	892 828,56			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				7 420 410,10	19 827,93	892 828,56	8 333 066,59			
			в том числе текущих ценах на 2022 год-89%, К=1,0500514				63 042 842,62	37 008,64		63 079 851,26			
			НДС на 2022 год, - 12%						7 569 582,15	7 569 582,15			
			Итого в текущих ценах на 2022 год				63 042 842,62	37 008,64	7 569 582,15	70 649 433,41			
			НДС 12%			12%			8 462 410,71	8 462 410,71			
			Итого НДС				70 463 252,72	56 836,57	8 462 410,71	78 982 500,00			

Технический надзор:
ТОО "ОҢТҮСТІК КУРЦЕЛ ҚҰРЫЛЫС"

Директор: _____ Курманиев Б. А.

Инженер эксперт: _____ Кулбаев С.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект Сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: _____ Абдыкадиров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ С.К.Атаев

Нач.участка _____ Ибадуллаев Х.

Инженер ПТО _____ Абдукаххаров Ф.