Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор: ТОО "Expert Group-KZ"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"

Форма №3

Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;

Договор о государственных закупках работ №221 от "18" декабря 2020 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за МАЙ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;	40 010 000	40 000 000	4 285 714	-	-	-	-	-	-	35 714 286	40 000 000
Итого к оплате	40 010 000	40 000 000	4 285 714							35 714 286	40 000 000

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"

_____ **Искаков А.Р.**

Технадзор:

Директор ТОО "Expert Group-KZ"

_____ **Ауелбеков М.И.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ПУС-Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Сарытогай в с/о Шубар Ордабасинского района Туркестанской области;

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"
Технадзор: ТОО "Expert Group-KZ"
Авторский надзор: ТОО "ПУС-Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №221 от "18" декабря 2020 г.
Наименование объекта - 2-1 Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3		7282,752358	158,34	150,34	1153151	1094899	--	227888	1491522
		НР - 72%; СП - 8%				8,00	35,46	58252	258260		110483	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		248,9073	1434,41	--	357035	--	--	257065	663228
		НР - 72%; СП - 8%				1434,41	--	357035	--		49128	
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		165,9382	158,34	150,34	26275	24947	--	5192	33984
		НР - 72%; СП - 8%				8,00	35,46	1327	5884		2517	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		3193,213658	29,17	29,17	93137	93137	--	23799	126290
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,35	--	33054		9355	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3193,213658	151,99	72,61	485329	231851	--	258185	802994
		НР - 72%; СП - 8%				79,38	32,92	253477	105113		59481	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1247,6	741,63	--	925258	--	--	666185	1718758
		НР - 72%; СП - 8%				741,63	--	925258	--		127315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	3346,801342	219,23	211,44	733729	707654	–	151700	956263
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	26075	184619		70834	
8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/**	т	5946,910449	113,00	–	672001	–		–	725761
		СП - 8%			–	–	–	–		53760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6518801				

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопровода и фасонных частей

9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,988	340537,60	103361,72	1017526	308845	17132	769472	1929958
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	691549	85696		142960	
10	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3074,17942	1500,00	–	4611269	–	4611269	–	4980171
		СП - 8%			–	–	–	–		368902	
11	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,049	69551,17	–	212062	–	47344	163070	405143
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	–	164718	–		30011	
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,031	297739,09	81638,15	9230	2531	79	7240	17788
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	6620	694		1318	
13	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	31,31	498,00	–	15592	–	15592	–	16840
		СП - 8%			–	–	–	–		1247	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,031	57921,94	–	1796	–	121	1658	3730
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	–	1675	–		276	
15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	2,469	280189,43	72199,11	691788	178260	3954	552941	1344307
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	509574	48951		99578	
16	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2493,69	184,00	–	458839	–	458839	–	495546
		СП - 8%			–	–	–	–		36707	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		2,469	57921,94	--	143009	--	9625	132050	297064
		НР - 99%; СП - 8%				54023,50	--	133384	--		22005	
18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		0,637	280189,43	72199,11	178481	45991	1020	142658	346830
		НР - 99%; СП - 8%				206389,00	19826,44	131470	12629		25691	
19	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		695,89	126,00	--	87682	--	87682	--	94697
		СП - 8%				--	--	--	--		7015	
20	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,689	57921,94	--	39908	--	2686	36850	82899
		НР - 99%; СП - 8%				54023,50	--	37222	--		6141	
21	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,052	1211485,96	537274,25	62997	27938	3527	40002	111239
		НР - 99%; СП - 8%				606375,00	170660,17	31532	8874		8240	
22	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		52,208	10566,00	--	551630	--	551630	--	595760
		СП - 8%				--	--	--	--		44130	
23	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,052	3758796,58	270846,00	195457	14084	160983	22597	235498
		НР - 99%; СП - 8%				392122,00	46817,76	20390	2435		17444	
24	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,061	1440894,60	679549,09	87895	41452	4170	54781	154090
		НР - 99%; СП - 8%				693000,00	214123,41	42273	13062		11414	
25	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		61,244	12616,00	--	772654	--	772654	--	834467
		СП - 8%				--	--	--	--		61812	
26	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,061	4417953,32	299860,09	269495	18291	224767	29316	322717
		НР - 99%; СП - 8%				433398,00	52054,47	26437	3175		23905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1961,62	78,90	23539	947	3927	18925	45862
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	18665	451		3397	
28	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	87599,00	--	1051188	--	1051188	--	1135283
		СП - 8%			--	--	--	--		84095	
29	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,905	329320,86	2761,50	298035	2499	255569	40747	365885
		НР - 99%; СП - 8%			44162,90	1316,70	39967	1192		27103	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.	10	1370,93	894,00	13709	8940	--	7075	22447
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4769	2377		1663	
31	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	1500,00	--	7500	--	7500	--	8100
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
32	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	2638,94	175,26	34306	2278	7209	25516	64608
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	24819	955		4786	
33	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	13	36607,00	--	475891	--	475891	--	513962
		СП - 8%			--	--	--	--		38071	
34	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	шт.	13	827,56	--	10758	--	1348	10162	22594
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	9410	--		1674	
35	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,13	110750,00	--	14398	--	14398	--	15549
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка	т фасонных частей	0,0205	985136,99	497995,54	20195	10209	383	12363	35163
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9603	2885		2605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2554,00	--	5108	--	5108	--	5517
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
38	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	20	1031,32	71,28	20626	1426	1224	17796	41497
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	17976	--		3074	
39	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	20	2623,00	--	52460	--	52460	--	56657
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
40	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	6412,00	--	64120	--	64120	--	69250
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка**	т фасонных частей	0,0194	985136,99	497995,54	19112	9661	364	11699	33276
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9087	2730		2465	
42	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	1149,00	--	1724	--	1724	--	1861
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	58	1370,93	894,00	79514	51852	--	41036	130193
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	27662	13788		9644	
44	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	58	1435,00	--	83230	--	83230	--	89888
		СП - 8%			--	--	--	--		6658	
45	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	58	1031,32	71,28	59817	4134	3553	51609	120340
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	52130	--		8914	
46	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	58	2623,00	--	152134	--	152134	--	164305
		СП - 8%			--	--	--	--		12171	
47	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0152	526297,62	190041,01	8000	2889	12	5854	14962
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	5099	814		1108	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		15,2	3159,00	--	48017	--	48017	--	51858
		СП - 8%				--	--	--	--		3841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15277799				
		РАЗДЕЛ 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										
49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка**	т фасонных частей		0,01154	985136,99	497995,54	11368	5747	215	6959	19794
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	5406	1674		1466	
50	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		0,9	2085,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
51	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		0,6	695,00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка**	т фасонных частей		0,0049	985136,99	497995,54	4827	2440	92	2955	8405
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	2295	690		623	
53	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		0,45	2085,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
54	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м		0,3	883,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
56	С123-020304-2209 2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	4043,00	--	4043	--	4043	--	4366
		СП - 8%				--	--	--	--		323	
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка**	т фасонных частей		0,01746	985136,99	497995,54	17200	8695	326	10529	29948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	8179	2457		2218	
58	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	2085,00	–	3753	–	3753	–	4053
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
59	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	695,00	–	626	–	626	–	676
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка	т фасонных частей	0,00615	985136,99	497995,54	6059	3063	115	3709	10549
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2881	865		781	
61	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2085,00	–	1251	–	1251	–	1351
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
62	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	883,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
64	С123-020304-2209 2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4043,00	–	4043	–	4043	–	4366
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
65	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка	т фасонных частей	0,03535	985136,99	497995,54	34825	17604	662	21318	60634
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	16559	4975		4491	
66	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,75	2085,00	–	7819	–	7819	–	8444
		СП - 8%			–	–	–	–		626	
67	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	695,00	–	626	–	626	–	676
		СП - 8%			–	–	–	–		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка	т фасонных частей	0,00833	985136,99	497995,54	8206	4148	156	5023	14288
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3902	1172		1058	
69	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	2085,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
70	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	695,00	--	209	--	209	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка	т фасонных частей	0,00857	985136,99	497995,54	8443	4268	161	5168	14700
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4014	1206		1089	
72	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,05	2085,00	--	2189	--	2189	--	2364
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
73	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	695,00	--	209	--	209	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка	т фасонных частей	0,00224	985136,99	497995,54	2207	1116	42	1351	3842
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1049	315		285	
75	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	883,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
76	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
77	С123-020304-2209 2302-0304-2209 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4043,00	--	8086	--	8086	--	8733
		СП - 8%			--	--	--	--		647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка**	т фасонных частей	0,0504	985136,99	497995,54	49651	25099	943	30394	86449
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	23609	7093		6404	
79	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	14	3167,00	--	44338	--	44338	--	47885
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
80	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	49	1320,00	--	64680	--	64680	--	69854
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
81	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПАТРУБОК/. Установка**	т фасонных частей	0,04359	985136,99	497995,54	42942	21708	815	26287	74768
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	20419	6134		5538	
82	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	29,4	365,00	--	10731	--	10731	--	11589
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
83	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	27	249,00	--	6723	--	6723	--	7261
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	49	1370,93	894,00	67176	43806	--	34668	109991
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	23369	11649		8147	
85	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	2090,00	--	45980	--	45980	--	49658
		СП - 8%			--	--	--	--		3678	
86	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	27	2516,00	--	67932	--	67932	--	73367
		СП - 8%			--	--	--	--		5435	
87	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/**	т	0,97226	653219,00	1275,00	635099	1240	412090	202280	904369
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	221769	517		66990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	--	542,29	26,30	--	--	--	--	--
					497,74	12,54	--	--		--	
89	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	--	3194,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	49	1370,93	894,00	67176	43806	--	34668	109991
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	23369	11649		8147	
91	С123-020302-8902 2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	314,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
92	С123-020302-8904 2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	27	388,00	--	10476	--	10476	--	11314
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
93	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство**	м3	4,8	19866,40	1455,41	95359	6986	70699	17436	121818
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	17674	1487		9024	
94	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка**	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
95	С123-020303-1108 2302-0303-1108 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 140, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	3923,00	--	7846	--	7846	--	8474
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
		Вскрытие и восстановление покрытия									
96	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,84	2737,15	1191,80	10511	4577	--	8460	20488
		НР - 108%; СП - 8%			1545,35	494,61	5934	1899		1518	
97	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	48	1206,47	96,72	57911	4642	51247	3677	66515
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	2022	1383		4927	
98	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	48	1300,90	97,14	62443	4663	55758	3687	71420

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42,13	28,98	2022	1391		5290	
								2070442				
		РАЗДЕЛ 4. Водопроводные колодцы D=1500мм /18 шт/										
99	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		25,56	21237,77	8932,99	542837	228327	67440	334004	946988
		НР - 99%; СП - 8%				9666,26	3533,17	247070	90308		70147	
100	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.		18	14992,00	--	269856	--	269856	--	291444
		СП - 8%				--	--	--	--		21588	
101	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		18	13793,00	--	248274	--	248274	--	268136
		СП - 8%				--	--	--	--		19862	
102	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	шт.		18	14058,00	--	253044	--	253044	--	273288
		СП - 8%				--	--	--	--		20244	
103	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а**	шт.		18	14058,00	--	253044	--	253044	--	273288
		СП - 8%				--	--	--	--		20244	
104	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.		18	2169,00	--	39042	--	39042	--	42165
		СП - 8%				--	--	--	--		3123	
105	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		18	20107,00	--	361926	--	361926	--	390880
		СП - 8%				--	--	--	--		28954	
106	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/**	т		--	544347,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
107	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности		--	853,30	1,00	--	--	--	--	--
						717,71	0,48	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		--	18706,19	8,16	--	--	--	--	--
						3524,58	--	--	--		--	
109	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		--	854,37	21,09	--	--	--	--	--
						261,82	2,51	--	--		--	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /10 шт/										
110	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		19,5	21237,77	8932,99	414136	174193	51451	254815	722468
		НР - 99%; СП - 8%				9666,26	3533,17	188492	68897		53516	
111	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.		10	24932,00	--	249320	--	249320	--	269266
		СП - 8%				--	--	--	--		19946	
112	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.		10	25018,00	--	250180	--	250180	--	270194
		СП - 8%				--	--	--	--		20014	
113	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		20	12766,00	--	255320	--	255320	--	275746
		СП - 8%				--	--	--	--		20426	
114	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.		10	20294,00	--	202940	--	202940	--	219175
		СП - 8%				--	--	--	--		16235	
115	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		10	2169,00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%				--	--	--	--		1735	
116	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		10	20107,00	--	201070	--	201070	--	217156
		СП - 8%				--	--	--	--		16086	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		--	544347,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
118	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		--	853,30	1,00	--	--	--	--	--
						717,71	0,48	--	--		--	
119	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		--	18706,19	8,16	--	--	--	--	--
						3524,58	--	--	--		--	
120	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		--	854,37	21,09	--	--	--	--	--
						261,82	2,51	--	--		--	
		Водопроводные колодцы разм.2500х2000мм /1 шт/										
121	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,18	41426,38	2750,39	90310	5996	62749	24219	123690
		НР - 99%; СП - 8%				9892,35	1329,27	21565	2898		9162	
122	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	8450,00	--	8450	--	8450	--	9126
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
123	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	25018,00	--	50036	--	50036	--	54039
		СП - 8%				--	--	--	--		4003	
124	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	2169,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
125	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	4851,00	--	9702	--	9702	--	10478
		СП - 8%				--	--	--	--		776	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		2	6781,00	–	13562	–	13562	–	14647
		СП - 8%				–	–	–	–		1085	
127	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		2	20107,00	–	40214	–	40214	–	43431
		СП - 8%				–	–	–	–		3217	
128	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/**	т		–	544347,00	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
129	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности		–	853,30	1,00	–	–	–	–	–
						717,71	0,48	–	–		–	
130	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/**	м3 подстилающего слоя		–	18706,19	8,16	–	–	–	–	–
						3524,58	–	–	–		–	
131	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		–	854,37	21,09	–	–	–	–	–
						261,82	2,51	–	–		–	
132	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки		–	21970,98	2155,32	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5932,15	451,44	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4743715				
Наименование объекта -		**6-1 Водонапорная башня V=50м3**										28610756

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции водонапорной башни

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий 3 т**	т		6,13	528789,00	--	3241477	--	3241477	--	3500795
		СП - 8%				--	--	--	--		259318	
33	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж**	т конструкций		0,5442	116609,50	36012,94	63459	19598	4648	31124	102150
		НР - 69%; СП - 8%				72056,10	10832,39	39213	5895		7567	
34	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		84	122,82	3,00	10317	252	8517	1090	12319
		НР - 69%; СП - 8%				18,43	0,38	1548	32		913	
35	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2 кровли		74,3	295,98	1,26	21992	94	14304	6112	30351
		НР - 80%; СП - 8%				102,21	0,61	7594	45		2248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3645615				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3645615
Наименование объекта -		**4-1 Сети электроснабжения**										

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ										
		Трансформаторная подстанция										
3	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.		1	804541,00	--	804541	--		--	804541
						--	--	--	--	804541	--	
4	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		1	376732,00	--	376732	--		--	376732
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	--	376732	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					--				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1181273		1181273
Наименование объекта -		**7-1 Благоустройство территории**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение									
16	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	15	39632,00	--	594480	--	594480	--	642038
		СП - 8%			--	--	--	--		47558	
17	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	10,72483	33929,00	--	363883	--	363883	--	392993
		СП - 8%			--	--	--	--		29111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1035032				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1035032

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**34 472 676**					
в том числе оборудование	Тенге				**1 181 273**					
в том числе СМР	Тенге				**33 291 403**					
Временные здания и сооружения, 2,6%	Тенге			2,6%	865 576					
Итого с временными	Тенге				**34 156 979**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге			0,91%	310 829					
Итого с дополнительными затратами	Тенге				**34 467 808**					
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2%	689 356					
Итого СМР	Тенге				**35 157 164**					
Итого оборудование	Тенге				**1 181 273**					
Итого СМР+оборудование	Тенге				**36 338 437**					
Итого в текущих ценах	Тенге			1	36 338 437					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9828239319878672	Тенге			0,982823932	**35 714 286**					
НДС	Тенге			12%	4 285 714					
Итого к оплате	Тенге				**40 000 000**					

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Ордабасинского района"

_____ **Искаков А.Р.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПУС-1Шымкент"

_____ **Карабаев А.И.**

Подрядчик:
Директор ТОО «СтройЖолСервис KZ»

_____ **Каримбаев О.К.**

Инженер - эксперт:
ТОО «Luxpert Group-KZ»

_____ **Султанходжаев У.С.**