*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай Батыра, дом № 26** — **150340016795**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум",Республика Казахстан, Алматинская, Алматы, Победа, дом № 9, к.14** — **110240011708**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) ТД о гос.закупках в сфере строительство №14 от 02/03/2021г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000002 | 11.05.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строит-во внешних сетей канализации для об-та «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расп. по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский с/о, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай» | | | Работа | 1 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 10 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдильденов Даулет Маратович
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель / _____ / Сабырбаев С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Наименование объект и его адрес: «Строительство внешних сетей канализации для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай»

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## (по ресурсному методу) за май месяц 2021 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 17 | от 02/03/2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге | | | | | | | | НДС 12 % (по графе 1) | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный семяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство внешних сетей канализации для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч «Бақтықұрай» | 10 000 000.00 | 8 928 571,43 | | | | | | | 1 071 428,57 | 10 000 000,00 |

Заказчик:
ГУ «Управление предпринамательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»

Заместитель Сабырбаев С.

Подрядчик:
ТОО "Палладиум"

Директор Абдильденов Д.М.

Технический надзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"

Жумаканов Е.С.

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"

Ли В.В.

Форма по Приложению 3-1
Приказа Министерств индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

**Заказчик:** **Государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **«Строительство внешних сетей канализации для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса района, уч. «Бақтықұрай»**

(наименование, адрес)

**Объект :** **"Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера"**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №17 от 02.03.2021г**

**Акт приемки выполненных работ №1**
за май месяц 2021 г.
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Водопровод ВО1**

**1.1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0101-0245 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 % | м3 грунта | 2760,175 | 187,52 | 187,52 | 517588 | 517588 | – | 48809 | 611709 |
| | | | | | – | 24,56 | – | 67790 | – | 45312 | |
| 2 | 2 1101-0205-0109 | | | | | | | | | | |
| | | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 239 | 5591,33 | – | 1336328 | – | – | 962156 | 2482363 |
| | | | | | 5591,33 | – | 1336328 | – | – | 183879 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0406 | | | | | | | | | | |
| | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % | м3 грунта | 2571,93 | 21,82 | 21,82 | 56120 | 56120 | – | 17333 | 79329 |
| | | | | | – | 9,36 | – | 24073 | – | 5876 | |
| 4 | 4 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 2571,93 | 210,08 | 95,63 | 540311 | 245954 | – | 299490 | 906985 |
| | | | | | 114,45 | 47,28 | 294357 | 121601 | – | 67184 | |
| 5 | 5 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 100,93 | 3781,19 | 179,69 | 381636 | 18136 | 243918 | 123678 | 545739 |
| | | | | | 1184,8 | 52,96 | 119582 | 5345 | – | 40425 | |
| 6 | 6 1123-0101-0101 | Песчаное засыпка. Устройство НР=99 % | м3 основания | 297,53 | 3781,19 | 179,69 | 1125017 | 53463 | 719041 | 364588 | 1608773 |
| | | | | | 1184,8 | 52,96 | 352514 | 15757 | – | 119168 | |
| | **1.2 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 1122-0501-0106 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 % | км трубопровода | 0,4915 | 621509,16 | 203217,26 | 305472 | 99881 | 6621 | 228433 | 576617 |
| | | | | | 404821,56 | 64638,07 | 198970 | 31770 | – | 42712 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 241-201-0617 | | | | | | | | |
| | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм | м | 506,246 | 4062 | 2056371 | 2056371 | – | 2220881 | Казахстан |
| | | | | – | – | – | 164510 | | |
| **1.3 Футляр методом ГНБ** | | | | | | | | | |
| **1.4 Футляр** | | | | | | | | | |
| **1.5 Колодцы водопроводные К-1,К-2,К-3** | | | | | | | | | |
| **1.6 Колодцы канализационные КГ-1** | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **9 032 396** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 301 751 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 991 142 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 266 336 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 025 951 |
| - накладные расходы, тенге | 2 044 487 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 184 004 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 669 066 |
| **Всего** | **9 032 396** |
| Временные здания и сооружения (2,6 %) | 234 842 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,88 %) | 174 224 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **188 829** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **9 630 291** |
| НДС (12 %) | 1 155 635 |
| **Итого** | **10 785 926** |
| Минус скидка, тенге | 785 926,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего со скидкой без НДС 12% | | | | | | 8 928 571,43 |
| НДС 12% | | | | | | 1 071 428,57 |
| **Итого к оплате за минусом скидки с НДС 12%, тенге** | | | | | | **10 000 000,00** |

Заказчик:

**ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сабырбаев С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

**ТОО "Палладиум"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдильденов Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
**ТОО "Мегалиты Алматы"**

Жумаканов Е.С.

Авторский надзор:
**ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"**

Ли В.В.