Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, д. 158**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/12-АСК-RSP	01.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	49 152,00	43 886,00	43 886,00						5 266,00	49 152,00
Итого по акту:	**49 152,00**	**43 886,00**							**5 266,00**	**49 152,00**
ИТОГО к оплате										**49 152,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Директор Аубакиров Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, дом 158
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/12-АСК-RSP от 01.12.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха «Жасыбай».

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к гостевому дому (Е8) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,3	9 792	-	12 730	-	-	-	12 730	
						9 792	-	12 730	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	1,5	4 162	-	6 243	-	-	-	6 243	
						4 162	-	6 243	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					18 973	0	0	-	18 973	
								18 973	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,004	3 078 035	698 010	12 312	2 792	150	-	12 312	
						2 342 646	187 071	9 371	748	-	-		
4	6	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,2 мм	м	1,7	6 183	-	10 511		10 511	-	10 511	Казахстан
						-	-		-	-	-		
			Итого по разделу № 2					22 823	2 792	10 661	-	22 823	
								9 371	748	-	-		
			Итого по смете					41 796	2 792	10 661	-	41 796	
								28 343	748	-	-		
			Итого по смете:	тенге				41 796					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				28 343					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2 792					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				748					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				10 661					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 090	
			Итого по акту									43 886	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 266	
			Всего по акту с учетом НДС									49 152	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аубакиров Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АСК-Sunrises" БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.