Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, д. 158**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети канализации к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		03/12-АСК-RSP	01.12.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети канализации к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	49 175,62	43 906,80	43 906,80						5 268,82	49 175,62
Итого по акту:	**49 175,62**	**43 906,80**							**5 268,82**	**49 175,62**
ИТОГО к оплате										**49 175,62**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Respect Stroy Project LTD"

Директор _____ Аубакиров Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"

Директор _____ Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD" БИН 071040022144, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, дом 158
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха "Жасыбай".
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха "Жасыбай".
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03/12-АСК-RSP от 01.12.2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к гостевому дому (Е9) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,0	9 792	-	19 584	-	-	-	19 584	
						9 792	-	19 584	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	2,0	4 162	-	8 324	-	-	-	8 324	
						4 162	-	8 324	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					27 908	0	0	-	27 908	
								27 908	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1123-1401-0102 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1,5	2 916	54	4 374	81	3 677	-	4 374	
						411	17	617	26	-	-		
4	6	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	6,0	1 589	42	9 534	252	9 534	-	9 534	Казахстан
						251	12	1 506	72	-	-		
			Итого по разделу № 2					13 908	81	13 211	-	13 908	
								617	26	-	-		
			Итого по смете					41 816	81	13 211	-	41 816	
								28 525	26	-	-		
			Итого по смете: в том числе: - зарплата рабочих-строителей	тенге тенге				41 816 28 525					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				81					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				26					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				13 211					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 091	
			Итого по акту									43 907	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 269	
			Всего по акту с учетом НДС									49 176	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Respect Stroy Project LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аубакиров Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АСК-Sunrise" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.