Форма по приложению 4-1
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : **Алдаберген Сержан**
Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция квартиры под размещение прихмакерской по адресу:г.Кызылорда к. Тасбөгет ул. Р.Жырау №5 кв 9**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024 (месяц, год) **№1** (текущий период)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция квартиры под размещение прихмакерской по адресу:г.Кызылорда к. Тасбөгет ул. Р.Жырау №5 кв 9	653 954	583 887							70 066	653 954
Итого за стройку										
В том числе за Декабрь	653 954	583 887							70 066	653 954
										-
Итого	653 954	583 887							70 066	653 954

Заказчик **Алдаберген Сержан** **Алдаберген С**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»** **Директор** **Нысанбаев Д.У.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ32VJE00023580 03.03.2017г.
ТОО "RDS Engineering" **Эксперт** **Турманов М.Д**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "IDD Шайман групп" **Эксперт** **Макаш Ғ.М**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Алдаберген Сержан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция квартиры под размещение прихмакерской по адресу:г.Кызылорда к. Тасбөгет ул. Р.Жырау №5 кв 9**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры под размещение прихмакерской по адресу:г.Кызылорда к. Тасбөгет ул. Р.Жырау №5 кв 9**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	16	42249,00 15421,00	2306,00 645,00	675984,00 246736,00	36896,00 10320,00	392352,00		675984,00
2	2	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	66	23761,00 15114,00	5936,00 1043,00	1579679,00 1004809,00	394637,00 69341,00	180233,00		1579679,00
3	3	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5, D500	м³	66	31725,00		2109141,00		2109141,00		2109141,00
4	4	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	230	3336,00 2776,00	104,00 46,00	767280,00 638480,00	23920,00 10580,00	104880,00		767280,00
5	5	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	3	7072,00 3868,00	449,00 145,00	21216,00 11604,00	1347,00 435,00	8265,00		21216,00
6	6	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	3	31080,00		93240,00		93240,00		93240,00
7	7	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	9255,00 7752,00	126,00 38,00	19436,00 16279,00	265,00 80,00	2892,00		19436,00
8	8	223-207-0401 *СпрСЦ 05.2023*	Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой	комплект	1	84556,00		84556,00		84556,00		84556,00
9	9	1110-0107-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м²	6,3	22783,00 21462,00	343,00 106,00	143533,00 135211,00	2161,00 668,00	6161,00		143533,00
10	10	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	6,3	47536,00		299477,00		299477,00		299477,00
11	11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	54	1712,00 1177,00	71,00 24,00	92448,00 63558,00	3834,00 1296,00	25056,00		92448,00
12	12	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	54	2563,00 2411,00	50,00 14,00	138402,00 130194,00	2700,00 756,00	5508,00		138402,00
13	13	224-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм		54	2152,00		116208,00		116208,00		116208,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	0,38	347805,00		132166,00		132166,00		132166,00
15	15	247-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	км	6	1207,00		7242,00		7242,00		7242,00
16	16	247-204-1914 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 2Р 16А 10 кА "D"	шт.	3	6222,00		18666,00		18666,00		18666,00
			ИТОГО по акту	шт.								
								6298674,00	465760,00	3586043,00	0,00	6298674,00
								2246871,00	93476,00	0,00	0,00	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**188960**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6487634**
			Итого с пониж Коэфф-0,09									**583887**
			НДС			**0,12**		**70066,45**				
			Итого с НДС									**653 954**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нур Каз-Даму»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Нысанбаев Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора KZ32VJE00023580
03.03.2017г.
ТОО "RDS Engineering"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "IDD Шайман групп"

Принял (Заказчик)
Алдаберген Сержан Әбубәкірұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Алдаберген С
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт Турманов М.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Макадж Б.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)