Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы «Әйтеке би ауандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 8
«19» 10 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 09. 2020г.

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта, архитектуры, градостроительства и строительства», 30100 , Айтекебийский район, Актюбинской области, с.Комсомол, ул. Жургенова,62, руководитель Рахметов Т.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии от «25» 09.2020 г.**
ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев К.С., Актюбинская область,г. Актобе, Бокенбай батыра 21
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация
(наименование субподрядной организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «29» 09.2020 г.
Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция» Бөлеков Т.Ж. KZ17VJE00032677 от 23.11.2017 соответствии договором от 06.04.2019, №28
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «29» 09.2020 г.
ТОО «Onyx project»", Кранина О.Н. KZ08VJE00011887 от, 29.05.2017
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство объектов водоснабжение в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области», новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Село Аралтогай, Айтекебийский район, Актюбинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от 29.11.2017г. №19 Акимат Аралтогайского сельского округа ;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий
года, наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от «29 июля 2019;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Onyx project»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29.07.2019 года;
месяц, год
окончание работ 29.09.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 9 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 9;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Расчетные расходы воды: -максимальный суточный расход	м/3сут	14		14	
Насосная станция 1-го подъема	шт	1		1	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Резервуары запаса питьевой воды емкостью 200м3	шт	2		2	
Водонапорная башня V=50м3, H=18 м	шт	1		1	
Протяженность водопровода из напорных п/э труб ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ	км	10,2025		10,2025	

18599-2001 d160х7,7мм, L=0,712 км d110х5,3мм, L=5,883 км d63х3мм, L=0,0965км d32х2мм, L=3,4975км					
Колодце водопроводный: d 2000мм d 1500мм	шт			39 57	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Насосная станция 1-го подъема;
Насосная станция 2-го подъема;
Водонапорная башня высотой 18м, объемом 50м3;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 279 721,958 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 234 062,971 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 244,913 тыс. тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 241 903,027 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 227 977,096 тыс. тенге; прочие затраты_____ тенге;

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: **«Строительство объектов водоснабжение в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области»,**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Рахметов Т.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Бөлеков Т.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор: Кранина О.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): МолдыбаевК.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	510,0	211	1	50	5,2

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФЛ 8.24-3 ФЛ 8.12-3 ФЛ 6.24-4 ФЛ 6.12-4 ФБС 24.5.6 ФБС 12.5.6	Из газоблоков Б-400, t=400мм, с облицовкой силикатным кирпичем СУР-	Покрытие Техноэласт		КТПН 10/0,4 кВ				

ФБС 9.5.6	100/25							

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	10 202,5	
	1) из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм	м	0,712	
	2) из полиэтиленовых труб диаметр 110 мм	м	5,883	
	3) из полиэтиленовых труб диаметр 63 мм	м	0,0965	
	4) из полиэтиленовых труб диаметр 32 мм	м	3,4975	
2	Смотровой колодец	шт	90	
	Колодец диаметром 1,5 м	шт	57	
	Колодец диаметром 2,0 м	шт	33	

Заказчик **Рахметов Т.Б.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Кранина О.Н.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П