Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шанс-21» г. Актау, 4 микрорайон, дом 4, офис 15**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Байжан Ұзақбай Омарұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство 48 кв, 4-х этажного жилого дома №33 на территории мкр. №1, жилого массива «Нур-Актобе» г. Актобе**
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком, которого является
ГУ «Отдел строительство города Актобе» 030000 РК г. Актобе Алтынсарина 3 руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) _____
ТОО «АртЛайнГрупп» № **20/12-13/IV**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	3498,0	3498,0
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	18644,3	18 644,3

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир	площадь квартир, м^2
		общая		общая
Всего квартир, в том числе:	48	2813,4	48	2813,4
1- комнатная	16		16	
2- комнатная	16		16	
3- комнатная	16		16	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строящееся здание: четырехэтажный, 48 квартирный, четырех подъездный жилой дом с подвалом. Размер дома в осях «1-18» -69,35 м, в осях «АГ» -12,985 м. Высота квартир 2,7 м.В подвале предусмотрены помещения для обслуживания коммуникационных сетей и узлов жилого дома. Жилье IV комфортности. Фундаменты- монолитные, ленточные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2017 г.;

окончание работ **декабрь 2017 г.**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_5_;

фактически, месяц:_3_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (**ТОО «Шанс-21»**) считает **«Строительство 48 кв, 4-х этажного жилого дома №33 на территории мкр. №1, жилого массива «Нур-Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

Директор ТОО **«Шанс- 21»** __ _____ **Байжан Ұ. О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.