Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 02 февраль 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 17 » 06 2021 года

Заказчик ТОО СК А-Строй монтаж, 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 25 микрорайон, здание №7

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии ТОО СК А-Строй монтаж, г.Актау, 25 микрорайон, здание №7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Services Zed Group», эксперт Сағындық Д.Ө., №KZ47VJE00049596, №KZ47VJE00049597, №KZ47VJE00049599 от 26.09.2019 г., Договор №ТН-11/19 от 15.11.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «S2 GROUP» эксперт Смагулов Ж., KZ03VJE00031765 от 25.10.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Н., 17-ГСЛ-КР №000189 от 30.01.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **объекта: «Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, дом 40

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

1.1.Договор купли-продажи №00218913390 от 10.12.2019 года.

1.2.Акт на право частной собственности №0271289 от 12.02.2020 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области», KZ48REA00182850 от 10.07.2020г.

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Qazaq Building Project», QBP-19-11/2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ТОО СК А-Строй монтаж» № 15-0141/20 от 30.06.2020 г..**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11.07.2020г.**;

месяц, год

окончание работ **22.04.2021 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **25 месяцев**;

фактически, месяц: **9 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

ДОМ №40 *(монолитный 10 этажные и кирпичные 7этажные)*

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м2		
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир и коммерческих помещений	площадь квартир и коммерческих помещении, м2		число квартир и коммерческих помещений	площадь квартир и коммерческих помещении, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	**154**	**20050,1**	**9083,6**	**154**	**20050,1**	**9083,6**
однокомнатных	41	2626,0	1592,4	41	2626,0	1592,4
двухкомнатных	43	3388,3	2004,0	43	3388,3	2004,0
трехкомнатных	52	6231,4	3685,2	52	6231,4	3685,2
четырехкомнатные	9	1316,6	814,1	9	1316,6	814,1

пятькомнатных и более	9	1529,5	987,9	9	1529,5	987,9
Коммерческий помещения		**2169,6**			**2169,6**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

многоквартирной жилой дом с коммерческими помещениями, расположенного по адресу: г.Актау, 19 микрорайон, №40. Здание №40 (блок А) это - Жилой дом – шестисекционный 166-квартирный 7 и 10 этажный дом с коммерческими помещениями запроектирован из шести одноподъездных блоков-секций, П образной конфигурации в плане Строительство жилого дома предусмотрено на свободном от застройки участке №106 в центральной части микрорайона №19 города Актау. Участок имеет прямоугольную форму в плане, составляет 0,9834 га. Согласно ситуационному плану и существующему положению планировки 19 микрорайон граничит со всех сторон внутри микрорайонными автомобильными проездами и объектами перспективной жилой застройки. Высота этажей – 3,2 м, высота помещений коммерческого этажа – 4,5 м. Планировка квартир предусматривает функциональное зонирование с подразделением на общую и индивидуальную зоны, с учетом дневного и ночного пребывания. С 1 по 7 этажи предусмотрены квартиры. Квартиры состоят из: жилых комнат (спальных, общей комнаты), подсобных помещений (кухни, санитарно-гигиенических помещений - совмещенного туалета и ванной комнаты, внутри квартирного коридора с прихожей) Для вертикальной междуэтажной связи в каждом подъезде предусмотрена лестничная клетка типа Л-1 (с остекленными проемами в наружных стенах на каждом этаже) и один лифт 1 грузоподъемностью 1000 кг. Блок-секции №№2, 5 Высота этажей – 3,2 м, высота помещений коммерческого этажа – 3,2 м. Планировка квартир предусматривает функциональное зонирование с подразделением на общую и индивидуальную зону, с учетом дневного и ночного пребывания. С 1 по 10 этажи предусмотрены квартиры. Квартиры состоят из: жилых комнат (спальных, общей комнаты), подсобных помещений (кухни, санитарно-гигиенических помещений - совмещенного туалета и ванной комнаты, внутри квартирного коридора с прихожей). Для вертикальной междуэтажной связи в каждом подъезде предусмотрена лестничная клетка типа Н-1 и грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Источник теплоснабжения – центральные тепловые сети с температурным графиком 116-59°С. Схема присоединения систем отопления – независимая, ГВС закрытая. Параметры теплоносителя системы отопления и вентиляции – 95-60°С, системы горячего водоснабжения - 60°С. Отопление жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов, расположенных в отдельных помещениях подвальных этажей. В тепловом пункте осуществляется приготовление теплоносителя для систем отопления и горячего водоснабжения, с установкой приборов учета тепловой энергии. Также, предусматривается автоматическое регулирование температуры воды, поступающей в систему отопления, по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения предусмотрен по двухступенчатой противоточной схеме. Стояки систем отопления с узлами подключения поквартирных систем с установкой вартирных счетчиков проложены в отдельных шахтах. Поквартирная система отопления - горизонтальная двухтрубная противоточная. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы секционные алюминиевые. Гидравлическое

регулирование всех систем отопления предусматривается балансировочными клапанами. Трубопроводы поквартирной горизонтальной разводки, проложенные в конструкции пола, выполнены из полипропиленовых армированных труб диаметром 25 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2003. Трубы в конструкции пола прокладываются в трубчатой теплоизоляции типа «K-Flex». Трубопроводы систем отопления выполнены из полипропиленовых армированных труб. Для выпуска воздуха в верхних радиаторных пробках приборов отопления установлены воздушный автоматический клапаны. Для спуска воды из системы в наиболее низких точках трубной разводки установлены пробно-спускные краны. Трубопроводы, проложенные в коммерческих помещениях, магистральные стояки и все элементы поквартирных узлов подключения к магистральным стоякам отопления теплоизолированной трубчатой изоляцией типа «K-Flex». Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток неорганизованный, через неплотности оконных и дверных проемов. В кухнях и санузлах вытяжка естественная, осуществляется через каналы в строительных конструкциях. Вентиляция помещений тепловых пунктов и электрощитовых вытяжная с естественным побуждением, приток неорганизованный.

Водоснабжение и канализация. Подача питьевой воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена из наружной сети питьевого водопровода. На вводе в здание установлен водомерный узел. На ответвлении от ввода питьевого водопровода в здание установлен водомерный узел для коммерческих помещений 0 этажа. Водопровод горячей воды. Горячее водоснабжение – от индивидуальных тепловых пунктов с циркуляцией по сети и стоякам. Горячий водопровод подается к санитарным приборам здания и к полотенцесушителям в ванных.

Газоснабжение. Ввод газопровода производится непосредственно в кухни первого этажа, далее по стоякам в кухни каждой квартиры Подвод газопроводов предусмотрен к бытовым газовым плитам с расходом газа 1,25 м 3 /ч на одну плиту. Внутреннее газоснабжение выполнено из водогазопроводных труб диаметром 15 мм, 20 мм и 25 мм (ГОСТ 3262-75), проходы через стены и перекрытий осуществляются в футлярах из водогазопроводных труб диаметром 57х3,5 мм по ГОСТ 3262-75.

Электротехнические решения. Питание электроприемников заложен по трехфазной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью система TN-C-S. Электрооборудование лифтов, сеть аварийного и эвакуационного освещения. Учёт электроэнергии на вводах ВРУ и ШГП принят электросчётчиками модели МИР С - 0,7, совместимыми с городской системой автоматизированного контроля и учета электроэнергии АСКУЭ. Шкаф ШРС укомплектован автоматическими выключателями на вводе и на отходящих линиях, прибором учета электрической энергии типа МИР С, адаптированным с городской системой автоматизированного контроля, учета электроэнергии АСКУЭ ГКП «АУЭС». Электроснабжение шкафа ШПС выполнено от трансформаторной подстанции в соответствии с требованиями технических условий. Распределение электроэнергии к потребителям коммерческих структур принято от щитов распределительных типа ЩУЭ-6 навесного исполнения. Все проектируемые щитки ЩО запроектированы с автоматическими выключателями требуемого токового номинала на вводе и на отходящих фидерах

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 700 001 000, 19** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 131 064 000, 93** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **568 954 999, 26** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов с коммерческими помещениями»**

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик **ТОО СК А-Строй монтаж, директор** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор
ТОО «Services Zed Group», эксперт Сағындық Думан Өнербекұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор
ТОО «S2 GROUP», Эксперт Смагулов Жасулан Каршыгаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Нурлан _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО СК А-Строй монтаж, директор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО ЛифтСпецСтрой, директор Мухамеджанов Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительства многоквартирного, многоэтажного жилого дома 19 микрорайоне города Актау»	**10+подвал**	**154**	**365**	**2672,4**	**96472**	**20050,1**	**9083,6**	**10966,5**	**-**	**-**

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитный железобетон	**камень-ракушечник**	**Монолитная плита, рубероид**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В коридорного типа помещениях	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	**154**	-	-	-
2	Количество жилых комнат	**365**	-	-	-

3	Общая площадь (м 2)	**20050,1**	**2788,7**	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	**9083,6**	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	**2169,6**	-	**41**	**43**	**52**	**9**	**8**

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам_____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2672,4	**2672,4**	**2672,4**				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)	
оборудованные площадки	зеленые насаждения

всего	спортивные	детские	хозяйственные всего	в том числе					
				газон деревьями	с плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подвальное помещение				
0	**1**	**1**	**Лестничная клетка**	**16,9**	**16,9**	**-**	**16,9**
0	**2**	**2**	**Помещение**	**16,5**	**16,5**	**-**	**16,5**
0	**3**	**3**	**Помещение**	**33,6**	**33,6**	**-**	**33,6**
0	**4**	**4**	**Коридор**	**55,7**	**55,7**	**-**	**55,7**
0	**5**	**5**	**Помещение**	**86,4**	**86,4**	**-**	**86,4**
0	**6**	**6**	**Помещение**	**40,1**	**40,1**	**-**	**40,1**
0	**7**	**7**	**Помещение**	**44,6**	**44,6**	**-**	**44,6**
0	**8**	**8**	**Лестничная клетка**	**23,4**	**23,4**	**-**	**23,4**
0	**9**	**9**	**Помещение**	**325,4**	**325,4**	**-**	**325,4**
0	**10**	**10**	**ВРУ**	**11,7**	**11,7**	**-**	**11,7**
0	**11**	**11**	**теплоузел**	**30,2**	**30,2**	**-**	**30,2**
0	**12**	**12**	**Лестничная клетка**	**16,8**	**16,8**	**-**	**16,8**
0	**13**	**13**	**Помещение**	**16,5**	**16,5**	**-**	**16,5**
0	**14**	**14**	**Помещение**	**44,9**	**44,9**	**-**	**44,9**
0	**15**	**15**	**Помещение**	**32,8**	**32,8**	**-**	**32,8**
0	**16**	**16**	**Помещение**	**135,1**	**135,1**	**-**	**135,1**
0	**17**	**17**	**Помещение**	**34,6**	**34,6**	**-**	**34,6**
0	**18**	**18**	**Коридор**	**75,3**	**75,3**	**-**	**75,3**
0	**19**	**19**	**Помещение**	**44,3**	**44,3**	**-**	**44,3**
0	**20**	**20**	**Помещение**	**44,3**	**44,3**	**-**	**44,3**
0	**21**	**21**	**Помещение**	**34,6**	**34,6**	**-**	**34,6**
0	**22**	**22**	**Помещение**	**135,1**	**135,1**	**-**	**135,1**
0	**23**	**23**	**Коридор**	**75,3**	**75,3**	**-**	**75,3**
0	**24**	**24**	**Помещение**	**32,8**	**32,8**	**-**	**32,8**
0	**25**	**25**	**Помещение**	**44,9**	**44,9**	**-**	**44,9**

0	26	26	Помещение	16,5	16,5	-	16,5
0	27	27	Лестничная клетка	16,8	16,8	-	16,8
0	28	28	Лестничная клетка	23,4	23,4	-	23,4
0	29	29	теплоузел	30,2	30,2	-	30,2
0	30	30	ВРУ	11,7	11,7	-	11,7
0	31	31	Помещение	325,4	325,4	-	325,4
0	32	32	Помещение	40,1	40,1	-	40,1
0	33	33	Помещение	86,4	86,4	-	86,4
0	34	34	Коридор	55,7	55,7	-	55,7
0	35	35	Помещение	33,6	33,6	-	33,6
0	36	36	Помещение	16,5	16,5	-	16,5
0	37	37	Лестничная клетка	16,9	16,9	-	16,9
0	38	38	Помещение	44,6	44,6	-	44,6
			Первый этаж				
1	1	1	Квартира	79,5	79,5	40,2	39,3
1	2	2	Квартира	72,9	72,9	45,3	27,6
1	3	3	Квартира	111,3	111,3	69,3	42,0
1	4	1	лестничная клетка общего пользования	16,7	16,7	-	16,7
1	5	2	коридор общего пользования	27,7	27,7	-	27,7
1	6	3	лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
1	7	20	Квартира	121,3	121,3	63,8	57,5
1	8	21	Квартира	125,3	125,3	78,5	46,8
1	9	22	Квартира	63,5	63,5	19,0	44,5
1	10	1	лестничная клетка общего пользования	22,1	22,1		22,1
1	11	2	коридор общего пользования	40,4	40,4		40,4
1	12	3	лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
1	13	47	Квартира	47,9	47,9	18,1	29,8
1	14	48	Квартира	156,1	156,1	98,9	57,2
1	16	49	Квартира	48,1	48,1	48,1	-
1	17	50	Квартира	111,8	111,8	67,7	44,1
1	18	1	лестничная клетка общего	17,1	17,1		17,1

			пользования				
1	19	2	коридор общего пользования	45,8	45,8		45,8
1	20	3	лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
1	21	80	Квартира	110,7	110,7	67,5	43,2
1	22	81	Квартира	45,6	45,6	22,4	23,2
1	23	82	Квартира	159,5	159,5	134,8	24,7
1	24	83	Квартира	48,6	48,6	18,6	30,0
1	25	1	лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
1	26	2	коридор общего пользования	44,9	44,9	-	44,9
1	27	110	Квартира	68,2	68,2	18,3	49,9
1	28	111	Квартира	123,6	123,6	80,0	43,6
1	29	112	Квартира	123,0	123,0	65,1	57,9
1	30	1	коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
1	31	2	лестница общего пользования	18,8	18,8		18,8
1	32	138	Квартира	183,3	183,3	128,5	54,8
1	33	139	Квартира	79,3	79,3	40,4	38,9
1	34	1	лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
1	35	2	Коридор общего пользования	26,6	26,6		26,6
			Второй этаж				
2	1	4	Квартира	156,0	156,0	131,5	24,5
2	3	5	Квартира	111,3	111,3	68,3	43,0
2	4	1	лестничная клетка общего пользования	16,7	16,7		16,7
2	5	2	коридор общего пользования	26,0	26,0		26,0
2	6	3	лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
2	7	23	Квартира	121,1	121,1	65,0	56,1
2	8	24	Квартира	124,0	124,0	73,4	50,6
2	9	25	Квартира	67,2	67,2	18,4	48,8
2	10	1	лестничная клетка общего пользования	18,3	18,3		18,3
2	11	2	коридор общего	40,4	40,4		40,4

			пользования				
2	12	3	лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
2	13	51	Квартира	48,2	48,2	18,1	30,1
2	14	52	Квартира	79,2	79,2	37,4	41,8
2	15	53	Квартира	75,3	75,3	45,5	29,8
2	16	54	Квартира	48,6	48,6	48,6	
2	17	55	Квартира	112,0	112,0	67,7	44,3
2	18	1	лестничная клетка общего пользования	17,1	17,1		17,1
2	19	2	коридор общего пользования	45,8	45,8		45,8
2	20	3	лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
2	21	84	Квартира	160,3	160,3	106,0	54,3
2	22	85	Квартира	75,5	75,5	46,5	29,0
2	23	86	Квартира	80,4	80,4	55,1	25,3
2	24	87	Квартира	50,1	50,1	50,1	
	25	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1		17,1
	26	2	Коридор общего пользования	43,7	43,7		43,7
2	27	113	Квартира	68,0	68,0	18,4	49,6
2	28	114	Квартира	126,2	126,2	126,2	
2	29	115	Квартира	121,6	121,6	66,3	55,3
2	30	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1		41,1
2	31	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8		18,8
2	32	140	Квартира	111,6	111,6	89,2	22,4
2	33	141	Квартира	152,0	152,0	98,7	53,3
2	34	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
2	35	2	Коридор общего пользования	26,7	26,7	-	26,7
			Третий этаж				
3	1	6	Квартира	79,8	79,8	40,2	39,6
3	2	7	Квартира	72,4	72,4	43,7	28,7
3	3	8	Квартира	111,2	111,2	64,3	46,9

3	4	1	лестничная клетка общего пользования	16,7	16,7		16,7
3	5	2	коридор общего пользования	28,6	28,6		28,6
3	6	3	лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
3	7	26	Квартира	120,0	120,0	64,0	56,0
3	8	27	Квартира	190,9	190,9	115,9	75,0
3	10	1	Лестничная клетка общего пользования	18,3	18,3		18,3
3	11	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4		40,4
3	12	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
3	13	56	Квартира	47,8	47,8	17,9	29,9
3	14	57	Квартира	79,5	79,5	37,3	42,2
3	15	58	Квартира	76,1	76,1	47,0	29,0
3	16	59	Квартира	46,7	46,7	23,8	22,9
3	17	60	Квартира	112,3	112,3	67,8	44,5
3	18	1	Лестничная клетка общего пользования	17,1	17,1		17,1
3	19	2	Коридор общего пользования	45,8	45,8		45,8
3	20	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
3	12	88	Квартира	158,1	158,1	103,3	54,8
3	13	89	Квартира	76,3	76,3	49,0	27,3
3	14	90	Квартира	79,6	79,6	35,8	43,8
3	15	91	Квартира	48,8	48,8	19,6	29,2
3	16	1	Лестничная клетка общего пользования	17,1	17,1		17,1
3	17	2	Коридор общего пользования	36,2	36,2		36,2
3	18	116	Квартира	196,6	196,6	196,6	
3	19	117	Квартира	120,7	120,7	65,7	55,0
3	20	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1		41,1
3	21	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8		18,8

3	22	142	Квартира	109,2	109,2	66,6	42,6
3	23	143	Квартира	71,8	71,8	43,6	28,2
3	24	144	Квартира	78,7	78,7	40,4	38,3
3	25	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
3	26	2	Коридор общего пользования	27,7	27,7	-	27,7
			Четвертый этаж				
4	1	9	Квартира	152,7	81,1	100,6	52,1
4	3	10	Квартира	113,2	113,2	90,8	22,4
4	4	1	Лестничная клетка общего пользования	16,7	16,7		16,7
4	5	2	Коридор общего пользования	27,6	27,6		27,6
4	6	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
4	7	28	Квартира	119,0	119,0	65,7	53,3
4	8	29	Квартира	127,9	127,9	127,9	-
4	9	30	Квартира	68,6	68,6	68,6	-
4	10	1	Лестничная клетка общего пользования	18,3	18,3		18,3
4	11	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4		40,4
4	12	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
4	13	61	Квартира	45,4	45,4	18,3	27,1
4	14	62	Квартира	79,9	79,9	36,0	43,9
4	15	63	Квартира	72,6	72,6	40,4	32,2
4	16	64	Квартира	44,6	44,6	19,0	25,6
4	17	65	Квартира	106,8	106,8	61,0	45,8
4	18	1	Лестничная клетка общего пользования	17,1	17,1		17,1
4	19	2	Коридор общего пользования	45,8	45,8		45,8
4	20	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
4	21	92	Квартира	110,4	110,4	67,0	43,4
4	22	93	Квартира	45,5	45,5	16,1	29,4
4	23	94	Квартира	75,7	75,7	46,5	29,2

4	24	95	Квартира	79,5	79,5	36,6	42,9
4	25	96	Квартира	49,9	49,9	49,9	-
4	26	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
4	27	2	Коридор общего пользования	44,9	44,9	-	44,9
4	28	118	Квартира	191,8	191,8	112,8	79,0
4	29	119	Квартира	121,1	121,1	65,9	55,2
4	30	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
4	31	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8	-	18,8
4	32	145	Квартира	111,3	111,3	88,4	22,9
4	33	146	Квартира	153,7	153,7	99,7	54,0
4	34	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1		17,1
4	35	2	Коридор общего пользования	24,9	24,9		24,9
			Пятый этаж				
5	1	11	Квартира	79,5	79,5	40,3	39,2
5	2	12	Квартира	71,9	71,9	44,2	27,7
5	3	13	Квартира	111,6	111,6	68,8	42,8
5	4	1	Лестница общего пользования	16,7	16,7		16,7
5	5	2	Коридор общего пользования	27,7	27,7		27,7
5	6	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
5	7	31	Квартира	121,7	121,7	62,0	59,7
5	8	32	Квартира	187,9	187,9	125,2	62,7
5	9	1	Лестница общего пользования	18,3	18,3		18,3
5	10	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4		40,4
5	11	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
5	12	66	Квартира	45,8	45,8	17,5	28,3
5	13	67	Квартира	155,6	155,6	97,4	58,2
5	14	68	Квартира	44,4	44,4	18,4	26,0

5	15	69	Квартира	111,8	111,8	66,1	45,7
5	16	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1		17,1
5	17	2	Коридор общего пользования	45,8	45,8		45,8
5	18	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
5	19	97	Квартира	111,7	111,7	67,8	43,9
5	20	98	Квартира	46,8	46,8	46,8	
5	21	99	Квартира	76,1	76,1	45,7	30,4
5	22	100	Квартира	129,8	129,8	83,1	46,7
5	23	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
5	24	2	Коридор общего пользования	44,9	44,9	-	44,9
5	25	120	Квартира	67,9	67,9	18,2	49,7
5	26	121	Квартира	123,1	123,1	74,9	48,2
5	27	122	Квартира	121,9	121,9	65,8	56,1
5	28	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
5	29	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8	-	18,8
5	30	147	Квартира	108,8	108,8	67,1	41,7
5	31	148	Квартира	155,0	155,0	103,0	52,0
5	32	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
5	33	2	Коридор общего пользования	26,2	26,2	-	26,2
			Шестой этаж				
6	1	14	Квартира	80,0	80,0	57,5	22,5
6	2	15	Квартира	69,3	69,3	38,4	30,9
6	3	16	Квартира	108,2	108,2	68,2	40,0
6	4	1	Лестница общего пользования	16,7	16,7		16,7
6	5	2	Коридор общего пользования	27,7	27,7		27,7
6	6	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
6	7	33	Квартира	120,7	120,7	59,5	61,2

6	8	34	Квартира	121,9	121,9	75,2	46,7
6	9	35	Квартира	66,9	66,9	17,8	49,1
6	10	1	Лестница общего пользования	18,3	18,3		18,3
6	11	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4		40,4
6	12	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9		4,9
6	13	70	Квартира	48,8	48,8	22,5	26,3
6	14	71	Квартира	76,6	76,6	36,6	40,0
6	15	72	Квартира	72,6	72,6	40,1	32,5
6	16	73	Квартира	44,0	44,0	17,0	27,0
6	17	74	Квартира	106,7	106,7	63,2	43,5
6	18	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
6	19	2	Коридор общего пользования	45,8	45,8	-	45,8
6	20	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
6	21	101	Квартира	111,3	111,3	66,4	44,9
6	22	102	Квартира	46,2	46,2	46,2	-
6	23	103	Квартира	76,7	76,7	76,7	-
6	24	104	Квартира	79,9	79,9	54,6	25,3
6	25	105	Квартира	49,5	49,5	18,5	31,0
6	26	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
6	27	2	Коридор общего пользования	44,9	44,9	-	44,9
6	28	123	Квартира	67,6	67,6	18,2	49,4
6	29	124	Квартира	122,5	122,5	71,8	50,7
6	30	125	Квартира	227,9	227,9	171,2	56,7
6	31	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
6	32	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8	-	18,8
6	33	149	Квартира	108,4	108,4	69,0	39,4
6	34	150	Квартира	72,1	72,1	43,7	28,4
6	35	155	Квартира	83,9	83,9	23,5	60,4
6	36	1	Лестница	17,1	17,1	-	17,1

			общего 6пользования				
6	37	2	Коридор общего пользования	27,6	27,6	-	27,6
			Седмой этаж				
7	1	17	Квартира	79,3	79,3	39,8	39,5
7	2	18	Квартира	72,1	72,1	43,6	28,5
7	3	19	Квартира	105,5	105,5	63,2	42,3
7	4	1	Лестничная клетка общего пользования	16,7	16,7	-	16,7
7	5	2	Коридор общего пользования	27,7	27,7	-	27,7
7	6	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
7	7	36	Квартира	121,5	121,5	65,7	55,8
7	8	37	Квартира	123,7	123,7	73,3	50,4
7	9	38	Квартира	66,3	66,3	29,6	36,7
7	10	1	Лестничная клетка общего пользования	18,3	18,3	-	18,3
7	11	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4	-	40,4
7	12	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
7	13	75	Квартира	48,6	48,6	19,1	29,5
7	14	76	Квартира	79,8	79,8	37,3	42,5
7	15	77	Квартира	76,0	76,0	45,6	30,4
7	16	78	Квартира	48,0	48,0	48,0	-
7	17	79	Квартира	111,9	111,9	68,1	43,8
7	18	1	Лестничная клетка общего пользования	17,1	17,1	-	17,1
7	19	2	Коридор общего пользования	45,8	45,8	-	45,8
7	20	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
7	21	106	Квартира	157,4	157,4	101,3	56,1
7	22	107	Квартира	74,9	74,9	45,6	29,3
7	23	108	Квартира	80,1	80,1	37,4	42,7
7	24	109	Квартира	49,2	49,2	19,3	29,9
7	25	1	Лестница общего	17,1	17,1	-	17,1

			пользования				
7	26	2	Коридор общего пользования	44,9	44,9	-	44,9
7	27	126	Квартира	65,0	65,0	29,6	35,4
7	28	127	Квартира	124,2	124,2	72,9	51,3
7	29	128	Квартира	120,2	120,2	65,6	54,6
7	30	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
7	31	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8	-	18,8
7	32	152	Квартира	107,3	107,3	66,1	41,2
7	33	153	Квартира	71,6	71,6	43,0	28,6
7	34	154	Квартира	85,6	85,6	41,2	44,4
7	35	1	Лестница общего пользования	17,1	17,1		17,1
7	36	2	Коридор общего пользования	27,6	27,6		7,6
Восьмой этаж							
8	1	39	Квартира	121,6	121,6	65,5	56,1
8	2	40	Квартира	124,2	124,2	73,4	50,8
8	3	41	Квартира	67,3	67,3	18,0	49,3
8	4	1	Лестничная клетка общего пользования	18,3	18,3	-	18,3
8	5	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4	-	40,4
8	6	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
8	7	129	Квартира	67,5	67,5	9,0	58,5
8	8	130	Квартира	124,1	124,1	73,8	50,3
8	9	131	Квартира	121,3	121,3	63,7	57,6
8	10	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
8	11	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8	-	18,8
Девятый этаж							
9	1	42	Квартира	122,3	122,3	65,7	56,6
9	2	43	Квартира	121,6	121,6	71,6	50,0
9	3	44	Квартира	66,7	66,7	17,8	48,9
9	4	1	Лестница	18,3	18,3	-	18,3

			общего пользования				
9	5	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4	-	40,4
9	6	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
9	7	132	Квартира	68,7	68,7	68,7	0,0
9	8	133	Квартира	123,8	123,8	77,1	46,7
9	9	134	Квартира	120,1	120,1	65,8	54,3
9	10	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
9	11	2	Лестница общего пользования	18,8	18,8	-	18,8
Десятый этаж							
10	1	45	Квартира	121,1	121,1	65,9	55,2
10	2	46	Квартира	192,7	192,7	104,5	88,2
10	3	1	Лестничная клетка общего пользования	18,3	18,3	-	18,3
10	4	2	Коридор общего пользования	40,4	40,4	-	40,4
10	5	3	Лифт общего пользования	4,9	4,9	-	4,9
10	6	135	Квартира	67,0	67,0	17,6	49,4
10	7	136	Квартира	123,2	123,2	76,4	46,8
10	8	137	Квартира	120,7	120,7	65,4	55,3
10	9	1	Коридор общего пользования	41,1	41,1	-	41,1
10	10	2	Лифт общего пользования	18,8	18,8	-	18,8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

- - - -

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений и инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			**Монолитный железобетон**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			**камень-ракушечник**
	2) перегородки			**камень-ракушечник, пескоблок**
3	Перекрытия	чердачное		**Плита перекрытия, рубероид**
		междуэтажное		**Плита перекрытия**
4	Крыша			**Мягкая кровля**
5	Полы	1-го этажа		**Стяжка, кафель**
		последующих этажей		**Стяжка, кафель**
6	Проемы	окна		**металлопластиковые**
		двери		**Металлическое**
7	Отделочные работы	внутренние		**Штукатурка**
		наружные		**Жидкий травертин**
8	Горячее водоснабжение			**Централизованный**
9	Водопровод			**Централизованный**
10	Канализация			**Централизованный**
11	Электроосвещение			**Централизованный**
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		**Централизованный**
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	
Стены	
Перекрытия	
Крыша	
Полы	
Окна	
Двери	
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина Объем (м3)	
1	2	3	4	5 6	7

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2

Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ТОО СК А-Строй монтаж, и.о. директора _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Нурлан _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Мабрахалова М.Н.

(Т.А.Ә., колы)

Күні 20 21 ж. «30» 06

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

( ) листов

Подпись

" "

2021г

СК-А-Строй монтаж

Қорғаныс: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті Мемлекеттік кірістер комитетінің Ақтау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Филиалының Ақтау қаласы бойынша

Өтініш 0021408587 27
13:200:031:097

Тіркеуші № 30.06.2021

Кадастрлық № 13:200:031:097

Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік (ғимарат) орналасқан мекен-жайы: 19-40

Тіркеуші (маман) Сарсенбек Т.К.

Бөлім басшысы Қыдырхан А.Б.