Генподрядчик: ТОО "Орда автодор"
Субподрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №1 участка улицы К.Оразымбетова в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской
Договор: №33/12-23 от 15.12.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Укрепление обочин**				
13	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**м^2**	**201**	**426**	**85626**
14	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**19,6176**	**1 536**	**30133**
	Раздел 5.	**Обустройство**				
15	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**3**	**17 667**	**53001**
16	**251-102-0704** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**3**	**10 026**	**30078**
17	**251-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**7 484**	**14968**
18	**251-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**1**	**6 735**	**6735**
19	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,24**	**62 947**	**15107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**235648**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**15788**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**25449**
	Итого		Тенге			**276885**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**12572**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**8307**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**297764**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**320096**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**38411**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**358508**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"

Директор _____ **Ибраев Н.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"

Директор _____ **Жусупов Б.Б.**