Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Карасайского района "

Подрядчик: ТОО "ПМК-615"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания школы им.К.Азербаева в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области

Наименование объекта - Школа. Демонтажные работы

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
		ЩРв-15з									
1	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2415,34	26,34	7246	79	3099	2929	10989
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	4068	--		814	
2	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
3	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793,00	--	3793	--	3793	--	4096
		СП - 8%			--	--	--	--		303	

4	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	431,28	3,64	431	4	12	300	789
		НР - 72%; СП - 8%			414,70	1,34	415	1		58	
5	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, LK60 степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
6	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	513,01	3,64	23598	167	1066	16147	42925
		НР - 72%; СП - 8%			486,20	1,34	22365	62		3180	
7	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками РС16-004, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	28	419,00	--	11732	--	11732	--	12671
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
8	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	472,00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
9	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	36	526,18	4,60	18942	166	243	13378	34906
		НР - 72%; СП - 8%			514,80	1,34	18533	48		2586	
10	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетка брызгозащищенная, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP43 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	36	1356,00	--	48816	--	48816	--	52721
		СП - 8%			--	--	--	--		3905	
11	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	83	35,00	--	2905	--	2905	--	3137
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
12	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У996 УХЛ3	шт.	47	39,00	--	1833	--	1833	--	1980

		СП - 8%			--	--	--	--		147	
13	Ц13-080201-3001 1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом**	оконцевание (3 муфты)	6	15433,01	--	92598	--	1716	65435	170676
		НР - 72%; СП - 8%			15147,00	--	90882	--		12643	
14	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	9092,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
15	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	9982,00	--	19964	--	19964	--	21561
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
16	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	717	381,68	177,95	273664	127593	21729	122154	427483
		НР - 72%; СП - 8%			173,42	63,20	124342	45316		31665	
17	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	510,5	869,72	28,78	443992	14693	129656	218816	715833
		НР - 72%; СП - 8%			586,96	8,36	299643	4268		53025	
18	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,29	269007,00	--	78012	--	78012	--	84253
		СП - 8%			--	--	--	--		6241	
19	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0175	446084,00	--	7806	--	7806	--	8431
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
20	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,141	692153,00	--	97594	--	97594	--	105401
		СП - 8%			--	--	--	--		7807	

21	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0165	995840,00	--	16431	--	16431	--	17746
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
22	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1305	1658223,00	--	216398	--	216398	--	233710
		СП - 8%			--	--	--	--		17312	
23	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	2696931,00	--	199573	--	199573	--	215539
		СП - 8%			--	--	--	--		15966	
24	С123-060141-0629 2306-0141-0629 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х70+2х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	1129818,00	--	59880	--	59880	--	64671
		СП - 8%			--	--	--	--		4790	
25	С123-060141-0673 2306-0141-0673 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	3019869,00	--	15099	--	15099	--	16307
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
26	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	366,5	393,30	16,27	144143	5964	30619	78414	240362
		НР - 72%; СП - 8%			293,48	3,68	107560	1348		17805	
27	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	221	507,56	36,69	112171	8109	18566	63313	189523
		НР - 72%; СП - 8%			386,86	11,04	85496	2439		14039	
28	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	53	570,07	47,08	30214	2495	4387	17360	51380
		НР - 72%; СП - 8%			440,22	14,71	23332	780		3806	
29	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	208	32,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	

30	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	158,5	45,00	--	7133	--	7133	--	7703
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
31	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	16,5	70,00	--	1155	--	1155	--	1247
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
32	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	204,5	91,00	--	18610	--	18610	--	20098
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
33	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50,63 мм	м	53	135,00	--	7155	--	7155	--	7727
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
34	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	76,5	457,88	56,65	35028	4333	4162	19970	59397
		НР - 72%; СП - 8%			346,84	15,72	26533	1202		4400	
35	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,5	218,00	--	16677	--	16677	--	18011
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
36	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	42	371,45	57,00	15601	2394	4803	6526	23898
		НР - 72%; СП - 8%			200,10	15,72	8404	660		1770	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166	216607,00	--	3596	--	3596	--	3883
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
38	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	578,38	26,21	5205	236	3288	1258	6980
		НР - 72%; СП - 8%			186,76	7,36	1681	66		517	

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

		ЩРв-36з									
39	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5071,02	100,67	5071	101	680	3113	8839
		НР - 72%; СП - 8%			4290,00	33,44	4290	33		655	
40	С123-070201-0208 2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7985,00	--	7985	--	7985	--	8624
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	39	2415,34	26,34	94198	1027	40287	38076	142857
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	52884	--		10582	
42	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
43	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4163,00	--	29141	--	29141	--	31472
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
44	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2415,34	26,34	12077	132	5165	4882	18315
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	6780	--		1357	
46	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
47	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	

		ЩРв-24з									
48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2415,34	26,34	12077	132	5165	4882	18315
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	6780	--		1357	
49	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
50	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ЩРв-18з									
51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2415,34	26,34	9661	105	4132	3905	14652
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	5424	--		1085	
52	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
53	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		ЩРв-9з									
54	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2415,34	26,34	4831	53	2066	1953	7326
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	2712	--		543	
55	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	

56	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	199	2523,90 1415,70	905,27 578,49	502255 281724	180148 115120	40383	285728 63039	851022
57	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	130	1922,15 1086,80	632,42 415,03	249879 141284	82214 53954	26381	140571 31236	421686
58	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	3	6048,00 --	-- --	18144 --	-- --	18144	-- 1452	19596
59	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	140	5817,00 --	-- --	814380 --	-- --	814380	-- 65150	879530
60	С123-070102-1343 2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	35	3845,00 --	-- --	134575 --	-- --	134575	-- 10766	145341
61	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	21	4766,00	--	100086	--	100086	--	108093
62	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	18	4708,00 --	-- --	84744 --	-- --	84744	-- 6780	91524
63	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	14	440,00 --	-- --	6160 --	-- --	6160	-- 493	6653
64	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1990,74 1072,50	789,01 534,35	15926 8580	6312 4275	1034	9255 2015	27196

65	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1395,74	152,59	12562	1373	636	7841	22035
		НР - 72%; СП - 8%			1172,60	37,45	10553	337		1632	
66	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели ССА-1001 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	602,00	--	5418	--	5418	--	5851
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
67	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	43	731,00	--	31433	--	31433	--	33948
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
68	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	16	513,01	3,64	8208	58	371	5616	14931
		НР - 72%; СП - 8%			486,20	1,34	7779	21		1106	
69	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	559,00	--	8944	--	8944	--	9660
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
70	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	431,28	3,64	7763	66	232	5392	14207
		НР - 72%; СП - 8%			414,70	1,34	7465	24		1052	
71	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, LK60 степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	303,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
72	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	11	431,28	3,64	4744	40	142	3295	8682
		НР - 72%; СП - 8%			414,70	1,34	4562	15		643	

73	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, LK60 степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	324,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
74	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1092,79	18,29	6557	110	613	4215	11634
		НР - 72%; СП - 8%			972,40	3,34	5834	20		862	
75	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный герметичный Plexo-86710, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	366,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
76	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015 прим	Коробки монтажные твердых стен, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, тип Л48УХЛ3 11-У2 85540-85542	шт.	56	76,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
77	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	105	39,00	--	4095	--	4095	--	4423
78	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	705	381,68	177,95	269084	125457	21366	120109	420328
		НР - 72%; СП - 8%			173,42	63,20	122261	44557		31135	
79	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	270	869,72	28,78	234825	7771	68575	115730	378599
		НР - 72%; СП - 8%			586,96	8,36	158479	2257		28044	
80	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	179797,00	--	23374	--	23374	--	25243
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
81	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,575	277933,00	--	159811	--	159811	--	172596
		СП - 8%			--	--	--	--		12785	

82	С123-060145-1703 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	266045,00	--	71832	--	71832	--	77579
		СП - 8%			--	--	--	--		5747	
83	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	705	393,30	16,27	277274	11473	58898	150838	462360
		НР - 72%; СП - 8%			293,48	3,68	206903	2593		34249	
84	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ д.20мм	м2	705	32,00	--	22560	--	22560	--	24365
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
				ВЕНТИЛЯЦИЯ							
85	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100 мм. Установка	решетка	1	2547,00	58,19	2547	58	1092	1383	4244
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	1397	14		314	
86	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100 мм. Установка	решетка	1	3111,50	58,19	3112	58	1657	1383	4854
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	1397	14		360	
87	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200 мм. Установка	решетка	4	2799,86	58,19	11199	233	5380	5531	18069
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	5586	58		1338	
88	С124-040207-1602 2404-0207-1602 РСНБ РК 2015	Лючок для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	1	435,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
89	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	8515,14	215,38	8515	215	1432	6794	16533
		НР - 98%; СП - 8%			6868,13	64,03	6868	64		1225	
90	С123-050302-0403 2305-0302-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан	шт.	1	21937,00	--	21937	--	21937	--	23692

		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
91	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2.**	решетка	1	1574,01	58,19	1574	58	119	1383	3193
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	1397	14		237	
92	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2	3,15	5188,91	35,08	16345	110	13762	2461	20310
		НР - 98%; СП - 8%			784,93	12,21	2473	38		1504	
93	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздухо	10,85	5145,96	42,92	55834	466	38717	16502	78122
		НР - 98%; СП - 8%			1534,64	17,29	16651	188		5787	
94	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2	0,9	5409,52	44,82	4869	40	3233	1577	6961
		НР - 98%; СП - 8%			1773,64	14,52	1596	13		516	
95	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2	1,45	4978,61	42,92	7219	62	4585	2545	10545
		НР - 98%; СП - 8%			1773,64	17,29	2572	25		781	
96	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2	3,45	5153,30	54,00	17779	186	10910	6624	26355
		НР - 98%; СП - 8%			1937,17	22,02	6683	76		1952	
97	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	кг	14,05	655,00	--	9203	--	9203	--	9939
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
		СИСТЕМА В-1									
98	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1739,64	33,24	1740	33	310	1383	3372
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	1397	14		250	
99	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	2799,86	58,19	2800	58	1345	1383	4517

		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	1397	14		335	
100	С124-040207-1602 2404-0207-1602 РСНБ РК 2015	Лючок	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
101	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6577,86	56,20	6578	56	5481	1035	8222
		НР - 98%; СП - 8%			1041,35	14,46	1041	14		609	
102	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо	2,2	4978,61	42,92	10953	94	6957	3861	15999
		НР - 98%; СП - 8%			1773,64	17,29	3902	38		1185	
103	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо	14,55	5145,96	42,92	74874	624	51921	22129	104763
		НР - 98%; СП - 8%			1534,64	17,29	22329	252		7760	
104	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	11,9	655,00	--	7795	--	7795	--	8418
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		СИСТЕМА В-2									
105	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	2799,86	58,19	8400	175	4035	4148	13552
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	4190	43		1004	
106	С124-040207-1602 2404-0207-1602 РСНБ РК 2015	Лючок	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
107	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо	0,8	4978,61	42,92	3983	34	2530	1404	5818
		НР - 98%; СП - 8%			1773,64	17,29	1419	14		431	

108	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо	14,15	5145,96	42,92	72815	607	50493	21521	101883
		НР - 98%; СП - 8%			1534,64	17,29	21715	245		7547	
109	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	10,65	655,00	--	6976	--	6976	--	7534
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		СИСТЕМА ВЕ-1,2									
110	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо	5,45	5149,18	35,06	28063	191	23190	4651	35331
		НР - 98%; СП - 8%			859,15	11,71	4682	64		2617	
111	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1574,01	58,19	1574	58	119	1383	3193
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	1397	14		237	
112	С123-050306-1909 2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	4289,00	--	4289	--	4289	--	4632
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
113	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4090,50	72,95	4090	73	216	3740	8456
		НР - 98%; СП - 8%			3801,44	14,46	3801	14		626	
114	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11144,00	--	11144	--	11144	--	12036
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
115	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,87	655,00	--	2535	--	2535	--	2738
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		СИСТЕМА ВЕ3-ВЕ43									

116	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо	236,95	5153,30	54,00	1221075	12795	749269	454944	1810100
		НР - 98%; СП - 8%			1937,17	22,02	459011	5217		134082	
117	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100 мм. Установка	решетка	9	2547,00	58,19	22923	524	9830	12445	38197
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	12569	130		2829	
118	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 150 мм. Установка	решетка	53	3111,50	58,19	164910	3084	87811	73286	257251
		НР - 98%; СП - 8%			1396,51	14,46	74015	766		19056	
119	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	143,6	655,00	--	94058	--	94058	--	101583
		СП - 8%			--	--	--	--		7525	
120	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	12	5150,05	48,14	61801	578	53271	7963	75345
		НР - 98%; СП - 8%			662,68	14,46	7952	174		5581	
121	Е11-202601-1601 1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка	1 кондиционер	1	2692,76	4,00	2693	4	327	2314	5408
		НР - 98%; СП - 8%			2361,70	--	2362	--		401	
122	Прайс-лист ТОО Alfa	Кондиционер настенный OTEX OWM-24RN	шт	1	122027,32	--	122027	--		--	122027
		Отпускная цена - 120580.36			--	--	--	--	122027	--	
					ОТОПЛЕНИЕ НА ОКОНЧАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ						
123	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка радиаторов	кВт	88,9	1216,91	16,54	108183	1470	44147	61817	183600
		НР - 98%; СП - 8%			703,78	5,76	62566	513		13600	
124	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	623,91	2,32	624	2	70	542	1259
		НР - 98%; СП - 8%			552,34	0,61	552	1		93	

125	С123-041009-0605 2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	68508,00 --	-- --	205524 --	-- --	205524	-- 16442	221966
126	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	35	11210,00 --	-- --	392350 --	-- --	392350	-- 31388	423738
127	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	7	11210,00 --	-- --	78470 --	-- --	78470	-- 6278	84748
128	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	7	12360,00 --	-- --	86520 --	-- --	86520	-- 6922	93442
129	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	13431,00 --	-- --	13431 --	-- --	13431	-- 1074	14505
130	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	18283,00 --	-- --	18283 --	-- --	18283	-- 1463	19746
131	С123-020902-4702 2302-0902-4702 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	72	933,00 --	-- --	67176 --	-- --	67176	-- 5374	72550
132	С123-020902-4703 2302-0902-4703 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	2	1596,00 --	-- --	3192 --	-- --	3192	-- 255	3447
133	С123-020902-4704 2302-0902-4704 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti *СП - 8%*	шт.	3	2857,00 --	-- --	8571 --	-- --	8571	-- 686	9257

134	С123-020902-4705 2302-0902-4705 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	3	4329,00	--	12987	--	12987	--	14026
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
135	С123-020902-4706 2302-0902-4706 РСНБ РК 2015	Уголок сантехнический с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	1	7281,00	--	7281	--	7281	--	7863
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
136	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1037,62	2,08	15564	31	193	15038	33051
		НР - 98%; СП - 8%			1022,70	0,30	15340	5		2448	
137	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	216,00	--	3208	--	3208	--	3464
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
138	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	138,6	583,00	--	80804	--	80804	--	87268
		СП - 8%			--	--	--	--		6464	
139	С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	936,00	--	27799	--	27799	--	30023
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
140	С123-010602-0207 2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	1495,00	--	37001	--	37001	--	39961
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	246	89,23	1,25	21951	306	163	21052	46443
		НР - 98%; СП - 8%			87,32	--	21482	--		3440	
142	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37,5	90,04	1,25	3377	47	55	3209	7113
		НР - 98%; СП - 8%			87,32	--	3275	--		527	

143	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2283,47	124,52	6850	374	893	5552	13395
		НР - 98%; СП - 8%			1861,02	27,54	5583	83		992	
144	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13431,00	--	40293	--	40293	--	43516
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
145	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	90,04	1,25	90	1	2	86	190
		НР - 98%; СП - 8%			87,32	--	87	--		14	
146	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	820,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
147	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	1	290,84	--	291	--	108	180	508
		НР - 98%; СП - 8%			183,42	--	183	--		38	
148	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Узел ввода									
149	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4013,01	69,25	60195	1039	43887	15330	81567
		НР - 98%; СП - 8%			1017,90	24,96	15269	374		6042	
150	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1847,97	18,37	9240	92	7103	2040	12182
		НР - 98%; СП - 8%			408,97	7,30	2045	36		902	

151	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1533,86	18,37	3835	46	2767	1020	5243
		НР - 98%; СП - 8%			408,97	7,30	1022	18		388	
152	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	1	72671,06	445,83	72671	446	67391	4805	83674
		НР - 98%; СП - 8%			4834,18	68,89	4834	69		6198	
153	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4104,55	291,27	4105	291	522	3286	7981
		НР - 98%; СП - 8%			3291,60	60,98	3292	61		591	
154	С123-040902-2509 2304-0902-2509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	92003,00	--	92003	--	92003	--	99363
		СП - 8%			--	--	--	--		7360	
155	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30534,44	518,69	30534	519	27814	2285	35445
		НР - 98%; СП - 8%			2201,04	130,68	2201	131		2626	
156	С123-041013-0437 2304-1013-0437 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	86746,00	--	86746	--	86746	--	93686
		СП - 8%			--	--	--	--		6940	
157	С123-040905-0201 2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1068,00	--	3204	--	3204	--	3460
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
158	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2517,46	--	7552	--	6580	953	9185
		НР - 98%; СП - 8%			324,04	--	972	--		680	
159	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	493,45	--	2961	--	405	2505	5902

		НР - 98%; СП - 8%			425,95	–	2556	–		437	
60	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	6	1682,00	–	10092	–	10092	–	10899
		СП - 8%			–	–	–	–		807	
61	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	1442,00	–	8652	–	8652	–	9344
		СП - 8%			–	–	–	–		692	
62	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4104,55	291,27	8209	583	1043	6571	15963
		НР - 98%; СП - 8%			3291,60	60,98	6583	122		1182	
63	С123-040902-2509 2304-0902-2509 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	92003,00	–	184006	–	184006	–	198726
		СП - 8%			–	–	–	–		14720	
64	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	21570,82	449,95	21571	450	3567	17344	42028
		НР - 98%; СП - 8%			17554,29	143,85	17554	144		3113	
65	51-020602-0152 5102-0602-0152 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели TOP-S 80/20 3-PN6, типа WILO**	шт.	1	641618,00	–	641618	–		–	641618
					–	–	–	–	641618	–	
66	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	шт.	1	35600,00	–	35600	–	35600	–	38448
		СП - 8%			–	–	–	–		2848	
67	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	4104,55	291,27	12314	874	1565	9857	23944
		НР - 98%; СП - 8%			3291,60	60,98	9875	183		1774	
68	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	35111,00	–	70222	–	70222	–	75840

		СП - 8%			--	--	--	--		5618	
169	С123-041001-3104 2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	80260,00	--	80260	--	80260	--	86681
		СП - 8%			--	--	--	--		6421	
170	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	6899,57	176,11	13799	352	9271	4119	19352
		НР - 98%; СП - 8%			2087,80	13,77	4176	28		1433	
171	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	8220,96	176,11	32884	704	23829	8238	44412
		НР - 98%; СП - 8%			2087,80	13,77	8351	55		3290	
172	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00625	1049024,39	515599,11	6556	3222	117	4141	11554
		НР - 99%; СП - 8%			514704,20	154628,69	3217	966		856	
173	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,019	1390063,39	515599,11	26411	9796	6836	12590	42121
		НР - 99%; СП - 8%			514704,20	154628,69	9779	2938		3120	
174	С123-020101-1038 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	938,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
175	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,3	75225,94	1144,52	22568	343	14961	5646	30471
		НР - 76%; СП - 8%			24214,40	550,80	7264	165		2257	
176	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрыт	10,15	554,41	27,67	5627	281	1532	2949	9262
		НР - 76%; СП - 8%			375,77	6,47	3814	66		686	
177	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,17E-05	559610,00	--	7	--	7	--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		1	

178	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22,5	90,04	1,25	2026	28	33	1926	4268
		НР - 98%; СП - 8%			87,32	–	1965	–		316	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГРЕБЕНКИ									
179	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4013,01	69,25	16052	277	11703	4088	21751
		НР - 98%; СП - 8%			1017,90	24,96	4072	100		1611	
180	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5228,35	69,25	20913	277	16564	4088	27002
		НР - 98%; СП - 8%			1017,90	24,96	4072	100		2000	
181	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	4	6357,13	94,00	25429	376	19412	5651	33566
		НР - 98%; СП - 8%			1410,24	31,32	5641	125		2486	
182	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4	1039,78	2,52	4159	10	54	4014	8827
		НР - 98%; СП - 8%			1023,80	0,20	4095	1		654	
183	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	3,96	393,00	–	1556	–	1556	–	1681
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
184	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2	1037,62	2,08	2075	4	26	2005	4407
		НР - 98%; СП - 8%			1022,70	0,30	2045	1		326	
185	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1,98	678,00	–	1342	–	1342	–	1450
		СП - 8%			–	–	–	–		107	

86	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	6	1013,96	3,88	6084	23	102	5842	12880
		НР - 98%; СП - 8%			993,09	0,47	5959	3		954	
87	С123-010701-0112 2301-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1,98	725,00	--	1436	--	1436	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
88	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1,93	1471,00	--	2839	--	2839	--	3066
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
89	С123-010602-0306 2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	1123,00	--	2224	--	2224	--	2401
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
90	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	732,06	2,32	1464	5	216	1220	2898
		НР - 98%; СП - 8%			621,65	0,61	1243	1		215	
91	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44964,00	--	44964	--	44964	--	48561
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
92	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1493,00	--	8958	--	8958	--	9675
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
93	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2517,46	--	7552	--	6580	953	9185
		НР - 98%; СП - 8%			324,04	--	972	--		680	

С124-010106-2301 2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	7	193,00	--	1351	--	1351	--	1459
	СП - 8%			--	--	--	--		108	
Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	493,45	--	1480	--	202	1252	2951
	НР - 98%; СП - 8%			425,95	--	1278	--		219	
С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
	СП - 8%			--	--	--	--		404	
Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,125	40402,88	1788,46	5050	224	1518	2598	8260
	НР - 76%; СП - 8%			26465,40	881,28	3308	110		612	
С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,1925	33853,00	--	6517	--	6517	--	7038
	СП - 8%			--	--	--	--		521	
Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия	4,35	554,41	27,67	2412	120	657	1264	3969
	НР - 76%; СП - 8%			375,77	6,47	1635	28		294	
С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000005	559610,00	--	3	--	3	--	3
				--	--	--	--		--	
Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,85	124,69	3,04	231	6	188	26	278
	НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	37	1		21	

					ОТОПЛЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ по форме за июнь)						
202	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9поз11	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	31	-513,44	-0,55	-15917	-17	-1546	-14075	-32391
		НР - 98%; СП - 8%			-463,03	-0,28	-14354	-9		-2399	
203	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015 поз12	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	45	-7476,00	--	-336420	--	-336420	--	-363334
		СП - 8%			--	--	--	--		-26914	
204	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015 поз13	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	31	-5521,00	--	-171151	--	-171151	--	-184843
		СП - 8%			--	--	--	--		-13692	
205	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015 поз14	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	-1493,00	--	-4479	--	-4479	--	-4837
		СП - 8%			--	--	--	--		-358	
206	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10поз15	Краны воздушные. Установка	шт.	1	-290,84	--	-291	--	-108	-180	-508
		НР - 98%; СП - 8%			-183,42	--	-183	--		-38	
207	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16по21	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	175	-1039,78	-2,52	-181962	-441	-2356	-175616	-386185
		НР - 98%; СП - 8%			-1023,80	-0,20	-179165	-35		-28606	
208	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015 поз24	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	173,25	-141,00	--	-24428	--	-24428	--	-26383
		СП - 8%			--	--	--	--		-1954	
209	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015 поз26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,2	-346,00	--	-27403	--	-27403	--	-29595
		СП - 8%			--	--	--	--		-2192	

210	С123-010602-0208 2301-0602-0208 РСНБ РК 2015 поз30	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,375	-2305,00	--	-28524	--	-28524	--	-30806
		СП - 8%			--	--	--	--		-2282	
211	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 поз31	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,1	-75225,94	-1144,52	-308426	-4693	-204454	-77168	-416442
		НР - 76%; СП - 8%			-24214,40	-550,80	-99279	-2258		-30848	
212	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14поз32	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия	153,65	-554,41	-27,67	-85185	-4252	-23197	-44635	-140206
		НР - 76%; СП - 8%			-375,77	-6,47	-57736	-994		-10386	
213	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 поз33	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000177	-559610,00	--	-99	--	-99	--	-107
		СП - 8%			--	--	--	--		-8	
214	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16поз45	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	-1013,96	-3,88	-40559	-155	-680	-38948	-85867
		НР - 98%; СП - 8%			-993,09	-0,47	-39724	-19		-6360	
215	С123-010602-0205 2301-0602-0205 РСНБ РК 2015 поз46	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	-583,00	--	-11543	--	-11543	--	-12467
		СП - 8%			--	--	--	--		-923	
216	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015 поз47	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	-168,00	--	-672	--	-672	--	-726
		СП - 8%			--	--	--	--		-54	
217	С123-020502-0506 2302-0502-0506 РСНБ РК 2015 роз48	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	-2928,00	--	-8784	--	-8784	--	-9487
		СП - 8%			--	--	--	--		-703	

218	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 поз50	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,415	-75225,94	-1144,52	-31219	-475	-20695	-7811	-42152
		НР - 76%; СП - 8%			-24214,40	-550,80	-10049	-229		-3122	
219	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14поз51	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия	15,35	-554,41	-27,67	-8510	-425	-2317	-4459	-14007
		НР - 76%; СП - 8%			-375,77	-6,47	-5768	-99		-1038	
220	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 поз52	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,76Е-05	-559610,00	--	-10	--	-10	--	-11
		СП - 8%			--	--	--	--		-1	
					Демонтажные работы УБОРНАЯ						
		Наружная отделка									
221	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ФАСАД	м2	71,06	220,21	--	15648	--	--	13145	31096
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	15648	--		2303	
222	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ЦОКОЛЯ	м2	8,07	220,21	--	1777	--	--	1493	3531
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	1777	--		262	
		Отделка внутренняя									
223	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	92,72	220,21	--	20418	--	--	17151	40575
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	20418	--		3006	
224	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ НАБЕЛОВ И ШПАКЛЕВКИ С ПОТОЛКА	м2	21,6	215,20	--	4648	--	--	3347	8635
		НР - 72%; СП - 8%			215,20	--	4648	--		640	
		Полы									

225	E11-460401-1012 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка/толщ.20мм/	м2 покрытия	21,6	454,05	165,00	9807	3564	--	6639	17762
		НР - 84%; СП - 8%			289,05	76,84	6243	1660		1316	
226	E11-460401-1013 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015	Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012	м2 покрытия	21,6	-68,01	-32,53	-1469	-703	--	-919	-2579
		НР - 84%; СП - 8%			-35,49	-15,15	-766	-327		-191	
		Кровля									
227	E12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	35,7	171,67	19,77	6129	706	--	4067	11012
		НР - 72%; СП - 8%			151,90	6,33	5423	226		816	
228	E12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	35,7	248,11	12,46	8857	445	--	6160	16218
		НР - 72%; СП - 8%			235,65	3,99	8413	143		1201	
229	E12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	35,7	79,04	11,60	2822	414	--	1829	5023
		НР - 72%; СП - 8%			67,43	3,72	2407	133		372	
230	E12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	35,7	279,04	1,60	9962	57	--	7131	18460
		НР - 72%; СП - 8%			277,44	--	9905	--		1367	
231	E12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	13,345	2068,19	--	27600	--	--	19872	51270
		НР - 72%; СП - 8%			2068,19	--	27600	--		3798	
232	C341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	13,345	583,00	--	7780	--		--	8403

		СП - 8%			--	--	--	--		622	
233	С341-020101-1035 4102-0101-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	13,345	994,00	--	13265	--		--	14326
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
					ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
234	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	6	2515,27	0,24	15092	1	505	8897	25908
		НР - 61%; СП - 8%			2431,00	--	14586	--		1919	
235	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	2854,63	2,40	74220	62	2554	43678	127331
		НР - 61%; СП - 8%			2754,00	--	71604	--		9432	
236	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	26	1413,00	--	36738	--	36738	--	39677
		СП - 8%			--	--	--	--		2939	
237	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	2854,63	2,40	14273	12	491	8400	24487
		НР - 61%; СП - 8%			2754,00	--	13770	--		1814	
238	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1008,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
239	С124-040207-3968 2404-0207-3968 РСНБ РК 2015 прим.	Резисторы (устройство оконечное)ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	48,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
240	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	525	381,68	177,95	200382	93426	15910	89443	313011
		НР - 72%; СП - 8%			173,42	63,20	91046	33181		23186	

241	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнестойкий кабель для пожарной сигнализации КСРВ нг(А)-LS 4х0,5мм2	м	525	103,82	--	54506	--	54506	--	58867
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
242	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	500	244,31	2,29	122157	1147	10564	79563	217857
		НР - 72%; СП - 8%			220,89	0,12	110446	58		16138	
243	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	50	43,00	--	2150	--	2150	--	2322
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
244	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	10105,95	1732,42	40424	6930	1210	20970	66305
		НР - 61%; СП - 8%			8071,00	523,26	32284	2093		4912	
245	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	3	1580,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
246	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
247	С123-080303-0902 2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32969,00	--	32969	--	32969	--	35607
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	
248	С123-080301-0402 2308-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатели акустические модели АС-2-2	шт.	21	4364,00	--	91644	--	91644	--	98976
		СП - 8%			--	--	--	--		7332	
249	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	282	333,69	151,61	94101	42755	12515	37630	142270

		НР - 72%; СП - 8%			137,70	47,63	38831	13432		10538	
250	С123-060401-3003 2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,283	64912,00	--	18370	--	18370	--	19840
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
251	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	282	244,31	2,29	68896	647	5957	44873	122871
		НР - 72%; СП - 8%			220,89	0,12	62292	33		9102	
252	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	282	43,00	--	12126	--	12126	--	13096
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
		Демонтажные работы									
		Наружная отделка. САРАЙ									
253	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	56,1	220,21	--	12354	--	--	10377	24550
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	12354	--		1819	
254	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей ЦОКОЛЯ	м2	6,45	220,21	--	1420	--	--	1193	2823
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	1420	--		209	
		Отделка внутренняя									
255	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	47,89	220,21	--	10546	--	--	8859	20957
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	10546	--		1552	
256	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	СНЯТИЕ НАБЕЛОВ И ШПАКЛЕВКИ С ПОТОЛКА	м2	20,3	215,20	--	4368	--	--	3145	8115
		НР - 72%; СП - 8%			215,20	--	4368	--		601	
		Полы									

257	Е11-460401-1012 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка/толщ.20мм/	м2 покрытия	20,3	454,05	165,00	9217	3350	--	6239	16693
		НР - 84%; СП - 8%			289,05	76,84	5868	1560		1237	
258	Е11-460401-1013 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015	Покрытия полов. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012	м2 покрытия	20,3	-68,01	-32,53	-1381	-660	--	-863	-2424
		НР - 84%; СП - 8%			-35,49	-15,15	-720	-307		-180	
		Проемы									
259	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2	1116,63	169,58	2233	339	--	1741	4292
		НР - 84%; СП - 8%			947,05	89,24	1894	178		318	
		Кровля									
260	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	32,4	171,67	19,77	5562	640	--	3691	9994
		НР - 72%; СП - 8%			151,90	6,33	4922	205		740	
261	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	32,4	248,11	12,46	8039	404	--	5590	14719
		НР - 72%; СП - 8%			235,65	3,99	7635	129		1090	
262	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	32,4	79,04	11,60	2561	376	--	1660	4558
		НР - 72%; СП - 8%			67,43	3,72	2185	120		338	
263	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	32,4	279,04	1,60	9041	52	--	6472	16754
		НР - 72%; СП - 8%			277,44	--	8989	--		1241	
264	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10,345	2068,19	--	21395	--	--	15405	39744
		НР - 72%; СП - 8%			2068,19	--	21395	--		2944	
265	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	10,345	583,00	--	6031	--		--	6514
		СП - 8%			--	--	--	--		482	

266	С341-020101-1035 4102-0101-1035 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	10,345	994,00	--	10283	--		--	11106
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. САРАЙ									
		Кровля									
267	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	древесины в конструкции	0,569	99974,08	1314,00	56885	748	39750	15065	77707
		НР - 90%; СП - 8%			28798,88	619,65	16387	353		5756	
268	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	древесины в конструкции	0,569	8756,08	52,72	4982	30	3478	1338	6826
		НР - 90%; СП - 8%			2590,08	23,61	1474	13		506	
269	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	38,86	1691,49	99,35	65731	3861	39606	21628	94348
		НР - 92%; СП - 8%			572,93	32,04	22264	1245		6989	
270	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 15 0 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	0,159	21645,00	--	3442	--	3442	--	3717
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
271	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	обработанной поверхности	38,86	314,78	3,38	12232	131	10548	1451	14778
		НР - 90%; СП - 8%			39,95	1,53	1553	59		1095	
272	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	стальных элементов	0,175	729074,46	8814,16	127588	1542	113293	15414	154442
		НР - 118%; СП - 8%			72871,82	1772,89	12753	310		11440	

273	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	1,21	32627,73	5996,93	39480	7256	17955	14363	58149
		НР - 91%; СП - 8%			11792,96	1250,83	14269	1514		4307	
274	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ Р К 2591-2014	т	0,027	216607,00	--	5848	--	5848	--	6316
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
275	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III ди аметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523	214736,00	--	11231	--	11231	--	12129
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
		Полы									
		По типу У3, серия 2.244-1, вып.6									
276	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	20,3	984,11	120,84	19977	2453	9080	8826	31108
		НР - 94%; СП - 8%			415,98	46,56	8444	945		2304	
277	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	20,3	-164,74	-10,75	-3344	-218	-2639	-562	-4219
		НР - 94%; СП - 8%			-23,97	-5,48	-487	-111		-312	
		Двери									
278	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2	1935,84	97,80	3872	196	989	2499	6880
		НР - 90%; СП - 8%			1343,67	44,46	2687	89		510	
279	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2	4295,00	--	8590	--	8590	--	9277
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
280	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3783,00	--	3783	--	3783	--	4086

		СП - 8%			–	–	–	–		303	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
281	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	и. Отделка внутрен	20,3	927,35	6,05	18825	123	5704	10431	31596
		НР - 80%; СП - 8%			640,30	1,97	12998	40		2340	
282	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	окрашиваемой поверхности	20,3	376,38	3,38	7641	69	3103	3602	12143
		НР - 80%; СП - 8%			220,14	1,69	4469	34		899	
283	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверх	47,89	2437,87	102,08	116750	4889	57495	46552	176366
		НР - 80%; СП - 8%			1135,23	79,85	54366	3824		13064	
284	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	47,89	787,65	6,85	37721	328	12981	19668	61979
		НР - 80%; СП - 8%			509,75	3,60	24412	173		4591	
285	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраск е по сборным штукатурке и конструкциям,подготовленных под окраску	м2	47,89	-198,83	-1,31	-9522	-63	-1319	-6537	-17344
		НР - 80%; СП - 8%			-169,97	-0,66	-8140	-32		-1285	
286	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	м2	47,89	733,15	5,72	35110	274	8138	21468	61105
		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	26698	137		4526	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
287	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	оштукатуриваемой поверх	6,45	4297,65	46,58	27720	300	3002	19736	51252
		НР - 80%; СП - 8%			3785,80	38,91	24418	251		3796	

288	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверх	56,1	1275,78 967,55	40,96 34,59	71571 54280	2298 1940	14993	44976 9324	125871
289	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	56,1	1081,61 836,56	5,04 2,36	60678 46931	283 132	13464	37651 7866	106195
290	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	56,1	184,64 93,17	1,78 0,86	10358 5227	100 48	5031	4220 1166	15745
Демонтажные работы ИСКЛЮЧЕНИЯ с формы за май											
291	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 п1	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	2081,37	-253,24 -253,24	-- --	-527096 -527096	-- --	--	-442761 -77589	-1047446
292	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 п2	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	58,53	-253,24 -253,24	-- --	-14822 -14822	-- --	--	-12451 -2182	-29455
293	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 п18	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирп-х поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	4113,06	-253,24 -253,24	-- --	-1041612 -1041612	-- --	--	-874954 -153325	-2069891
294	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корректировка по пожарн без-сти *СП - 8%*	тенге	1	-135118,00 --	-- --	-135118 --	-- --	-135118	-- -10809	-145927
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
295	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	отделываемой поверхности	2166,766	927,35 640,30	6,05 1,97	2009343 1387378	13119 4279	608846	1113325 249813	3372482

296	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	2166,766	376,38 220,14	3,38 1,69	815538 476982	7324 3669	331232	384520 96005	1296063
297	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверх	4113,081	2437,87 1135,23	102,08 79,85	10027156 4669309	419876 328410	4937971	3998176 1122027	15147358
298	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	4113,081	787,65 509,75	6,85 3,60	3239676 2096639	28162 14820	1114875	1689167 394307	5323151
299	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям,подготовленных под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2	4113,081	-198,83 -169,97	-1,31 -0,66	-817820 -699119	-5385 -2717	-113316	-561469 -110343	-1489632
300	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами *НР - 80%; СП - 8%*	м2	4113,081	733,15 557,49	5,72 2,87	3015499 2292983	23546 11805	698970	1843830 388746	5248076
301	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	окрашиваемой поверхности	169,862	911,03 681,36	4,07 2,04	154749 115737	691 346	38321	92867 19809	267425
302	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	поверхности облицовки	199,472	4260,21 1744,11	43,07 21,55	849794 347902	8591 4300	493301	281761 90524	1222079
303	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоскости оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	157,71	3366,39 2698,69	56,42 29,69	530913 425611	8898 4682	96404	344235 70012	945160
304	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	окрашиваемой поверхности	157,71	781,60	5,72	123266	903	34442	70699	209482

		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	87921	453		15517	
					ОТМОСТКА						
305	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БМ В7,5 W4 F50	м3 подстилающего слоя	55,5695	17984,38	10,20	999383	567	751592	232390	1330315
		НР - 94%; СП - 8%			4448,91	--	247224	--		98542	
		ТАМБУР									
					Стойка СТ-1						
306	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,428	3107,30	--	4437	--	--	3195	8243
		НР - 72%; СП - 8%			3107,30	--	4437	--		611	
307	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншен,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8232	1028,38	--	847	--	--	610	1573
		НР - 72%; СП - 8%			1028,38	--	847	--		116	
308	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,6048	21304,80	2199,44	12885	1330	8018	3495	17690
		НР - 91%; СП - 8%			5847,44	502,75	3537	304		1310	
309	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых э стакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,8631	30416,34	14458,39	26252	12479	1820	10721	39931
		НР - 69%; СП - 8%			13849,22	4152,74	11953	3584		2958	
310	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гну тосварных профилей и круглых труб,средняя масса с борочной единицы до 0,1 т	т	0,82992	514920,00	--	427342	--	427342	--	461530
		СП - 8%			--	--	--	--		34187	
311	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толст олистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03339	463526,00	--	15477	--	15477	--	16715
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	

312	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эм алями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	25,0355	171,32	4,19	4289	105	2631	1083	5802
		НР - 69%; СП - 8%			62,02	0,69	1553	17		430	
		Покрытие									
313	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пр олетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,1445	107188,57	27148,67	122677	31072	2517	67382	205264
		НР - 69%; СП - 8%			77840,05	7485,27	89088	8567		15205	
314	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380 -2005	т	1,12042	320439,00	–	359026	–	359026	–	387748
		СП - 8%			–	–	–	–		28722	
315	С121-060801-0301 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гн утосварных профилей,средняя масса сборочной	т	0,02401	514920,00	–	12363	–	12363	–	13352
		СП - 8%			–	–	–	–		989	
316	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эм алями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	33,1891	171,32	4,19	5686	139	3489	1436	7692
		НР - 69%; СП - 8%			62,02	0,69	2058	23		570	
317	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Облицовка гипсокартонными листами по деревянному карка су с относом 5 см с установкой нащельников	м2	89,376	10955,85	82,27	979190	7353	203203	617821	1724772
		НР - 80%; СП - 8%			8600,00	40,76	768634	3643		127761	
		Парапета									
318	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оци нкованной стали.Устройство	м2 покрытия	11,69	3168,79	17,69	37043	207	21770	13911	55031
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	15066	54		4076	
319	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 2 0 кг.Установка	стальных элемент	0,4697	729074,46	8814,16	342446	4140	304078	41372	414523
		НР - 118%; СП - 8%			72871,82	1772,89	34228	833		30705	

320	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	51,87	729,58	210,15	37843	10900	4290	17904	60207
		НР - 69%; СП - 8%			436,73	63,52	22653	3295		4460	
321	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	51,87	2541,00	--	131802	--	131802	--	142346
		СП - 8%			--	--	--	--		10544	
322	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,37	3168,79	17,69	20185	113	11862	7580	29987
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	8210	30		2221	
		Обшивка тамбура									
323	Е11-150108-1503 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за	28	1014,47	18,54	28405	519	6679	17144	49193
		НР - 80%; СП - 8%			757,40	7,94	21207	222		3644	
324	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ	м2	28	410,00	--	11480	--	11480	--	12398
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
Блоки дверные,устройство полов, витражи											
		Полы									
ПОЛЫ Замена 1080,5м2 на 808м2, в тч 37,1м2 кабинет. По типу УД.(поз44-47)1 этаж											
325	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	339,36	195,81	95,58	66451	32437	--	35530	110139
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	34014	15333		8158	
326	С121-010702-0101	Балласт	м3	339,36	2095,00	--	710959	--	710959	--	767836
		СП - 8%			--	--	--	--		56877	
327	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень. Уплотнение	м3	56,56	195,81	95,58	11075	5406	--	5922	18357
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	5669	2556		1360	
328	С121-010202-0101 2101-0202-0101	Щебень	м3	56,56	2123,00	--	120077	--	120077	--	129683
		СП - 8%			--	--	--	--		9606	
329	Е11-110101-0902 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство	м2	565,6	111,96	30,61	63322	17314	--	51429	123932
		НР - 94%; СП - 8%			81,34	15,39	46009	8703		9180	

330	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс	м3	11,312	22564,00	--	255244	--	255244	--	275663
		СП - 8%			--	--	--	--		20420	
331	Е11-260301-0801 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	565,6	2569,93	8,63	1453550	4880	701080	570019	2185454
		НР - 76%; СП - 8%			1321,77	4,30	747590	2434		161886	
332	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,603	18082,98	1763,48	28987	2827	50	24886	58183
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	26110	1238		4310	
333	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,603	249044,00	--	399218	--	399218	--	431155
		СП - 8%			--	--	--	--		31937	
334	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстил	48,825	6585,88	10,20	321555	498	103839	204185	567800
		НР - 94%; СП - 8%			4448,91	--	217218	--		42059	
335	С121-020101-0601 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	48,825	12747,00	--	622372	--	622372	--	672162
		СП - 8%			--	--	--	--		49790	
		Керамогранит. 379,2м2 добавить 156м2 (поз48-52)									
336	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	224,7	195,81	95,58	43999	21477	--	23525	72926
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	22522	10153		5402	
337	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	224,7	2095,00	--	470747	--	470747	--	508406
		СП - 8%			--	--	--	--		37660	
338	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень. Уплотнение	м3	37,45	195,81	95,58	7333	3580	--	3921	12154
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	3754	1692		900	
339	С121-010202-0101 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень	м3	37,45	2123,00	--	79506	--	79506	--	85867
		СП - 8%			--	--	--	--		6361	
340	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	374,5	2569,93	8,63	962437	3231	464205	377426	1447052

		НР - 76%; СП - 8%			1321,77	4,30	495001	1612		107189	
341	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,064	18082,98	1763,48	19240	1876	33	16518	38619
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	17331	821		2861	
342	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,064	249044,00	--	264983	--	264983	--	286181
		СП - 8%			--	--	--	--		21199	
					Линолеум.Тип УЛ.37,1м2						
343	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	15,582	195,81	95,58	3051	1489	--	1631	5057
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	1562	704		375	
344	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Балласт**	м3	15,582	2095,00	--	32644	--	32644	--	35256
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
345	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щебень. Уплотнение**	м3	2,597	195,81	95,58	509	248	--	272	843
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	260	117		62	
346	С121-010202-0101 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Щебень**	м3	2,597	2123,00	--	5513	--	5513	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
347	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство**	м2	25,97	111,96	30,61	2908	795	--	2361	5690
		НР - 94%; СП - 8%			81,34	15,39	2113	400		422	
348	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Пеноплэкс**	м3	0,525	22564,00	--	11846	--	11846	--	12794
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
349	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2	25,97	2569,93	8,63	66741	224	32191	26173	100347
		НР - 76%; СП - 8%			1321,77	4,30	34326	112		7433	
350	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0735	18082,98	1763,48	1329	130	2	1141	2668
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	1197	57		198	

351	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0735	249044,00	--	18305	--	18305	--	19769
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
352	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	0,259	6585,88	10,20	1706	3	551	1083	3012
		НР - 94%; СП - 8%			4448,91	--	1152	--		223	
353	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,259	12747,00	--	3301	--	3301	--	3566
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
354	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	85,26	195,81	95,58	16695	8149	--	8926	27671
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	8546	3852		2050	
355	С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	85,26	2095,00	--	178620	--	178620	--	192909
		СП - 8%			--	--	--	--		14290	
356	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень. Уплотнение	м3	14,21	195,81	95,58	2782	1358	--	1488	4612
		НР - 72%; СП - 8%			100,23	45,18	1424	642		342	
357	С121-010202-0101 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень	м3	14,21	2123,00	--	30168	--	30168	--	32581
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
358	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство	м2	2,842	111,96	30,61	318	87	--	258	623
		НР - 94%; СП - 8%			81,34	15,39	231	44		46	
359	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс	м3	2,842	22564,00	--	64127	--	64127	--	69257
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
360	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	142,1	2569,93	8,63	365187	1226	176138	143210	549068
		НР - 76%; СП - 8%			1321,77	4,30	187823	611		40672	

		К/гранит (поз69-74)По типу Ук, серия 2.244-1, вып.6									
361	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство	м2	34,3	111,96	30,61	3840	1050	--	3119	7516
		НР - 94%; СП - 8%			81,34	15,39	2790	528		557	
362	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс	м3	1,372	22564,00	--	30958	--	30958	--	33434
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
363	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	34,3	2569,93	8,63	88148	296	42515	34568	132534
		НР - 76%; СП - 8%			1321,77	4,30	45337	148		9817	
364	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,098	18082,98	1763,48	1772	173	3	1521	3557
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	1596	76		263	
365	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098	249044,00	--	24406	--	24406	--	26359
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
366	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	2,8469	6585,88	10,20	18749	29	6054	11906	33107
		НР - 94%; СП - 8%			4448,91	--	12666	--		2452	
367	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8469	12747,00	--	36289	--	36289	--	39193
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
368	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство	м2	1068,9	111,96	30,61	119670	32721	--	97193	234212
		НР - 94%; СП - 8%			81,34	15,39	86949	16448		17349	
369	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Пеноплэкс	м3	42,756	22564,00	--	964746	--	964746	--	1041926
		СП - 8%			--	--	--	--		77180	
370	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	1068,9	2569,93	8,63	2746994	9223	1324936	1077250	4130184

		НР - 76%; СП - 8%			1321,77	4,30	1412835	4600		305940	
371	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,031	18082,98	1763,48	54809	5345	95	47056	110014
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	49369	2340		8149	
372	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,031	249044,00	--	754852	--	754852	--	815241
		СП - 8%			--	--	--	--		60388	
373	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	88,7187	6585,88	10,20	584290	905	188683	371020	1031735
		НР - 94%; СП - 8%			4448,91	--	394702	--		76425	
374	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	88,7187	12747,00	--	1130897	--	1130897	--	1221369
		СП - 8%			--	--	--	--		90472	
Блоки дверные, витражи											
375	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	138,0414	4295,00	--	592888	--	592888	--	640319
		СП - 8%			--	--	--	--		47431	
376	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с глухиминолотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,60288	5242,00	--	50338	--	50338	--	54365
		СП - 8%			--	--	--	--		4027	
377	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,76803	5042,00	--	134964	--	134964	--	145762
		СП - 8%			--	--	--	--		10797	
378	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные однопольные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,0006	52099,00	--	104229	--	104229	--	112568
		СП - 8%			--	--	--	--		8338	
379	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,69471	47541,00	--	746142	--	746142	--	805833

		СП - 8%				--	--	--	--		59691	
380	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части однокамерным стеклопакетом	м2	28,71261	33691,00	--	967357	--	967357	--	1044745
		СП - 8%			--	--	--	--		77389	
381	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для констпукций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55мм стандартного цвета с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	18,22146	74891,00	--	1364624	--	1364624	--	1473794
		СП - 8%			--	--	--	--		109170	
		РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УБОРНОЙ									
		Кровля									
382	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,569	99974,08	1314,00	56885	748	39750	15065	77707
		НР - 90%; СП - 8%			28798,88	619,65	16387	353		5756	
383	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	0,569	8756,08	52,72	4982	30	3478	1338	6826
		НР - 90%; СП - 8%			2590,08	23,61	1474	13		506	
384	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	38,86	1691,49	99,35	65731	3861	39606	21628	94348
		НР - 92%; СП - 8%			572,93	32,04	22264	1245		6989	
385	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 15 0 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3	0,159	21645,00	--	3442	--	3442	--	3717
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
386	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	м2	38,86	314,78	3,38	12232	131	10548	1451	14778
		НР - 90%; СП - 8%			39,95	1,53	1553	59		1095	

387	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т	0,174986	729074,46	8814,16	127578	1542	113284	15413	154430
		НР - 118%; СП - 8%			72871,82	1772,89	12752	310		11439	
388	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	1,21	32627,73	5996,93	39480	7256	17955	14363	58149
		НР - 91%; СП - 8%			11792,96	1250,83	14269	1514		4307	
389	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ Р К 2591-2014	т	0,026862	216607,00	--	5818	--	5818	--	6284
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
390	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III ди аметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052322	214736,00	--	11235	--	11235	--	12134
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
		Полы									
		По типу Ук, серия 2.244-1, вып.6									
391	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 /40/ мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	716,61	36,71	15479	793	5825	8701	26114
		НР - 94%; СП - 8%			410,22	18,30	8861	395		1934	
392	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	21,6	313,93	24,98	6781	540	5803	658	8033
		НР - 94%; СП - 8%			20,28	12,11	438	262		595	
393	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,6	3281,51	93,17	70881	2012	37325	30548	109543
		НР - 94%; СП - 8%			1460,36	44,16	31544	954		8114	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
394	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	76,1	927,35	6,05	70571	461	21383	39102	118447
		НР - 80%; СП - 8%			640,30	1,97	48727	150		8774	

395	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	76,1	376,38	3,38	28643	257	11634	13505	45520
		НР - 80%; СП - 8%			220,14	1,69	16752	129		3372	
396	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	92,72	2437,87	102,08	226039	9465	111315	90130	341463
		НР - 80%; СП - 8%			1135,23	79,85	105259	7403		25294	
397	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	92,72	787,65	6,85	73031	635	25132	38078	119998
		НР - 80%; СП - 8%			509,75	3,60	47264	334		8889	
398	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраск е по сборным штукатурке и конструкциям,подготовленных под окраску	м2	92,72	-198,83	-1,31	-18436	-121	-2555	-12657	-33580
		НР - 80%; СП - 8%			-169,97	-0,66	-15760	-61		-2487	
399	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	м2	92,72	733,15	5,72	67978	531	15757	41565	118306
		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	51690	266		8763	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
400	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	м2	8,07	4297,65	46,58	34682	376	3755	24692	64124
		НР - 80%; СП - 8%			3785,80	38,91	30551	314		4750	
401	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	71,06	1275,78	40,96	90657	2911	18992	56970	159437
		НР - 80%; СП - 8%			967,55	34,59	68754	2458		11810	

402	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	71,06	1081,61	5,04	76859	358	17055	47691	134514
		НР - 80%; СП - 8%			836,56	2,36	59446	168		9964	
403	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2	71,06	184,64	1,78	13120	127	6372	5346	19943
		НР - 80%; СП - 8%			93,17	0,86	6621	61		1477	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								71815787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18539163				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1557543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					835345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30257812		
		- Перевозка грузов	Тенге				37359				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						763645		
		- Накладные расходы	Тенге							15397144	
		- Сметная прибыль	Тенге							5263126	
		Временные здания и сооружения 1,2%	**тенге**					852626			
		Итого:	**Тенге**					71904768			
		Доп. Затраты на зимнее время 1,35%	**Тенге**					970714			
		ИТОГО:	**Тенге**					72875482			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**					1457510			
		ИТОГО:	**Тенге**					74332992			
		Итого в текущих ценах на 2020 год,									
		К=1,049901	**Тенге**					78844034			
		НДС 12%	**Тенге**					9461284			

		ИТОГО с НДС:	Тенге		88305318	

Тендерная скидка 10%	Тенге	8830532
ВСЕГО:	Тенге	79474786

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Карасайского района"

_____ **Жандыбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

_____ **Нысанбай Е.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-615"

_____ **Байрамов И.И.**