ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел народного образования Карасайского района» Форма 2В
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Капитальный ремонт здания школы им.К.Азербаева в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Школа.СМР**

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТОПЛЕНИЕ-оконч											
1.				350	1039,78	2,52	363925	882	4713	351232	772369
	Е11-16050 1-0602 1116-0501 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1023,8	0,2	358330	70	--	57213	
2.				50	1037,62	2,08	51881	104	642	50127	110169
	Е11-16050 1-0603 1116-0501 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1022,7	0,3	51135	15	--	8161	
3.				287	1013,96	3,88	291007	1112	4877	279449	616093
	Е11-16050 1-0604 1116-0501 -0604	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с	м трубопровода		993,09	0,47	285018	134	--	45636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%									
4.	С123-0106 02-0202 2301-0602 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые арм ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	346,5	141 --	-- --	48857 --	-- --	48857 --	-- 3909	52765
5.	С123-0106 02-0203 2301-0602 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые арм ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	49,5	216 --	-- --	10692 --	-- --	10692 --	-- 855	11547
6.	С123-0106 02-0204 2301-0602 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые арм ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	158,4	346 --	-- --	54806 --	-- --	54806 --	-- 4385	59191
7.	С123-0106 02-0208 2301-0602 -0208 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые арм ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	24,75	2305 --	-- --	57049 --	-- --	57049 --	-- 4564	61613
8.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	244	88,94 87,32	1,25 --	21702 21307	304 --	91 --	20881 3407	45989
9.	Е11-16060 1-0102 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2283,47 1861,02	124,52 27,54	2283 1861	125 28	297 --	1851 331	4465
10.				80	1013,96	3,88	81117	310	1360	77895	171733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-16050 1-0604 1116-0501 -0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					993,09	0,47	79447	37	--	12721	
11.	C123-0106 02-0205 2301-0602 -0205 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые арм ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	39,6	---	---	---	---	---	---	24934
					--	--	--	--	--	1847	
12.	E11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	---	---	---	---	---	---	7539
					88,94	1,25	3558	50	15	3423	
					87,32	--	3493	--	--	558	
		Добавление. Очистка стен									
13.	E12-12010 4-0502 1212-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-Стены внутренние. Очистка вручную от краски и извести НР - 72%; СП - 8%	м2	3455,161	---	---	---	---	---	---	1381188
					215,2	--	743533	--	--	535344	
					215,2	--	743533	--	--	102310	
		Добавление объемов-отопление, вентиляция									
14.	E11-18030 1-0104 1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы.уствновка НР - 98%; СП - 8%	кВт	10,75	---	---	---	---	---	---	22201
					1216,91	16,54	13082	178	5338	7475	
					703,78	5,76	7566	62	--	1645	
15.	C123-0510 01-0248 2305-1001 -0248 РСНБ РК 2015	-Стоимость радиаторов СП - 8%	секция	90	---	---	---	---	---	---	167087
					1719	--	154710	--	154710	--	
					--	--	--	--	--	12377	
16.	E11-20140	-Вентиляторы Установка	шт	2	---	---	---	---	---	---	33090
					8166,52	165,19	16333	330	1475	14306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%			7263,9	35,11	14528	70	--	2451	
17.	С123-0504 03-0101 2305-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы СП - 8%	шт	2	19719 --- --	-- --- --	39438 --- --	-- --- --	39438 --- --	-- --- 3155	42593
18.	Е11-26010 1-0301 1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами НР - 76%; СП - 8%	м3	9,03	75225,94 --- 24214,4	1144,52 --- 550,8	679290 --- 218656	10335 --- 4974	450299 --- --	169959 --- 67940	917189
19.	С121-1104 03-4401 2111-0403 -4401 РСНБ РК 2015	-Полуцилиндры типа К-флекс УРСА СП - 8%	м	90,3	3833 --- --	-- --- --	346120 --- --	-- --- --	346120 --- --	-- --- 27690	373809
20.	Е11-01010 1-0325 1101-0101 -0325 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15	122,01 --- 4,41	117,6 --- 18,98	1830 --- 66	1764 --- 285	-- --- --	253 --- 167	2249
21.	Е11-01010 1-0326 1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10	164,63 --- 5,95	158,67 --- 25,61	1646 --- 60	1587 --- 256	-- --- --	227 --- 150	2023
22.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20	206,99 --- 9,5	197,41 --- 56,12	4140 --- 190	3948 --- 1122	2 --- --	945 --- 407	5491
23.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	1714,02 --- 1714,02	-- --- --	8570 --- 8570	-- --- --	-- --- --	6170 --- 1179	15920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.											
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение ГРУНТА дна колодцев НР - 72%; СП - 8%	м3	11	163,62 87,16	76,47 36,15	1800 959	841 398	-- --	977 222	2999
25.											
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8	814,2 814,2	-- --	6514 6514	-- --	-- --	4690 896	12100
26.											
	Е11-01010 4-0404 1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Обратная засыпка Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7	15,55 --	15,55 6,26	109 --	109 44	-- --	32 11	152
27.											
	Е11-01010 1-0326 1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Обратная засыпка НР - 72%; СП - 8%	м3	15	164,63 5,95	158,67 25,61	2469 89	2380 384	-- --	341 225	3035
28.											
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение обратно засыпаемого ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	м3	30	163,62 87,16	76,47 36,15	4909 2615	2294 1084	-- --	2663 606	8178
29.											
	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3	1,38	36268,28 17558,15	10868 4393,93	50050 24230	14998 6064	10822 --	29991 6403	86444
30.											
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	10147 --	-- --	40588 --	-- --	40588 --	-- 3247	43835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.				2	10735	--	21470	--	21470	--	23188
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1718	
		СП - 8%									
32.				2	7820	--	15640	--	15640	--	16891
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1251	
		СП - 8%									
33.				3,24	28873,48	7212,09	93550	23367	30580	48870	153813
	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3		12223,23	3012,33	39603	9760	--	11394	
		НР - 99%; СП - 8%									
34.				4	15100	--	60400	--	60400	--	65232
	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	4832	
		СП - 8%									
35.				2	22383	--	44766	--	44766	--	48347
	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3581	
		СП - 8%									
36.				2	18857	--	37714	--	37714	--	40731
	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
37.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л СП - 8%	комплект	4	19727 --	-- --	78908 --	-- --	78908 --	-- 6313	85221
38.	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	0,035	573646 --	-- --	20078 --	-- --	20078 --	-- 1606	21684
39.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,045	861063,96 250668	1332,96 584,22	38748 11280	60 26	27408 --	10289 3923	52960
40.	С121-0501 99-9903 2105-0199 -9903 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,045	232266 --	-- --	10452 --	-- --	10452 --	-- 836	11288
41.	Е11-13030 1-1803 1113-0301 -1803 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических поверхностей за 2р НР - 69%; СП - 8%	м2	3	111,2 26,97	2,36 0,28	334 81	7 1	246 --	56 31	421
42.	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку НР - 94%; СП - 8%	м2	8,8	223,73 75,8	31,59 12,12	1969 667	278 107	1024 --	727 216	2912
43.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка вокруг колодцев НР - 91%; СП - 8%	м3	0,88	14329 1302,75	1111,55 249,65	12610 1146	978 220	10486 --	1243 1108	14961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.				20	122,01	117,6	2440	2352	--	337	2999
	Е11-01010 1-0325 1101-0101 -0325 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,41	18,98	88	380	--	222	
45.				30	164,63	158,67	4939	4760	--	682	6070
	Е11-01010 1-0326 1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5,95	25,61	179	768	--	450	
46.				12	206,99	197,41	2484	2369	1	567	3295
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами НР - 72%; СП - 8%	м3		9,5	56,12	114	673	--	244	
47.				13	1714,02	--	22282	--	--	16043	41392
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3		1714,02	--	22282	--	--	3066	
48.				6	163,62	76,47	982	459	--	533	1636
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение ГРУНТА под емкость НР - 72%; СП - 8%	м3		87,16	36,15	523	217	--	121	
49.				20	814,2	--	16284	--	--	11724	30249
	Е11-01020 5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3		814,2	--	16284	--	--	2241	
50.				43	164,63	158,67	7079	6823	--	977	8701
	Е11-01010 1-0326 1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Обратная засыпка НР - 72%; СП - 8%	м3		5,95	25,61	256	1101	--	645	
51.				63	163,62	76,47	10308	4817	--	5593	17173
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение обратно засыпаемого ГРУНТА	м3		87,16	36,15	5491	2277	--	1272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
52.				0,9	88217,53	47725,93	79396	42953	--	29435	117537
	Е11-09020 2-0203 1109-0202 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж емкости	т		40491,6	6908,05	36442	6217	--	8706	
		НР - 69%; СП - 8%									
53.				1	141780	--	141780	--	141780	--	153122
	С123-0512 03-0203 2305-1203 -0203 РСНБ РК 2015	-Емкость	шт.		--	--	--	--	--	11342	
		СП - 8%									
54.				32	690,87	46,72	22108	1495	8039	11985	36821
	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой	м2		392,93	5,52	12574	177	--	2727	
		НР - 94%; СП - 8%									
55.				12	199,61	2,48	2395	30	1384	906	3566
	Е11-06140 1-0501 1106-1401 -0501 РСНБ РК 2015	-Испытание на водонепроницаемость	м3		81,77	1,24	981	15	--	264	
		НР - 91%; СП - 8%									
56.				0,001	837086,04	241253,44	837	241	52	621	1575
	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка труб диаметром 150 мм	км		543600	84088,16	544	84	--	117	
		НР - 99%; СП - 8%									
57.				1	3827	--	3827	--	3827	--	4133
	С123-0102 01-0218 2301-0201 -0218 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные D 159 мм	м		--	--	--	--	--	306	
		СП - 8%									
58.				3,2	690,87	46,72	2211	150	804	1199	3682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-11010 1-0405 1111-0101 -0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой труб НР - 94%; СП - 8%	м2		392,93	5,52	1257	18	--	273	
59.	Е11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	477443,4 318136	151527,52 45113,16	3820 2545	1212 361	63 --	2877 536	7232
60.	С123-0105 01-1210 2301-0501 -1210 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая Д-150 СП - 8%	м	8	3455 --	-- --	27640 --	-- --	27640 --	-- 2211	29851
Вентиляция											
61.	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	4,65	124,69 20,26	3,04 0,41	580 94	14 2	472 --	66 52	698
62.	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный СП - 8%	1000 м2	0,0116725	559610 --	-- --	6532 --	-- --	6532 --	-- 523	7055
63.	Е11-16060 2-0202 1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	732,06 621,65	2,32 0,61	732 622	2 1	108 --	610 107	1449
64.	Е11-16060	-Вентили, задвижки,	шт.	1	2255,86	96,91	2256	97	298	1837	4421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%			1861,02	13,77	1861	14	--	327	
65.				1	45344	--	45344	--	45344	--	48972
	С123-0410 06-2205 2304-1006 -2205 РСНБ РК 2015	-Клапан запорный ручной с внутр резьбой ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3628	
66.				0,005	559610	--	2798	--	2798	--	3022
	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный СП - 8%	1000 м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	224	

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД на окончание объемов работ В1

67.				154	2833,57	39,66	436369	6108	310694	119441	600276
	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		---	---	---	---	---	---	
					776,41	15,01	119567	2311	--	44465	
68.				16	1469,84	16,44	23517	263	209	22586	49792
	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		---	---	---	---	---	---	
					1440,34	0,1	23045	2	--	3688	
69.				15,84	124	--	1964	--	1964	--	2121
	С123-0106 01-0102 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	157	
70.				8	498	--	3984	--	3984	--	4303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0204 01-4505 2302-0401 -4505 РСНБ РК 2015	-Полипропиленовый шаровый вентиль диам.20мм СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	319	
71.				6	2135,56	1362,03	12813	8172	--	6881	21270
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					773,53	384,89	4641	2309	--	1576	
72.					1049024,39		12798		229		22553
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0122	---	515599,11	---	6290	---	8084	
					514704,2	154628,69	6279	1886	--	1671	
73.				8	1044	--	8352	--	8352	--	9020
	С123-0201 01-0607 2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	668	
74.				18	477	--	8586	--	8586	--	9273
	С123-0201 01-0152 2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	687	
75.				55,16	91,15	2,36	5028	130	2353	1767	7338
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		---	---	---	---	---	---	
					46,14	0,28	2545	15	--	544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
76.				55,16	81,2	1,68	4479	93	2899	1037	5957
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		26,97	0,28	1487	15	--	441	
		НР - 69%; СП - 8%									
77.				16	25	--	400	--	400	--	432
	С123-0204 01-3603 2302-0401 -3603 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	32	
		СП - 8%									
78.				9	18914,48	119,32	170230	1074	158002	11295	196047
	Е11-16070 1-0101 1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		1239,3	41,31	11154	372	--	14522	
		НР - 98%; СП - 8%									
79.				9	6830	--	61470	--	61470	--	66388
	С123-0407 02-0603 2304-0702 -0603 РСНБ РК 2015	-Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	4918	
		СП - 8%									
80.				18	22204	--	399672	--	399672	--	431646
	С123-0803 05-0106 2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		--	--	--	--	--	31974	
		СП - 8%									
81.				9	1928,91	28,72	17360	258	238	16634	36713
	Е11-16140 1-0102 1116-1401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металлические. Установка на стене или в нише	шт.		1873,79	12,12	16864	109	--	2720	
		НР - 98%; СП - 8%									
82.				9	23176	--	208584	--	208584	--	225271
	С123-0803 07-0109 2308-0307 -0109 РСНБ РК	-Шкаф пожарный ШПВ-2	шт.		--	--	--	--	--	16687	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		Водомерный узел									
83.	Ц13-12110 1-0303 1312-1101 -0303 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6427,55 6196,5	110,44 55,08	6428 6197	110 55	121 --	3813 819	11060
84.	51-010104 -0411 5101-0104 -0411 РСНБ РК 2015	-Задвижки ножевые фланцевые шиберные с пневмоприводом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	1	401038 --	-- --	401038 --	-- --	-- 401038	-- --	401038
85.	Е11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	590,97 546,94	27,61 13,77	591 547	28 14	16 --	549 91	1232
86.	С123-0303 01-0304 2303-0301 -0304 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч СП - 8%	шт.	1	76094 --	-- --	76094 --	-- --	76094 --	-- 6088	82182
87.	Е11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2517,46 324,04	-- --	2517 324	-- --	2193 --	318 227	3062
88.	Е11-18100 1-0104 1118-1001 -0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1483,6 1228,8	234,18 73,95	1484 1229	234 74	21 --	1277 221	2981
89.	С123-0410	-Фильтр сетчатый Y 222 с	шт.	1	35006	--	35006	--	35006	--	37806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	13-1006 2304-1013 -1006 РСНБ РК 2015	внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2800 124	
90.	С123-0409 01-0501 2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	1550 --	-- --	1550 --	-- --	1550 --	-- 124	1674
		Водопровод Т3									
91.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	1469,84 1440,34	16,44 0,1	8819 8642	99 1	78 --	8470 1383	18672
92.	С123-0106 01-0302 2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	5,94	182 --	-- --	1081 --	-- --	1081 --	-- 86	1168
93.	С123-0204 01-4505 2302-0401 -4505 РСНБ РК 2015	-Полипропиленовый шаровый вентиль диам.20мм СП - 8%	шт.	6	498 --	-- --	2988 --	-- --	2988 --	-- 239	3227
94.	С123-0204 01-3603 2302-0401 -3603 РСНБ РК 2015	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	6	25 --	-- --	150 --	-- --	150 --	-- 12	162
95.	С123-0204 01-2401 2302-0401 -2401	-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°	шт.	4	23 --	-- --	92 --	-- --	92 --	-- 7	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%									
96.				2	33	--	66	--	66	--	71
	С123-0204 01-1401 2302-0401 -1401 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
97.				6	89,23	1,25	535	7	4	513	1133
	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		87,32	--	524	--	--	84	
	Изм. и доп. вып. 5	НР - 98%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
98.				0,003	493103,76	18258,88	1479	55	149	1280	2981
	Е11-22020 1-0103 1122-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода		425040	6082,12	1275	18	--	221	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
99.				3	10771	--	32313	--	32313	--	34898
	С123-0110 01-0102 2301-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 100, с уплотнительным кольцом	м		--	--	--	--	--	2585	
		СП - 8%									
100.				12	838,88	1,39	10067	17	29	9827	21485
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		835,12	0,47	10021	6	--	1591	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									

101.			11,976	239	--	2862	--	2862	--	3091
	С123-0105	-Трубы полиэтиленовые	м	---	---	---	---	---	---	
	06-0203	для систем внутренней		--	--	--	--	--	229	
	2301-0506	канализации с раструбом								
	-0203	SDR 26 - 50x3 ГОСТ								
	РСНБ РК	22689-2014								
	2015									
		СП - 8%								
102.			2	73	--	146	--	146	--	158
	С123-0206	-Отвод канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0201	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	12	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0201	резинкой, DN 50								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
103.			2	116	--	232	--	232	--	251
	С123-0206	-Тройник канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0401	ПВХ 90° с		--	--	--	--	--	19	
	2302-0601	уплотнительной								
	-0401	резинкой, DN 50x50x50								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
104.			1	265	--	265	--	265	--	286
	С123-0206	-Ревизия канализационная	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0801	ПВХ с уплотнительной		--	--	--	--	--	21	
	2302-0601	резинкой, с крышкой DN								
	-0801	50								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
105.			1	154	--	154	--	154	--	166
	С123-0206	-Переход канализационный	шт.	---	---	---	---	---	---	
	01-0602	ПВХ с уплотнительной		--	--	--	--	--	12	
	2302-0601	резинкой, DN 100x50								
	-0602									
	РСНБ РК	СП - 8%								
	2015									
106.			2	148	--	296	--	296	--	320
	С123-0204	-Крепление для	шт.	---	---	---	---	---	---	
	03-2602	полипропиленовых PP-R		--	--	--	--	--	24	
	2302-0403	труб DN 110 ГОСТ								
	-2602	32414-2013								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
107.			18	95	--	1710	--	1710	--	1847
	С123-0204	-Крепление для	шт.	---	---	---	---	---	---	
	03-2601	полипропиленовых PP-R		--	--	--	--	--	137	
	2302-0403	труб DN 50 ГОСТ								
	-2601	32414-2013								
	РСНБ РК									
	2015	СП - 8%								
		Санитарные приборы								
108.			2	3000,13	89,53	6000	179	451	5352	12260
	Е11-17010	-Умывальники одиночные.	комплект	---	---	---	---	---	---	
	1-0106	Установка с подводкой		2685,15	45,28	5370	91	--	908	
	1117-0101	холодной и горячей								
	-0106	воды								
	РСНБ РК									
	2015	НР - 98%; СП - 8%								
109.			2	7615	--	15230	--	15230	--	16448
	С123-0301	-Умывальник керамический	шт.	---	---	---	---	---	---	
	02-3207	шириной от 300 мм до		--	--	--	--	--	1218	

	2303-0102 -3207 РСНБ РК 2015	420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96							
		СП - 8%							
110.	С123-0301 02-1301	-Сифон бутылочный унифицированныйс	шт.	2	899	--	1798	--	1798	--	1942
					--	--	--	--	--	144	
	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
		СП - 8%									
111.	Е11-17050 1-0102 1117-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Мойки на два отделения. Установка	комплект	4	3719,8	248,2	14879	993	1438	12699	29784
					3112,02	127,5	12448	510	--	2206	
		НР - 98%; СП - 8%									
112.	Е11-17010 1-0103 1117-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Ванны ножные и ручные. Установка	комплект	1	4282,14	149,61	4282	150	304	3826	8756
					3828,06	75,61	3828	76	--	649	
		НР - 98%; СП - 8%									
113.	С123-0301 02-1118 2303-0102 -1118 РСНБ РК 2015	-Мойки, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	4	4026	--	16104	--	16104	--	17392
					--	--	--	--	--	1288	
		СП - 8%									
114.	С123-0301 02-1701 2303-0102 -1701 РСНБ РК 2015	-Ванны	шт.	1	4860	--	4860	--	4860	--	5249
					--	--	--	--	--	389	
		СП - 8%									

РАЗДЕЛ 3. Исключение объемов по Ф2 за июнь, июль

Отопление

115.	С123-0410 09-0605 2304-1009 -0605 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический,ГОСТ 5761-2005	шт	1	-68508	--	-68508	--	-68508	--	-73989
					--	--	--	--	--	-5481	
		СП - 8%									
116.	С123-0410 09-0606 2304-1009	-Клапан балансировочный автоматический,ГОСТ 5761-2005	шт	1	-75047	--	-75047	--	-75047	--	-81051
					--	--	--	--	--	-6004	

	-0606 РСНБ РК 2015	СП - 8%							
117.	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный СП - 8%	1000 м2	0,177	-559610 ---	-- --	-99051 ---	-- --	-99051 ---	-- -7924	-106975
118.	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный СП - 8%	1000 м2	0,0176	-559610 ---	-- --	-9849 ---	-- --	-9849 ---	-- -788	-10637
Вентиляция											
119.	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,365	-23031,03 -19402,8	-1414,91 -702,27	-8406 -7082	-516 -256	-808 --	-5577 -1119	-15102
120.	С121-1102 06-0106 2111-0206 -0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные, ГОСТ 21880-2011 СП - 8%	м3	0,4526	-33853 ---	-- --	-15322 ---	-- --	-15322 ---	-- -1226	-16548
121.	Е11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	9,9	-554,41 -375,77	-27,67 -6,47	-5489 -3720	-274 -64	-1495 --	-2876 -669	-9034
122.	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный СП - 8%	1000 м2	0,011385	-559610 ---	-- --	-6371 ---	-- --	-6371 ---	-- -510	-6881
123.				0,365	-23031,03	-1414,91	-8406	-516	-808	-5577	-15102

	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		-19402,8	-702,27	-7082	-256	--	-1119
124.	С121-1102 06-0106 2111-0206 -0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные, ГОСТ 21880-2011 СП - 8%	м3	0,4526	-33853 ---	-- --	-15322 --	-- --	-15322 --	-- -1226	-16548
125.	Е11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	9,9	-554,41 -375,77	-27,67 -6,47	-5489 -3720	-274 -64	-1495 --	-2876 -669	-9034
126.	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный СП - 8%	1000 м2	0,011385	-559610 ---	-- --	-6371 --	-- --	-6371 --	-- -510	-6881
127.	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,25	-23031,03 -19402,8	-1414,91 -702,27	-5758 -4851	-354 -176	-553 --	-3820 -766	-10344

128.				0,31	-33853	--	-10494	--	-10494	--	-11334
	С121-1102 06-0106 2111-0206 -0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные, ГОСТ 21880-2011	м2		--	--	--	--	--	-840	
		СП - 8%									
129.				6,82	-554,41	-27,67	-3781	-189	-1029	-1981	-6223
	Е11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		-375,77	-6,47	-2563	-44	--	-461	
		НР - 76%; СП - 8%									
130.				0,007843	-559610	--	-4389	--	-4389	--	-4740
	С121-1004 06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный	1000 м2		--	--	--	--	--	-351	
		СП - 8%									
131.				6,5	-23031,03	-1414,91	-149702	-9197	-14387	-99319	-268942
	Е11-26010 1-1101 1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		-19402,8	-702,27	-126118	-4565	--	-19922	
		НР - 76%; СП - 8%									
132.				8,06	-33853	--	-272855	--	-272855	--	-294684
	С121-1102 06-0106 2111-0206 -0106 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные, ГОСТ 21880-2011	м3		--	--	--	--	--	-21828	
		СП - 8%									
133.				196,85	-554,41	-27,67	-109135	-5447	-29719	-57185	-179626
	Е11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		-375,77	-6,47	-73969	-1274	--	-13306	
		НР - 76%; СП - 8%									
134.				0,2263775	-559610	--	-126683	--	-126683	--	-136818
	С121-1004	-Стеклопластик рулонный	1000 м2								

	06-0301 2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	-10135	
Электроосвещение											
135.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	-2415,34 --------- -1356	-26,34 --------- --	-48307 --------- -27120	-527 --------- --	-20660 --------- --	-19526 --------- -5427	-73260
136.	Ц13-08030 5-0909 1308-0305 -0909 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	-5071,02 --------- -4290	-100,67 --------- -33,44	-5071 --------- -4290	-101 --------- -33	-680 --------- --	-3113 --------- -655	-8839
137.	С123-0702 01-0205 2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1, ГОСТ 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	-4779 --------- --	-- --------- --	-4779 --------- --	-- --------- --	-4779 --------- --	-- --------- -382	-5161
138.	Ц13-08030 5-0402 1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с кол-вом ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	53	-2523,9 --------- -1415,7	-905,27 --------- -578,49	-133767 --------- -75032	-47979 --------- -30660	-10756 --------- --	-76098 --------- -16789	-226654
139.	Ц13-08030 5-0401 1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с кол-вом ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР - 72%; СП - 8%	шт.	64	-1922,15 --------- -1086,8	-632,42 --------- -415,03	-123018 --------- -69555	-40475 --------- -26562	-12988 --------- --	-69204 --------- -15378	-207599
140.	С123-0701 01-0308 2307-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Светильники потолочные,тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт	9	-1559 --------- --	-- --------- --	-14031 --------- --	-- --------- --	-14031 --------- --	-- --------- -1122	-15153
141.	С123-0701 01-2202 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные, тип РВО-42У2,ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт	1	-3286 --------- --	-- --------- --	-3286 --------- --	-- --------- --	-3286 --------- --	-- --------- -263	-3549
142.	С123-0701 04-0403	-Лампы люминисцентные	шт	1	-637 --------- --	-- --------- --	-637 --------- --	-- --------- --	-637 --------- --	-- --------- -51	-688

	2307-0104 -0403 РСНБ РК 2015	СП - 8%							
143.	Ц13-08030 5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	-1633,86 --- -1430	-185,86 --- -66,88	-1634 --- -1430	-186 --- -67	-18 --- --	-1078 --- -217	-2929
144.	С123-0702 03-0603 2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором, ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт	1	-10354 --- --	-- --- --	-10354 --- --	-- --- --	-10354 --- --	-- --- -828	-11182

РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы.

Двери

145.	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью м2 до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%		174,36	1935,84 --- 1343,67	97,8 --- 44,46	337533 --- 234282	17052 --- 7753	86199 --- --	217831 --- 44429	599794
146.	С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	85	3783 --- --	-- --- --	321555 --- --	-- --- --	321555 --- --	-- --- 25724	347279
147.	Е11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2	3315,37 --- 2771,66	61,03 --- 25,89	6631 --- 5543	122 --- 52	966 --- --	3861 --- 839	11331
148.	С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	1	3783 --- --	-- --- --	3783 --- --	-- --- --	3783 --- --	-- --- 303	4086
149.	Е11-09040	-Блоки дверные стальные	м2	15,69	3030,81 ---	64,33 ---	47553 ---	1009 ---	6087 ---	28214 ---	81828

	3-0403 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%			2578,5	27,57	40457	433	--	6061	
150.	С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	5	3783 --- --	-- --- --	18915 --- --	-- --- --	18915 --- --	-- --- 1513	20428
Витражи											
151.	Е11-10050 1-0501 1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2	46,92	2552,04 --- 1236,58	3,44 --- --	119742 --- 58020	162 --- --	61560 --- --	52218 --- 13757	185717
		Внутренняя отделка									
152.	Е11-15020 6-0205 1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	928,614	927,35 --- 640,3	6,05 --- 1,97	861147 --- 594591	5622 --- 1834	260934 --- --	477139 --- 107063	1445350
153.	Е11-15040 5-0102 1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	928,614	376,38 --- 220,14	3,38 --- 1,69	349516 --- 204421	3139 --- 1572	141956 --- --	164794 --- 41145	555455
154.	Е11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1762,749	2437,87 --- 1135,23	102,08 --- 79,85	4297353 --- 2001133	179947 --- 140747	2116273 --- --	1713504 --- 480869	6491725
155.	Е11-15020 3-0501 1115-0203 -0501	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих	м2	1762,749	787,65 --- 509,75	6,85 --- 3,6	1388433 --- 898560	12069 --- 6351	477804 --- --	723929 --- 168989	2281350

	РСНБ РК 2015	растворных смесей толщиной до 10мм стен НР - 80%; СП - 8%								
156.	Е11-15040 3-0705 1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1762,749	-198,83 -169,97	-1,31 -0,66	-350494 -299623	-2308 -1164	-48563 --	-240629 -47290	-638414
157.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами НР - 80%; СП - 8%	м2	1762,749	733,15 557,49	5,72 2,87	1292357 982707	10091 5059	299559 --	790213 166606	2249176
158.	Е11-15040 3-0308 1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	72,798	911,03 681,36	4,07 2,04	66321 49602	296 148	16423 --	39800 8490	114611
159.	Е11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусн ых и угловых плиток).Облицовка гладкая без устано вки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих с месей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	85,488	4260,21 1744,11	43,07 21,55	364197 149101	3682 1843	211414 --	120755 38796	523748
160.	Е11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоски е оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бе тону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,59	3366,39 2698,69	56,42 29,69	227534 182405	3813 2007	41316 --	147529 30005	405068
161.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	67,59	781,6 557,49	5,72 2,87	52828 37680	387 194	14761 --	30300 6650	89778

	доп. вып. 4								
		Наружная отделка. Фасад							
162.				58,53	4297,65	46,58	251542	2726	27233	179088	465080
	Е11-15020 1-0202	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка	м2 оштукату		---	---	---	---	---	---	
					3785,8	38,91	221583	2278	--	34450	
	1115-0201 -0202 РСНБ РК 2015	высококачественная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	риваемой поверхно сти								
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
163.				2081,37	1275,78	40,96	2655375	85256	556291	1668658	4669955
	Е11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукату риваемой поверхно сти		---	---	---	---	---	---	
					967,55	34,59	2013828	71995	--	345923	
		НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
164.				2081,37	1081,61	5,04	2251224	10490	499549	1396874	3939946
	Е11-15021 2-0304 1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015	-Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		---	---	---	---	---	---	
					836,56	2,36	1741185	4908	--	291848	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 80%; СП - 8%									
165.				2081,37	184,64	1,78	384297	3712	186658	156575	584141
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашива емой поверхно сти		---	---	---	---	---	---	
					93,17	0,86	193927	1791	--	43270	
		НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
166.				975,9	602,43	0,97	587911	944	92443	395619	1062212
	Е11-15020 1-0301 1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		---	---	---	---	---	---	
					506,74	--	494524	--	--	78682	
	Изм. и доп. вып. 3	НР - 80%; СП - 8%									
167.				195,18	184,64	1,78	36037	348	17504	14683	54778
	Е11-15040 2-0403 1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашива емой поверхно сти		---	---	---	---	---	---	
					93,17	0,86	18185	168	--	4058	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4										
		ОТМОСТКА									
168.				23,815	17984,38	10,2	428298	243	322104	99594	570123
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БМ В7,5 W4 F50	м3 подстилающего слоя		4448,91	--	105951	--	--	42231	
		НР - 94%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 14										
		ТАМБУР Покрытие									
169.				68,376	-10955,85	-82,27	-749117	-5626	-155457	-472656	-1319515
	Е11-15010 8-1604 1115-0108 -1604 РСНБ РК 2015	-Потолки.Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2		-8600	-40,76	-588034	-2787	--	-97742	
		НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
170.				25,87	-729,58	-210,15	-18874	-5436	-2140	-8930	-30028
	Е11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		-436,73	-63,52	-11298	-1643	--	-2224	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 5										
171.				25,87	-2541	--	-65736	--	-65736	--	-70995
	С121-1001 03-1005 2110-0103 -1005 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2		--	--	--	--	--	-5259	
		СП - 8%									

РАЗДЕЛ 5. Исключение из объемов по форме2 за июнь, июль

		Сарай									
172.				0,569	-99974,08	-1314	-56885	-748	-39750	-15065	-77707
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		-28798,88	-619,65	-16387	-353	--	-5756	
		НР - 90%; СП - 8%									

	Изм. и доп. вып. 16									
173.				0,569	-8756,08	-52,72	-4982	-30	-3478	-1338	-6826
	E11-10011 5-0102 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3		-2590,08	-23,61	-1474	-13	--	-506	
		НР - 90%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 10										
174.				38,86	-1691,49	-99,35	-65731	-3861	-39606	-21628	-94348
	E11-12010 1-0701 1112-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		-572,93	-32,04	-22264	-1245	--	-6989	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 92%; СП - 8%									
175.				0,159	-21645	--	-3442	--	-3442	--	-3717
	C121-0702 03-0404 2107-0203 -0404 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 15 0 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3		--	--	--	--	--	-275	
		СП - 8%									
176.				38,86	-314,78	-3,38	-12232	-131	-10548	-1451	-14778
	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности		-39,95	-1,53	-1553	-59	--	-1095	
		НР - 90%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 10										
177.				0,175	-729074,46	-8814,16	-127588	-1542	-113293	-15414	-154442
	E11-07010 7-0103 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов		-72871,82	-1772,89	-12753	-310	--	-11440	
		НР - 118%; СП - 8%									
178.				1,21	-32627,73	-5996,93	-39480	-7256	-17955	-14363	-58149
	E11-06070 1-0201 1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке.Устройство	м3		-11792,96	-1250,83	-14269	-1514	--	-4307	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										

179.			0,027	-216607	--	-5848	--	-5848	--	-6316
С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ Р К 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	-468	
180.			0,0523	-214736	--	-11231	--	-11231	--	-12129
С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная класса А-III ди аметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	-898	
	Полы									
					По типу У3, серия 2.244-1, вып.6					
181.			20,3	-984,11	-120,84	-19977	-2453	-9080	-8826	-31108
Е11-11010 1-1501 1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		-415,98	-46,56	-8444	-945	--	-2304	
182.			20,3	-164,74	-10,75	-3344	-218	-2639	-562	-4219
Е11-11010 1-1502 1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		-23,97	-5,48	-487	-111	--	-312	
	Двери									
183.			2	-1935,84	-97,8	-3872	-196	-989	-2499	-6880
Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2		-1343,67	-44,46	-2687	-89	--	-510	
184.			2	-4295	--	-8590	--	-8590	--	-9277
С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	-687	
185.			1	-3783	--	-3783	--	-3783	--	-4086
С121-0904 04-1005 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара		--	--	--	--	--	-303	
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
186.			20,3	-927,35	-6,05	-18825	-123	-5704	-10431	-31596
Е11-15020	-Потолки. Отделка	Потолки.								

	6-0205 1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		-640,3	-1,97	-12998	-40	--	-2340	
187.	E11-15040 5-0102 1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	20,3	-376,38 --- -220,14	-3,38 --- -1,69	-7641 --- -4469	-69 --- -34	-3103 --- --	-3602 --- -899	-12143
188.	E11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,89	-2437,87 --- -1135,23	-102,08 --- -79,85	-116750 --- -54366	-4889 --- -3824	-57495 --- --	-46552 --- -13064	-176366
189.	E11-15020 3-0501 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен НР - 80%; СП - 8%	м2	47,89	-787,65 --- -509,75	-6,85 --- -3,6	-37721 --- -24412	-328 --- -173	-12981 --- --	-19668 --- -4591	-61979
190.	E11-15040 3-0705 1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	47,89	-178,99 --- -169,97	-1,31 --- -0,66	-8572 --- -8140	-63 --- -32	-369 --- --	-6537 --- -1209	-16318
191.	E11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным и составами НР - 80%; СП - 8%	м2	47,89	-733,15 --- -557,49	-5,72 --- -2,87	-35110 --- -26698	-274 --- -137	-8138 --- --	-21468 --- -4526	-61105

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

192.				6,45	-4297,65	-46,58	-27720	-300	-3002	-19736	-51252
	E11-15020 1-0202	-Стены с прорезными рустами. Штукатурка	м2 оштукатуриваемой поверхности		-3785,8	-38,91	-24418	-251	--	-3796	
	1115-0201 -0202 РСНБ РК 2015	высококачественная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ									
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
193.				56,1	-1275,78	-40,96	-71571	-2298	-14993	-44976	-125871
	E11-15020 1-0101	-Стены. Штукатурка улучшенная	м2 оштукатуриваемой поверхности		-967,55	-34,59	-54280	-1940	--	-9324	
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015	цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
194.				56,1	-1081,61	-5,04	-60678	-283	-13464	-37651	-106195
	E11-15021 2-0304	-Фасад здания. Отделка декоративной	м2		-836,56	-2,36	-46931	-132	--	-7866	
	1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015	штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм									
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 80%; СП - 8%									
195.				56,1	-184,64	-1,78	-10358	-100	-5031	-4220	-15745
	E11-15040 2-0403	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной	м2 окрашиваемой поверхности		-93,17	-0,86	-5227	-48	--	-1166	
	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015	поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
		ПОЛЫ. Замена 1080,5м2 на 808м2 по типу УД(поз.44-47) 1 этаж									
196.				145,2	195,81	95,58	28432	13879	--	15202	47125
	E11-01020 1-0501	-Балласт. Уплотнение пневматическими	м3		100,23	45,18	14553	6561	--	3491	
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	трамбовками НР - 72%; СП - 8%									
197.				145,2	2095	--	304194	--	304194	--	328530
	C121-0107 02-0101	-Балласт	м3		--	--	--	--	--	24336	
	2101-0702 -0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
198.				24,24	195,81	95,58	4746	2317	--	2538	7867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Щебень. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3	24,24	100,23 2123	45,18 --	2430 51462	1095 --	-- 51462	583 --	55578
199.	С121-0102 02-0101 2101-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Щебень СП - 8%	м3	242,4	-- 111,96	-- 30,61	-- 27138	-- 7420	-- --	4117 22041	53114
200.	Е11-11010 1-0902 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	4,848	81,34 22564	15,39 --	19718 109390	3730 --	-- 109390	3934 --	118141
201.	С121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Пеноплэкс СП - 8%	м3	242,4	-- 2569,93	-- 8,63	-- 622950	-- 2091	-- 300463	8751 244294	936623
202.	Е11-26030 1-0801 1126-0301 -0801 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР - 76%; СП - 8%	м2	0,687	1321,77 18082,98	4,3 1763,48	320396 12423	1043 1212	-- 21	69380 10666	24936
203.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,687	16288,14 249044	772,08 --	11190 171093	530 --	-- 171093	1847 --	184781
204.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	20,925	-- 6585,88	-- 10,2	-- 137809	-- 213	-- 44502	13687 87508	243343
205.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4448,91	--	93094	--	--	18025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14										
206.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	20,925	12747	--	266731	--	266731	--	288069
					--	--	--	--	--	21338	
207.	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	808	3076,09	26,84	2485477	21688	2075114	375722	3090095
					481,03	13,65	388675	11030	--	228896	
		Керамогранит. 379,2м2 добавить 156м2 (поз48-52)									
208.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	96,3	195,81	95,58	18857	9205	--	10082	31254
					100,23	45,18	9652	4351	--	2315	
209.	С121-0107 02-0101 2101-0702 -0101 РСНБ РК 2015	-Балласт СП - 8%	м3	96,3	2095	--	201749	--	201749	--	217888
					--	--	--	--	--	16140	
210.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Щебень. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3	16,05	195,81	95,58	3143	1534	--	1680	5209
					100,23	45,18	1609	725	--	386	
211.	С121-0102 02-0101 2101-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Щебень СП - 8%	м3	16,05	2123	--	34074	--	34074	--	36800
					--	--	--	--	--	2726	
212.	Е11-26030 1-0801	-Слой пароизоляционный из пленки	м2	160,5	2569,93	8,63	412473	1385	198945	161754	620165
					1321,77	4,3	212143	691	--	45938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1126-0301 -0801 РСНБ РК 2015	полиэтиленовой. Установка НР - 76%; СП - 8%									
213.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,456	18082,98 16288,14	1763,48 772,08	8246 7427	804 352	15 --	7079 1226	16551
214.	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,456	249044 --	-- --	113564 --	-- --	113564 --	-- 9085	122649
215.	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	17,82	6585,88 4448,91	10,2 --	117360 79280	182 --	37898 --	74523 15351	207234
216.	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	17,82	12747 --	-- --	227152 --	-- --	227152 --	-- 18172	245324
217.	Е11-11010 1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	155,8	3281,51 1460,36	93,17 44,16	511260 227524	14516 6881	269220 --	220341 58528	790129
218.	Е11-11010 1-3905 1111-0101 -3905 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	163,8	1783,27 328,77	16,34 5,82	292100 53853	2676 954	235571 --	51519 27490	371108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9					Линолеум.Тип УЛ.37,1м2 Основание под линолеум(поз53-58)					
219.				6,678	195,81	95,58	1308	638	--	699	2167
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3		100,23	45,18	669	302	--	161	
220.				6,678	2095	--	13990	--	13990	--	15110
	С121-0107 02-0101 2101-0702 -0101 РСНБ РК 2015	-Балласт СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1119	
221.				1,113	195,81	95,58	218	106	--	117	361
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Щебень. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3		100,23	45,18	112	50	--	27	
222.				1,113	2123	--	2363	--	2363	--	2552
	С121-0102 02-0101 2101-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Щебень СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	189	
223.				11,13	111,96	30,61	1246	341	--	1012	2439
	Е11-11010 1-0902 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2		81,34	15,39	905	171	--	181	
224.				0,225	22564	--	5077	--	5077	--	5483
	С121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Пеноплэкс СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	406	
225.				11,13	2569,93	8,63	28603	96	13796	11217	43006
	Е11-26030 1-0801 1126-0301 -0801 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР - 76%; СП - 8%	м2		1321,77	4,3	14711	48	--	3186	
226.				0,0315	18082,98	1763,48	570	56	1	489	1143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		16288,14	772,08	513	24	--	85	
227.				0,0315	249044	--	7845	--	7845	--	8472
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	628	
228.				0,111	6585,88	10,2	731	1	236	464	1291
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4448,91	--	494	--	--	96	
229.				0,111	12747	--	1415	--	1415	--	1528
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	113	
		Спортзал -186,9м2 добавить16,1м2 (поз59-68)									
230.				36,54	195,81	95,58	7155	3493	--	3826	11859
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Балласт. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3		100,23	45,18	3662	1651	--	878	
231.				36,54	2095	--	76551	--	76551	--	82675
	С121-0107 02-0101 2101-0702 -0101 РСНБ РК 2015	-Балласт СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	6124	
232.				6,09	195,81	95,58	1192	582	--	638	1977
	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Щебень. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3		100,23	45,18	610	275	--	146	
233.				6,09	2123	--	12929	--	12929	--	13963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0102 02-0101 2101-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Щебень СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1034	
234.	Е11-11010 1-0902 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	1,218	111,96 81,34	30,61 15,39	136 99	37 19	-- --	111 20	267
235.	С121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Пеноплэкс СП - 8%	м3	1,218	22564 --	-- --	27483 --	-- --	27483 --	-- 2199	29682
236.	Е11-26030 1-0801 1126-0301 -0801 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР - 76%; СП - 8%	м2	60,9	2569,93 1321,77	8,63 4,3	156509 80496	525 262	75488 --	61376 17431	235315
237.	Е11-11010 1-3701 1111-0101 -3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Спецпокрытие. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	203	737,72 551,96	27,81 14,14	149757 112049	5645 2870	32063 --	108024 20622	278403
238.	С122-0601 01-0303 2206-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Спецпокрытие СП - 8%	м2	213,15	11477 --	-- --	2446323 --	-- --	2446323 --	-- 195706	2642028
239.	Е11-11010 1-3901 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	17,21	408,04 101,44	2,76 1,38	7022 1746	48 24	5228 --	1663 695	9380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						К/гранит (поз69-74)По типу Ук, серия 2.244-1, вып.6					
240.				14,7	111,96	30,61	1646	450	--	1337	3221
	Е11-11010 1-0902 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из пеноплэкса. Устройство	м2		81,34	15,39	1196	226	--	239	
		НР - 94%; СП - 8%									
241.				0,588	22564	--	13268	--	13268	--	14329
	С121-1104 01-0104 2111-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Пеноплэкс	м3		--	--	--	--	--	1061	
		СП - 8%									
242.				14,7	2569,93	8,63	37778	127	18221	14815	56800
	Е11-26030 1-0801 1126-0301 -0801 РСНБ РК 2015	-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2		1321,77	4,3	19430	63	--	4207	
		НР - 76%; СП - 8%									
243.				0,042	18082,98	1763,48	759	74	1	652	1524
	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		16288,14	772,08	684	32	--	113	
		НР - 91%; СП - 8%									
244.				0,042	249044	--	10460	--	10460	--	11297
	С121-0503 09-0301 2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	837	
		СП - 8%									
245.				1,2201	6585,88	10,2	8035	12	2595	5102	14189
	Е11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3		4448,91	--	5428	--	--	1051	
		НР - 94%; СП - 8%									
246.				1,2201	12747	--	15553	--	15553	--	16797
	С121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	1244	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		Линолеум 1527м2 вместо 1412,6 -дощ.полов (поз75-80)									
247.				458,1	111,96	30,61	51287	14023	--	41654	100377
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0902	сплошная из пеноплэкса.			81,34	15,39	37264	7049	--	7435	
	1111-0101	Устройство									
	-0902										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
248.				13,324	22564	--	300643	--	300643	--	324694
	С121-1104	-Пеноплэкс	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0104				--	--	--	--	--	24051	
	2111-0401	СП - 8%									
	-0104										
	РСНБ РК										
	2015										
249.				458,1	2569,93	8,63	1177283	3953	567829	461679	1770079
	E11-26030	-Слой пароизоляционный	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0801	из пленки			1321,77	4,3	605501	1971	--	131117	
	1126-0301	полиэтиленовой.									
	-0801	Установка									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 76%; СП - 8%									
250.				1,299	18082,98	1763,48	23490	2291	41	20167	47149
	E11-06030	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0410	набетонки. Армирование			16288,14	772,08	21158	1003	--	3493	
	1106-0301										
	-0410	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
251.				1,299	249044	--	323508	--	323508	--	349389
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	25881	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1									
	-0301	диаметром от 3 до 5 мм									
	РСНБ РК	ГОСТ 23279-2012									
	2015										
		СП - 8%									
252.				38,0223	6585,88	10,2	250410	388	80864	159008	442172
	E11-11010	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0209	бетонные. Устройство			4448,91	--	169158	--	--	32753	
	1111-0101										
	-0209	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и доп. вып. 14										
253.				38,0223	12747	--	484670	--	484670	--	523444
	С121-0201	-Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0601	В15 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	38774	
	2102-0101										
	-0601	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
254.				1527	3076,09	26,84	4697182	40988	3921656	710060	5839821
	Е11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		481,03	13,65	734538	20845	--	432579	
255.				1633,9	408,04	2,76	666695	4511	496449	157906	890569
	Е11-11010 1-3901 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		101,44	1,38	165735	2250	--	65968	

РАЗДЕЛ 6. Добавление объемов

Перегородки-демонтаж

256.				565	2686,31	14,15	1517767	7995	--	1089907	2816287
	Е12-05010 1-1101 1205-0101 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки разборка НР - 72%; СП - 8%	м2		2672,16	7,06	1509772	3987	--	208614	

Общестроительные работы-перегородки

257.				8	8775,42	2673,13	70203	21385	10334	40272	119313
	Е11-08030 1-0102 1108-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из блоков НР - 93%; СП - 8%	м3		4810,45	602,44	38484	4820	--	8838	
258.				600	141	--	84600	--	84600	--	91368
	С121-0303 02-0105 2103-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные сплиттерные СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	6768	
259.				565	1780,03	40,76	1005717	23029	26168	869233	2024946

	E11-10040 2-0601 1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перегородки с одинарным металлокаркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2		1692,96	16,45	956520	9294	--	149996	
260.				1138	383	--	435854	--	435854	--	470722
	С122-0302 01-0103 2203-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	34868	
261.				5,65	3348	--	18916	--	18916	--	20429
	С121-1102 03-0804 2111-0203 -0804 РСНБ РК 2015	-Изовер СП - 8%	10 м2		--	--	--	--	--	1513	
		Фасад									
262.				2081	338,43	8,12	704267	16896	--	555308	1360340
	E11-15020 7-0201 1115-0207 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасад.Стены. Устройство каркаса НР - 80%; СП - 8%	м2		330,31	3,25	687370	6765	--	100766	
263.				3,45	108250	--	373463	--	373463	--	403340
	С121-0503 01-9917 2105-0301 -9917 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные ВР СП - 8%	т		--	--	--	--	--	29877	
264.				21	1275,78	40,96	26791	860	5612	16836	47118
	E11-15020 1-0101 1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2		967,55	34,59	20319	726	--	3490	
		САРАЙ. Установка контейнера									
265.				2	1894,03	1049,02	3788	2098	378	2507	6798
	E11-07050 1-0101 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций		655,79	406,3	1312	813	--	504	
266.				1,152	24228	--	27911	--	27911	--	30144
	С121-0412 01-9903	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до	м3		--	--	--	--	--	2233	

	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%		1	571483,54	--	571484	--	--	--	571484
267.	прайс СТПРАЙС	-Контейнер 40-футовой(с доставкой)	шт		--	--	--	--	--	--	
		Устройство санузлов									
268.	Е11-10040 2-0105 1110-0402 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки с изоляционной плитой. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2	118,4	8373,04	89,21	991368	10562	533978	406290	1509471
					3773,89	38,9	446828	4606	--	111813	
269.	Е11-10040 1-0201 1110-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перегородки из пластика НР - 90%; СП - 8%	м2	18	1737,16	59,56	31269	1072	124	27490	63460
					1670,7	26,21	30073	472	--	4701	
270.	С121-1305 02-0401 2113-0502 -0401 РСНБ РК 2015	-Пластик СП - 8%	м2	18	1134	--	20412	--	20412	--	22045
					--	--	--	--	--	1633	
271.	Е11-15010 7-0103 1115-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Облицовка гладкая на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2	90	5553,96	25,03	499856	2253	220322	222727	780390
					3080,9	12,53	277281	1128	--	57807	
272.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения ПХВ труб диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	60	1690	20,55	101400	1233	783	97403	214708
					1656,39	0,13	99384	8	--	15904	
273.	С123-0105 01-1501 2301-0501 -1501	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения диаметр 20	м	60	90	--	5400	--	5400	--	5832
					--	--	--	--	--	432	

	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
274.	E11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы водоснабжения из ПВХ труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м	70	1825,38 1787,99	24,71 0,21	127777 125159	1730 15	888 --	122670 20036	270483
275.	C123-0105 01-1502 2301-0501 -1502 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения25 СП - 8%	м	70	130 --	-- --	9100 --	-- --	9100 --	-- 728	9828
276.	E11-16070 1-0102 1116-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	19	2101,49 475,07	-- --	39928 9026	-- --	30902 --	8846 3902	52676
277.	C123-0409 02-4101 2304-0902 -4101 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для воды, DN 15 СП - 8%	шт	19	5208 --	-- --	98952 --	-- --	98952 --	-- 7916	106868
278.	E11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники, адаптеры. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт	33	2592,09 889,55	1702,54 481,11	85539 29355	56184 15877	-- --	44780 10425	140744
279.	C123-0201 01-0601 2302-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные наружным диаметром 20 мм СП - 8%	шт	11	326 --	-- --	3586 --	-- --	3586 --	-- 287	3873
280.	C123-0201 01-0602 2302-0101 -0602 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные наружным диаметром 25 мм СП - 8%	шт	3	445 --	-- --	1335 --	-- --	1335 --	-- 107	1442
281.	C124-0402 07-4501 2404-0207 -4501 РСНБ РК 2015	-Адаптер СП - 8%	шт.	19	1263 --	-- --	23997 --	-- --	23997 --	-- 1920	25917
282.				35	1758,98	1156,23	61564	40468	--	32202	101268

	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт		--- 602,74	--- 326,62	--- 21096	--- 11432	--- --	--- 7501	
283.				32	97	--	3104	--	3104	--	3352
	С123-0201 01-0105 2302-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Отводы 90°, наружным диаметром 20 мм СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 248	
284.				3	230	--	690	--	690	--	745
	С123-0201 01-1001 2302-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Переходы д.20 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 55	
285.				24	964,5	1,74	23148	42	57	22602	49410
	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м		--- 960,39	--- 0,59	--- 23049	--- 14	--- --	--- 3660	
286.				24	226	--	5424	--	5424	--	5858
	С123-0108 01-0102 2301-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50 СП - 8%	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 434	
287.				35	930,63	4,24	32572	148	192	31634	69342
	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из ПВХ труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м		--- 920,92	--- 1,35	--- 32232	--- 47	--- --	--- 5136	
288.				35	489	--	17115	--	17115	--	18484
	С123-0108 01-0107 2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 100м СП - 8%	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1369	
289.				12	2502,43	671,92	30029	8063	633	23197	57484
	Е11-16050 1-0211 1116-0501 -0211 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из ПВХ труб, диаметр до 160 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м		--- 1777,72	--- 194,83	--- 21333	--- 2338	--- --	--- 4258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10										
290.				12	1400	--	16800	--	16800	--	18144
	С123-0108 01-0111 2301-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 150	м		--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
291.				9	3921,78	222,61	35296	2004	2135	31533	72175
	Е11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3461,87	113,25	31157	1019	--	5346	
		НР - 98%; СП - 8%									
292.				9	17046	--	153414	--	153414	--	165687
	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический	комплект		--	--	--	--	--	12273	
		СП - 8%									
293.				6	3287,24	111,91	19723	671	524	18490	41270
	Е11-17010 1-0106 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	комплект		3087,92	56,6	18528	340	--	3057	
		НР - 98%; СП - 8%									
294.				6	7763	--	46578	--	46578	--	50304
	С123-0301 02-3205 2303-0102 -3205 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт		--	--	--	--	--	3726	
		СП - 8%									
295.				26	1758,98	1156,23	45733	30062	--	23922	75228
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт		602,74	326,62	15671	8492	--	5572	
		НР - 99%; СП - 8%									
296.				2	1413	--	2826	--	2826	--	3052
	С123-0203 02-6121 2302-0302 -6121 РСНБ РК 2015	-Переход DN 100x50	шт		--	--	--	--	--	226	
		СП - 8%									
297.				2	4683	--	9366	--	9366	--	10115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0203 02-6136 2302-0302 -6136 РСНБ РК 2015	-Переход DN 150x100 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 749	
298.				10	444	--	4440	--	4440	--	4795
	С123-0203 02-2406 2302-0302 -2406 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый DN 50 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 355	
299.				12	2125	--	25500	--	25500	--	27540
	С123-0203 03-1906 2302-0303 -1906 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый DN 100 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2040	
300.				19	2592,09	1702,54	49250	32348	--	25782	81035
	Е11-22080 1-0202 1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт		--- 889,55	--- 481,11	--- 16902	--- 9141	--- --	--- 6003	
301.				3	1189	--	3567	--	3567	--	3852
	С123-0203 02-3306 2302-0302 -3306 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый DN 50x50 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 285	
302.				12	2882	--	34584	--	34584	--	37351
	С123-0203 02-3310 2302-0302 -3310 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый DN 100x100 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 2767	
303.				3	287	--	861	--	861	--	930
	С123-0206 01-0404 2302-0601 -0404 РСНБ РК 2015	-Тройник ПВХ DN 100x50 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 69	
304.				1	2425	--	2425	--	2425	--	2619
	С123-0206 01-0409 2302-0601 -0409 РСНБ РК	-Тройник ПВХ 9 DN 150x150 СП - 8%	шт		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305.	2015 С123-0203 02-9206 2302-0302 -9206 РСНВ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая DN 50 СП - 8%	шт	10	1339 ---	-- ---	13390 ---	-- ---	13390 ---	-- 1071	14461
306.	С123-0203 01-0330 2302-0301 -0330 РСНВ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая DN 100 СП - 8%	шт	7	3110 ---	-- ---	21770 ---	-- ---	21770 ---	-- 1742	23512
307.	С123-0203 01-0737 2302-0301 -0737 РСНВ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая переходная DN 150 СП - 8%	шт	1	3146 ---	-- ---	3146 ---	-- ---	3146 ---	-- 252	3398

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		64206426
ИТОГО прямых затрат	Тенге	64 206 426	
Временные здания и сооружения 1,2	Тенге	770 477	
ИТОГО с временными	Тенге	64 976 904	
Зимние удорожания 1,35%	Тенге	877 188	
ИТОГО с зимними	Тенге	65 854 092	
Непредвиденны затраты 2%	Тенге	1 317 082	
ИТОГО с непредвиденными	Тенге	67 171 174	
ИТОГО в ценах текущего года, К=1,049901	Тенге	70 523 082	
НДС 12%	Тенге	8 462 770	
ИТОГО с НДС	Тенге	78 985 852	
Тендерная скидка 10%	Тенге	7 898 585	
ВСЕГО	Тенге	71 087 267	

Заказчик:

ГУ «Отдел образования Карасайского района»

_____ **Жандыбаева А.К.**

Технический надзор:

ТОО «Мустау»

_____ **Нысанбай Н.Т.**

Подрядчик:

ТОО «ПМК-615»

_____ **Байрамов И.И.**