Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

3000НВ
Форма

Заказчик: **БИН 111240021341, ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 010140002665, ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Исиналиева от ул. 29 ноября до ул. Ак. Сатпаева в городе Павлодар**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопровода хозпитьевой воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 27.05.2022 г.**

**Акт приемки выполненных работ №2 от 28.06.2022 года**

за июнь
на Наружные сети водоснабжения

Основание: Локальная смета 6-1-1
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1101-0102-0380 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % | м3 грунта | 611,26 | 275,97 | 275,97 | 168689 | 168689 | – | 19801 | 203569 |
| | | | | | – | 44,99 | – | 27501 | – | 15079 | |
| 2 | 3 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 156,96 | 1781,78 | – | 279668 | – | – | 201361 | 519511 |
| | | | | | 1781,78 | – | 279668 | – | – | 38482 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **723 080** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 279 668 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 168 689 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 27 501 |
| - накладные расходы, тенге | 221 162 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 19 905 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 53 561 |
| **Всего** | **723 080** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **723 080** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | 14462 |
| **Всего** | **737 542** |
| **Итого с коэф.инфляции (К=1,050)** | **774 419** |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в текущих ценах с коэф.договора | 0,93192486 | 721700 |
| НДС (12 %) | | 86 604 |
| **Итого** | | **808 304** |

**Сдал (Подрядчик)**

**БИН 010140002665, ТОО "TOLAGAI-2050"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Жанысбеков О.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**БИН 061240009707, ТОО "Бестау-С"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**эксперт Кусманов Б.С. ат.№ KZ55VJE00055273 от 12.06.2020 г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**ТОО "КазахЭнергоПром"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Инженер Смекенов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

расписки верны

**Принял (Заказчик)**

**БИН 111240021341, ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодар"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Зам.руководителя Аманов А.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Заведующий сектором инженерно-коммуникационной инфраструктуры Заяц И.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Гл.специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры Жуматаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Гл.специалист сектора обеспечения отдела Капкенов Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)