Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Козыкеткен Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		26/4	25.09.2024 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в сесе Козыкеткен Успенского района Павлодарской областиПавлодарской области.	161 095,00	143 834,82							17 260,18	161 095
в т. за ноябрь	161 095,00	143 834,82							17 260,18	161 095
К оплате	**161 095,00**	143 834,82							17 260,18	**161 095,00**
К оплате	***(сто шестьдесят одна тысяча девяносто пять тенге)*** 00 тиын									

Заказчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
БИН/ИИН 070340007694
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Икласов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш" РК Павлодарская область, г.Аксу, ул. Ауэзова 4В-28 БИН/ИИН 070340007694

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 97-18

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ" г.Павлодар, ул. Зеленый переулок, дом 2 БИН 080140001223 т.с 8 777 462 62 29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Козыкеткен Успенского района Павлодарской области. (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медецинский пункт

Договор подряда (контракт) № 26/4 от 25.09.2024 год

Акт приемки выполненных работ №2 от 25 ноября 2024 год

Основание: ЛС № 2-01-04-05

на Канализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Сантехническое оборудование					
1	7	6115-0101-0203	**Подраздел 1.1. Подраздел без наименования**					
			Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких					
2	8	244-102-0701	**неучтенные ресурсы**					
			Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкийразмерами 800x800x150 мм	**шт.**	**1**	**4669**	**4 669**	
3	9	244-104-0605	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**1 шт.**	**1**	**20248**	**20 248**	
			Итого:	**1 шт.**	**1**	**896**	**896**	**Казахстан**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**25 813**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 871**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 885**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**55**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**18**	
							21 887	

	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1

Всего	**25 813**
Итого с общеплощадочными затратами	**25 813**
Сметная прибыль (5%)	1 291
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**27 103,57**
НДС (12%)	3 252,43
Итого	**30 356,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
БИН/ИИН 070340007694
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Икласов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 97-18

Заказчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш" РК Павлодарская область, г.Аксу, ул. Ауэзова 4В-28 БИН/ИИН 070340007694

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ" г.Павлодар, ул. Зеленый переулок, дом 2 БИН 080140001223 т.с 8 777 462 62 29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Козыкеткен Успенского района Павлодарской области. (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медецинский пункт

Договор подряда (контракт) № 26/4 от 25.09.2024 год

Акт приемки выполненных работ №1 от 25 ноября 2024 год

на Водоснабжение

Основание: ЛС № 2-01-04-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Водомерный узел					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	10	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр	узел	1	63762	63 762	
			неучтенные ресурсы					
2	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5830	11 660	
3	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4474	4 474	
4	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	Казахстан
5	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	Казахстан
6	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-	1 шт.	2	323	646	

7	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	431	862	
8	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	189	378	
9	18	241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	1 шт.	4	5706	22 824	Казахстан
			Итого:				111 172	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			46 293	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			22 543	
			машины и механизмы	Тенге			1 129	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			255	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			63 750	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			9	

Всего	111 172
Итого с общеплощадочными затратами	111 172
Сметная прибыль (5%)	5 559
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	116 731,25
НДС (12%)	14 007,75
Итого	130 739,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО Корпорация "Ер Алаш"
БИН/ИИН 070340007694
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Икласов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)