Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту: Подведение газопровода к котельной,кухни и газификации здания ГКП "Иргизкой ЦРБ" на ПВХ Актюбинской области Игизкий район с. Иргиз

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№161	08.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	4 955 384,84			4 424 450,75			530 934,09	4 955 384,84
в т.ч. За октябрь 2018г.		4 955 384,84		4 424 450,75			530 934,09	4 955 384,84

Итого к оплате за октябрь 2018г: 4 955 384,84 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч триста восеьдесят четыре) тенге, (восемьдесят четыре) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Иманалин Н.Ж.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Подведение газопровода к котельной,кухни и газификации здания ГКП "Иргизкой ЦРБ" на ПВХ Актюбинской области Игизкий район с. Иргиз ул. Абулхайырхана д 2

Наименование объекта: СМР по объекту: "Подведение газопровода к котельной,кухни и газофикации здания ГКП "Иргизкой ЦРБ"

Договор: №161 от 08.10.2018

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 01.01 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Газовое оборудование					
		Оборудование					
40	Т прайс лист Кият ЛТД	**Котел водопроводный Буран бойлер мощностью 233 кВт**	**шт**	**3,0000**		**600000,00**	**1800000**
		Накладные расходы	%	--		25440,00	76320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50035,20	150106
		Сметная стоимость:				**675475,20**	**2026426**
41	Т прайс лист Кият ЛТД	**Предохранительный комплект котла**	**шт**	**3,0000**		**8571,43**	**25714**
		Накладные расходы	%	--		363,43	1090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,79	2144
		Сметная стоимость:				**9649,65**	**28949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1825714**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1825714**
Накладные расходы -			Тенге				**77410**
Сметная прибыль -			Тенге				**152250**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2055374**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2055374**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				0

РАЗДЕЛ 4.Замена оборудования

87	Т прайс листТОО Кият ЛТД	**Подпитывающий насос Aquajet 82 M**	**шт**	**1,0000**		**75000,00**	**75000**
		Накладные расходы	%	--		3180,00	3180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6254,40	6254
		Сметная стоимость:				**84434,40**	**84434**
89	Т прайс листТОО Кият ЛТД	**Водоумягчитель AF/DLGIT /тм 0,5**	**шт**	**1,0000**		**232142,86**	**232143**
		Накладные расходы	%	--		9842,86	9843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19358,86	19359
		Сметная стоимость:				**261344,57**	**261345**
92	Т прайс листТОО Кият ЛТД	**Горелка газовая ECOFLAM BLU 350**	**шт**	**3,0000**		**693750,00**	**2081250**
		Накладные расходы	%	--		29415,00	88245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57853,20	173560
		Сметная стоимость:				**781018,20**	**2343055**
94	Т прайс листТОО Кият ЛТД	**Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очиски**	**шт**	**1,0000**		**16696,43**	**16696**
		Накладные расходы	%	--		707,93	708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1392,35	1392
		Сметная стоимость:				**18796,71**	**18797**
95	Т прайс листТОО Акватория Актобе	**Емкость для химподготовленной воды 500 л с поплавковым клапаном**	**шт**	**1,0000**		**47410,71**	**47411**
		Накладные расходы	%	--		2010,21	2010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3953,67	3954
		Сметная стоимость:				**53374,60**	**53375**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2452500**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2452500**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2452500**
		Накладные расходы -	Тенге				**103986**
		Сметная прибыль -	Тенге				**204519**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2761005**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2761005**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**4 816 379**
Строительно-монтажных работ	2761005
Инженерного оборудования	2055374
Временные здания и сооружения 1,5%	41 415,08
Итого:	4 857 794,08
Производство работ в зимнее время 2,079%	58 262,31
Итого:	4 916 056,39
С учетом конкурсной скидки k=0,9	4 424 450,75
НДС 12%	530 934,09
Всего по объекту:	**4 955 384,84**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____ Иманалин Н.Ж.

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе" _____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____ Жанпеисов Ф.И.