Приложение 2
к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

п. Карабалык "31" июля 2024 года

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Терра,** 119000, Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, трасса Алматы-Екатеринбург, здание 3, директор Утельбаев Марат Манатович, контактный телефон 87076648039.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц; наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «09» июля 2024 года ТОО «EurasianGlobalEngineering»,
г. Костанай, ул с. Баймагамбетова, дом 8 Б, Лицензия №17020037 от 24.11.2017 г., II категория
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Утепкалиева Бекена Тукаевича** - директора **ТОО «EurasianGlobalEngineering»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «09» июля 2024 года, ТОО «ELITE EXPERT», 11000, город Костанай, улица Карбышева, дом 44, контактный телефон 87028563787
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
В лице Шукенова Руслана Даулетовича;
аттестаты: №KZ63VJE00061240 – в части инженерных сетей, №KZ20VJE00061238 – в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ90VJE00061239 – в части технологического оборудования (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, №, дата получения и специализация аттестата) **в соответствии с договором от "06" мая 2024 года №7/24-ТН.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «09» июля 2024 года, выданного ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511, 110008, г. Костанай, ул. Кобланды Батыра 11/1, Лицензия КСЛ №II-1708 от 02.12.2005г., II категория в лице директора Сапрыкиной Натальи Александровны, ГИП - Пархоменко Д. В., (тел. 8-7142-55-98-93) в соответствии с приказом от 24 апреля 2024 года №2-А.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Газоснабжение убойного пункта» в Карабалыкском районе Костанайской области,**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **Костанайская область, Карабалыкский район, посёлок Карабалык.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе

посредством электронного модуля исполнительной технической документации "09" июля 2024 года, (дата ознакомления) подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано **Распоряжение Акима поселка Карабалык Карабалыкского района Костанайской области от 20 сентября 2021 года №142-р;**

(подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ40VUA00548185 от 04.11.2021 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»;

(наименование органа вынесшего решение)

талона о приеме уведомления о начале производства строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Костанайской области» №30 от 27.05.2024 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

проекта (проектно-сметной документации), №06-02-08-2021, выполненного **ТОО "АСКОС+",** БИН **051040008511**, 110008, г. Костанай, ул. Кобланды Батыра 11/1, **Лицензия КСЛ №II-1708 от 02.12.2005г., II категория,**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) заказчиком ТОО ***«Терра», в лице директора Утельбаевым М.М.***

приказом №135 от 30.04.2024 года.

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «27» мая 2024 года;

(месяц, год)

окончание работ: «09» июль 2024 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 2 (два) месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь выделенной территории	га	261,5		261,5	
Газопотребление	куб.н м/ч	29,8		29,8	

Протяженность трассы газопровода высокого давления (Р≤0,6 Мпа)	метр	14721		14721	
Протяженность трассы газопровода низкого давления (Р≤0,3 Мпа)	метр	81		81	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:
Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Общая протяженность газопровода-14802,0 м
***ГРПШ-400-01=1шт** для понижения давления и поддержания его на заданном уровне;*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации электроснабжение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 112, 79 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 83,363 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,399 млн. тенге, прочие 0 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 112,79 млн. тнг в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 83,363 млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,399 млн. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Газоснабжение убойного пункта» в Карабалыкском районе Костанайской области
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Утельбаев Марат Манатович
директор ТОО «Терра»
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Elite Expert»**
Директор ТОО «Elite Expert» _____ **Шукенов Р.Д.**
(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата) Место печати (при наличии)
Эксперт Шукенов Р.Д. (аттестаты: №KZ63VJE00061240 – в части инженерных сетей, №KZ20VJE00061238 – в части несущих и ограждающих конструкций, №KZ90VJE00061239 – в части технологического оборудования).
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта
ТОО «АСКОС+" директор _____ **Сапрыкина Н.А.**

ГИП ТОО «АСКОС+" _____ **Пархоменко Д. В.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)
2) организация _____,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
наличии)_____ Место печати (при
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата. Место печати (при наличии)
3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «EurasianGlobalEngineering»
Утепкалиев Б.Т .
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
наличии)
_____
Место печати (при

Приложение 15 к акту
приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода: высокого давления / низкого давления	м	14721 / 81	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =100	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =80	шт		
	d =110	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)			Вертикальный разрез скважины (колодца)	
Масштаб			Масштаб	

Схема привязкискважины(колодца) к постоянным точкам-ориентирам

- Колодцы не предусмотрены

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	Труба водогазопроводная	ГОСТ10704-91	Сталь	108*3,5	10,0 м	
	Труба полиэтиленовая	ГОСТ Р 50838-2011	ПЭ	110*10,0	14718,7м	
1	Труба водогазопроводная	ГОСТ10704-91	Сталь	89*3,5	4,0 м	
	Труба полиэтиленовая	ГОСТ Р 50838-2011	ПЭ	90*8,2	69,3м	
2	ГРПШ	400-01			1шт	

Заказчик _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Пархоменко Д.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 6 [illegible]
подпись [illegible]

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОСТАНАЙ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Терра"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Қоғамның Қостанай облысы бойынша филиалы
Қарабалық ауданының бойынша бөлімі

1

Өтініш № 002260780776
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 08.08.24
Қадәстрлік № 121820031552
Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы
п. Карабалык

Тіркеуші (Ф.А.Т.) Салмагамбетова
Бөлім басшысы Жакупов
Қолы