Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен бекітілген

СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

2020 жылғы "30" желтоқсан

Мердігер (бас мердігер):**«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Құркелес ауылдық округы, Құркелес ауылы, Астана көшесі, №100 ғимараты.

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

бас директоры–Куанышбаев Марат Есбергенович атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №44 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз)» объектісібойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші**«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-сі басшысы Е.К.Ахметов**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынанықуәландырады:

1. Объектідеқұрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2.Қосалқы мердігерлік ұйымдар: **«Сигрост» ЖШС-і**, директоры – Ж. Бейсенов, 17-ГСЛ№001329 20.02.2009 БСН 050640005308; **«Талисман Асерго-Топ» ЖШС-і**, директоры – У. Расулов, №12006245 06.06.2012 БСН 111040016665 .

3. Жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы) «**ПСИ Каз Нур**»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры-Албай А.С , жобаның нөмірі №000204

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-сі, Бұйрық №19/119-Н/Қ 28.10.2019 жылыбекітілген:

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшембірлігі	Жобабойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданған дардыескереотырып)	Оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданған дардыескереотырып)	Оныңішіндеіскекосукешенінемесекезегі
Пәтерлер	**дана**	**64**	**64**	**64**	**64**

Бастапқыкезеңдежобалыққуаттыигерунормаларынасәйкесжобада көзделгенкөлемдеөнімшығару (қызметтеркөрсету) _____

(көлемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыңнақтыбасталуы)

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлегі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Ғимараттардыңтұрғынауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**4 491,89**	**4 491,89**
Қабаттар саны	**қабат**	**9**	**9**
Пәтердіңжалпыауданы	**шаршы метр**	**4 491,89**	**4 491,89**

	(бұдан әрі – м2)		
Тұрғынүйлердіңқұрылыскөлемі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	**22 526,04**	**22 526,04**
Коммерциялықжәнекеңсеүй-жайлардыңжалпыауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**546,69**	**546,69**
Оның ішінде жер асты бөлігі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	**1 666,8**	**1 666,8**
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	**м2**		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	тұрғын емес ғимарат			тұрғын емес ғимарат		
	жалпы		пайдалы	жалпы		пайдалы
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлықпәтер	**64**	**3891,7**	**1968,12**	**64**	**3891,7**	**1968,12**
Тұрғын үй (2-қабат)	**8**	**477,66**	**240,8**	**8**	**477,66**	**240,8**
Бірбөлмелі(К-3)	2	17,42	42,17	2	17,42	42,17
Екібөлмелі (К-1)	2	30,98	60,36	2	30,98	60,36
Екібөлмелі (К-2)	2	30,98	59,55	2	30,98	59,55
Үшбөлмелі(К-4)	2	41,02	76,75	2	41,02	76,75
Тұрғын үй (3-9 қабаттар)	**56**	**3414,04**	**1727,32**	**56**	**3414,04**	**1727,32**
Бірбөлмелі(К-3-1)	14	17,56	42,54	14	17,56	42,54
Екібөлмелі (К-1-1)	14	870,66	450,10	14	870,66	450,10
Екібөлмелі (К-2-1)	14	32,15	61,39	14	32,15	61,39
Үшбөлмелі(К-4-1)	14	41,58	77,74	14	41,58	77,74
Төртбөлмеліжәнеоданкөп	-	-	-	-	-	-

5.Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадайдеректерменсипатталады: Ғимараттың қабаттылығы -9 қабат, Ірге тасы монолитті темір бетон, ғимараттың құрылымы (колонна, диафрагмы жесткости, плиты перекрытия, лестница)- монолитті темір бетон, сыртқы және ішкі қабырғалары газоблок. Шатыр – темір конструкциялары бойынша профнастилді жабынғыш. Сыртқы есіктері оқшауланған темір есіктер, ішкі есіктер ағаш есіктер. Терезе блоктары ПВХ профильдерінен жасалған. Едендер – керамикалық, керамогранитты және линолеум. Ішкі әрлеу – суэмульсиясы және майлы бояулар. Сыртқы әрлеу – сәндік экструдталған панельдер. Цоколь – сплиттерлік блоктар. Отмостка – бетон.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялықжабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **-наурыз 2020 жыл;**

жұмыстың аяқталуы **-желтоқсан 2020 жыл;**

құрылыстың ұзақтығы:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **–12 ай**;нақты – **10 ай;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, орталықтандырылған жылыту жүйесі) объектінің

қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Электрмен жабдықтау ұйымы ТОО. Онт. ГорЭС нач. Адильбеков К.Р.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Сумен жабдықтау ұйымы .

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Газбен жабдықтау ұйымы .

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Жылыту жүйесін жабдықтау ұйымы.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Лидер-НК»** жауапкершілігі шектеулі серіктестігі объектісін қабылдауға дайын деп санайды,**«Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №44 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз)**»

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Лидер-НК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бас директор
Куанышбаев Марат Есбергенович_____
М.О.