Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Строительство отдельно стоящего учебного корпуса к средней школе "Манашы" в селе Бейнеу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь (2) месяц 2016г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		6-Қ	02.09.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	85870974,56		76670513,00						9200461,56	85 870 974,56
В том числе за ноябрь месяц		14323237	12788604,03						1534632,48	14 323 236,51
удержание 5%			639430,20						76731,62	716 161,83
К оплате:			**12149173,83**						**1457900,86**	**13 607 074,68**

Всего к оплате: 13 607 074,68 (Тринадцать миллионов шестьсот семь тысячи семьдесят четыре) тенге 68 тиын

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А.О.**

Заказчик: _____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"

Наименование объекта: "Строительства отдельно стоящего учетного корпуса в средней школе Манашы в селе Бейнеу"

АКТ №4 от 21.11.2016 года.

выполнение работ

Строительства отдельно стоящего учетного корпуса в средней школе Манашы в селе Бейнеу за ноябрь месяц 2016 года

Составлена в ценах II квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Общестроительные работы					
		ЛЮК /1ШТ/					
		КОРПУС ЛЮКА КЛм1 /1ШТ/					
49	**11-060601-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен люка высотой до 3 м, толщиной до 100 мм кл.В15**	**м3**	**0,0900**		**69466,67**	**6252**
50	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0013**		**99218,75**	**127**
51	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0032**		**104375,00**	**334**
52	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса Вр-I, d 5 мм**	**т**	**0,0134**		**145958,08**	**1950**
53	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей**	**тн**	**0,0009**		**449411,76**	**382**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка обрамления корпуса люка их уголка	т	0,0168		91666,67	1540
55	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	М/к обрамления	т	0,0168		338869,05	5693
56	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4536		81,57	37
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4536		112,43	51
		КРЫШКА ЛЮКА КЛм1 /1ШТ/					
58	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкции крышки	т	0,0445		130501,24	5806
59	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	М/к крышки	т	0,0445		338907,62	15078
60	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2012		80,75	97
61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,2012		113,22	136
		ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОГм1 /1ШТ/					
62	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций	т	0,0043		130555,56	564
63	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	М/к ограничителя	т	0,0043		338888,89	1464

1	2	3	4	5	6	7	8
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1166		85,73	10
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1166		111,45	13
		КРОВЛЯ					
80	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой б-250мм	м2	592,96571		3432,76	2035509
		СЛУХОВОЕ ОКНО /1 шт/					
94	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	1,0000		14495,00	14495
95	11-100102-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство декоративной рейки	м2	0,0400		2575,00	103
96	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка слуховых окон доской	м2	0,1700		2258,82	384
97	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	10,4000		957,02	9953
98	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	3,6000		2573,89	9266
		ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛс-1 /1 шт/					
99	11-100110-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка лестницы	м3	0,0800		107275,00	8582
		ПРОЕМЫ					
		ДВЕРНЫЕ					
108	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,4000		2420,00	5808

1	2	3	4	5	6	7	8
111	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	7,2000		2034,72	14650
114	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	38,6100		1547,45	59747
118	11-100107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,8000		1348,80	14567
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА Мр-1 /92 шт/					
124	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,6251		80,95	941
125	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,6251		113,03	1314
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА Мр-2 /1 шт/					
126	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Решетка металлическая Мр-2.Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0069		145520,23	1007
127	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переплеты оконные,нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,0069		395231,21	2735
128	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1868		80,28	15
129	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1868		112,40	21
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПОТОЛКИ					
152	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2	774,4000		185,49	143643
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
158	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	97,7054		547,57	53501
159	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,9000		2573,87	71811
		КРЫЛЬЦО Кр-1					
160	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0178		449506,84	8021
163	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85	м2	0,0492		243,90	12
164	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,3200		878,79	1160
170	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	8,6000		3265,47	28083
		КРЫЛЬЦО Кр-2					
171	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,1675		1863,18	9628
173	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85	м2	0,0072		277,78	2
174	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0144		24861,11	358
175	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0144		95972,22	1382

1	2	3	4	5	6	7	8
176	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	1,4000		747,14	1046
177	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1,4000		3485,00	4879
178	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0087		199191,69	1725
182	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	2,5150		3265,21	8212
		КРЫЛЬЦО Кр-3					
185	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0390		239153,85	9327
186	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85	м2	0,0747		240,96	18
187	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2732		24879,21	6797
188	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2732		95955,34	26215
189	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	55,6000		747,19	41544
190	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	55,6000		3485,13	193773
191	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,2820		878,60	10791
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
192	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0975		199200,16	19426
196	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	26,9400		3267,59	88029
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2					
197	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0114		199122,81	2270
198	23-010201-0938 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	2,8896		2478,54	7162
199	23-010201-0926 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	3,4469		1845,44	6361
200	23-010201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1 мм ГОСТ 11068-81	м	6,5016		419,44	2727
201	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	2,5150		3265,21	8212
		НАВЕС Нс-1					
202	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркас.Связи и распорки из гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,1352		114057,34	15425
203	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стоимость м/конструкций.Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1352		353574,04	47817

1	2	3	4	5	6	7	8
204	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6153		81,04	293
205	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,6153		131,39	475
		КОЗЫРЕК Кз-1 /2 шт/					
206	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,0000		35013,33	105040
207	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0078		449489,80	3524
210	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,1400		615,83	4397
211	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские 2-х слойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	7,1400		2122,97	15158
212	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6,8000		2100,15	14281
		КОЗЫРЕК Кз-2 /1 шт/					
213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6000		35013,33	21008
214	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0039		449489,80	1762
217	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,7200		615,81	1675
218	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские 2-х слойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	2,7200		2122,79	5774
219	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	1,7000		2100,00	3570
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ					

1	2	3	4	5	6	7	8
220	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ЛДСП в санузлах. Устройство	м2 перегородок	8,3200		6514,30	54199
221	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Металлическое соединение	т	0,0034		338872,40	1142
		ПОДИУМ Пм-1					
222	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,8000		1862,78	3353
223	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные из бетона В15. Устройство	м3	0,3000		24083,33	7225
224	21-050309-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-85	м2	0,0035		285,71	1
225	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	1,4000		747,14	1046
226	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	1,4000		3485,00	4879
		ВХОДНАЯ ГРУППА ВХ-1					
227	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркас.Связи и распорки из гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	2,1779		114058,37	248410
229	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,8038		80,95	4760
230	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	58,8038		131,61	7739
231	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Витраж площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	0,6762		3398,40	2298

1	2	3	4	5	6	7	8
232	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Витраж площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	31,6800		2420,86	76693
233	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,0870		3058,96	9443
		ЛЕСТНИЦА Лм-1					
237	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	0,0173		24855,49	430
240	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0810		199197,33	16131
244	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Установка	м ограждения	9,8300		3265,51	32100
245	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм.Устройство	м2 стяжки	17,3000		747,17	12926
246	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	17,3000		3485,09	60292
		ПРИЯМОК Пр-1					
247	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8000		1863,75	1491
248	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15.W4.F50. Устройство	м3	0,4100		42390,24	17380
249	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0198		24898,99	493
250	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0198		95959,60	1900

1	2	3	4	5	6	7	8
251	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0221		182081,45	4024
252	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,0400		878,62	2671
253	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,0073		432602,74	3158
ИТОГО:							3789129
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В-1					
		ОБОРУДОВАНИЕ					
1	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	7,0000		3406,86	23848
2	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для биде. Установка	шт.	2,0000		4176,50	8353
		ТРУБОПРОВОДЫ					
11	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	63,5000		103,78	6590
		ВОДОПРОВОД Т3,4					
19	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94,0000		103,78	9755
		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ОБОРУДОВАНИЕ					
20	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	6,0000		13262,17	79573
21	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7,0000		6485,57	45399
22	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,0000		3990,00	3990

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							177508
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ					
1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	64,4840		1250,93	80665
5	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60,0000		649,15	38949
6	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	142,0000		706,56	100332
7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	352,0000		103,78	36532
8	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38х2 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000		1273,67	7642
9	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000		1990,50	11943
13	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	27,5000		1023,02	28133
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2100		77,57	249
15	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раз	м2	3,2100		220,56	708
16	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	49,0000		549,69	26935
		Вентиляция В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000		9999,00	9999
21	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5320		4646,21	7118
22	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	9,0400		4432,41	40069
23	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,0000		1987,00	1987
24	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,0000		2071,00	2071
25	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки пластмассовые, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24,0000		139,00	3336
		Кондиционирование					
27	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,0000		22271,00	22271
28	11-202601-1401 РСНБ РК 2015	Блоки присоединительные БП-1, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1,0000		14288,00	14288
29	VENTA-KOMPLEKT	Кондиционер Gree-09	кондиц	1,0000		51968,00	51968
ИТОГО:							485195
		Раздел 4. Электроосвещение					
9	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5,0000		1999,60	9998
13	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	9,0000		2613,78	23524

1	2	3	4	5	6	7	8
17	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	3,0000		3682,00	11046
21	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	119,0000		2613,82	311045
25	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	14,0000		1999,50	27993
30	13-080305-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3,0000		2613,67	7841
32	13-080305-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8,0000		1999,50	15996
50	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1180,00	1180
51	23-070218-1804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,0000		534,00	534
ИТОГО:							409157
		Раздел 5. АПС					
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		36569,00	36569
2	23-080303-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1,0000		10485,00	10485
3	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	24,0000		3055,00	73320

1	2	3	4	5	6	7	8
4	23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	24,0000		748,79	17971
5	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30,0000		1531,60	45948
6	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	30,0000		624,03	18721
7	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной в нормальномисполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		1531,50	6126
8	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4,0000		1336,75	5347
9	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		1459,20	7296
10	23-080304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5,0000		1114,20	5571
11	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1,0000		3030,00	3030
12	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	1,0000		2211,00	2211
13	13-100411-0208 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	2,0000		5954,00	11908

1	2	3	4	5	6	7	8
14	23-080304-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Оповещатели модели БИЯ-3	шт.	2,0000		2407,00	4814
15	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		3245,00	3245
16	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,0000		1970,00	1970
17	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка.Монтаж на стене	шт.	25,0000		768,28	19207
18	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25,0000		58,04	1451
19	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене и кабелегону	м кабеля	500,0000		631,27	315634
20	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,5150		10706,80	5514
21	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	400,0000		260,79	104316
22	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	357,0000		26,13	9328

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23-061710-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	51,0000		70,06	3573
ИТОГО:							713555
		Раздел 6. Технологическое оборудования					
1	5101-6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000х1000	шт.	7,0000		40676,86	284738
2	1203-15	Стол ученический двухместный	шт.	49,0000		9463,20	463697
3	5544-5	Стол ученический двухместный	шт.	42,0000		9513,17	399553
4	5101-32	Стол для учителя	шт.	7,0000		14321,00	100247
5	1301-33	Стул полужесткий ОС-8-495/1	шт.	12,0000		7671,92	92063
6	5101-65	Стул школьный	шт.	175,0000		3837,15	671501
7	5101-82-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий для I - III классов, секционный: секция нижняя, 960х400х880	шт.	18,0000		14066,39	253195
8	5101-82-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для I - III классов, секционный: секция верхняя, 960х400х800	шт.	18,0000		18669,50	336051
9	5564-8	Шкаф книжный	шт.	2,0000		39382,50	78765
10	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1200х750х720	шт.	5,0000		24038,80	120194
11	1301-3	Вешалка на 70 крючков	шт.	2,0000		33245,00	66490
12	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	шт.	1,0000		133729,00	133729
13	5302-310	Телевизор	компл.	1,0000		59472,00	59472
ИТОГО:							3059695
		Раздел 7. Электроснабжение					
		ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПАРКОВОГО ТИПА /4 к-тов/					
15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,5600		1862,89	4769
16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3200		25156,06	33206
17	11-060201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты	м3	0,3200		965,63	309
18	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0288		600173,61	17285

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,0000		878,50	8785
20	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойка. Монтаж	т конструкций	0,2160		25463,05	5499
22	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,8309		643,29	3751
23	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4,0000		5890,25	23561
ИТОГО:							97165

Раздел 8. Наружные сети водопровода и канализации

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	55,0546	85,19	4690
2	11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,9198	2229,45	13198
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	50,0199	15,91	796
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,5578	1195,80	6646
5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,3970	28,53	154
6	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Расходомер, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,0000	1580,50	3161

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-051501-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	2,0000		118294,50	236589
8	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 х16мм. Приварка	фланец	2,0000		1753,00	3506
9	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм 30с41нж. Установка	задвижка или клапан	1,0000		16817,00	16817
10	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0080		912750,00	7302
12	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0000		81,00	243
13	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	3,0000		148,00	444
14	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0150		380533,33	5708
15	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,1500		341,12	5168
16	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5,0000		1779,00	8895
17	23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		695,00	1390

1	2	3	4	5	6	7	8
18	23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1471,00	1471
19	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		783,50	1567
20	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000		3016,50	6033
21	ШЕВРОН 02.12.15	Фланец PP/сталь SDR 17, DN/de 50/63	шт.	2,0000		2305,00	4610
22	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5400		1858,81	8439
23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,2900		24792,25	31982
27	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		2495,00	4990
28	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка С-2	т	0,0171		297950,82	5089
29	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		7133,00	7133
30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2063		878,54	6331

1	2	3	4	5	6	7	8
31	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2,0000		657,00	1314
32	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,0000		3979,50	7959
33	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,3000		888,49	4709
34	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	5,3000		-94,15	-499
35	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,3000		1039,43	5509
		ВОДООТВЕДЕНИЕ К1					
36	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	62,6390		107,47	6732
37	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,7288		326,15	7413
38	11-010205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,5254		13424,30	33902
39	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,5254		326,28	824
40	41-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вывоз излишнего грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	42,1745		592,85	25003

1	2	3	4	5	6	7	8
41	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	25,2542		47,83	1208
42	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки)	м3	22,5140		149,15	3358
43	41-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Транспорт недостающего грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	37,8235		592,86	22424
44	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	22,5140		8,04	181
45	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	22,5140		20,03	451
46	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,0000		1647,43	11532
47	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	70,3377		15,92	1120
48	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,8153		1313,32	10264
49	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0700		599157,14	41941
51	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120		606416,67	7277
53	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0080		1021375,00	8171

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,2334		80,93	990
56	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	12,2334		148,12	1812
57	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,7800		1863,32	10770
58	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,1300		40200,88	45427
62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,0000		2495,00	4990
63	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка С-1	т	0,0277		297940,75	8247
64	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		7132,50	14265
65	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,3771		878,57	9117
66	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4,0000		656,00	2624
67	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,0000		3979,25	15917
68	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10,6000		888,49	9418

1	2	3	4	5	6	7	8
69	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	10,6000		-94,06	-997
70	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,6000		1039,43	11018
ИТОГО:							726743
		Раздел 9. Теплосети					
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,7000		80,95	4347
22	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	53,7000		148,12	7954
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ					
23	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	6,5000		183125,08	1190313
25	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	238,0000		623,49	148390
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ					
27	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,8900		1863,32	5385
28	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,8400		33642,86	28260
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,4444		878,57	1269
35	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2,0000		657,00	1314

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2,0000		3979,50	7959
37	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012		475833,33	571
38	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		1103,92	1330
39	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр	0,0040		1040506,33	4110
ИТОГО:							1401202
		Раздел 10. Покрытие дорог и тротуаров					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1/S=503,4 м2/					
1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство б-150мм	м3	82,8000		1191,91	98690
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	481,0000		963,60	463494
3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 10см	м2 основания	481,0000		-273,24	-131429
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0007		98712,45	69
5	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	503,1000		1226,21	616904
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 5см	м2 покрытия	503,1000		-238,74	-120112

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип В, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	503,1000		1013,64	509960
8	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 2см	м2 покрытия	503,1000		-437,25	-219979
		БОРТОВЫЕ КАМНИ					
9	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,3625		1753,76	35711
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,8600		1195,76	12986
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 /S=33,51 м2/					
15	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,3510		7266,49	24350
16	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	33,5100		1648,70	55248
		Бортовые камни					
18	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,3200		1753,76	9330
19	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,3800		1195,80	2846
20	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50. Устройство	м2 покрытия	26,6000		1863,23	49562
21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70,0000		2048,89	143422
		ГАЗОН /S=256,92 м2/					
23	11-470112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	256,9200		234,79	60323

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-470117-0106 РСНБ РК 2015 Изд. 6 доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	256,9200		220,07	56541
ИТОГО:							1667916
		Раздел 11. Озеленение					
1	11-470102-0301 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	12,0000		834,75	10017
2	11-470103-0101 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	12,0000		884,67	10616
3	25-010202-0106 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	12,0000		1808,25	21699
		ИТОГО:					42332
		Итого по акту:					12 527 264,93
		Временное здание и сооружение 1,5%					187 908,97
		Итого с временными зданиями и сооружением:					12 715 173,90
		Затраты на зимнее время 0,5775%					73 430,13
		Итого с зимными:					12 788 604,03
		НДС 12%					1 534 632,48
		ВСЕГО:					14 323 236,51
		удержание 5%					716 161,83
		Итого:					13 607 074,69

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____