Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
БИН 050240008853, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Кернеу-К"
Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная, 51
БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) №18 от 17.04.2024 года
Наименование стройки: "Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"

СПРАВКА №2 от 22.07.2024
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		18	17.04.2024			ТОО "Кернеу-К"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"	101 966 648,20	27 788 019,96							3 334 562,39	31 122 582,35
Всего выполнено	**101 966 648,20**	**27 788 019,96**							**3 334 562,39**	**31 122 582,35**
Итого к оплате с НДС										**31 122 582,35**
Итого по акту за текущий месяц: Тридцать один миллион сто двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят два тенге 35 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"

Руководитель _____ **Казиев С.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

Директор _____ **Молдахметов Р.Т.**

Технадзор:

ТОО Сарыет-16

Директор _____ **Шәдіқожа Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"** **050240008853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60** **060640007752**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 18 от 17.04.2024 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	22.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области			усл.	1	31 122 582,35	31 122 582,35	3 334 562,39
				Итого	1	x	31 122 582,35	3 334 562,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдахметов Р.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
БИН 050240008853, Алматинская область, Карасайский район, г Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",**
БИН/ИИН 060640007752, Алматинская область, г Капчагай, Индустриальная, 51
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **ул.Тауелсиздик №1, ул.Тауелсиздик №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 17.04.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	9,737	108390,14	43470,34	1055395	423270	0	623775	1813503	
						64919,8	15158,13	632124	147594		134333		
2	8	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015 марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	9,737	604930		5890203		5890203		6361420	
											471217		
3	36	Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	72	13919,4	9313,61	1002197	670580	0	503947	1626635	
						4605,79	4143,3	331617	298318		120491		
4	37	С1247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм,диаметром 70/180 мм,тип фланца Б	шт.	72	116393		8380296		8380296		9050720	
											670424		
5	38	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические,количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	72	14503,66	6834,43	1044264	492079	51461	530436	1700676	
						6954,49	3277,67	500723	235992		125976		
6	39	С1247-306-0313 прим.	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм	шт.	72	11543		831096		831096		897584	
											66488		
7	51	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	25,2	32722	881,64	824594	22218	631419	163662	1067316	
						6784,07	352,76	170959	8890		79060		
8	52	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,5984	356318		569539		569539		615102	
											45563		
9	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	376202		25732		25732		27791	
											2059		
10	54	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,6156	403078		248135		248135		267986	

11	55	C1251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78/М24	т	0,00432	2077294		8974		8974	19851	9692	Казахстан
12	56	C1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/М22	т	0,0072	2273701		16371		16371	718	17681	Казахстан
13	57	C1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	т	72	2967		213624		213624	1310	230714	
14	58	C1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	72	4326		311472		311472	17090	336390	
15	59	C1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130/SO140	шт.	72	3860		277920		277920	24918	300154	
16	60	C1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	72	1359		97848		97848	22234	105676	
17	61	C1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции/SLIP-22.1	шт.	72	1562		112464		112464	7828	121461	
18	62	C1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции/SLIP-22.127	шт.	72	1758		126576		126576	8997	136702	
19	63	C1252-204-0923	Зажим заземляющий SM-2.24	шт.	72	3553		255816		255816	10126	276281	
20	64	C1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн.марки МГ 16 мм2	шт.	0,036	1193871		42979		42979	20465	46417	
				км							3438		
			ИТОГО:					21335495	1608148	18091925	1821820	25009901	
								1635423	690795		1852586		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		600237,62					
			Итого с временными									25610138,62	
			Зимние удорожания			0,6 %		153660,83					
			Итого с зимними удорожаниями									25763799,46	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		515275,99					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26279075,44	
			Итого в текущих ценах, к=1,079									28355122,41	
			Итого со скидкой подрядчика, К=0,98			0,98						27788019,96	
			НДС			12 %		3334562,395					
			Итого с НДС									31122582,35	

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Казнев С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ТОО Кернеу-К
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдахметов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО Саулет-16
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шэдиконов Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Redline Pro"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)